Acta de Recepción de Servicios Nº 23/25

En la ciudad de Asunción, a los 11 días del mes de Abril del año dos mil veinticinco, según lo adjudicado en el Contrato UOC Nº 04/23, Contratación Directa Nº 02/23 "Mantenimiento de Generador", suscripto con la empresa ***SERVICIO TECNICO JC.*** *de* ***Neri Javier Caballero Páez****, con ID Nº 427.430, se deja constancia que:*

- *La empresa ha realizado el mantenimiento preventivo del motor generador de la institución, correspondiente al mes de abril acorde a lo establecido en las especificaciones técnicas y conforme a la Orden de Servicios N° 29/25, de fecha 09/04/2025. Y a la planilla de verificación N° 315.*

Hecha la verificación, se corrobora que el servicio fue recepcionado a entera satisfacción y conformidad.

Felipe Cano González
Jefe de Servicios Generales

Arq. Francisco Martínez
Administrador del Contrato

PLANILLA DE VERIFICACIÓN 0000315

N° Presupuesto

Cliente: Vice - Presidencia

Fecha:

Dpto:

Nº de Serie: 18064007

Modelo del grupo: APD 200C

Codigo Pat.:

CONTROLES DEL SISTEMA DEL GRUPO GENERADOR

1	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X
	Chequeo del nivel de tanque de combustible	✓
	Chequeo de mangueras y cañerías de combustible	✓
	Drenar trampa de agua (si tiene)	✓

2	AIRE Y ENFRIAMIENTO	X
	Limpieza o sustitución filtro de aire	✓
	Controlar estado de limpieza radiador	✓
	Verificación de cantidad de refrigerante	✓
	Chequeo de correas	✓
	Chequeo de mangueras de agua	✓

3	LUBRICACIÓN	X
	Verificación de nivel de aceite lubricante	✓

4	ARRANQUE	X
	Revisión de calentador de camisas	✓
	Revisión de cargador de baterías	✓
	Revisión de voltaje de baterías	✓
	Revisión de bornes de batería	✓
	Verificación de bornes del motor de arranque	✓

5	GENERALES	X
	Apariencia general	✓
	Limpieza del generador	✓
	Control de fijación y posicionamiento	✓
	Control de cables sueltos, pelados, quemados	✓
	Chequeo de terminales flojos o sueltos	✓

CONTROL CON MOTOR EN MARCHA

PARÁMETRO	VALORES
Temperatura	47
Presión	5,7 Bar
Alternador	28 V
Tensión ANDE	396 V
Tensión generador	394 V
Frecuencia	50Hz
Intensidad de corriente	65 A
Nivel de combustible	70 %
Voltaje de bateria	26

AJUSTES DE TIEMPOS DE TRANSFERENCIA	
TEMPORIZADOR	VALORES
Arranque	—
Transferencia	—
Retransferencia	—
Enfriamiento	—

OBSERVACIONES: Horometro del grupo 402 hs
Mantenimiento preventivo

FIRMA:

TECNICO: Fredy Villalba

C.I.N°: Cel.:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY SERVICIOS GENERALES

FIRMA RESPONSABLE

C.I.N°:

FELIPE CANO G.
Servicios Generales
Vicepresidencia de la Rca.

11-IV-2025

10 Tal.: 50x3 - 01 al 500 - 6/2018