Fecha: 30/10/2020

CERTIFICADO Nº 1

Construcciones en Instituciones Educativas; Esc. Básica N° 2850 Santa Rosa, Esc. N° 64 Alejo García, Colegio Nac. Emilio Napout, Colegio Nac. San Rafael ID: 374940

Avance del mes:	66%
Avance de obra:	66%

CONTRATISTA: CONSTRUSACI S.A.- RUC 80092826-1

		CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANÍES		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unid. De Medida	Cantidad Contract.	Precio Unitario	Total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
Lote 1											
Construcción de muro de contención											
1.1	a- Cartel de 2,00 x 1,20m con soporte	Unidad Medida Global	1	1.670.000	1.670.000		1	1		1.670.000	1.670.000
1.2	b- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	Unidad Medida Global	1	1.252.500	1.252.500		1	1		1.252.500	1.252.500
1.3	a- Excavacion y carga de muro de PBC , dosi.: 1/2:1:4	Metros cúbicos	23,8	292.250	6.955.550		23,8	24		6.955.550	6.955.550
1.4	a-Rejilla de 20cm de boca con cordon de ladrillo revocado con concreto, incluye canalizacion y conexión de descarga a la calle	Metro lineal	39,7	133.600	5.303.920		39,7	40		5.303.920	5.303.920
1.5	a- Revoque a 1 capa de pared/ muro	Metros cuadrados	40,2	20.875	839.175		40,2	40		839.175	839.175
1.6	a- De muro	Metros cuadrados	40,2	15.030	604.206		40,2	40		604.206	604.206
1.7	a- Escalinata de acceso	Unidad	2	668.000	1.336.000		2	2		1.336.000	1.336.000
1.8	b- Rampa de acceso inclusivo, incluye baranda de protección	Unidad	1	2.505.000	2.505.000		0	0		0	0
1.9	c-Baranda de proteccion sobre muro de contención	Metro lineal	38,5	150.300	5.786.550		0	0		0	0
1.10	d- Limpieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	835.000	835.000		0	0		0	0
Totales Gs.					**27.087.901**					**17.961.351**	**17.961.351**

Municipalidad de Fulgencio Yegros
Fiscal de obras

Héctor Javier Escobar Gómez
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.667

Representante

CONSTRUSACI S.A.
Ejecución de Obras Viales y Civiles
RUC: 80092826