MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".
CONTRATO Nº 27/2023 - LOTE 14

UBICACION: BARRIO FELIX DE AZARA - TRAMO I

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGUN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	524.800	1.049.600	0,0	0%	2,00	100%	2,00	100%	0	1.049.600	1.049.600	100%
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.637,6	3.271	5.356.590	0,0	0%	1637,60	100%	1.637,60	100%	0	5.356.590	5.356.590	100%
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.637,6	3.890	6.370.264	0,0	0%	1637,60	100%	1.637,60	100%	0	6.370.264	6.370.264	100%
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	656.000	1.312.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	327,52	3.161	1.035.291	0,0	0%	327,52	100%	327,52	100%	0	1.035.291	1.035.291	100%
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada)	Metros cuadrados	1.637,6	27.511	45.052.014	0,0	0%	918,80	56%	918,80	56%	0	25.277.107	25.277.107	56%
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0.02 tn/m³)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.637,6	3.161	5.176.454	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	410	23.288	9.548.080	0,0	0%	410,00	100%	410,00	100%	0	9.548.080	9.548.080	100%
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.637,6	2.857	4.678.623	0,0	0%	1637,60	100%	1.637,60	100%	0	4.678.623	4.678.623	100%
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.637,6	3.103	5.081.473	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.637,6	1.348	2.207.485	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
	TOTAL CONTRATO				**86.867.872**				**TOTAL CERTIFICACION**				**53.315.554**		

CERTIFICADO Nº 1		53.315.554
DEDUCCION DE ANTICIPO		0
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	2.665.778
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 1		**50.649.777**

Arq. Ronald Justiniano
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

Arq. Claudio González A.
Perito (CSJ) Mat 1844

PABLO ISAAC ARMOA

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA Nº 01/2023

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, en el mes de Diciembre del año 2023, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

CONTRATO N° 27/2023 - LOTE 14

UBICACION: BARRIO FELIX DE AZARA - TRAMO I

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	0,0	0%	2,00	100%	2,0	100%
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.637,6	0,0	0%	1637,60	100%	1.637,6	100%
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.637,6	0,0	0%	1637,60	100%	1.637,6	100%
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	327,52	0,0	0%	327,52	100%	327,5	100%
6	Colorada)	Metros cuadrados	1.637,6	0,0	0%	918,80	56%	918,8	56%
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m³)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.637,6	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	410	0,0	0%	410,00	100%	410,0	100%
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.637,6	0,0	0%	1637,60	100%	1.637,6	100%
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.637,6	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.637,6	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES
PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

Arq. Claudio González A.
Perito (CSJ) Mat 18

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

CONTRATO Nº 27/2023 - LOTE 14

UBICACION: BARRIO FELIX DE AZARA - TRAMO I

		SEGÚN CONTRATO			
ITEM	**RUBRO**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT.**	**P. TOTAL**
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	524.800	1.049.600
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.637,6	3.271	5.356.590
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.637,6	3.890	6.370.264
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	656.000	1.312.000
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	327,52	3.161	1.035.291
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada)	Metros cuadrados	1.637,6	27.511	45.052.014
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.637,6	3.161	5.176.454
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	410	23.288	9.548.080
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.637,6	2.857	4.678.623
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.637,6	3.103	5.081.473
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.637,6	1.348	2.207.485
					86.867.872

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Beatriz Villalba Legnizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES
PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

Arq. Claudio González A.
Perito (CSJ) Mat 18..

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".
CONTRATO Nº 27/2023 - LOTE 25

UBICACION: BARRIO DOÑA DE JESUS

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGUN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	524.800	1.049.600	0,0	0%	2,00	100%	2,00	100%	0	1.049.600	1.049.600	100%
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.040	3.271	3.401.840	0,0	0%	1040,00	100%	1.040,00	100%	0	3.401.840	3.401.840	100%
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.040	3.890	4.045.600	0,0	0%	1040,00	100%	1.040,00	100%	0	4.045.600	4.045.600	100%
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	656.000	1.312.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	208	3.161	657.488	0,0	0%	208,00	100%	208,00	100%	0	657.488	657.488	100%
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada)	Metros cuadrados	1.040	27.511	28.611.440	0,0	0%	653,00	63%	653,00	63%	0	17.964.683	17.964.683	63%
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m³)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.040	3.161	3.287.440	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	260	23.288	6.054.880	0,0	0%	260,00	100%	260,00	100%	0	6.054.880	6.054.880	100%
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.040	2.857	2.971.280	0,0	0%	1040,00	100%	1.040,00	100%	0	2.971.280	2.971.280	100%
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.040	3.103	3.227.120	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.040	1.348	1.401.920	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
TOTAL CONTRATO					56.020.608			TOTAL CERTIFICACION					36.145.371		

CERTIFICADO Nº 1		36.145.371
DEDUCCION DE ANTICIPO		0
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	1.807.269
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 1		34.338.102

Arq. Ronald Justiniano
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

Arq. Claudio González A.
Perito (GSJ) Mat 184

PABLO ISAAC ARMOA

IPAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA Nº 01/2023

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, en el mes de Diciembre del año 2023, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

CONTRATO N° 27/2023 - LOTE 25

UBICACION: BARRIO DOÑA DE JESUS

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	0,0	0%	2,00	100%	2,0	100%
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.040	0,0	0%	1040,00	100%	1.040,0	100%
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.040	0,0	0%	1040,00	100%	1.040,0	100%
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	208	0,0	0%	208,00	100%	208,0	100%
6	Colorada)	Metros cuadrados	1.040	0,0	0%	653,00	63%	653,0	63%
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m³)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.040	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	260	0,0	0%	260,00	100%	260,0	100%
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.040	0,0	0%	1040,00	100%	1.040,0	100%
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.040	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.040	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

Arq. Claudio González A.
Perito (GSJ) Mat 18

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

CONTRATO Nº 27/2023 - LOTE 25

UBICACION: BARRIO DOÑA DE JESUS

		SEGÚN CONTRATO			
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	524.800	1.049.600
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.040	3.271	3.401.840
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.040	3.890	4.045.600
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	656.000	1.312.000
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	208	3.161	657.488
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada)	Metros cuadrados	1.040	27.511	28.611.440
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.040	3.161	3.287.440
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	260	23.288	6.054.880
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.040	2.857	2.971.280
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.040	3.103	3.227.120
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.040	1.348	1.401.920
					56.020.608

ARQ. RONALD IUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES
PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

Arq. Claudio González
Perito (CSJ) Mat 18[illegible]

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE . AVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".
CONTRATO Nº 27/2023 - LOTE 02

UBICACION: BARRIO SAN IGNACIO

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGUN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	524.800	1.049.600	0,0	0%	2,00	100%	2,00	100%	0	1.049.600	1.049.600	100%
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.540	3.271	5.037.340	0,0	0%	1540,00	100%	1.540,00	100%	0	5.037.340	5.037.340	100%
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.540	3.890	5.990.600	0,0	0%	1540,00	100%	1.540,00	100%	0	5.990.600	5.990.600	100%
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	656.000	1.312.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	308	3.161	973.588	0,0	0%	308,00	100%	308,00	100%	0	973.588	973.588	100%
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada)	Metros cuadrados	1.540	27.511	42.366.940	0,0	0%	1203,00	78%	1.203,00	78%	0	33.095.733	33.095.733	78%
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.540	3.161	4.867.940	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	429	23.288	9.990.552	0,0	0%	429,00	100%	429,00	100%	0	9.990.552	9.990.552	100%
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.540	2.857	4.399.780	0,0	0%	1540,00	100%	1.540,00	100%	0	4.399.780	4.399.780	100%
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.540	3.103	4.778.620	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.540	1.348	2.075.920	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
TOTAL CONTRATO					82.842.880			TOTAL CERTIFICACION					60.537.193		

CERTIFICADO Nº 1		60.537.193
DEDUCCION DE ANTICIPO		0
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	3.026.860
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 1		57.510.333

Arq. Ronald Justiniano
Director de Obras y Urbanismo

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

Arq. Claudio González A.
Perito (CSJ) Mat 1844

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA Nº 01/2023

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, en el mes de Diciembre del año 2023, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

CONTRATO N° 27/2023 - LOTE 02

UBICACION: BARRIO SAN IGNACIO

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	0,0	0%	2,00	100%	2,0	100%
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.540	0,0	0%	1540,00	100%	1.540,0	100%
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.540	0,0	0%	1540,00	100%	1.540,0	100%
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	308	0,0	0%	308,00	100%	308,0	100%
6	Colorada)	Metros cuadrados	1.540	0,0	0%	1203,00	78%	1.203,0	78%
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m³)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.540	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	429	0,0	0%	429,00	100%	429,0	100%
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.540	0,0	0%	1540,00	100%	1.540,0	100%
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.540	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.540	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES
PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

Arq. Claudio González A.
Perito (CSJ) Mat 1844

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

CONTRATO Nº 27/2023 - LOTE 02

UBICACION: BARRIO SAN IGNACIO

		SEGÚN CONTRATO			
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	524.800	1.049.600
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.540	3.271	5.037.340
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.540	3.890	5.990.600
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	656.000	1.312.000
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	308	3.161	973.588
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada)	Metros cuadrados	1.540	27.511	42.366.940
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.540	3.161	4.867.940
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	429	23.288	9.990.552
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.540	2.857	4.399.780
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.540	3.103	4.778.620
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.540	1.348	2.075.920
					82.842.880

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES
PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

Arq. Claudio González A.
Perito (CSJ) Mat 1844