Construcciones
De Nicolás Aguilera
RUC.:1.527.085-8
Tel: 0981-509-204

Lote 2 - NUEVA COLOMBIA						CONTRATISTA: N.A CONSTRUCCIONES			
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NUEVA COLOMBIA						Cantidad Parcial			
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Presente	Total Acum.	Precio Unitario (Gs)	Precio Total (Gs)
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - DISTRITO DE NUEVA COLOMBIA , Calle sin nombre.: Provisi┌n de C	unidad de medida: Unidad	1	770.000	770.000	-	-	770.000	0
2	Mano de obra Colocaci┌n de Cartel de Obra	unidad de medida: Unidad	1	379.000	379.000	-	-	379.000	0
3	Replanteo y Marcacion	unidad de medida: Metros cuadrados	2840	2.790	7.923.600	2.840	2.840	2.790	7.923.600
4	Preparaci┌n del terreno: Perfilado caja de empedrado	unidad de medida: Metros cuadrados	1600	9.000	14.400.000	1.600	1.600	9.000	14.400.000
5	Carga relleno de area y compactacion	unidad de medida: Metros cúbicos	284	34.000	9.656.000	284	284	34.000	9.656.000
6	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compac	unidad de medida: Metros cuadrados	2840	39.500	112.180.000	1.600	1.600	39.500	63.200.000
7	Mano de obra pavimento petreo	unidad de medida: Metros cuadrados	2840	22.986	65.280.240	1.600	1.600	22.986	36.777.600
8	Enripiado con triturada 6ta para terminacion).	unidad de medida: Metros cúbicos	142	78.000	11.076.000	-	-	78.000	0
9	Muro lateral de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 70cm - lado naciente de agua	unidad de medida: Metros cúbicos	12,6	231.000	2.910.600	12,6	12,6	231.000	2.910.600
10	mano de obra muro lateral lado naciente de agua	unidad de medida: Metros cúbicos	12,6	105.000	1.323.000	12,6	12,6	105.000	1.323.000
11	Provision de cordones 0,10x0,30x0,50	unidad de medida: Metro lineal	710	28.200	20.022.000	400	400	28.200	11.280.000
12	Mano de obra colocacion de cordones	unidad de medida: Metro lineal	710	14.200	10.082.000	400	400	14.200	5.680.000
13	Relleno y compactacion manual de recostadero de cord┌n	unidad de medida: Metros cúbicos	8,7	56.000	487.200	6	6	56.000	324.800
14	Baden de Hø Aø: Replanteo y marcacion	unidad de medida: Metros cuadrados	9,6	5.400	51.840	9,6	9,6	5.400	51.840
15	BadO de H7A7, carga de H7, parrilla 20x20, varilla 10. Ancho: 1,20m.	unidad de medida: Metros cúbicos	1,152	740.000	852.480	1,152	1,152	740.000	852.480
16	Mano de obra baden	unidad de medida: Metros cúbicos	1,152	440.000	506.880	1,152	1,152	440.000	506.880
17	Limpieza final retiro de escombros	unidad de medida: Unidad	1	1.099.160	1.099.160	1	1	1.099.160	549.580
						TOTAL GENERAL CERTIFICADO N°1 :			156.436.380

GOBERNACION III DEPARTAMENTO Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones CORDILLERA

N.A. CONSTRUCCIONES
De Nicolás Aguilera
RUC.: 1527085-8
Cel. 0981 509 204
Rca. Colombia - Luque

Jorge Vergara Arenas
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. 2595

Construcciones
De Nicolás Aguilera
RUC.:1.527.085-8
Tel: 0981-509-204

PERIODO DE EJECUCIÓN: del 08/08/2025 al 13/09/2025										
Concepto	Montos Contractuales		Acumulado Certificados		Presente Certificado		Total Certificado		CERTIFICADO BÁSICO DE	
Certificado Básico de obras Ejecutadas	%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2) + (3)	MES	AGOSTO / SEPTIEMBRE
Certificado Básico de Obra	100%	259.000.000	0%	0	60%	155.436.380	60%	155.436.380	AÑO	2025
Adenda	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		
TOTAL POR OBRA		259.000.000	0,00%	0	60%	155.436.380	60%	155.436.380	MONTO	155.436.380
DEDUCCIONES										
Devolucion de Anticipo	0%	0	0		0		0			
Fondo de Reparos	0%	0	0		0		0			
							TOTAL CERTIFICADO	155.436.380		
								0		
Fondo de Reparos										
IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO								155.436.380		

Son Guaranies: Ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos treinta y seis mil trescientos ochenta.

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA
Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones

Jorge Vergara Arenas
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. 2595

Nicolás Aguilera.
N.A Construcciones.
Representante Legal

N.A. CONSTRUCCIONES
De Nicolás Aguilera
RUC.: 1527085-8
Cel. 0981 509 204
Rca. Colombia - Luque