Acta de Medición
Certificado N° 3

LPN 09/2022 TERMINACIÓN DE DEPOSITO MULTIPROPOSITO T.P. DE SALTO DEL GUAIRA- ID 446.617

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDADES CERTIFICADAS			AVANCE RUBRO %
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	Montaje de caseta obrador	un	1,00	1,00	0,00	1,00	100%
2	Cartel de obra 2,00 m x 3,00 m	un	1,00	1,00	0,00	1,00	100%
3	Retiro de columnas con artefacto de iluminación tipo AP y cable aéreo (fachada lado calle)	un	4,00	4,00		4,00	100%
4	Retiro de escombros	m3	30,00	15,00	15,00	30,00	100%
5	Zapatas de H°A° 1,50 m x 1,50 m x 0,40 m	m3	2,70	2,70		2,70	100%
6	Vigas de fundac on de H°A° 0,20 m x 0,50 m	m3	2,00	2,00		2,00	100%
7	Pilares de de H°A° 0,20 m x 0,60 m	m3	15,24	10,24	5,00	15,24	100%
8	Vigas Intermedias de H°A° 0,20 m x 0,40m	m3	12,80	12,80		12,80	100%
9	Vigas superiores de H°A° 0,20 m x 0,40m	m3	12,80	8,80	4,00	12,80	100%
10	Vigas superiores de H°A° 0,20 m x 0,60m	m3	5,50	3,00	2,50	5,50	100%
11	Compactación mecanica de suelo (con sapito), para de base del sello de H° Pobre	m3	200,00		200,00	200,00	100%
12	Sello de H° Pobre Fck= 110 kg/cm2, dosaje (1:3:6), espesor= 5 cm, para piso de H° A°	m2	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	100%
13	Piso de H° A°	m2	1.000,00	200,00	800,00	1.000,00	100%
14	Sello de H° Pobre Fck= 110 kg/cm2, dosaje (1:3:6), espesor= 5 cm, para rampa de acceso de H° A°	m2	45,00	-	45,00	45,00	100%
15	Rampas de acceso de H° A°	m2	45,00	-	45,00	45,00	100%
16	Pozo colector de H° A°, Bunker	un	1,00	-	1,00	1,00	100%
17	Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15m (incluye aislación horizontal)	m2	165,00	110,00	55,00	165,00	100%
18	Mamposteria de ladrillos rojos prensados vistos en ambas caras de 0,15m	m2	375,00	130,00	150,00	280,00	75%
19	Provisión y colocación de puertas metálicas de 0,90x2,10 incluye accesorios, herrajes y cerraduras	un	2,00	-	0,00	-	
20	Revoque de pared interior	m2	400,00	270,00	130,00	400,00	100%
21	Revoque de pared exterior con hidrofugo	m2	400,00	270,00	130,00	400,00	100%
22	Desmonte de talud para construcción de murete de contención y guarda obra - fachada lado calle y fachada lado Caseta de Salida	m3	81,50	81,50	0,00	81,50	100%
23	Murete de conteción para protección de guarda obra (fachada lado calle)	m2	46,35	30,35	16,00	46,35	100%
24	Guarda obra con baldosones de H° de 40 x 40 cm, ancho= 1,30 m, incluye contrapiso, más cordón	m2	166,50		51,00	51,00	31%
25	Construcción de techo de chapa de zinc galvanizado ondulado N° 26,	m2	1.285,00	640,00	645,00	1.285,00	100%
26	Provisión y colocación de canaletas de chapa doblada N° 26, desarrollo 50 cm	ml	100,00		0,00	-	0%
27	Provisión y colocación de bajadas de chapa doblada N° 26, desarrollo 50cm	ml	78,00		0,00	-	0%
28	Provisión y colocación de cartel metálico de chapa de aluminio ACM de 3 mm con letras corpóreas en fachada del depósitlo. Incluye logo institucional y elementos de fijación e iluminación	un	2,00		0,00	-	0%
29	Provisión y colocación de puerta metálica corrediza	un	3,00		0,00	-	0%
30	Provisión y colocación de ventanas balancines con vidrio (4,50m x 1,00m)	un	17,00		0,00	-	0%
31	Provisión y colocación de rejilla de piso perimetral sobre canaleta	ml	51,00		0,00	-	0%
32	Pintura de paredes al latex (Interior)	m2	700,00		0,00	-	0%
33	Pintura de paredes al latex (exterior)	m2	400,00		0,00	-	0%
34	Pintura siliconada de paredes de ladrillos prensados vistos	m2	750,00		0,00	-	0%
35	Pintura de aberturas metalicas al esmalte sintetico con base antioxido	m2	330,00		0,00	-	0%
36	Pintura de cana etas y bajadas al esmalte sintético con base antióxido	ml	190,00		0,00	-	0%
37	Pintura de rejilla perimetral al esmalte sintético, con base de antioxido	ml	100,00		0,00	-	0%
38	Pintura de estructura metálica de techo al esmalte sintético con base de antióxido	m2	1.250,00		0,00	-	0%
39	Provisión, instalacion y alimentacion eléctrica desde tablero del transformador, hasta tablero principal del depósito	un	1,00		0,00	-	0%
40	Provision e instalacion de cable multifilar	un	1,00		0,00	-	0%
41	Provision e instalacion de cable multifilar d	un	1,00		0,00	-	0%
42	Provision e instalacion del sistema de puesta a tierra con jabalina	un	6,00		0,00	-	0%
43	Provisión y colocación de tableros 600x600x400 de metal exterior	un	2,00		0,00	-	0%
44	Provision e instalacion en techo de reflector de 400 w. con lampara de vapor de sodio tipo tubular.	un	12,00		0,00	-	0%
45	Provision e instalacion en techo de artefactos de iluminación	un	40,00		0,00	-	0%
46	Bocas para interruptor de luz.	un	6,00		0,00	-	0%
47	Provisión e instalación de toma corriente sencilla. Incluye alimentación eléctrica externa desde el tablero	un	12,00		12,00	12,00	100%
48	Provisión e instalación de toma industrial externa trifásica	un	6,00		6,00	6,00	100%
49	Provision e instalacion de tablero metálico externo para 30 llaves	un	1,00		0,00	-	0%
50	Provision e instalacion de tablero metálico externo para 10 llaves trifásico	un	1,00		0,00	-	0%
51	Provisión y colocación de alimentación de agua corriente	ml	50,00		50,00	50,00	100%
52	Construcción de desague pluvial perimetral:	ml	121,00		0,00	-	0%
53	Cañeria de 100 mm (10 mm. de espesor reforzado) , desde rejilla perimetral al pozo colector (Bunker)	ml	10,00		10,00	10,00	100%
54	Provisión y colocación de extractores eólicos	un	5,00		0,00	-	0%
55	Flotador electronico, con alarma, para indicar nivel de fluidos en el pozo colector (Bunker)	un	1,00		0,00	-	0%
56	Provisión y colocación de señaletica contra incendio- carteles iluminados indicando la salida.	un	4,00		0,00	-	0%
57	Provisión y colocación de luces de emergencia.	un	18,00		0,00	-	0%
58	Provisión y colocación de señaletica contra incendio- carteles indicando ubicación de extintores	un	10,00		0,00	-	0%
59	Provisión y colocación de cañeria contra incendio Hº.Gº. de 2" 1/2"	ml	50,00		0,00	-	0%
60	Provisión y colocación de Boca de Incendio Siames (BIS) exterior	un	1,00		0,00	-	0%
61	Provisión y colocación de Boca de Incendio Siames (BIE)	un	2,00		0,00	-	0%
62	Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 H= 2,70	m2	51,00		51,00	51,00	100%
63	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo	m2	51,00		51,00	51,00	100%
64	Revoque interior con hidrófugo	m2	51,00		51,00	51,00	100%
65	Viga cadena inferior y superior de H°A° de 0,15*0,30 - long 4 Φ10mm- Estribos Φ 6mm c/20 cm - fck =220 Kgr/cm2	m3	1,40		1,40	1,40	100%
66	Losa de hormigón armado de 10 cm de espesor, fck=220 kgr/cm2 malla ortogonal ,de Φ8mm c/20 cm	m2	14,00		14,00	14,00	100%
67	Revoque de cielorraso y viga perimetral a dos capas.	m2	24,00		24,00	24,00	100%
68	Contrapiso de Hormigon de cascotes de 10 cm	m2	16,00		16,00	16,00	100%
69	Carpeta de alisado de cemento	m2	16,00		16,00	16,00	100%
70	Piso cerámico para alto tránsito PEI 5 y antideslizante	m2	16,00		0,00	-	0%
71	Azulejado de baño	m2	54,00		0,00	-	0%
72	Provisión y colocación de instalación de agua corriente	gl	40,00		30,00	30,00	75%
73	Provisión y colocación de puertas metálicas de 0,90x2,10 incluye accesorios, herrajes y cerradura)	un	2,00		0,00	-	0%
74	Provisión y colocación de ventana tipo balancin de 3,40 x 0,60mts	un	1,00		0,00	-	0%
75	Construcción de cámara séptica TIPO 3 (A=1,60 m B=1,20 m C= 1,20 m). Ver plano detalle	un	1,00		1,00	1,00	100%
76	Construcción de pozo absorbente con pared calzada	un	1,00		1,00	1,00	100%
77	Construcción de registro de 0,50 m X 0,50 m	un	2,00		2,00	2,00	100%
78	Provisión y colocación de cañeria de PVC de 100mm	ml	10,00		10,00	10,00	100%
79	Limpieza final	gl	1,00		0,35	0,35	35%

Representante Legal Contratista

Julio C. Encina D.
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias