GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

LCO 04/2019 CONSTRUCCIÓN DE SALA DE SESIONES PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: CONSTRUTECH
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 231.246.320
ANTICIPO RECIBIDO 46.249.264

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		193.000.000	193.000.000
DESCUENTO ANTICIPO 100%		46.249.264	
OTROS CERTIFICADOS			0
TOTALES		**146.750.736**	

SON GUARANIES: Ciento cuarenta y seis millones setecientos cincuenta mil setecientos treinta y seis.----------

.....
p/ CONTRATISTA

CONSTRUTECH
Teléfono: 0783-231.252
R.U.C: 3604713-0
PILAR - PY.

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

LCO 04/2019 CONSTRUCCIÓN DE SALA DE SESIONES [illegible] LA JUNTA DEPARTAMENTAL

Item	Descripcion de los trabajos	Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
		Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
					0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
1	**Preparación de la Obra**				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Replanteo y marcacion	m2	88,00	8.000	704.000		88	88,00	0	704.000	704.000	100%
	Demoliciones varias	gl	1,00	1.200.000	1.200.000		1	1,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
2	**Estructura de HºAº**				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Columna de hormigon de 20 x 30 cm	m3	2,00	1.760.000	3.520.000		2	2,00	0	3.520.000	3.520.000	100%
	Encadenado superior latreral 20 x 30 cm	m3	2,50	1.760.000	4.400.000		2,5	2,50	0	4.400.000	4.400.000	100%
3	**Muros de elevación**				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros	m2	100,00	100.000	10.000.000		100	100,00	0	10.000.000	10.000.000	100%
	De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas	ml	12,00	36.000	432.000		12	12,00	0	432.000	432.000	100%
4	**Cubierta de techo**				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Techo de chapa trapezoidal termopanel con estructura metálica tipo perfil pintadas y correas, colocación cenefas laterales	m2	92,00	280.000	25.760.000		92	92,00	0	25.760.000	25.760.000	100%
	Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,50 mts. Con soporte metálico, incluye rebajes con iluminaciòn decorativa tipo led y pintura al latex unificadora	m2	88,00	184.000	16.192.000		88	88,00	0	16.192.000	16.192.000	100%
	Corniza perimetral en encuentro de ciellorraso de pared, media caña	ml	35,00	48.000	1.680.000		35	35,00	0	1.680.000	1.680.000	100%
5	**Revoques**				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes interior a una capa con hidrofugos	m2	80,00	33.600	2.688.000		80	80,00	0	2.688.000	2.688.000	100%
	Revoque tipo texturado	m3	40,00	48.000	1.920.000		40	40,00	0	1.920.000	1.920.000	100%
6	**Contrapiso**				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	86,00	33.600	2.889.600		86	86,00	0	2.889.600	2.889.600	100%
	Elevación de Niveles de piso con Contrapiso de cascote	gl	1,00	960.000	960.000		1	1,00	0	960.000	960.000	100%
7	Carpeta alisada de cemento	m2	86,00	33.600	2.889.600		86	86,00	0	2.889.600	2.889.600	100%
8	**Pisos**				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Piso tipo Porcelanato	m2	86,00	152.000	13.072.000		86	86,00	0	13.072.000	13.072.000	100%
	Escalera revestida de porcelanato con cinta antideslizante	gl	1,00	1.200.000	1.200.000		1	1,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
9	**Zócalos**				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Zócalos de Porcelanato	ml	34,00	36.000	1.224.000		34	34,00	0	1.224.000	1.224.000	100%
10	**Vidrios**				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Aberturas Tipo Blindex	m2	16,00	600.000	9.600.000			0,00	0	0	0	0%
11	**Aberturas de Maderas**				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Puerta tableros con marcos de 2" x 6" de 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras	un	1,00	1.200.000	1.200.000		1	1,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
12	**Pinturas**				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con acido muriatico y final con silicona	m2	100,00	20.000	2.000.000		100	100,00	0	2.000.000	2.000.000	100%
	De paredes al latex interior y exterior	m2	120,00	20.000	2.400.000		120	120,00	0	2.400.000	2.400.000	100%
	De puerta de madera con barniz sintética	m2	3,80	22.400	85.120		3,8	3,80	0	85.120	85.120	100%
13	**Instalación eléctrica**				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Suministro de energía eléctrica al tablero general	un	1,00	640.000	640.000		1	1,00	0	640.000	640.000	100%
	Tablero general del área	un	1,00	280.000	280.000		1	1,00	0	280.000	280.000	100%
	bocas de luces led adosadas al cielo razo	boc.	15,00	200.000	3.000.000		15	15,00	0	3.000.000	3.000.000	100%

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN
PLANIFICACIÓN

CONSTRUTECH
Teléfax: 0755 231 292
RUC: 3694713-0

	bocas de tomas monofásicas	boc.	8,00	152.000	1.216.000		8	8,00	0	1.216.000	1.216.000	100%
	Provi. Y colocac. De equipo de aire acondiciona de 36.000 BTU	un	2,00	6.400.000	12.800.000		2	2,00	0	12.800.000	12.800.000	100%
14	**Desague Pluvial**				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Canaleta Embutida	ml	13,00	200.000	2.600.000		13	13,00	0	2.600.000	2.600.000	100%
	Bajada de PVC 100 mm	ml	21,00	72.000	1.512.000		21	21,00	0	1.512.000	1.512.000	100%
15	**Reacondicionamiento Sanitario Existente**				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Demolicion de azulejos	m2	20,00	12.000	240.000		20	20,00	0	240.000	240.000	100%
	Azulejos	m2	20,00	80.000	1.600.000		20	20,00	0	1.600.000	1.600.000	100%
	Listel	ml	8,00	28.000	224.000		8	8,00	0	224.000	224.000	100%
	Desmonte de Piso	m2	4,50	12.000	54.000		4,5	4,50	0	54.000	54.000	100%
	Piso tipo Porcelanato	m2	4,50	152.000	684.000		4,5	4,50	0	684.000	684.000	100%
	Cambio de Artefactos y griferias	gl	1,00	2.000.000	2.000.000		1	1,00	0	2.000.000	2.000.000	100%
16	**Reacondicionamiento de Bloque Existente**				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Desmonte de Piso	m2	135,00	12.000	1.620.000		135	135,00	0	1.620.000	1.620.000	100%
	Carpeta alisada de cemento	m2	135,00	33.600	4.536.000		135	135,00	0	4.536.000	4.536.000	100%
	Piso tipo Porcelanato	m2	135,00	152.000	20.520.000		135	135,00	0	20.520.000	20.520.000	100%
	Zócalos de porcelanato	ml	100,00	36.000	3.600.000		100	100,00	0	3.600.000	3.600.000	100%
	Muro de elevaciòn de 0,15 de ladrillo común	m2	20,00	92.000	1.840.000		20	20,00	0	1.840.000	1.840.000	100%
	Revoques	m2	40,00	33.600	1.344.000		40	40,00	0	1.344.000	1.344.000	100%
	Puerta tableros con marcos de 2" x 6" de 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras	un	2,00	1.200.000	2.400.000		2	2,00	0	2.400.000	2.400.000	100%
	Reparaciòn de techo	gl	1,00	4.000.000	4.000.000		1	1,00	0	4.000.000	4.000.000	100%
	Provi. Y colocac. De equipo de aire acondicionad split de 18.000 BTU	un	3,00	4.000.000	12.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Tratamiento de paredes con Enduido (Interior)	m2	300,00	12.000	3.600.000		179	179,00	0	2.148.000	2.148.000	60%
	Revoque tipo texturado	m2	60,00	48.000	2.880.000		60	60,00	0	2.880.000	2.880.000	100%
	Pinturas de paredes al latex	m2	240,00	20.000	4.800.000			0,00	0	0	0	0%
	Reparaciòn y Pintura de aberturas	gl	1,00	4.000.000	4.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico, incluye rebajes con iluminaciòn decorativa tipo led y pintura al latex unificadora	m2	135,00	184.000	24.840.000		135	135,00	0	24.840.000	24.840.000	100%
17	**Cartel y Limpieza de Obra**				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Cartel de Obra y placa conmemorativa	un	1,00	800.000	800.000		0,0071	0,01	0	5.680	5.680	1%
	Cartel con letras tipos corporeas con iluminaciòn tipo Led	un	1,00	5.600.000	5.600.000			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					231.246.320				**0**	**193.000.000**	**193.000.000**	**83,46**

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Mariano Saucedo
M.M.O. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

CONSTRUTECH
Telefax: 0786-231.262
RUC: 3664713-0
PILAR - PY.

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**193.000.000**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**231.246.320**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**83,46**