**MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA**

**CERTIFICADO DE OBRA N° 1**

**Obra: Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre calle Asunción (dos tramos)**

**Empresa: EL TAGUA CONSTRUCCIONES**

**RUC: 1461765-0**

**FECHA 15/12/2023**

**CONTRATO N° 11/2023 Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre calle Asunción (dos tramos)**

| Planilla de Computo Métrico y Presupuesto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO | % DE AVANCE | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO | % DE AVANCE |
| **Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre calle Asunción (dos tramos)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | TRABAJOS PRELIMINARES. Relevamiento Topográfico | Metros cuadrados | 3.015 | 950 | 2.864.250 | | 3.015,00 | 3.015,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 2.864.250,00 | 2.864.250 | 0 | 100,00 |
| 2 | 82101502-004 | Cartel indicador (1,20 x 2,00) | Unidad | 1 | 714.000 | 714.000 | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 714.000 | 0,00 |
| 3 | 72131601-9974 | Marcación y Replanteo | Metros cuadrados | 3.015 | 1.420 | 4.281.300 | | 3.015,00 | 3.015,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 4.281.300,00 | 4.281.300 | 0 | 100,00 |
| 4 | 72131701-016 | MOVIMIENTO DE SUELO. Terraplenado vibrocompactado y perfilado | Metros cúbicos | 730 | 23.800 | 17.374.000 | | | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 17.374.000 | 0,00 |
| 5 | 72101703-004 | Provisión y colocación de cuneta cordón. altura: 30 cm, ancho: 50 cm y espesor: 13 cm. dosaje 1:3:5 | Metro lineal | 620 | 62.020 | 38.452.400 | | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 80,65 | 0 | 31.010.000,00 | 31.010.000 | 7.442.400 | 80,65 |
| 6 | 72131601-004 | Colnstrucción de badén de H°A° de 1,60 m | Metro lineal | 18 | 228.840 | 4.119.120 | | | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4.119.120 | 0,00 |
| 7 | 72131701-002 | Construcción de pavimento tipo empedrado | Metros cuadrados | 2.480 | 31.400 | 77.872.000 | | | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 77.872.000 | 0,00 |
| 8 | 72101703-004 | Cordón de confinamiento | Metro lineal | 18 | 31.400 | 565.200 | | | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 565.200 | 0,00 |
| 9 | 72102905-001 | Compactación y relleno de espacios entre piedras | Metros cuadrados | 2.480 | 5.230 | 12.970.400 | | | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 12.970.400 | 0,00 |
| 10 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 950.000 | 950.000 | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 950.000 | 0,00 |
| | | **SUB-TOTAL** | | | | **160.162.670** | | | | | | - | **38.155.550** | **38.155.550** | **122.007.120** | **23,82** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO | 160.162.670 | MONTO TOTAL DEL AVANCE | 38.155.550 |
| | | FONDO DE REPARO | 1.907.778 |
| **SON GUARANIES: Treinta y seis millones doscientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y tres.----------** | | **IMPORTE NETO A COBRAR** | **36.247.773** |

Fiscal de Obras

Julio César Villate
ARQUITECTO

Representante Legal

Construcciones
EL TAGUA
De. Justo Solis
RUC 1461765-0