CONTRATISTA:	CONSTRUCCION DE COCINA Y DEPOSITO (COLEGIO DOMINGO SAVIO; COLEGIO MARIA AUXILIADORA; ESC. BAS. N° 2797 MARIA ESQUIVEL DOMINGUEZ; ESC. BAS. N° 1852 HEORES DEL CHACO)	AVANCE DE OBRA:	62	%
CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL		FISCALIZACION		
FECHA: 09/09/2025	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 2	Arq. Nicolás Duarte		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	COLEGIO DOMINGO SAVIO: Cartel de Obra	un	1	996.300	996.300	0%	0,00		0,00	0	0	0
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	40	8.505	340.200	88%	35,00		35,00	297.675	0	297.675
3	Replanteo	m2	37	23.220	859.140	97%	36,00		36,00	835.920	0	835.920
4	Desmonte Manual de Suelo Natural	m3	25	83.400	2.085.000	96%	24,00		24,00	2.001.600	0	2.001.600
5	Demolición Revoque	m2	6,9	16.362	112.898	87%	6,00		6,00	98.172	0	98.172
6	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,9	520.000	3.588.000	87%	6,00		6,00	3.120.000	0	3.120.000
7	Zapatas de Hº Aº	m3	0,35	3.720.249	1.302.087	86%	0,30		0,30	1.116.075	0	1.116.075
8	Pilares de Hº Aº	m3	0,3	5.410.000	1.623.000	93%	0,28		0,28	1.514.800	0	1.514.800
9	Viga cumbrera y galería (Hº Aº)	m3	0,5	5.250.000	2.625.000	90%	0,00	0,45	0,45	0	2.362.500	2.362.500
10	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.265.000	5.254.800	86%	2,00		2,00	4.530.000	0	4.530.000
11	Muro de Nivelación De 0,15 cm.	m2	4,6	282.960	1.301.616	87%	4,00		4,00	1.131.840	0	1.131.840
12	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,5	1.728.280	12.962.100	93%	7,00		7,00	12.097.960	0	12.097.960
13	Aislación asfáltica De paredes (27,5 ml)	m2	12,5	53.530	669.125	100%	12,50		12,50	669.125	0	669.125
14	Muro de elevación De 0,15 a revocar	m2	49,6	142.345	7.060.312	91%	25,00	20,00	45,00	3.558.625	2.846.900	6.405.525
15	Muro de elevaciónDe 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	191.100	10.384.374	92%	25,00	25,00	50,00	4.777.500	4.777.500	9.555.000
16	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7	66.353	464.471	86%	6,00		6,00	398.118	0	398.118
17	Pilares de ladrillos comunes de 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,5	362.000	2.715.000	93%	7,00		7,00	2.534.000	0	2.534.000
18	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	m2	55,65	325.000	18.086.250	45%	0,00	25,00	25,00	0	8.125.000	8.125.000
19	Revoque De paredes al interior a una capa	m2	94,5	57.000	5.386.500	95%	0,00	90,00	90,00	0	5.130.000	5.130.000
20	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17	57.000	969.000	88%	0,00	15,00	15,00	0	855.000	855.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Arq. Nicolás Duarte Colmán
Director de Planificación,
Fiscal de Obras y Asesor Técnico
Reg. Prof. MOPC 2619 / U.N.A.

21	Revoque De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°	m2	48	101.500	4.872.000	83%	0,00	40,00	40,00	0	4.060.000	4.060.000
22	Revoque De pilares de H° A°	ml	3,2	55.728	178.330	94%	0,00	3,00	3,00	0	167.184	167.184
23	Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,5	47.000	3.078.500	99%	65,00		65,00	3.055.000	0	3.055.000
24	Carpeta de nivelacion	m2	65,5	29.300	1.919.150	15%	0,00	10,00	10,00	0	293.000	293.000
25	Piso Baldosa calcárea 20x20	m2	42,1	115.000	4.841.500	0%	0,00		0,00	0	0	0
26	Zocalo Calcáreo	ml	38	36.152	1.373.776	0%	0,00		0,00	0	0	0
27	Ventanas tipo balancines	m2	3	603.320	1.809.960	67%	0,00	2,00	2,00	0	1.206.640	1.206.640
28	Ventana metàlica de 0,90 x 2,10	m2	2,85	1.367.955	3.898.672	70%	0,00	2,00	2,00	0	2.735.910	2.735.910
29	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	m2	1,89	1.380.000	2.608.200	0%	0,00		0,00	0	0	0
30	Alfeizar de ventanas: mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,4	37.463	89.911	0%	0,00		0,00	0	0	0
31	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84	30.160	2.533.440	0%	0,00		0,00	0	0	0
32	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,5	31.509	330.845	48%	0,00	5,00	5,00	0	157.545	157.545
33	Pintura De viga galerìa,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	30.715	1.149.970	0%	0,00		0,00	0	0	0
34	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,5	37.300	242.450	0%	0,00		0,00	0	0	0
35	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	33.560	3.261.696	72%	0,00	70,00	70,00	0	2.349.200	2.349.200
36	Pintura De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52	35.940	1.868.880	38%	0,00	20,00	20,00	0	718.800	718.800
37	Pintura De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,8	37.300	141.740	0%	0,00		0,00	0	0	0
38	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,8	34.600	2.761.080	0%	0,00		0,00	0	0	0
39	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m2	11	34.587	380.457	0%	0,00		0,00	0	0	0
40	Revestido de Azulejos	m2	5,7	124.335	708.710	0%	0,00		0,00	0	0	0
41	Vidrios dobles	m2	2,4	284.634	683.122	0%	0,00		0,00	0	0	0
42	Capitel de pilares	un	3	140.185	420.555	100%	3,00		3,00	420.555	0	420.555
43	Rampa con piso de granito lavado	gl	1	864.945	864.945	50%	0,00	0,50	0,50	0	432.473	432.473
44	Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	37,8	101.331	3.830.312	0%	0,00		0,00	0	0	0
45	Instalación del tablero TS	un	5	171.800	859.000	60%	0,00	3,00	3,00	0	515.400	515.400
46	Instalación de comandos de ventiladores	un	2	173.200	346.400	50%	0,00	1,00	1,00	0	173.200	173.200

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Arq. Nicolás Duarte Colmán
Director de Planificación
Fiscal de Obras y Asesor Técnico
Reg. Prof. MOPC 2619 / U.N.A.

47	Alimentación de los circuitos de luces	un	7	175.000	1.225.000	57%	0,00	4,00	4,00	0	700.000	700.000
48	Alimentación de los circuitos de tomas	un	5	175.000	875.000	60%	0,00	3,00	3,00	0	525.000	525.000
49	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	2	175.000	350.000	50%	0,00	1,00	1,00	0	175.000	175.000
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	un	1	77.112	77.112	0%	0,00		0,00	0	0	0
51	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	un	2	86.460	172.920	0%	0,00		0,00	0	0	0
52	Instalación de Agua Corriente	un	1	705.000	705.000	0%	0,00		0,00	0	0	0
53	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1	1.166.710	1.166.710	0%	0,00		0,00	0	0	0
54	Desagüe Cloacal	un	1	6.600.000	6.600.000	40%	0,00	0,40	0,40	0	2.640.000	2.640.000
55	Registro 40x40	un	1	314.500	314.500	0%	0,00		0,00	0	0	0
56	Mesada Cocina	ml	10	650.000	6.500.000	50%	0,00	5,00	5,00	0	3.250.000	3.250.000
57	Limpieza final	m2	40	41.000	1.640.000	0%	0,00		0,00	0	0	0
58	COLEGIO MARIA AUXILIADORA: Cartel de Obra	un	1	996.300	996.300	0%	0,00		0,00	0	0	0
59	Limpieza y preparación del terreno	m2	40	8.505	340.200	100%	40,00		40,00	340.200	0	340.200
60	Replanteo	m2	37	23.220	859.140	97%	36,00		36,00	835.920	0	835.920
61	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,9	520.000	3.588.000	87%	6,00		6,00	3.120.000	0	3.120.000
62	Zapatas de Hº Aº	m3	0,35	3.720.249	1.302.087	86%	0,30		0,30	1.116.075	0	1.116.075
63	Pilares de Hº Aº	m3	0,3	5.540.670	1.662.201	90%	0,27		0,27	1.495.981	0	1.495.981
64	Viga cumbrera y galería (Hº Aº)	m3	0,5	5.382.126	2.691.063	60%	0,30		0,30	1.614.638	0	1.614.638
65	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.265.000	5.254.800	99%	2,30		2,30	5.209.500	0	5.209.500
66	Muro de Nivelación De 0,15 cm.	m2	4,6	282.960	1.301.616	98%	4,50		4,50	1.273.320	0	1.273.320
67	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,5	172.830	1.296.225	93%	7,00		7,00	1.209.810	0	1.209.810
68	Aislación asfáltica De paredes (27,5 ml)	m2	12,5	53.530	669.125	96%	12,00		12,00	642.360	0	642.360
69	Muro de elevación De 0,15 a revocar	m2	49,6	142.350	7.060.560	99%	49,00		49,00	6.975.150	0	6.975.150
70	Muro de elevaciónDe 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	192.000	10.433.280	99%	54,00		54,00	10.368.000	0	10.368.000
71	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7	66.350	464.450	86%	6,00		6,00	398.100	0	398.100
72	Pilares de ladrillos comunes de 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,5	362.000	2.715.000	93%	7,00		7,00	2.534.000	0	2.534.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Arq. Nicolás Duarte Colmán
Director de Planificación
Fiscal de Obras y Asesor Técnico
Reg. Prof. MOPC 2619 / U.N.A.

73	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	m2	55,65	325.000	18.086.250	45%	0,00	25,00	25,00	0	8.125.000	8.125.000
74	Revoque De paredes al interior a una capa	m2	94,5	57.000	5.386.500	90%	20,00	65,00	85,00	1.140.000	3.705.000	4.845.000
75	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17	57.000	969.000	88%	0,00	15,00	15,00	0	855.000	855.000
76	Revoque De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°	m2	48	101.500	4.872.000	83%	0,00	40,00	40,00	0	4.060.000	4.060.000
77	Revoque De pilares de H° A°	ml	3,2	55.728	178.330	94%	0,00	3,00	3,00	0	167.184	167.184
78	Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,5	47.000	3.078.500	99%	65,00	0,00	65,00	3.055.000	0	3.055.000
79	Carpeta de nivelacion	m2	65,5	29.300	1.919.150	52%	0,00	34,00	34,00	0	996.200	996.200
80	Piso Baldosa calcárea 20x20	m2	42,1	115.000	4.841.500	0%	0,00		0,00	0	0	0
81	Zocalo Calcáreo	ml	38	36.200	1.375.600	0%	0,00		0,00	0	0	0
82	Ventanas tipo balancines	m2	3	603.320	1.809.960	67%	0,00	2,00	2,00	0	1.206.640	1.206.640
83	Ventana metàlica de 0,90 x 2,10	m2	2,85	1.367.955	3.898.672	0%	0,00		0,00	0	0	0
84	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	m2	1,89	1.380.000	2.608.200	0%	0,00		0,00	0	0	0
85	Alfeizar de ventanas: mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,4	37.500	90.000	83%	0,00	2,00	2,00	0	75.000	75.000
86	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84	30.200	2.536.800	18%	0,00	15,00	15,00	0	453.000	453.000
87	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,5	31.500	330.750	76%	0,00	8,00	8,00	0	252.000	252.000
88	Pintura De viga galerìa,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	30.720	1.150.157	40%	0,00	15,00	15,00	0	460.800	460.800
89	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,5	37.300	242.450	0%	0,00		0,00	0	0	0
90	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	33.560	3.261.696	82%	0,00	80,00	80,00	0	2.684.800	2.684.800
91	Pintura De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52	35.950	1.869.400	38%	0,00	20,00	20,00	0	719.000	719.000
92	Pintura De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,8	37.300	141.740	0%	0,00		0,00	0	0	0
93	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,8	34.587	2.760.043	0%	0,00		0,00	0	0	0
94	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m2	11	34.587	380.457	0%	0,00		0,00	0	0	0
95	Revestido de Azulejos	m2	5,7	124.335	708.710	0%	0,00		0,00	0	0	0
96	Vidrios dobles	m2	2,4	284.634	683.122	0%	0,00		0,00	0	0	0
97	Capitel de pilares	un	3	140.200	420.600	100%	3,00		3,00	420.600	0	420.600
98	Rampa con piso de granito lavado	gl	1	864.950	864.950	50%	0,00	0,50	0,50	0	432.475	432.475

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Arq. Nicolás Duarte Colmán
Director de Planificación.
Fiscal de Obras y Asesor Técnico
Reg. Prof. MOPC 2619 / U.N.A.

99	Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	37,8	101.331	3.830.312	0%	0,00		0,00	0	0	0
100	Instalación del tablero TS	un	5	171.790	858.950	60%	0,00	3,00	3,00	0	515.370	515.370
101	Instalación de comandos de ventiladores	un	2	173.200	346.400	50%	0,00	1,00	1,00	0	173.200	173.200
102	Alimentación de los circuitos de luces	un	7	175.000	1.225.000	57%	0,00	4,00	4,00	0	700.000	700.000
103	Alimentación de los circuitos de tomas	un	5	175.000	875.000	60%	0,00	3,00	3,00	0	525.000	525.000
104	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	2	175.000	350.000	50%	0,00	1,00	1,00	0	175.000	175.000
105	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	un	1	77.112	77.112	0%	0,00		0,00	0	0	0
106	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	un	2	86.500	173.000	0%	0,00		0,00	0	0	0
107	Instalación de Agua Corriente	un	1	705.000	705.000	30%	0,00	0,30	0,30	0	211.500	211.500
108	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1	1.166.710	1.166.710	30%	0,00	0,30	0,30	0	350.013	350.013
109	Desagüe Cloacal	un	1	6.600.000	6.600.000	45%	0,00	0,45	0,45	0	2.970.000	2.970.000
110	Registro 40x40	un	1	314.500	314.500	50%	0,00	0,50	0,50	0	157.250	157.250
111	Mesada Cocina	un	10	650.000	6.500.000	60%	0,00	6,00	6,00	0	3.900.000	3.900.000
112	Limpieza final	m2	40	41.000	1.640.000	0%	0,00		0,00	0	0	0
113	ESC. BAS. Nº 2797 MARIA ESQUIVEL DOMINGUEZ: Cartel de Obra	un	1	996.300	996.300	100%	1,00		1,00	996.300	0	996.300
114	Limpieza y preparación del terreno	m2	40	8.505	340.200	98%	39,00		39,00	331.695	0	331.695
115	Replanteo	m2	37	23.220	859.140	95%	35,00		35,00	812.700	0	812.700
116	Desmonte manual de suelo Natural	m3	25	83.400	2.085.000	96%	24,00		24,00	2.001.600	0	2.001.600
117	Demolición de Revoque	m2	35	16.362	572.670	97%	34,00		34,00	556.308	0	556.308
118	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,9	520.000	3.588.000	87%	6,00		6,00	3.120.000	0	3.120.000
119	Zapatas de Hº Aº	m3	0,35	3.720.249	1.302.087	86%	0,30		0,30	1.116.075	0	1.116.075
120	Pilares de Hº Aº	m3	0,3	5.540.770	1.662.231	83%	0,25		0,25	1.385.193	0	1.385.193
121	Viga cumbrera y galería (Hº Aº)	m3	0,5	5.382.126	2.691.063	90%	0,30	0,15	0,45	1.614.638	807.319	2.421.957
122	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.265.000	5.254.800	86%	2,00		2,00	4.530.000	0	4.530.000
123	Muro de Nivelación De 0,15 cm.	m2	4,6	283.000	1.301.800	87%	4,00		4,00	1.132.000	0	1.132.000
124	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,5	172.830	1.296.225	93%	7,00		7,00	1.209.810	0	1.209.810

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Arq. Nicolás Duarte Colmán
Director de Planificación.
Fiscal de Obras y Asesor Técnico
Reg. Prof. MOPC 2619 / U.N.A.

125	Aislación asfáltica De paredes (27,5 ml)	m2	12,5	53.600	670.000	96%	12,00		12,00	643.200	0	643.200
126	Muro de elevación De 0,15 a revocar	m2	49,6	142.350	7.060.560	99%	49,00		49,00	6.975.150	0	6.975.150
127	Muro de elevaciónDe 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	191.100	10.384.374	99%	54,00		54,00	10.319.400	0	10.319.400
128	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7	66.360	464.520	86%	6,00		6,00	398.160	0	398.160
129	Pilares de ladrillos comunes de 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,5	362.000	2.715.000	93%	7,00		7,00	2.534.000	0	2.534.000
130	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	m2	55,65	325.000	18.086.250	54%	0,00	30,00	30,00	0	9.750.000	9.750.000
131	Revoque De paredes al interior a una capa	m2	94,5	57.000	5.386.500	95%	0,00	90,00	90,00	0	5.130.000	5.130.000
132	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17	57.000	969.000	76%	10,00	3,00	13,00	570.000	171.000	741.000
133	Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	m2	48	101.500	4.872.000	83%	0,00	40,00	40,00	0	4.060.000	4.060.000
134	Revoque De pilares de H° A°	ml	3,2	55.728	178.330	94%	0,00	3,00	3,00	0	167.184	167.184
135	Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,5	47.000	3.078.500	99%	65,00		65,00	3.055.000	0	3.055.000
136	Carpeta de nivelacion	m2	65,5	29.300	1.919.150	61%	0,00	40,00	40,00	0	1.172.000	1.172.000
137	Piso Baldosa calcárea 20x20	m2	42,1	115.000	4.841.500	0%	0,00		0,00	0	0	0
138	Zocalo Calcáreo	ml	38	36.200	1.375.600	0%	0,00		0,00	0	0	0
139	Regularización Caminero Existente	m2	12	110.000	1.320.000	58%	0,00	7,00	7,00	0	770.000	770.000
140	Canaleta de Ladrillo Común	m	10	100.000	1.000.000	0%	0,00		0,00	0	0	0
141	Ventanas tipo balancines	m2	3	603.315	1.809.945	67%	0,00	2,00	2,00	0	1.206.630	1.206.630
142	Ventana metàlica de 0,90 x 2,10	m2	2,85	1.367.955	3.898.672	70%	0,00	2,00	2,00	0	2.735.910	2.735.910
143	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	m2	1,89	1.380.000	2.608.200	0%	0,00		0,00	0	0	0
144	Alfeizar de ventanas: mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,4	37.500	90.000	83%	0,00	2,00	2,00	0	75.000	75.000
145	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84	30.200	2.536.800	0%	0,00		0,00	0	0	0
146	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,5	31.509	330.845	76%	0,00	8,00	8,00	0	252.072	252.072
147	Pintura De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	30.720	1.150.157	0%	0,00		0,00	0	0	0
148	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,5	37.300	242.450	0%	0,00		0,00	0	0	0
149	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	33.560	3.261.696	87%	0,00	85,00	85,00	0	2.852.600	2.852.600
150	Pintura De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52	36.000	1.872.000	58%	0,00	30,00	30,00	0	1.080.000	1.080.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Arq. Nicolás Duarte Colmán
Director de Planificación,
Fiscal de Obras y Asesor Técnico
Reg. Prof. MOPC 2619 / U.N.A.

151	Pintura De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,8	37.300	141.740	0%	0,00		0,00	0	0	0
152	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,8	34.587	2.760.043	0%	0,00		0,00	0	0	0
153	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m2	11	34.587	380.457	0%	0,00		0,00	0	0	0
154	Revestido de Azulejos	m2	5,7	124.335	708.710	0%	0,00		0,00	0	0	0
155	Vidrios dobles	m2	2,4	284.634	683.122	0%	0,00		0,00	0	0	0
156	Capitel de pilares	un	3	140.200	420.600	100%	3,00		3,00	420.600	0	420.600
157	Rampa con piso de granito lavado	gl	1	865.000	865.000	60%	0,00	0,60	0,60	0	519.000	519.000
158	Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	37,8	101.331	3.830.312	0%	0,00		0,00	0	0	0
159	Instalación del tablero TS	un	5	171.800	859.000	80%	0,00	4,00	4,00	0	687.200	687.200
160	Instalación de comandos de ventiladores	un	2	173.200	346.400	50%	0,00	1,00	1,00	0	173.200	173.200
161	Alimentación de los circuitos de luces	un	7	175.000	1.225.000	57%	0,00	4,00	4,00	0	700.000	700.000
162	Alimentación de los circuitos de tomas	un	5	175.000	875.000	80%	0,00	4,00	4,00	0	700.000	700.000
163	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	2	175.000	350.000	50%	0,00	1,00	1,00	0	175.000	175.000
164	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	un	1	77.112	77.112	0%	0,00		0,00	0	0	0
165	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	un	2	86.500	173.000	0%	0,00		0,00	0	0	0
166	Instalación de Agua Corriente	un	1	705.000	705.000	50%	0,00	0,50	0,50	0	352.500	352.500
167	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1	1.166.710	1.166.710	0%	0,00		0,00	0	0	0
168	Desagüe Cloacal	un	1	6.600.000	6.600.000	60%	0,00	0,60	0,60	0	3.960.000	3.960.000
169	Registro 40x40	un	1	314.500	314.500	0%	0,00		0,00	0	0	0
170	Mesada Cocina	m	10	650.000	6.500.000	70%	0,00	7,00	7,00	0	4.550.000	4.550.000
171	Limpieza final	m2	40	41.000	1.640.000	0%	0,00		0,00	0	0	0
172	ESC. BAS. Nº 1852 HEORES DEL CHACO: Cartel de Obra	un	1	996.300	996.300	100%	1,00		1,00	996.300	0	996.300
173	Limpieza y preparación del terreno	m2	40	8.505	340.200	100%	40,00		40,00	340.200	0	340.200
174	Replanteo	m2	37	23.300	862.100	95%	35,00		35,00	815.500	0	815.500
175	Desmonte Manual de Suelo Natural	m3	25	83.400	2.085.000	96%	24,00		24,00	2.001.600	0	2.001.600
176	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,9	520.000	3.588.000	87%	6,00		6,00	3.120.000	0	3.120.000
177	Zapatas de Hº Aº	m3	0,35	3.720.249	1.302.087	86%	0,30		0,30	1.116.075	0	1.116.075
178	Pilares de Hº Aº	m3	0,3	5.540.670	1.662.201	93%	0,28		0,28	1.551.388	0	1.551.388

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Arq. Nicolás Duarte Colmán
Director de Planificación
Fiscal de Obras y Asesor Tecnico
Reg. Prof. MOPC 2619 / U.N.A.

179	Viga cumbrera y galería (Hº Aº)	m3	0,5	5.382.126	2.691.063	80%	0,40		0,40	2.152.850	0	2.152.850
180	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.265.000	5.254.800	86%	2,00		2,00	4.530.000	0	4.530.000
181	Muro de Nivelación De 0,15 cm.	m2	4,6	283.000	1.301.800	87%	4,00		4,00	1.132.000	0	1.132.000
182	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,5	172.830	1.296.225	93%	7,00		7,00	1.209.810	0	1.209.810
183	Aislación asfáltica De paredes (27,5 ml)	m2	12,5	53.550	669.375	96%	12,00		12,00	642.600	0	642.600
184	Muro de elevación De 0,15 a revocar	m2	49,6	142.350	7.060.560	99%	49,00		49,00	6.975.150	0	6.975.150
185	Muro de elevaciónDe 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	191.100	10.384.374	99%	54,00		54,00	10.319.400	0	10.319.400
186	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7	66.360	464.520	86%	6,00		6,00	398.160	0	398.160
187	Pilares de ladrillos comunes de 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,5	362.000	2.715.000	93%	7,00		7,00	2.534.000	0	2.534.000
188	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	m2	55,65	325.000	18.086.250	54%	0,00	30,00	30,00	0	9.750.000	9.750.000
189	Techo Chapa Galv. s/ Estructura Metálica	m2	7	230.000	1.610.000	0%	0,00		0,00	0	0	0
190	Revoque De paredes al interior a una capa	m2	94,5	57.000	5.386.500	90%	10,00	75,00	85,00	570.000	4.275.000	4.845.000
191	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17	57.000	969.000	94%	5,00	11,00	16,00	285.000	627.000	912.000
192	Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	m2	48	101.500	4.872.000	83%	0,00	40,00	40,00	0	4.060.000	4.060.000
193	Revoque De pilares de H° A°	ml	3,2	55.728	178.330	94%	0,00	3,00	3,00	0	167.184	167.184
194	Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,5	47.000	3.078.500	99%	65,00		65,00	3.055.000	0	3.055.000
195	Carpeta de nivelacion	m2	65,5	29.300	1.919.150	53%	0,00	35,00	35,00	0	1.025.500	1.025.500
196	Piso Baldosa calcárea 20x20	m2	42,1	115.000	4.841.500	0%	0,00		0,00	0	0	0
197	Zocalo Calcáreo	ml	38	36.200	1.375.600	0%	0,00		0,00	0	0	0
198	Piso Ladrillo - Caminero Conector	m2	35	96.610	3.381.350	0%	0,00		0,00	0	0	0
199	Provisión y Colocación de Ventanas tipo balancines	m2	3	603.315	1.809.945	67%	0,00	2,00	2,00	0	1.206.630	1.206.630
200	Provisión y Colocación de Ventana metàlica de 0,90 x 2,10	m2	2,85	1.367.955	3.898.672	70%	0,00	2,00	2,00	0	2.735.910	2.735.910
201	Provisión y Colocación de Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	m2	1,89	1.380.000	2.608.200	0%	0,00		0,00	0	0	0
202	Alfeizar de ventanas: mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,4	37.500	90.000	83%	0,00	2,00	2,00	0	75.000	75.000
203	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84	30.200	2.536.800	0%	0,00		0,00	0	0	0
204	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,5	31.509	330.845	76%	0,00	8,00	8,00	0	252.072	252.072

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Arq. Nicolás Duarte Colmán
Director de Planificación,
Fiscal de Obras y Asesor Técnico
Reg. Prof. MOPC 2619 / U.N.A.

205	Pintura De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	30.715	1.149.970	0%	0,00		0,00	0	0	0
206	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,5	37.300	242.450	0%	0,00		0,00	0	0	0
207	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	33.561	3.261.794	93%	0,00	90,00	90,00	0	3.020.490	3.020.490
208	Pintura De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52	35.940	1.868.880	38%	0,00	20,00	20,00	0	718.800	718.800
209	Pintura De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,8	37.300	141.740	0%	0,00		0,00	0	0	0
210	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,8	34.587	2.760.043	31%	0,00	25,00	25,00	0	864.675	864.675
211	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m2	11	34.587	380.457	0%	0,00		0,00	0	0	0
212	Revestido de Azulejos	m2	5,7	124.335	708.710	0%	0,00		0,00	0	0	0
213	Vidrios dobles	m2	2,4	284.634	683.122	0%	0,00		0,00	0	0	0
214	Capitel de pilares	un	3	140.200	420.600	100%	3,00		3,00	420.600	0	420.600
215	Rampa con piso de cemento	gl	1	865.000	865.000	60%	0,00	0,60	0,60	0	519.000	519.000
216	Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	37,8	101.331	3.830.312	67%	0,00	25,51	25,51	0	2.585.000	2.585.000
217	Instalación del tablero TS	un	5	171.800	859.000	60%	0,00	3,00	3,00	0	515.400	515.400
218	Instalación de comandos de ventiladores	un	2	173.200	346.400	50%	0,00	1,00	1,00	0	173.200	173.200
219	Alimentación de los circuitos de luces	un	7	175.000	1.225.000	71%	0,00	5,00	5,00	0	875.000	875.000
220	Alimentación de los circuitos de tomas	un	5	175.000	875.000	80%	0,00	4,00	4,00	0	700.000	700.000
221	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	2	175.000	350.000	50%	0,00	1,00	1,00	0	175.000	175.000
222	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	un	1	77.112	77.112	0%	0,00		0,00	0	0	0
223	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	un	2	86.500	173.000	0%	0,00		0,00	0	0	0
224	Instalación de Agua Corriente	un	1	705.000	705.000	60%	0,00	0,60	0,60	0	423.000	423.000
225	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1	1.167.000	1.167.000	30%	0,00	0,30	0,30	0	350.100	350.100
226	Desagüe Cloacal	un	1	6.600.000	6.600.000	55%	0,00	0,55	0,55	0	3.630.000	3.630.000
227	Registro 40x40	un	1	314.500	314.500	0%	0,00		0,00	0	0	0
228	Mesada Cocina	m	10	650.000	6.500.000	70%	0,00	7,00	7,00	0	4.550.000	4.550.000
229	Limpieza final	m2	40	41.000	1.640.000	0%	0,00		0,00	0	0	0
MONTO TOTAL					**544.710.182**					**171.793.079**	**163.386.259**	**335.179.338**

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Arq. Nicolás Duarte Colman
Director de Planificación.
Fiscal de Obras y Asesor Técnico
Reg. Prof. MOPC 2619 / U.N.A.

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	MONTOS
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	171.793.079
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	163.386.259
A.3	FONDO DE REPARO	8.169.313
A.4	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**155.216.946**

B	RESUMEN DEL CONTRATO	MONTOS
B.1	MONTO DEL CONTRATO	544.710.182
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	335.179.338
B.2	FONDO DE REPAROS ACUMULADOS	16.758.967
B.4	**SALDO DEL CONTRATO**	**209.530.844**

CONTRATISTA
Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

FISCAL DE OBRAS
Arq. Nicolás Duarte Colmán
Director de Planificación
Fiscal de Obras y Asesor Técnico
Reg. Prof. MOP 2619 / U.N.A.