AC CONSTRUCCIONES

De Ambrosio Coronel

RUC 1.713.683-0

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC
UBICACIÓN: CALLE ALBORADA UBICADA EN LA COMPAÑÍA 10 DEL BARRIO ALBORADA
CD N°: 2/2024 **CONTRATO Nº:** 8/2024 **ID N°:** 440.120

Fecha: 25/05/2024	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 26/04/2.024	al: 25/05/2.024
Avance de obra: 100%	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC EN LA CALLE ALBORADA UBICADA EN LA COMPAÑÍA 10 DEL BARRIO ALBORADA**												
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	800	2.850	2.280.000	0	800	800	0	2.280.000	2.280.000	100%
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,50 x 2,50)	UN	EVENTO	2	1.147.950	2.295.900	0	2	2	0	2.295.900	2.295.900	100%
3	RELLENO Y COMPACTACION EN ZONA SOCAVADA	M3	EVENTO	80	93.100	7.448.000	0	80	80	0	7.448.000	7.448.000	100%
4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje 1:3:5	ML	EVENTO	200	33.990	6.798.000	0	200	200	0	6.798.000	6.798.000	100%
5	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO. LA PIEDRA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	800	55.320	44.256.000	0	800	800	0	44.256.000	44.256.000	100%
6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	800	2.250	1.800.000	0	800	800	0	1.800.000	1.800.000	100%
7	MURO DE PROTECCION DE CORDONES PREFABRICADOS (8,00 x 3)	ML	EVENTO	24	32.900	789.600	0	24	24	0	789.600	789.600	100%
8	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (CANAL A CIELO ABIERTO 1,80 m FILO A FILO 1,00 m LIBRE DE CANALIZACION CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS PARED GRUESA (50mm) ENTRE MUROS DE PBC VERTICALC/ 50 CM SEPARACION HORIZONTAL C/ 3 SEPARACION ENTRE EJES P/ FILTROS DE NACIENTES	M3	EVENTO	112	645.000	72.240.000	0	112	112	0	72.240.000	72.240.000	100%
9	PISO DE HORMIGON e=10cm CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRUTRADA e= 8cm	M2	EVENTO	100	235.000	23.500.000	0	100	100	0	23.500.000	23.500.000	100%
10	TAPA Y BASE DE H° A° CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO (8,00 x 2,00 x 0,20) mts. POR 2	M3	EVENTO	6,4	2.370.000	15.168.000	0	6,4	6,4	0	15.168.000	15.168.000	100%
11	BADEN DE H°A° DE 2,00 mts. DE ANCHO POR 9,00 mts. DE LARGO	M2	EVENTO	18	245.000	4.410.000	0	18	18	0	4.410.000	4.410.000	100%
12	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (8,00 x 0,50 x 0,40)m	M3	EVENTO	1,6	590.000	944.000	0	2	2	0	944.000	944.000	100%
13	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	50	7.010	350.500	0	50	50	0	350.500	350.500	100%
14	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	800	3.400	2.720.000	0	800	800	0	2.720.000	2.720.000	100%
						185.000.000					**185.000.000**	**185.000.000**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**185.000.000**
5% Retención	**9.250.000**
Neto a cobrar	**175.750.000**

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683-0
0981 847 641
Calle sin nombre - Luque

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Dirección de Infraestructura Pública y Servicios

Arq. Joel F. Benítez C.
Director de Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá