ACTA DE MEDICION N° 1

CONTRATO N°12/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION" I

Empresa Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Sector: | **Periodo de Medición:** | **24/04/2025 al 3**

Monto Total del Contrato: | **Gs**

En la presencia de los abajo firmantes se realiza la medición de las cantidades de los rubros contratados y ejecutados en el periodo 24/04/2025 al 31/05/2025 cuyo resultado se detalla en la planilla sigui

PLANILLA DE MEDICIONES

			CONTRATO			CANTIDADES						MONTO				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	%	Ejecutado del Mes	%	Acumulado Actual	%	Acumulado Anterior	%	Ejecutado del Mes	%	A A
1	Trabajos Preliminares	Unidad	1,00	20.484.981	20.484.981	0,00	0,00%	0,50	50,00%	0,50	50,00%	-	0,00%	10.242.491	50,00%	
2	Demolición de pisos, incluyendo contrapisos, carpetas y aislación impermeable existente, con retiro del sitio donde se realizará el servicio	Metros cuadrados	1800,00	89.166	160.498.800	0,00	0,00%	524,21	29,00%	524,21	29,00%	-	0,00%	46.741.709	29,00%	
3	Remoción de bandejas colectoras (boquetas) existentes	Unidad	36,00	344.252	12.393.072	0,00	0,00%	9,00	25,00%	9,00	25,00%	-	0,00%	3.098.268	25,00%	
4	Aislación hidrófuga en piso de terraza.	Metros cuadrados	1800,00	386.773	696.191.400	0,00	0,00%	156,37	9,00%	156,37	9,00%	-	0,00%	60.479.694	9,00%	
5	Ejecución de muretas de ladrillos comunes de 0.15 m. con revoque 1:4 (cemento: arena) + aditivo plastificante	Metro lineal	605,00	65.594	39.684.370	0,00	0,00%	54,45	9,00%	54,45	9,00%	-	0,00%	3.571.593	9,00%	
6	Bandejas colectoras en chapa galvanizada Nº 16 - rejillas metálicas 40x40 cm, según planos y especificaciones técnicas	Unidad	36,00	573.078	20.630.808	0,00	0,00%	5,00	14,00%	5,00	14,00%	-	0,00%	2.865.390	14,00%	
7	Limpieza de caños bajadas de aguas pluviales	Unidad	36,00	1.218.275	43.857.900	0,000	0,00%	2,00	6,00%	2,00	6,00%	-	0,00%	2.436.550	6,00%	
8	Caño PVC de 110mm para desagüe pluvial (incluye revestimiento de cañerías)	Metro lineal	12,00	166.861	2.002.332	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
9	Piso cerámico natural	Metros cuadrados	1800,00	187.516	337.528.800	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
10	Tratamiento de junta de dilatación	Metro lineal	70,00	166.861	11.680.270	0,00	0,00%	4,80	7,00%	4,80	7,00%	-	0,00%	800.933	7,00%	
11	Refuerzo de las bases metálicas de las Torres de Enfriamiento	Unidad	4,00	4.131.019	16.524.076	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
12	Remoción y recolocación de bandeja de protección para retiro de escombros sobre la calle Testanova	Unidad Medida Global	1,00	2.916.013	2.916.013	0,00	0,00%	0,50	50,00%	0,50	50,00%	-	0,00%	1.458.007	50,00%	
13	Retiro y recolocación de depósitos metálicos	Unidad Medida Global	1,00	6.682.532	6.682.532	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
14	Retiro y recolocación de mamparas de cristal templado	Unidad Medida Global	1,00	5.690.276	5.690.276	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
15	Limpieza final del sitio	Unidad Medida Global	1,00	6.399.032	6.399.032	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
					1.383.164.662							**-**	**0,00%**	**131.694.635**	**10,00%**	

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

SUPERVISOR DE CONTRATO DESIGNADO
D. I. F.

CONTRATISTA
Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.

V°B° ADMINISTRADORA D
Arq. Reinelia Ortego de Flo
Jefe
Departamento Ejecutivo -