ZN. CONSTRUCCIONES EAS UNIPERSONAL

NOMBRE:CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE ÑEMBY- PLURIANUAL 2025-2026 CON 476.395 C N° 37/2025

UBICACIÓN: CIUDAD DE ÑEMBY

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	Certificado N°01		MONTO			
						PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
1,	Cartel de obra	UN.	**1,00**	1.693.334	1.693.334	1,00	1,00		1.693.334	1.693.334	100%
2,	Vallado de obra	ML	**12,00**	187.747	2.252.964	12,00	12,00		2.252.964	2.252.964	100%
3,	Red de protección en planta alta.	ML	**72,00**	61.111	4.399.992	72,00	72,00		4.399.992	4.399.992	100%
4,	Replanteo	M2	**168,78**	8.834	1.490.971	168,78	168,78		1.490.971	1.490.971	100%
5,	b1- Pilares de H° A°	M3	**0,78**	3.426.725	2.672.846	0,78	0,78		2.672.846	2.672.846	100%
6,	d- Encadenados de H° A°	M3	**2,55**	3.406.750	8.678.627	2,54	2,54		8.653.145	8.653.145	99,7%
7,	De 0,15 para revocar	M2	**168,49**	145.280	24.478.256	168,49	168,49		24.478.256	24.478.256	100%
8,	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	**18,90**	39.850	753.165	18,90	18,90		753.165	753.165	100%
9,	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	**177,22**	399.847	70.858.974		0,00		-	-	0%
10,	De paredes interior y exterior a una capa	M2	**187,49**	46.122	8.647.423	165,55	165,55		7.635.612	7.635.612	88%
11,	De pilares 0,30 x 0,30 cm.	ML	**52,08**	62.571	3.258.698	51,00	51,00		3.191.121	3.191.121	98%
12,	Revestimiento de ladrillos vistos	M2	**134,00**	160.715	21.535.810	123,00	123,00		19.767.945	19.767.945	92%
13,	Carpeta niveladora de 3 mm	M2	**161,30**	66.367	10.704.997	161,30	161,30		10.704.997	10.704.997	100%
14,	Piso de baldosa calcarea	M2	**161,30**	133.075	21.464.998	45,00	45,00		5.988.375	5.988.375	28%
15,	Zocalo calcareo	ML	**55,28**	56.921	3.146.593		0,00		-	-	0%
16,	Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	**3,00**	1.941.827	5.825.481		0,00		-	-	0%
17,	Ventanas tipo balancines	M2	**13,23**	1.008.934	13.348.197	7,00	7,00		7.062.538	7.062.538	53%
18,	Baranda metálica en escalera P. A. y galería	M2	**20,65**	514.000	10.612.044		0,00		-	-	0%
19,	Abertura de PVC plegable	M2	**11,33**	240.834	2.728.770		0,00		-	-	0%
20,	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	**44,64**	59.904	2.674.115	43,00	43,00		2.575.872	2.575.872	96%
21,	De ladrillos comunes tipo sardinel	ML	**13,50**	88.088	1.189.188	13,50	13,50		1.189.188	1.189.188	100%
22,	De paredes con latex	M2	**187,49**	52.992	9.935.481		0,00		-	-	0%
23,	De pilares en paredes y galeria con latex	M2	**9,60**	52.992	508.723		0,00		-	-	0%
24,	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	**26,10**	49.404	1.289.444		0,00		-	-	0%
25,	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	**134,00**	25.912	3.472.208		0,00		-	-	0%
26,	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	**177,22**	40.624	7.199.191		0,00		-	-	0%
27,	De baranda metálica con pintura sintética	M2	**20,65**	47.737	985.578		0,00		-	-	0%
28,	De abertura de madera con barniz	M2	**15,48**	46.591	721.229		0,00		-	-	0%
29,	Vidrios dobles incoloro de 3 mm	M2	**13,05**	152.334	1.987.959		0,00		-	-	0%
30,	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 50 cms.	ML	**53,20**	181.066	9.632.711		0,00		-	-	0%
31,	Registro de 30X30X30 p/ desague de caño de bajada	UN.	**3,00**	296.009	888.027		0,00		-	-	0%
32,	Instalación eléctrica	GL.	**1,00**	5.508.334	5.508.334		0,00		-	-	0%
33,	Artefactos electricos	un.	**12,00**	143.290	1.719.480	12,00	12,00		1.719.480	1.719.480	100%
34,	Toma corriente	un	**6,00**	143.290	859.740	6,00	6,00		859.740	859.740	100%
35,	Pizarrones	UN.	**1,00**	1.787.878	1.787.878		0,00		-	-	0%
36,	Limpieza final	M2	**168,78**	7.500	1.265.823		0,00		-	-	0%
	TOTAL GENERAL				**270.177.247**				**107.089.541**	**107.089.541**	40%

5% FONDO DE REPARO	**5.354.477**

CERTIFICADO 1	**107.089.541**
ANTICIPO 20%	**21.417.908**
MONTO A FACTURAR	**85.671.632**

ZN Construcciones E.A.S. Unipersonal
RUC: 80148800 - 1

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

ZN. CONSTRUCCIONES EAS UNIPERSONAL					
NOMBRE:CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE ÑEMBY- PLURIANUAL 2025-2026 CON 476.395 C N° 37/2025					
ACTA DE MEDICION N°01					
N°	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**PRESENTE**
1,	Cartel de obra	UN.	**1,00**	1.693.334	1,00
2,	Vallado de obra	ML	**12,00**	187.747	12,00
3,	Red de protección en planta alta.	ML	**72,00**	61.111	72,00
4,	Replanteo	M2	**168,78**	8.834	168,78
5,	b1- Pilares de H° A°	M3	**0,78**	3.426.725	0,78
6,	d- Encadenados de H° A°	M3	**2,55**	3.406.750	2,54
7,	De 0,15 para revocar	M2	**168,49**	145.280	168,49
8,	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	**18,90**	39.850	18,90
10,	De paredes interior y exterior a una capa	M2	**187,49**	46.122	165,55
11,	De pilares 0,30 x 0,30 cm.	ML	**52,08**	62.571	51,00
12,	Revestimiento de ladrillos vistos	M2	**134,00**	160.715	123,00
13,	Carpeta niveladora de 3 mm	M2	**161,30**	66.367	161,30
14,	Piso de baldosa calcarea	M2	**161,30**	133.075	45,00
17,	Ventanas tipo balancines	M2	**13,23**	1.008.934	7,00
20,	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	**44,64**	59.904	43,00
21,	De ladrillos comunes tipo sardinel	ML	**13,50**	88.088	13,50
33,	Artefactos electricos	un.	**12,00**	143.290	12,00
34,	Toma corriente	un	**6,00**	143.290	6,00

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

Ing. Marian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

ZN Construcciones E.A.S. Unipersonal
RUC: 80148800 - 1