ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - 2DO LLAMADO

En la ciudad de Caacupé, a los 12 días del mes agosto del año dos mil veintidós, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, de la Sección de Control y Seguimiento, El jefe de Sección Carlos Aguilera Barrios y el Sr. Roque Sosa, funcionario de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa INTECH SRL., correspondientes al presente mes, según Contrato N° 25/2021. Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID.	Cant.	REALIZADO el 12/08/2022
1	**SISTEMA DE COMBUSTIBLE**			
1.1	Verificar nivel	unid.	1	REALIZADO
1.2	Drenar trampa de agua	unid.	1	REALIZADO
2	SISTEMA DE COMBUSTIBLE **(mano de obra)**			
2.1	Verificar nivel	unid.	1	REALIZADO
2.2	Drenar trampa de agua	unid.	1	REALIZADO
3	**SISTEMA DE LUBRICACION**			
3.1	Verificar nivel de aceite (sistema de lubricación)			
4	SISTEMA DE LUBRICACION **(mano de obra)**			
4.1	Verificar nivel de aceite	unid.	1	REALIZADO
5	**SISTEMA DE ENFRIAMIENTO**			
5.1	Verificar nivel líquido refrigerante	unid.	1	REALIZADO
5.4	Verificar pérdida del sistema de refrigeración	unid.	1	REALIZADO
6	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO **(mano de obra)**			
6.1	Verificar nivel líquido refrigerante	unid.	1	REALIZADO
6.4	Verificar pérdida del sistema de refrigeración	unid.	1	REALIZADO
7	**SISTEMA DE ADMISION DE AIRE**			
7.1	Verificar filtro de aire	unid.	1	REALIZADO
8	SISTEMA DE ADMISION DE AIRE **(mano de obra)**			
8.1	Verificar filtro de aire	unid.	1	REALIZADO
9	**TUBERIA DE ESCAPE**			
9.2	Drenaje de escape	unid.	1	REALIZADO
10	TUBERIA DE ESCAPE **(mano de obra)**			
10.2	Drenaje de escape	unid.	1	REALIZADO
11	**SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR**			
11.1	Verificar nivel de líquidos de batería	unid.	1	REALIZADO
11.2	Verificar carga de batería	unid.	1	REALIZADO
11.3	Terminales de batería	unid.	1	REALIZADO
12	SIST. ELECTRICO DEL GENERADOR **(mano de obra)**			
12.1	Verificar nivel de líquidos de batería	unid.	1	REALIZADO
12.2	Verificar carga de batería	unid.	1	REALIZADO
12.3	Terminales de batería	unid.	1	REALIZADO

Roque Sosa

FUNCIONARIO DE SALA DE CONTROL

PODER JUDICIAL SECCION DE OBRAS CIVILES XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID.	Cant.	REALIZADO el 12/08/2022
13	**MOTOR**			
13.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	unid.	1	REALIZADO
13.2	Operar el motor 50-701% por un mínimo de 30 min.	unid.	1	REALIZADO
14	MOTOR **(mano de obra)**			
14.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	unid.	1	REALIZADO
17	**ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR**			
17.1	Inspección general con y sin carga	unid.	1	REALIZADO
18	ALTERNADOR DEL G. GENERADOR **(m. de obra)**			
18.1	Inspección general con y sin carga	unid.	1	REALIZADO
21	**CONDICION GENERAL DEL EQUIPO**			
21.1	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	unid.	1	REALIZADO
21.2	Asegurar que el sistema esté en operación automática	unid.	1	REALIZADO
21.3	Sala interior de equipo	unid.	1	REALIZADO
22	CONDICION GENERAL DEL EQUIPO **(m. de obra)**			
22.1	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	unid.	1	REALIZADO
22.2	Asegurar que el sistema esté en operación automática	unid.	1	REALIZADO
22.3	Sala interior de equipo	unid.	1	REALIZADO
23	**B. de APOYO - SALA DE G.G y TRANSFORMADOR**			
23.1	Control y limpieza de tableros	unid.	1	REALIZADO
23.2	Ajuste de llaves TM	unid.	1	REALIZADO
23.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	unid.	1	REALIZADO
23.4	Verificación tablero de transferencia	unid.	1	REALIZADO
23.5	Verificación tablero de banco de capacitores	unid.	1	REALIZADO
24	B. Apoyo - SALA DE G.G y TRANFO. **(m. de obra)**			
24.1	Control y limpieza de tableros	unid.	1	REALIZADO
24.2	Ajuste de llaves TM	unid.	1	REALIZADO
24.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	unid.	1	REALIZADO
24.4	Verificación tablero de transferencia	unid.	1	REALIZADO
24.5	Verificación tablero de banco de capacitores	unid.	1	REALIZADO

Se deja constancia, que los trabajos de MANTENIMIENTO PREVENTIDO DEL GRUPO GENERADOR fueron ejecutados; de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y atendiendo a la autorización del Consejo de Administración de realizar dicho mantenimiento preventivo, según MEMORANDUM M.C.A N°134/2022; por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos. ----------

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

Roque Sosa
FUNCIONARIO DE SALA DE CONTROL

PODER JUDICIAL ★ SECCION DE OBRAS CIVILES ★ XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Lic. Zunilda C. Mena Rodriguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial