Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
RUC Nº 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Paraguay
Telefax (0336) 271.322
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Pedro Juan Caballero

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159								
Grupo 1 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CALLE CEDRO BARRIO - GRAL. GAENES						% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total			
1	Replanteo y marcación	m^2	1.234,00	2.850	3.516.900	100%	0%	0
2	Preparacion de caja y perfilado de terreno	m^2	1.234,00	5.800	7.157.200	100%	0%	0
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	308,00	33.500	10.318.000	100%	0%	0
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m^3	34,00	61.500	2.091.000	100%	0%	0
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	17,00	64.500	1.096.500	100%	0%	0
6	Colchon de Arena	m^3	206,00	66.000	13.596.000	100%	0%	0
7	Construcción de empedrado	m^2	1.234,00	52.500	64.785.000	100%	0%	0
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	1.234,00	14.000	17.276.000	100%	0%	0
9	Movimiento de suelo	m^3	62,00	45.000	2.790.000	100%	0%	0
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.500.000	3.000.000	100%	0%	0
11	Limpieza de obra	m^2	1.234,00	715	882.310	100%	0%	0
12	TOTAL				126.508.910			0
Retebción 5% por fondo de reparo								0
Total a cobrar del certificado 02								0
SON GUARANÍES:								

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159								
Grupo 2 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CALLE KARANDAY - BARRIO GRAL. GENES						% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total			
1	Replanteo y marcación	m^2	2.306,00	2.850	6.572.100	0%	0%	0
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^2	2.306,00	5.800	13.374.800	0%	0%	0
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	576,00	33.500	19.296.000	0%	0%	0
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m^3	64,00	61.500	3.936.000	0%	0%	0
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	32,00	64.500	2.064.000	0%	0%	0
6	Colchon de Arena	m^3	384,00	66.000	25.344.000	0%	0%	0
7	Construcción de empedrado	m^2	2.306,00	52.500	121.065.000	0%	0%	0
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	2.306,00	14.000	32.284.000	0%	0%	0
9	Preparacion de obra	m^3	115,00	45.000	5.175.000	0%	0%	0
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.500.000	3.000.000	0%	0%	0
11	Limpieza de obra	m^2	2.306,00	715	1.648.790	0%	0%	0
12	TOTAL				233.759.690			0
Retebción 5% por fondo de reparo								
Total a cobrar del certificado 02								
SON GUARANÍES:								

Ing. Civil [illegible] Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. [illegible]
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Hugo Cesar Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Ing. Raúl Antonio Cartaluppi Alegre
Reg. N° 14256
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI N° 1.228.759
Calle 12 de Junio N° 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC N° 1228759-8
Pedro Juan Caballero
Paraguay

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159

Grupo 3 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - NACIONES UNIDAS BARRIO OBRERO

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y marcación	m^2	2.836,00	2.850	8.082.600	0%	0%	0
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^2	2.836,00	5.800	16.448.800	0%	0%	0
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	709,00	33.500	23.751.500	0%	0%	0
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m^3	79,00	61.500	4.858.500	0%	0%	0
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	40,00	64.500	2.580.000	0%	0%	0
6	Colchon de Arena	m^3	473,00	66.000	31.218.000	0%	0%	0
7	Construcción de empedrado	m^2	2.836,00	52.500	148.890.000	0%	0%	0
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	2.836,00	14.000	39.704.000	0%	0%	0
9	Movimiento de suelo	m^3	142,00	45.000	6.390.000	0%	0%	0
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.500.000	3.000.000	0%	0%	0
11	Limpieza de obra	m^2	2.836,00	715	2.027.740	0%	0%	0
	TOTAL				286.951.140			0
Retebción 5% por fondo de reparo								
Total a cobrar del certificado 02								
SON GUARANÍES:								

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159

Grupo 4 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CALLE PADRE PEDRO SILVA - BARRIO GRAL. GENES

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y marcación	m^2	5.058,00	2.850	14.415.300	0%	100%	14.415.300
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^2	5.058,00	5.800	29.336.400	0%	100%	29.336.400
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	1.264,00	33.500	42.344.000	0%	100%	42.344.000
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m^3	140,00	61.500	8.610.000	0%	100%	8.610.000
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	71,00	64.500	4.579.500	0%	100%	4.579.500
6	Colchon de Arena	m^3	843,00	66.000	55.638.000	0%	85%	47.292.300
7	Construcción de empedrado	m^2	5.058,00	52.500	265.545.000	0%	85%	225.713.250
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	5.058,00	14.000	70.812.000	0%	85%	60.190.200
9	Movimiento de suelo	m^3	253,00	45.000	11.385.000	0%	100%	11.385.000
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.500.000	3.000.000	0%	100%	3.000.000
11	Limpieza de obra	m^2	5.058,00	715	3.616.470	0%	0%	-
	TOTAL				509.281.670			446.865.950
Retebción 5% por fondo de reparo								22.343.298
Total a cobrar del certificado 02								424.522.653
SON GUARANÍES: Cuatrocientos veinticuatro millones, quinientos veintidos mil seiscientos cincuenta y tres.-								

Ing. Civil Felix Gómez Coronal
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Acosta
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
Pedro Juan Caballero
CIP/RPI N° 1.228.759
Calle 12 de Junio N° 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC N° 1228759-8
Paraguay

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159								
Grupo 5 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CALLE PAULO REICHART - BARRIO OBRERO						% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total			
1	Replanteo y marcación	m^2	6.343,00	3.083	19.555.469	100%	0%	-
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^2	6.343,00	6.267	39.751.581	100%	0%	-
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	1.586,00	36.200	57.413.200	3%	97%	55.690.804
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m^3	176,00	66.750	11.748.000	30%	70%	8.223.600
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	89,00	69.967	6.227.063	30%	70%	4.358.944
6	Colchon de Arena	m^3	1.057,00	71.667	75.752.019	30%	70%	53.026.413
7	Construcción de empedrado	m^2	6.343,00	56.917	361.024.531	30%	70%	252.717.172
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	6.343,00	15.250	96.730.750	30%	70%	67.711.525
9	Movimiento de suelo	m^3	317,00	48.783	15.464.211	100%	0%	-
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.533.333	3.066.666	100%	0%	-
11	Limpieza de obra	m^2	6.343,00	776	4.922.168	0%	100%	4.922.168
	TOTAL				691.655.658			446.650.626
Retebción 5% por fondo de reparo								22.332.531
Total a cobrar del certificado 02								424.318.095

SON GUARANÍES: Cuatrocientos veinticuatro millones, trescientos diez y ocho mil noventa y cinco.-

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159								
Grupo 6 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CALLE GABRIEL ALCARAZ - BARRIO MARIA VICTORIA II						% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total			
1	Replanteo y marcación	m^2	4.092,00	3.083	12.615.636	100%	0%	0
2	Preparacion de caja y perfilado de terreno	m^2	4.092,00	6.267	25.644.564	100%	0%	0
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	1.023,00	36.200	37.032.600	100%	0%	0
4	Preparacion de obra	m^3	114,00	66.750	7.609.500	100%	0%	0
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	58,00	69.967	4.058.086	100%	0%	-
6	Colchon de Arena	m^3	682,00	71.667	48.876.894	90%	10%	4.887.689
7	Construcción de empedrado	m^2	4.092,00	56.917	232.904.364	90%	10%	23.290.436
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	4.092,00	15.250	62.403.000	90%	10%	6.240.300
9	Movimiento de suelo	m^3	205,00	48.783	10.000.515	100%	0%	-
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.533.333	3.066.666	100%	0%	0
11	Limpieza de obra	m^2	4.092,00	776	3.175.392	0%	100%	3.175.392
	TOTAL				447.387.217			37.593.818
Retebción 5% por fondo de reparo								1.879.691
Total a cobrar del certificado 02								35.714.127

SON GUARANÍES: Treinta y cinco millones, setecientos catorce mil ciento veitisiete.-

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. N° 1425
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Flores
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay