corregido

GOBERNACION DE ITAPÚA
RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 4

Mes: ABRIL

Licitación: 451033 - Construccion de tinglado con escenario en el Colegio y Escuela Básica Nº 818 Mcal. Francisco Solano López-Cuatro Potrero del Distrito de Encarnación-Plurianual

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Licitación: 451033 - Construccion de tinglado con escenario en el Colegio y Escuela Básica Nº 818 Mcal. Francisco Solano López-Cuatro Potrero del Distrito de Encarnación-Plurianual	100%	284.974.593	51,03%	145.417.882	48,56%	139.549.872	99,59%	284.967.755
A	**Total por Contrato**	**100%**	**284.974.593**	**51,03%**	**145.417.882**	**48,56%**	**139.549.872**	**99,59%**	**284.967.755**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	20,00%	56.994.919	29.083.577	27.911.342	56.994.919
B.II	Para Fondo de Reparo	0,00%	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**56.994.919**	**29.083.577**	**27.911.342**	**56.994.919**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				111.639.898	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**111.639.898**	

Certificado Básico Nº	4
Mes:	ABRIL
Contrato N°:	60/2024
Monto Básico:	284.974.593
Contratista:	KASUGA Y ASOCIADOS
Fecha de Inicio:	28-nov-24
Plazo de Ejecución (dias corridos):	120
Fecha de terminación contractual:	30-abr-25
Prórroga / Suspensión de plazo:	33
Fecha de terminación prevista:	30/4/2025
Vigencia Póliza Contrato:	18/11/2024
Vigencia Póliza Anticipo:	31/12/2025
Fecha presentacion Certificado :	26/4/2025

SON GUARANIES: CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.-

KASUGA Y ASOCIADOS
Contratista-Representante Legal

KASUGA & ASOCIAD
RUC: 3.739.044-9
Representante Leg
Rosana Kasuga

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Custi Eckert
Reg. Prof. M.O. Nº 1067
Secretario Departamental de Obras Publicas
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 4

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: ABRIL

OBRA: Construccion de tinglado con escenario en el Colegio y Escuela Básica Nº 818 Mcal. Francisco Solano López-Cuatro Potrero del Distrito de Encarnación-Plurianual-ID N°451033			
CONTRATISTA:	KASUGA Y ASOCIADOS	**FECHA DE INICIO:**	28-nov-24
MONTO DE LA OFERTA:	284.974.593	**Fecha de terminación contractual:**	30-abr-25
CONTRATO N°:	60/2024	**Prórroga / Suspensión de plazo:**	33 dias
PLAZO DE EJECUCIÓN:	120	**Fecha de terminación prevista:**	30-abr-25

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
Licitación: 451033 - Construccion de tinglado con escenario en el Colegio y Escuela Básica Nº 818 Mcal. Francisco Solano López-Cuatro Potrero del Distrito de Encarnación-Plurianual							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Preparacion de obra - Limpieza de terreno	m2	191,50	3.677	704.146	0,002	100,00%	0,00%	100,00%	0,002	-	0,002	191,50	0,00	191,50	704.146	0	704.146
2	Cartel de obra	un	1,00	1.115.994	1.115.994	0,004	100,00%	0,00%	100,00%	0,004	-	0,004	1,00	0,00	1,00	1.115.994	0	1.115.994
3	Trazado, Replanteo y Marcación	m2	191,50	3.663	701.465	0,002	100,00%	0,00%	100,00%	0,002	-	0,002	191,50	0,00	191,50	701.465	0	701.465
4	Placa de Inauguración (40x30cm hecha en acero inoxidable de 2 mm de espesor)	un	1,00	1.162.037	1.162.037	0,004	0,00%	0,00%	100,00%	-	-	-	0,00	1,00	1,00	0	1.162.037	1.162.037
5	Obrador	un	1,00	3.852.404	3.852.404	0,014	100,00%	0,00%	100,00%	0,014	-	0,014	1,00	0,00	1,00	3.852.404	0	3.852.404
6	Relleno de Tierra y Compactación manual	m3	95,75	66.800	6.396.100	0,022	100,00%	0,00%	100,00%	0,022	-	0,022	95,75	0,00	95,75	6.396.100	0	6.396.100
7	Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado inferior)	m3	21,56	74.302	1.601.951	0,006	100,00%	0,00%	100,00%	0,006	-	0,006	21,56	0,00	21,56	1.601.951	0	1.601.951
8	Encadenado inferior de H° A° 0.20x0.30 cm(según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	m3	4,17	2.103.705	8.770.365	0,031	100,00%	0,00%	100,00%	0,031	-	0,031	4,17	0,00	4,17	8.770.365	0	8.770.365
9	Encadenado superior de H° A° (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm3	m3	3,85	2.200.000	8.470.000	0,030	100,00%	0,00%	100,00%	0,030	-	0,030	3,85	0,00	3,85	8.470.000	0	8.470.000
10	Columnas de H° A° (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	m3	3,04	2.279.305	6.935.925	0,024	100,00%	0,00%	100,00%	0,024	-	0,024	3,04	0,00	3,04	6.935.925	0	6.935.925
11	Zapatas de H° A° (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm3	m3	6,53	2.000.000	13.060.000	0,046	100,00%	0,00%	100,00%	0,046	-	0,046	6,53	0,00	6,53	13.060.000	0	13.060.000
12	Piso de hormigon Esp. de 10 cm elaborado fck=200 kg/cm2, malla ø6 c/ 40cm - Ver especificaciones tecnicas	m2	150,00	145.780	21.867.000	0,077	19,48%	80,52%	100,00%	0,015	0,062	0,077	29,22	120,78	150,00	4.259.540	17.607.460	21.867.000
13	Envarillado sobre abertura a la altura de dintel perimetral, 2 ø 8 por hilada (sector acceso lateral)	ml	3,00	20.500	61.500	0,000	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,000	0,000	0,00	3,00	3,00	0	61.500	61.500
14	Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 27 desarrollo 55cm, con base antioxido y esmate sintético gris grafito	ml	44,00	97.375	4.284.500	0,015	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,015	0,015	0,00	44,00	44,00	0	4.284.500	4.284.500
15	Cubierta de Chapa trapezoidal N° 27 (Polideportivo). (ver EETT)	m2	160,50	271.339	43.549.910	0,153	50,00%	50,00%	100,00%	0,076	0,076	0,153	80,25	80,25	160,50	21.774.955	21.774.955	43.549.910
16	Cubierta de Chapa trapezoidal N° 27 con membrana aluminizada de 10mm ambos lados, sobre vigas de perfil doble "C" 120x40x20x2mm y correas de perfil C de 75x40x15x2mm - Pend.15% (sector escenario).	ml	46,00	280.524	12.904.104	0,045	50,00%	50,00%	100,00%	0,023	0,023	0,045	23,00	23,00	46,00	6.452.052	6.452.052	12.904.104
17	Servicio de colocacion de canaletas	ml	40,00	127.331	5.093.240	0,018	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,018	0,018	0,00	40,00	40,00	0	5.093.240	5.093.240
18	Provisión y colocación de bajadas de Chapa N°27. Desarrollo de 55 cm. Incluye base antioxido y pintura sintética.	ml	60,20	102.904	6.194.821	0,022	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,022	0,022	0,00	60,20	60,20	0	6.194.821	6.194.821
19	Cieloraso de PVC color blanco para sector Escenario, esp. 8mm	m2	46,00	44.443	2.044.378	0,007	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,007	0,007	0,00	46,00	46,00	0	2.044.378	2.044.378
20	Mamposteria de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes, incluye escenario	m2	21,69	160.000	3.470.400	0,012	100,00%	0,00%	100,00%	0,012	-	0,012	21,69	0,00	21,69	3.470.400	0	3.470.400
21	Aislacion horizontal de 0.15 en U con asfalto	ml	68,55	18.967	1.300.188	0,005	100,00%	0,00%	100,00%	0,005	-	0,005	68,55	0,00	68,55	1.300.188	0	1.300.188
22	Mamposteria de elevación de 0,15 de ladrillo hueco de 6, (medidas 10x14x25). Ladrillo visto ambas caras	m2	223,52	198.000	44.256.960	0,155	99,77%	0,23%	100,00%	0,155	0,000	0,155	223,00	0,52	223,52	44.147.490	102.632	44.250.122
23	Mamposteria de elevación de 0,30 de ladrillo común para escenario	m2	10,50	208.142	2.185.491	0,008	100,00%	0,00%	100,00%	0,008	-	14,000	10,50	0,00	10,50	2.185.491	0	2.185.491
24	Provicion y colocación de ladrillo convoco para ventilación (medidas 20x10x20).	m2	11,90	170.000	2.023.000	0,007	100,00%	0,00%	100,00%	0,007	-	0,007	11,90	0,00	11,90	2.023.000	0	2.023.000
25	Revoque con hidrófugo para escenario	m2	58,08	49.491	2.874.437	0,010	100,00%	0,00%	100,00%	0,010	-	0,010	58,08	0,00	58,08	2.874.437	0	2.874.437
26	Revoque con hidrófugo para escenario	m2	7,50	49.941	374.558	0,001	100,00%	0,00%	100,00%	0,001	-	0,001	7,50	0,00	7,50	374.558	0	374.558
27	Contrapiso de H° de esp. 10 cm. (sector escenario)	m2	24,00	73.055	1.753.320	0,006	100,00%	0,00%	100,00%	0,006	-	0,006	24,00	0,00	24,00	1.753.320	0	1.753.320
28	Carpeta hidrófuga de 2 cm de espesor (sector escenario)	m2	24,00	36.631	879.144	0,003	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,003	0,003	0,00	24,00	24,00	0	879.144	879.144
29	Pintura latex sin enduido (de columnas, vigas y nivelación).	m2	133,83	37.082	4.962.684	0,017	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,017	0,017	0,00	133,83	133,83	0	4.962.684	4.962.684
30	Pintura en latex acrilico lavable (sector escenario)	m2	38,00	37.082	1.409.116	0,005	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,005	0,005	0,00	38,00	38,00	0	1.409.116	1.409.116
31	De ladrillos vistos con Patinal D exterior, previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico.	m2	281,00	29.000	8.149.000	0,029	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,029	0,029	0,00	281,00	281,00	0	8.149.000	8.149.000
32	Provicion y colocación de Registro 40x40x40cm	un	7,00	454.985	3.184.895	0,011	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,011	0,011	0,00	7,00	7,00	0	3.184.895	3.184.895
33	Provicion y colocación de caño PVC 100mm	un	30,00	57.643	1.729.290	0,006	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,006	0,006	0,00	30,00	30,00	0	1.729.290	1.729.290
34	Suministro e instalación de tablero metálico con barras Trifásico 24 módulos	un	1,00	2.255.450	2.255.450	0,008	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,008	0,008	0,00	1,00	1,00	0	2.255.450	2.255.450
35	Registro con tapa de HºFº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	un	3,00	495.102	1.485.306	0,005	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,005	0,005	0,00	3,00	3,00	0	1.485.306	1.485.306
36	Suministro e instalación de fotocélula.	un	2,00	430.000	860.000	0,003	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,003	0,003	0,00	2,00	2,00	0	860.000	860.000
37	Suministro e instalación de artefactos LED 70W e40 6500K, incluyen bocas, ducto antillamas, cableados, con encendido por fotocelula.	un	6,00	153.858	923.148	0,003	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,003	0,003	0,00	6,00	6,00	0	923.148	923.148
38	Suministro e instalación de artefactos tipo lampara LED 40W e27 6500K 220V, colgante de policarbonato 30cm d, traslucido.	un	6,00	375.726	2.254.356	0,008	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,008	0,008	0,00	6,00	6,00	0	2.254.356	2.254.356
39	Suministro e instalación de Reflector LED de 400W, incluye alimentación eléctrica subterranea tipo NYY 2x2mm2 y electro ducto de 3/4.	un	4,00	1.200.000	4.800.000	0,017	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,017	0,017	0,00	4,00	4,00	0	4.800.000	4.800.000
40	Rampa y escalera de acceso en escenario	un	1,00	3.194.103	3.194.103	0,011	100,00%	0,00%	100,00%	0,011	-	0,011	1,00	0,00	1,00	3.194.103	0	3.194.103

KASUGA & ASOCIAL
RUC: 3.739.044-9
Representante Legr
Rosana Kasuga

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. Natalia González
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

41	Portón de chapa corredizo, acceso frontal y lateral	m2	20,00	430.000	8.600.000	0,030	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,030	0,030	0,00	20,00	20,00	0	8.600.000	8.600.000
42	Colocación de pasamanos en rampa de acceso	ml	14,00	181.662	2.543.268	0,009	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,009	0,009	0,00	14,00	14,00	0	2.543.268	2.543.268
43	Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra	m2	191,50	3.995	765.043	0,003	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,003	0,003	0,00	191,50	191,50	0	765.043	765.043
44	Envarillado en mampostería	Metro Lineal	345,00	20.500	7.072.500	0,025	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,025	0,025	0,00	345,00	345,00	0	7.072.500	7.072.500
45	Revoque de pilares y vigas con azotada de adherencia.	Metros cuadrados	113,83	80.000	9.106.400	0,032	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,032	0,032	0,00	113,83	113,83	0	9.106.400	9.106.400
46	Pintura de ladrillos vistos con Patinal Diinterior, previa limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico	Metros cuadrados	166,00	30.000	4.980.000	0,017	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,017	0,017	0,00	166,00	166,00	0	4.980.000	4.980.000
47	Alisado cemento guarda obra esp 2 cm, ancho 1,00 m, sobre contrapiso	UNIDAD	1,00	2.812.698	2.812.698	0,010	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,010	0,010	0,00	1,00	1,00	0	2.812.698	2.812.698
48	Servicio de Pintura para piso	Metros cuadrados	150,00	40.000	6.000.000	0,021	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,021	0,021	0,00	150,00	150,00	0	6.000.000	6.000.000
Total					**284.974.593**	**1,000**					0,51	0,49	14,988			**145.417.882**	**139.549.872**	**284.967.755**

KASUGA Y ASOCIADOS
Contratista-Representante Legal

KASUGA & ASOCIAL
RUC: 3.739.044-9
Representante Lega
Rosana Kasuga

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 4

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: ABRIL

Licitación: 451033 - Construccion de tinglado con escenario en el Colegio y Escuela Básica Nº 818 Mcal. Francisco Solano López-Cuatro Potrero del Distrito de Encarnación-Plurianual			
CONTRATISTA:	KASUGA Y ASOCIADOS	**FECHA DE INICIO:**	28-nov-24
MONTO DE LA OFERTA GS:	284.974.593	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	30-abr-25
CONTRATO N°:	60/2024	**PRÓRROGA:**	33
PLAZO DE EJECUCIÓN:	120	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	30-abr-25

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Licitación: 451033 - Construccion de tinglado con escenario en el Colegio y Escuela Básica Nº 818 Mcal. Francisco Solano López-Cuatro Potrero del Distrito de Encarnación-Plurianual						PLAZO DE EJECUCIÓN								TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
1	Preparacion de obra - Limpieza de terreno	m2	191,50	3.677	704.146	704.146	0	0	0			0	0	0,25%
2	Cartel de obra	un	1,00	1.115.994	1.115.994	1.115.994	0	0	0			0	0	0,39%
3	Trazado, Replanteo y Marcación.	m2	191,50	3.663	701.465	701.465	0	0	0			0	0	0,25%
4	Placa de Inauguración (40x30cm hecho en acero inoxidable de 2 mm de espesor)	un	1,00	1.162.037	1.162.037	0	0	0	0	1.162.037		0	0	0,41%
5	Obrador	un	1,00	3.852.404	3.852.404	0	0	0	0			0	0	1,35%
6	Relleno de Tierra y Compactación manual	m3	95,75	66.800	6.396.100	0	0	0	0			0	0	2,24%
7	Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado inferior)	m3	34,60	74.302	2.570.849	0	0	0	0			0	0	0,90%
8	Encadenado inferior de H° A° 0.20x0.30 cm(según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	m3	7,16	2.103.205	15.058.948	0	0	0	0			0	0	5,28%
9	Encadenado superior de H° A° (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm3	m3	1,20	2.103.205	2.523.846	0	0	0	0			0	0	0,89%
10	Encadenado superior de H° A° (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm3	m3	7,57	2.200.000	16.654.000	0	#¡REF!	0	0			0	0	5,84%
11	Columnas de H° A° (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	m3	3,04	2.279.305	6.935.925	0	0	0	0			0	0	2,43%
12	Zapatas de H° A° (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm3	m3	3,57	2.000.000	7.140.000	0	0	0	0			0	0	2,51%
13	Piso de hormigon Esp. de 10 cm elaborado fck=200 kg/cm2, malla ø6 c/ 40cm - Ver especificaciones tecnicas	m2	150,00	145.780	21.867.000	0	0	21.867.000	0			0	0	7,67%
14	Envarillado sobre abertura a la altura de dintel perimetral, 2 ø 8 por hilada (sector acceso lateral)	ml	3,00	20.500	61.500	0	0	61.500	0			0	0	0,02%
15	Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 27 desarrollo 55cm, con base antioxido y esmate sintético gris grafito	ml	30,00	97.375	2.921.250	0	0	2.921.250	0			0	0	1,03%
16	Cubierta de Chapa trapezoidal N° 27 (Polideportivo). (ver EETT)	m2	160,50	271.339	43.549.910	0	21.774.955	21.774.955	0			0	0	15,28%
17	Cubierta de Chapa trapezoidal N° 27 con membrana aluminizada de 10mm ambos lados, sobre vigas de perfil doble "C" 120x40x20x2mm y correas de perfil C de 75x40x15x2mm - Pend.15% (sector escenario).	ml	46,00	280.524	12.904.104	0	0	12.904.104	0			0	0	4,53%
18	Servicio de colocacion de canaletas	ml	40,00	127.331	5.093.240	0	0	5.093.240	0			0	0	1,79%
19	Provisión y colocación de bajadas de Chapa N°27. Desarrollo de 55 cm. Incluye base antioxido y pintura sintética.	ml	60,20	102.904	6.194.821	0	0	6.194.821	0			0	0	2,17%
20	Cieloraso de PVC color blanco para sector Escenario, esp. 8mm	m2	46,00	44.443	2.044.378	0	0	2.044.378	0			0	0	0,72%
21	Mamposteria de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes, incluye escenario	m2	21,69	160.000	3.470.400	0	0	3.470.400	0			0	0	1,22%
22	Aislacion horizontal de 0.15 en U con asfalto	ml	68,55	18.967	1.300.188	0	0	1.300.188	0			0	0	0,46%
23	Mamposteria de elevación de 0,15 de ladrillo hueco de 6, (medidas 10x14x25). Ladrillo visto ambas caras	m2	281,00	198.000	55.638.000	0	0	2.231.635	53.406.365			0	0	19,52%
24	Mamposteria de elevación de 0,30 de ladrillo común para escenario	m2	14,00	208.142	2.913.988	0	0	0	2.913.988			0	0	1,02%
25	Provicion y colocación de ladrillo convoco para ventilación (medidas 20x10x20	m2	24,00	170.000	4.080.000	0	0	0	4.080.000	0		0	0	1,43%
26	Revoque con hidrófugo para escenario	m2	69,00	49.491	3.414.879	0	0	0	3.414.879	0		0	0	1,20%
27	Revoque con hidrófugo para escenario	m2	14,00	49.941	699.174	0	0	0	699.174	0		0	0	0,25%
28	Contrapiso de H° de esp. 10 cm. (sector escenario)	m2	24,00	73.055	1.753.320	0	0	0	1.753.320	0		0	0	0,62%
29	Carpeta hidrófuga de 2 cm de espesor (sector escenario)	m2	24,00	36.631	879.144	0	0	0	879.144	0		0	0	0,31%
30	Pintura latex sin enduido (de columnas, vigas y nivelación).	m2	69,00	37.082	2.558.658	0	0	0	2.558.658	0		0	0	0,90%
31	Pintura en latex acrilico lavable (sector escenario)	m2	38,00	37.082	1.409.116	0	0	0	1.409.116	0		0	0	0,49%
32	De ladrillos vistos con Patinal D exterior, previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico.	m2	281,00	29.000	8.149.000	0	0	0	8.149.000	0		0	0	2,86%

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Arq. Natalia González
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

33	Provicion y colocación de Registro 40x40x40cm	un	11,00	454.985	5.004.835	0	0	0	5.004.835			0	0	1,76%
34	Provicion y colocación de caño PVC 100mm	un	114,00	57.643	6.571.302	0	0	0	6.571.302			0	0	2,31%
35	Suministro e instalación de tablero metálico con barras Trifásico 24 módulos	un	1,00	2.255.450	2.255.450	0	0	0	2.255.450			0	0	0,79%
36	Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada.	un	3,00	495.102	1.485.306	0	0	0	1.485.306			0	0	0,52%
37	Suministro e instalación de fotocélula.	un	2,00	430.000	860.000	0	0	0	860.000			0	0	0,30%
38	Suministro e instalación de artefactos LED 70W e40 6500K, incluyen bocas, ducto antillamas, cableados, con encendido por fotocelula.	un	6,00	153.858	923.148	0	0	0	923.148			0	0	0,32%
39	Suministro e instalación de artefactos tipo lampara LED 40W e27 6500K 220V, colgante de policarbonato 30cm d, traslucido.	un	6,00	375.726	2.254.356	0	0	0	527.677	1.726.679		0	0	0,79%
40	Suministro e instalación de Reflector LED de 400W, incluye alimentación eléctrica subterránea tipo NYY 2x2mm2 y electro ducto de 3/4.	un	4,00	1.200.000	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000		0	0	1,68%
41	Rampa y escalera de acceso en escenario	un	1,00	3.194.103	3.194.103	0	0	0	0	3.194.103		0	0	1,12%
42	Portón de chapa corredizo, acceso frontal y lateral	m2	20,00	430.000	8.600.000	0	0	0	0	8.600.000		0	0	3,02%
43	Colocación de pasamanos en rampa de acceso	ml	14,00	181.662	2.543.268	0	0	0	0	2.543.268		0	0	0,89%
44	Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra	m2	191,50	3.995	765.043	0	0	0	0	765.043		0	0	0,27%
Total					**284.974.593**									100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						14.248.730	71.243.648	94.041.616	96.891.362	8.549.238				**284.974.593**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						5,00%	25,00%	33,00%	34,00%	3,00%				**100%**

KASUGA Y ASOCIADOS
Contratista-Representante Legal

KASUGA & ASOCIAD.
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 4

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: ABRIL

Licitación: 451033 - Construccion de tinglado con escenario en el Colegio y Escuela Básica Nº 818 Mcal. Francisco Solano López-Cuatro Potrero del Distrito de Encarnación-Plurianual			
Contrato N°: 60/2024			
Monto del Contrato:	284.974.593	**Fecha de terminación contractual:**	30-abr-25
Plazo Contractual:	120	**Prórroga / Suspensión de plazo:**	33
Inicio de Obra:	28-nov-24	**Fecha de terminación prevista:**	30-abr-25

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0%	0,00%
Noviembre	14.248.730	14.248.730	0	0	5,00%	5,00%	0%	0,00%
Diciembre	71.243.648	85.492.378	71.243.648	71.243.648	25,00%	30,00%	25%	25,00%
Enero	94.041.616	179.533.994	33.891.991	105.135.639	33,00%	63,00%	12%	37%
Febrero	96.891.362	276.425.355	40.282.243	145.417.882	34,00%	97,00%	14%	51%
ABRIL	8.549.238	284.974.593	139.549.872	284.974.593	3,00%	100,00%	49,00%	100%



Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

KASUGA Y ASOCIADOS
Contratista-Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME N°4 FINAL - CERTIFICADO N°4 FINAL - ABRIL

MENOR CUANTIA NACIONAL Nº: 11/2024 "CONSTRUCCION DE TINGLADO CON ESCENARIO EN EL COLEGIO Y ESCUELA BASICA N° 818 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ – CUATRO POTRERO DE ENCARNACIÓN-PLURIANUAL". ID N° 451.033

OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO CON ESCENARIO EN EL COLEGIO Y ESCUELA BASICA N° 818 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ
BENEFICIARIO: CUATRO POTRERO DE ENCARNACIÓN
FISCAL DE OBRAS: Arq. Natalia González
AVANCE DE OBRA DEL PRESENTE CERTIFICADO: 48,56 %
FECHA DE INFORME: 27/04/25
FECHA DE VISITA: 26/04/25

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA	
Barrio Cuatro Potrero	Encarnación	284.974.593 Gs.	
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	
Kasuga & Asociados	0986 289834	60/2024	
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA**
120 días	28 – diciembre - 2024	28 – marzo - 2025	30 – ABRIL - 2025

OBSERVACIONES GENERALES:

Según las observaciones realizadas el día 26/04 la obra se encuentra finalizada, CON UN AVANCE TOTAL DE 99,59%.

Se observó al equipo de trabajo en la realización de rubros contractuales en su totalidad, exigidos con todo lo establecido en las EE.TT.

Se adjuntan a continuación evidencias fotográficas de los trabajos realizados:

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalización de Obras

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

.....
Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay