CERTIFICADO N° 2

L.P.N N.° 11/25 CONTRATO N.° 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.° 472.587

OBRA LOTE 13 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. N° 5421 MARIA AUXILIADORA - KM 5 ACARAY

SCDE S.A — FECHA: 12/03/2026

		ADJUDICACIÓN				CERT. N° 1	CERTIFICADO N.° 2		
Ítem	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	UN	1,00	2.110.000	2.110.000	1,00	0,00	0	0,00
2	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	GL	1,00	2.459.080	2.459.080	0,00	0,00	0	1,00
3	Preparación de terreno. Según EE.TT	M2	65,00	7.025	456.625	38,55	19,89	139.727	6,56
4	Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	65,00	11.308	735.020	38,55	19,89	224.916	6,56
5	Trabajo de Maquinas. Según EE.TT	HRA	8,00	362.107	2.896.856	0,00	0,00	0	8,00
6	Relleno y compactación. Según EE.TT.	M3	39,00	86.268	3.364.452	11,78	0,00	0	27,22
7	Excavación. Según EE.TT.	M3	14,54	86.779	1.261.767	6,40	0,00	0	8,14
8	Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	M3	1,92	3.542.715	6.802.013	1,92	0,00	0	0,00
9	Exc. Y Carga de Cimiento c/ P.B.C. Según EE.TT.	M3	4,36	585.000	2.550.600	0,00	0,00	0	4,36
10	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	M3	2,63	3.609.038	9.491.770	1,49	0,00	0	1,14
11	Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	2,11	3.830.647	8.082.665	1,70	0,00	0	0,41
12	Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	2,11	3.830.647	8.082.665	1,70	0,00	0	0,41
13	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	32,00	77.753	2.488.096	28,28	0,00	0	3,72
14	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	M2	6,18	243.935	1.507.518	6,10	0,00	0	0,08
15	Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	128,50	160.056	20.567.196	86,95	16,86	2.698.544	24,69
16	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	62,30	285.871	17.809.763	0,00	52,61	15.039.673	9,69
17	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	62,30	376.921	23.482.178	0,00	52,61	19.829.814	9,69
18	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	62,50	68.761	4.297.563	0,00	53,92	3.707.593	8,58
19	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	62,50	50.309	3.144.313	0,00	53,92	2.712.661	8,58
20	Provisión y colocación de pisos cerámicos. Según EE.TT.	M2	62,50	140.102	8.756.375	0,00	55,44	7.767.255	7,06
	SUB - TOTALES				130.346.515			52.120.183	

Ciudad del Este Municipalidad — Dirección de Área Urbana

Ing. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

ING. FERNANDO OLMEDO
Fiscal de Obras
MCDE

Municipalidad de C.D.E. — División de Fiscalización

S C D E S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Ing. Juan Carlos Olmedo
Reg. MOPC 5566

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Ob

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO N° 2

L.P.N N.° 11/25 CONTRATO N.° 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.° 472.587

OBRA LOTE 13 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. N° 5421 MARIA AUXILIADORA - KM 5 ACARAY

SCDE S.A — FECHA: 12/03/2026

		ADJUDICACIÓN				CERT. N° 1	CERTIFICADO N.° 2		
Item	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
21	Provisión y colocación de zócalo cerámico. Según EE.TT.	ML	45,20	45.470	2.055.244	0,00	21,24	965.783	23,96
22	Revoque de paredes. Según EE.TT.	M2	268,20	66.277	17.775.491	21,71	209,56	13.889.008	36,93
23	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	29,50	60.672	1.789.824	0,00	24,20	1.468.262	5,30
24	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	265,00	59.472	15.760.080	0,00	0,00	0	265,00
25	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	24,00	57.814	1.387.536	0,00	0,00	0	24,00
26	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	7,26	54.075	392.585	0,00	0,00	0	7,26
27	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10.. Según EE.TT.	UN	1,00	3.125.464	3.125.464	0,00	0,00	0	1,00
28	Provisión y colocación de Ventana Metálica. Según EE.TT.	M2	2,40	797.512	1.914.029	0,00	0,00	0	2,40
29	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	2,94	887.902	2.610.432	0,00	0,00	0	2,94
30	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	7,26	565.626	4.106.445	0,00	0,00	0	7,26
31	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	76,30	59.892	4.569.760	0,00	0,00	0	76,30
32	Provisión y colocación de azulejos cerámicos. Según EE.TT.	M2	9,12	146.497	1.336.053	0,00	0,00	0	9,12
33	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1,00	2.824.190	2.824.190	0,00	0,00	0	1,00
34	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	GL	1,00	3.054.628	3.054.628	0,00	0,00	0	1,00
35	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	UN	1,00	2.029.693	2.029.693	0,00	0,00	0	1,00
36	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	641.311	641.311	0,00	0,00	0	1,00
37	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.452.170	3.452.170	0,00	1,00	3.452.170	0,00
38	Provisión y Colocación de desengrasador. Según EE.TT	UN	1,00	678.973	678.973	0,00	0,00	0	1,00
39	Provisión y Colocación de pileta de 2 bachas de acero inoxidables. Según EE.TT.	UN	1,00	834.096	834.096	0,00	0,00	0	1,00
40	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	10,50	888.435	9.328.568	0,00	0,00	0	10,50
	SUB - TOTALES				79.666.572			19.775.223	

Ciudad del Este Municipalidad — Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

ING. FERNANDO OLMEDO
Fiscal de Obras
MCDE

Municipalidad de C.D.E. — División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

SCDE S.A. CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Ing. Juan Carlos Olmedo
Reg. MOPC 5566

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO Nº 2

L.P.N N.º 11/25 CONTRATO N.º 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.º 472.587

OBRA LOTE 13 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. Nº 5421 MARIA AUXILIADORA - KM 5 ACARAY

SCDE S.A **FECHA: 12/03/2026**

		ADJUDICACIÓN				CERT. Nº 1	CERTIFICADO N.º 2		
Ítem	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
41	Provisión e instalación de mueble de MDF. Según EE.TT.	ML	13,20	1.329.201	17.545.453	0,00	0,00	0	13,20
42	Provisión e instalación de Extintor 6kg. Según EE.TT.	UN	2,00	495.000	990.000	0,00	0,00	0	2,00
43	Provisión y colocación de Canaleta - D.40 cm. Según EE.TT.	ML	24,00	108.152	2.595.648	0,00	21,84	2.362.040	2,16
44	Provisión y colocación de Canaleta lima hoya. Según EE.TT.	ML	7,00	163.580	1.145.060	0,00	0,00	0	7,00
45	Provisión y colocación de registro pluvial de 0,30x0,30. Según EE.TT.	UN	2,00	308.475	616.950	0,00	0,00	0	2,00
46	Provisión y colocación de caño de PVC de 150 mm para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	16,00	77.306	1.236.896	0,00	0,00	0	16,00
47	Acometida. Según EE.TT	UN	1,00	2.011.065	2.011.065	0,00	0,00	0	1,00
48	Instalación eléctrica para cocina. Según EE.TT.	UN	1,00	1.894.950	1.894.950	0,00	0,00	0	1,00
49	Instalación eléctrica para despensa. Según EE.TT.	UN	1,00	1.596.450	1.596.450	0,00	0,00	0	1,00
50	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	5,00	226.872	1.134.360	0,00	0,00	0	5,00
51	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	6,00	168.691	1.012.146	0,00	0,00	0	6,00
52	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	3,00	830.241	2.490.723	0,00	0,00	0	3,00
53	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. Según EE.TT	UN	1,00	5.925.905	5.925.905	0,00	0,00	0	1,00
54	Provisión e instalación de extractor tipo campana para cocina de 90 cm. Según EE.TT	UN	1,00	2.045.200	2.045.200	0,00	0,00	0	1,00
55	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	2.250.300	2.250.300	0,00	0,00	0	1,00
	SUB - TOTALES				**44.491.106**			**2.362.040**	
	MONTO TOTAL				**254.504.191**			**74.257.446**	

ADJUDICADO		CERT. 1	CERT. 2	TOTAL EJECUTADOS	SALDO
MONTO DEL CONTRATO	254.504.191	48.634.642	74.257.446	122.892.088	131.612.103

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	**74.257.446**	**29%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**14.851.489**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**3.712.872**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**55.693.085**	

SON GS: CINCUENTA Y CINCO MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, OCHENTA Y CINCO.

ING. FERNANDO OLMEDO
FISCAL DE OBRA

ING. JUAN CARLOS OLMEDO
FISCAL DE OBRA

ING. ABIGAIL ALEGRE
JEFA DE FISCALIZACION

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

POR LA CONTRATISTA
SCDE S.A

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este Dirección de Área Urbana

ARQ. JUAN CABRERA
DIRECTOR DE AREA URBANA

Scanned with CamScanner