ACTA DE RECEPCION N° 036-2025 - SERVICIOS

CÓDIGO DE CONTRATACIÓN:	**LP-25007-25-256721**
CONTRATO N°:	**029/2025**
ID N°:	**463.783**
PROVEEDOR:	**G.M.A. S.R.L.**
CENTRO:	**1200**
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N°:	**R.N.001-001-0000906**

A los 08 días del mes de Octubre del año 2025, y en referencia a lo mencionado en el certificado de cumplimiento, se procede a la recepción de los bienes y/o servicios, según el siguiente detalle:

LOTE	Item No.	Denominación y/o Descripción detallada del servicio:	Informe del servicio (Nº/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
No 2	1	**Provisión de aceite nuevo dieléctrico para transformador de 7MVA.** **Características técnicas del aceite recomendado:** Tipo: aceite aislante de base mineral naftenica, inhibido con antioxidante BHT (DBCP) y con características de gasificación negativa (ASTM d2 300b). **Especificaciones que debe cumplir el aceite:** IEC 60296 especificación europea para transformadores. ASTM d3487 especificación norteamericana. Aceite recomendado: Lubrax AV 70 IN (se aceptará otro tipo de aceite equivalente al recomendado, siempre y cuando se demuestre documentalmente su equivalencia). Cantidad: 6.000 litros.	INFORME ADJUNTO DE FECHA 08/10/2025 U.M .N° 031/2025. Nota de Rem.: 001-001-0000906	30/09/2025 al 08/10/2025
	2	**Interconexión de By-pass**. En la salida del transformador № 1 y transformador № 2 para intervenir el transformador principal № 1, quedando la alimentación de la planta industrial por el transformador № 2. La conexión del cabo de		

		transferencia debe realizarse en cajas tipo gabinete, adecuado para operaciones en media tensión. Considerando que el By-pass se trata de una conexión provisoria, los materiales utilizados para este servicio deberán ser considerados solo para el uso pleno y satisfactorio del transformador 2 durante el mantenimiento del transformador principal.		
	3	**Vaciado completo de aceite viejo del transformador de 7MVA.** El proveedor debe contar con su propio reservorio y posterior traslado del mismo.		
	4	**Limpieza del transformador** Drenaje de residuos y limpieza interna y externa del todo el transformador.		
	5	**Secado del núcleo** Secado y desgasificado del núcleo y del devanado con planta de vacío por el tiempo necesario según la humedad remanente.		
	6	Cambio de retenes de los aisladores.		
	7	Prueba de aislamiento y resistencia de los devanados antes de la reposición del aceite.		
	8	Llenado del transformador con aceite nuevo, tratado y desgasificado en condiciones de vacío.		
	9	Pruebas de rigidez dieléctrica del aceite nuevo antes del uso.		
	10	**Mantenimiento del conmutador incluye lo siguiente:** • limpieza con solvente eléctricos. • medición con contactos y reapretado de conexiones. • cambio de sellos y empaques. cambio de contactores.		
	Observaciones: *Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente según reza el contrato.*			

LUIS ANTONIO OVIEDO FARIAS

Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO OVIEDO FARIAS
Fecha: 2025.12.10 14:42:14 -03'00'

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO