MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

CERTIFICADO DE OBRA N° 2

Obra: " Construccion de Local para Feriantes Plurianual 2023-2024 con ID: 424012 "

Ubicación: SAN COSME Y DAMIAN
Empresa: WYLL SERVICIOS GENERALES - RUC 4881487-3

FECHA:07/02/2024

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	5,49 %
Ejecutado Anterior:	12,48 %
Ejecutado Acumulado:	17,97 %

PROYECTO: " Construccion de Local para Feriantes Plurianual 2023-2024 con ID: 424012 "

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto															
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
" Construccion de Local para Feriantes Plurianual 2023-2024 con ID: 424012 "															
1	Limpieza y preparación del terreno de obras.-	M2	856	3.332	2.852.192	856,00		856,00	0,00	100%	2.852.192	0	2.852.192	0	100,00
2	Replanteo y marcación.-	M2	218,95	2.547	557.666	218,95		218,95	0,00	100%	557.666	0	557.666	0	100,00
3	Vallado de obra.-	GL	1	2.078.913	2.078.913	1,00		1,00	0,00	100%	2.078.913	0	2.078.913	0	100,00
4	metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión	UN	1	1.121.528	1.121.528	1,00		1,00	0,00	100%	1.121.528	0	1.121.528	0	100,00
5	Excavación para fundación y muro de nivelación.-	M3	14,25	75.379	1.074.151	14,25		14,25	0,00	100%	1.074.151	0	1.074.151	0	100,00
6	Relleno y apisonado de interiores.-	M3	43,8	62.287	2.728.171	43,80		43,80	0,00	100%	2.728.171	0	2.728.171	0	100,00
7	Zapata de Hº Aº.	M3	3,6	1.493.150	5.375.340	3,60		3,60	0,00	100%	5.375.340	0	5.375.340	0	100,00

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1939

8	Fuste de H°A°	M3	0,72	3.033.076	2.183.815	0,72		0,72	0,00	100%	2.183.815	0	2.183.815	0	100,00
9	Encadenado Inferior de HºAº 13 cm x 27 cm	M3	2,25	1.572.500	3.538.125	2,25		2,25	0,00	100%	3.538.125	0	3.538.125	0	100,00
10	Pilar de HºAº	M3	1,28	1.572.500	2.012.800	1,28		1,28	0,00	100%	2.012.800	0	2.012.800	0	100,00
11	Encadenado Superior de HºAº 13 cm x 27 cm	M3	2,25	1.572.500	3.538.125	2,25		2,25	0,00	100%	3.538.125	0	3.538.125	0	100,00
12	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal prepintado N° 27 sobre estructura metálica. (Detalles en plano)	M3	259	197.507	51.154.313	0,00	70,00	70,00	189,00	27%	0	13.825.490	13.825.490	37.328.823	27,03
13	Canaleta y caño de bajada de chapa Nº 26 con pintura sintética.-	ML	63,5	63.892	4.057.142	0,00		0,00	63,50	0%	0	0	0	4.057.142	0,00
14	Fundación de Piedra Bruta Colocada	M3	4,56	431.642	1.968.288	4,56		4,56	0,00	100%	1.968.288	0	1.968.288	0	100,00
15	Mampostería de nivelación con ladrillo común de 0,30	M2	11,2	152.475	1.707.720	11,20		11,20	0,00	100%	1.707.720	0	1.707.720	0	100,00
16	Mamposteria ladrillo común 0,15 cm	M2	4,35	99.251	431.742	4,35		4,35	0,00	100%	431.742	0	431.742	0	100,00
17	Mamposteria 0,15 de ladrillo Convoco	M2	32,9	133.649	4.397.052	0,00	32,90	32,90	0,00	100%	0	4.397.052	4.397.052	0	100,00
18	Mampostería ladrillo visto 0,15 vistos ambas caras.-	M2	69	132.317	9.129.873	25,00	20,00	45,00	24,00	65%	3.307.925	2.646.340	5.954.265	3.175.608	65,22
19	Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros para revocar.-	M2	135,7	77.917	10.573.337	35,00	35,00	70,00	65,70	52%	2.727.095	2.727.095	5.454.190	5.119.147	51,58
20	Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo alisado para exteriores (1:4:16).-	M2	281,4	33.037	9.296.612	0,00		0,00	281,40	0%	0	0	0	9.296.612	0,00
21	Contrapiso de hormigón pobre de 7 cm.-	M2	218,95	38.056	8.332.361	0,00		0,00	218,95	0%	0	0	0	8.332.361	0,00
22	Carpeta de cemento con hidrófugo, dos: (1:3) de 2 cm.-	M2	218,95	33.105	7.248.340	0,00		0,00	218,95	0%	0	0	0	7.248.340	0,00
23	Piso ceramico alto tráfico Antideslizante PI 4.-	M2	218,95	108.773	23.815.848	0,00		0,00	218,95	0%	0	0	0	23.815.848	0,00
24	Revestimiento ceramico para baño	M2	13,5	100.810	1.360.935	0,00		0,00	13,50	0%	0	0	0	1.360.935	0,00

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1939

25	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para casillas. 0,80x210.- Incluye cerradura de 1ra línea.	UN	2	1.140.417	2.280.834	0,00		0,00	2,00	0%	0	0	0	2.280.834	0,00
26	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para baño. 0,90x210.- Incluye cerradura	UN	2	1.414.684	2.829.368	0,00		0,00	2,00	0%	0	0	0	2.829.368	0,00
27	puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para	UN	1	1.012.634	1.012.634	0,00		0,00	1,00	0%	0	0	0	1.012.634	0,00
28	ventana metálica batetiente de 1.50x1,10.	UN	2	704.796	1.409.592	0,00		0,00	2,00	0%	0	0	0	1.409.592	0,00
29	Ventana metalica tipo balancín 1,20x1,00	UN	4	506.317	2.025.268	0,00		0,00	4,00	0%	0	0	0	2.025.268	0,00
30	Ventana metalica tipo balancin 0,60x0,40	UN	1	309.910	309.910	0,00		0,00	1,00	0%	0	0	0	309.910	0,00
31	Cableado, electroductos, caño corrugado, caja metalica, tablero TS10 de 15 AG, tableros de comando TC. extensión de acometida, alimentación de los circuitos de luces, tomas, llaves de punto y toma, tomas schuko ver detalles en plano.	GL	1	6.643.123	6.643.123	0,00		0,00	1,00	0%	0	0	0	6.643.123	0,00
32	campana acrílico con foco de bajo consumo de 150 w.	UN	16	507.011	8.112.176	0,00		0,00	16,00	0%	0	0	0	8.112.176	0,00
33	Base y foco de bajo consumo de 60 w	UN	12	201.847	2.422.164	0,00		0,00	12,00	0%	0	0	0	2.422.164	0,00
34	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.	UN	1	1.406.923	1.406.923	0,00		0,00	1,00	0%	0	0	0	1.406.923	0,00
35	Reflector LED de 30W en fachada de acceso.	UN	2	470.207	940.414	0,00		0,00	2,00	0%	0	0	0	940.414	0,00
36	Instalación agua fría para piletas. Incluye caños de pvc, griferías y llaves de paso.	GL	1	2.431.750	2.431.750	0,00		0,00	1,00	0%	0	0	0	2.431.750	0,00
37	Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable de 1,00 m con canilla pico móvil para agua fría	UN	10	622.009	6.220.090	0,00		0,00	10,00	0%	0	0	0	6.220.090	0,00

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1939

38	Instalacion de desague cloacal de mesadas	UN	1	1.615.923	1.615.923	0,00		0,00	1,00	0%	0	0	0	1.615.923	0,00
39	Pozo ciego: Diámetro de 2,00m y: 3,00m con tapa de H°A° y calce de ladrillo común.	UN	1	4.207.784	4.207.784	0,00	0,60	0,60	0,40	60%	0	2.524.670	2.524.670	1.683.114	60,00
40	Cámara séptica de 1,00x1,60x1,20m. Con tapa de H°A°.	UN	1	1.793.217	1.793.217	0,00	0,60	0,60	0,40	60%	0	1.075.930	1.075.930	717.287	60,00
41	Registros de 40x40x40cm con tapa de H°A°.	UN	4	290.955	1.163.820	0,00		0,00	4,00	0%	0	0	0	1.163.820	0,00
42	Provisión y colocación de inodoro: cisterna alta, tapa, de 1ra línea y accesorios.	UN	2	790.217	1.580.434	0,00		0,00	2,00	0%	0	0	0	1.580.434	0,00
43	Mesada de granito con bacha Incluye griferías de 1ra calidad.	UN	1	1.208.835	1.208.835	0,00		0,00	1,00	0%	0	0	0	1.208.835	0,00
44	Pintura de ladrillos vistos con resina acrílica transparente.-	M2	138	23.800	3.284.400	0,00		0,00	138,00	0%	0	0	0	3.284.400	0,00
45	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena. Incluye pilares.-	M2	271,4	24.792	6.728.549	0,00		0,00	271,40	0%	0	0	0	6.728.549	0,00
46	Pintura de nivelación al látex color marrón.-	M2	4,5	22.996	103.482	0,00		0,00	4,50	0%	0	0	0	103.482	0,00
47	Revestimiento cerámico para baño	M2	13,5	90.667	1.224.005	0,00		0,00	13,50	0%	0	0	0	1.224.005	0,00
48	Revestimiento cerámico de mesadas	M2	31,49	134.584	4.238.050	0,00		0,00	31,49	0%	0	0	0	4.238.050	0,00
49	piedra cementico, ubicados en volúmenes en acceso principal.-	M2	28	126.154	3.532.312	0,00		0,00	28,00	0%	0	0	0	3.532.312	0,00
50	pavimento adoquines tipo paver 20*10*5 con con cordón prefabricado	M2	20	182.892	3.657.840	0,00		0,00	20,00	0%	0	0	0	3.657.840	0,00
51	Letra corpórea (FERIA MUNICIPAL) con iluminación LED en bordes.	UN	1	5.808.334	5.808.334	0,00		0,00	1,00	0%	0	0	0	5.808.334	0,00
52	Mesada de Hormigón e: 10 cm.-	M2	18,04	718.827	12.967.639	0,00		0,00	18,04	0%	0	0	0	12.967.639	0,00

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1939

53	Alacena metálica (bajo mesada). Incluye marcos de caños industriales de 40x60 y chapa de 2mm.-	UN	20	322.717	6.454.340	0,00		0,00	20,00	0%	0	0	0	6.454.340	0,00
54	Cercado Perimetral, postes de hormigón con alambre tejido con zócalo de Mampostería de ladrillo Común	ML	101,4	107.809	10.931.833	0,00		0,00	101,40	0%	0	0	0	10.931.833	0,00
55	Muralla de mampostería ladrillo visto con rejas metálicas	ML	21,4	237.434	5.081.088	0,00		0,00	21,40	0%	0	0	0	5.081.088	0,00
56	Vereda contrapiso con Baldosas de cemento	M2	96,4	101.859	9.819.208	0,00		0,00	96,40	0%	0	0	0	9.819.208	0,00
57	Limpieza final de obra y retiro de escombros.	GL	1	1.451.828	1.451.828	0,00		0,00	1,00	0%	0	0	0	1.451.828	0,00
	Descuento de Anticipio	GL	1	-57.086.311	-57.086.311	0,05	0,10	0,15	0,85	15%	-2.854.316	-5.708.631	-8.562.947	-48.523.364	15,00
SUB-TOTAL					**285.431.553**						**34.349.279**	**21.487.947**	**55.837.225**	**172.508.016**	**19,56**

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**285.431.553**	**MONTO TOTAL DEL AVANCE**	**21.487.947**
		FONDO DE REPARO	**1.074.397**
SON GUARANIES: Dieciséis millones noventa mil ochocientos veintidós.--		**IMPORTE NETO A COBRAR**	**20.413.550**

Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. Nº 1939

Fiscal de Obras

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

Representante Legal