MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

CERTIFICADO Nº 1

CONTRATISTA: **LEGION DE SERVICIOS SA**

MONTO DEL CONTRATO : **137.130.710** **Contrato Nº: 24 /2019**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN LA ZONA DEL HOSPITAL DE SANGRE

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: dic-19 **FECHA: 26 / 12 / 2019**

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	"CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN LA ZONA DEL HOSPITAL DE SANGRE "	**137.130.710**	52,37%	**0**	**71.822.000**	**71.822.000**
TOTAL CON IVA		**137.130.710**	**52,37%**	**0**	**71.822.000**	**71.822.000**
VALOR CERTIFICADOS				**0**	***71.822.000***	***71.822.000***
ANTICIPO RECIBIO						***27.426.142***
FONDO DE REPARO: 5%						***3.591.100***
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 01						**40.804.758**

Son Guaraníes: cuarenta millones, ochocientos cuatro mil, setecientos cincuenta y ocho.-

Porcentaje de ejecución Actual	52,37%
Porcentaje de avance Financiero	52,37%
Monto Actual	40.804.758

Arq. Jorge Vergara
Fiscalización de obras

JV ARQUITECTURA
RUC: 3514330-4

Sr. Oscar S. Fanego O.
LEGION DE SERVICIOS SA
CONTRATISTA

LDS S.A
LEGIÓN DE SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

CERTIFICADO N° 1

Contrato N°24/19

Obra: CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN LA ZONA DEL HOSPITAL DE SANGRE

Avance del mes		52,37%
Avance de obra		52,37%

CONTRATISTA : LEGION DE SERVICIOS SA

PERIODO: dic-19

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaranies)		
		UN	CANT.	P. Unit. (Gs)	P. Total (Gs.)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
1	Limpieza	Unidad Medida Global	1	380.000	380.000	0	1,00	1,00	0	380.000	380.000
2	Demolición de piso en mal estado	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000
3	Reparación de mampostería respaldo de caminero	Metros cuadrados	90	90.000	8.100.000	0	75,00	75,00	0	6.750.000	6.750.000
4	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	384,17	45.000	17.287.650	0	300,00	300,00	0	13.500.000	13.500.000
5	Piso tipo baldoson	Metros cuadrados	384,17	90.000	34.575.300	0	250,00	250,00	0	22.500.000	22.500.000
6	Rampa	Unidad	1	450.000	450.000	0	0,00	0,00	0	0	0
7	Mampostería de 0.30 en sector de rotonda	Metros cuadrados	54,6	150.000	8.190.000	0	25,00	25,00	0	3.750.000	3.750.000
8	Revoque de mampostería	Metros cuadrados	109,2	38.500	4.204.200	0	0,00	0,00	0	0	0
9	Pintura de mampostería revocada	Metros cuadrados	109,2	18.000	1.965.600	0	0,00	0,00	0	0	0
10	Movimiento de suelo.Excavación para laguna natural de agua	Metros cúbicos	615	60.000	36.900.000	0	350,00	350,00	0	21.000.000	21.000.000
11	Respaldo lateral con empastado	Metros cuadrados	160	12.000	1.920.000	0	70,00	70,00	0	840.000	840.000
12	Jardinería	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Medidor	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
14	Acometida con cable preensamblado	Metro lineal	22,5	20.000	450.000	0	0,00	0,00	0	0	0
15	Llave de 3x40 w	Unidad	1	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
16	Llave de 1x20 circuito de luces	Unidad	3	110.000	330.000	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tomas	Unidad	2	11.000	22.000	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Excavación para electroducto	Metros cúbicos	27,68	37.000	1.024.160	0	15,00	15,00	0	555.000	555.000
19	Colocación de electroductos de 2? negro	Metro lineal	205	8.500	1.742.500	0	190,00	190,00	0	1.615.000	1.615.000
20	Cableado de tablero a artefactos	Metro lineal	205	16.500	3.382.500	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Registros eléctricos de 30x30	Unidad	3	270.000	810.000	0	0,00	0,00	0	0	0
22	Lámpara bajo consumo de 105 w E40 fría espiral a alumbrado existente	Unidad	4	140.000	560.000	0	0,00	0,00	0	0	0
23	Faroles de iluminación con soporte de caño de 2? con farol y foco de bajo consumo	Unidad	12	400.000	4.800.000	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Artefactos eléctricos de iluminación directa tipo led en jardinería y mural	Metros cuadrados	8	170.000	1.360.000	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Cañería de desagüe de agua lado arroyo	Metro lineal	4,8	16.000	76.800	0	2,00	2,00	0	32.000	32.000
26	Limpieza	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
				TOTAL	137.130.710				-	71.822.000	71.822.000

Arq. Jorge Vergara
Fiscalización de obras
RUC: 3514330-4

Sr. Oscar S. Fanego C.
LEGION DE SERVICIOS SA
CONTRATISTA

LDS S.A
LEGIÓN DE SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

ACTA DE MEDICION

01

En la localidad de Piribebuy, a los 26 días de mes de diciembre del año dos mil diez y nueve se reúnen los representante de la Fiscalización de Obras y la Empresa Contratista Sr. Oscar Fanego representante de la Empresa LEGION DE SERVICIOS SA a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 01**, correspondiente al mes de DIC/19 de las Obras objeto del **Contrato Nº** 24**/2,019** firmado entre la Municipalidad de Piribebuy y el Contratista

Obra: CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN LA ZONA DEL HOSPITAL DE SANGRE

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Contractual	Medición Total Anterior	Medición Total Actual	Medición Actual	Avance
1	Limpieza	Unidad Medida Global	1	0,00	1,00	1,00	100,00%
2	Demolición de piso en mal estado	Unidad Medida Global	1	0,00	1,00	1,00	100,00%
3	Reparación de mampostería respaldo de caminero	Metros cuadrados	90	0,00	75,00	75,00	83,33%
4	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	384,17	0,00	300,00	300,00	78,09%
5	Piso tipo baldoson	Metros cuadrados	384,17	0,00	250,00	250,00	65,08%
6	Rampa	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Mampostería de 0.30 en sector de rotonda	Metros cuadrados	54,6	0,00	25,00	25,00	45,79%
	Revoque de mampostería	Metros cuadrados	109,2	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pintura de mampostería revocada	Metros cuadrados	109,2	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Movimiento de suelo.Excavación para laguna natural de agua	Metros cúbicos	615	0,00	350,00	350,00	56,91%
	Respaldo lateral con empastado	Metros cuadrados	160	0,00	70,00	70,00	43,75%
	Jardinería	Unidad Medida Global	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Medidor	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Acometida con cable preensamblado	Metro lineal	22,5	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Llave de 3x40 w	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Llave de 1x20 circuito de luces	Unidad	3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Tomas	Unidad	2	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Excavación para electroducto	Metros cúbicos	27,68	0,00	15,00	15,00	54,19%
	Colocación de electroductos de 2? negro	Metro lineal	205	0,00	190,00	190,00	92,68%
	Cableado de tablero a artefactos	Metro lineal	205	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Registros eléctricos de 30x30	Unidad	3	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Lámpara bajo consumo de 105 w E40 fría espiral a alumbrado existente	Unidad	4	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Faroles de iluminación con soporte de caño de 2? con farol y foco de bajo consumo	Unidad	12	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Artefactos eléctricos de iluminación directa tipo led en jardinería y mural	Metros cuadrados	8	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Cañería de desagüe de agua lado arroyo	Metro lineal	4,8	0,00	2,00	2,00	41,67%
12	Limpieza	Unidad Medida Global	1	0,00	0,00	0,00	0,00%

Arq. Jorge Vergara
Fiscalización de obras

JV ARQUITECTURA
RUC: 3514330-4

Sr. Oscar S. Fanego O.
LEGION DE SERVICIOS SA
CONTRATISTA

LDS S.A
LEGIÓN DE SERVICIOS