Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón Telefax (0336) 271.322
RUC Nº 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Pedro Juan Caballero Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 03

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO (TIPO EMPEDRADO) PEDRO JUAN CABALLERO

TOTAL 1.600,00 ml

tem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio. Unitario	Precio Total IVA incluido	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1,0	Construcción de Empedrado							
1,1	Replanteo y Marcación	m2	16.000,00	2.230	35.680.000	85%	15%	5.352.000
1,2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	16.000,00	5.600	89.600.000	85%	15%	13.440.000
1,3	Cordones de Ho pre-fabricado 10x30x80cm	ml	3.200,00	46.000	147.200.000	70%	30%	44.160.000
1,4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	1.200,00	63.500	76.200.000	50%	50%	38.100.000
1,5	Colchón de Polvo de Piedra	m3	3.200,00	78.000	249.600.000	80%	20%	49.920.000
1,6	Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	16.000,00	40.000	640.000.000	65%	35%	224.000.000
1,7	Apisonado con medios mecánicos	m2	16.000,00	14.800	236.800.000	60%	40%	94.720.000
1,8	Pintura de cordones a la cal	ml	3.200,00	3.600	11.520.000	0%	100%	11.520.000
2,0	Alcantarillado							-
2,1	Alcantarillado de Hº de 1,00 m de diametro	ml	10,00	2.000.000	20.000.000	0%	100%	20.000.000
2,2	Muro de piedra bruta y aleros	m3	2,70	515.000	1.390.500	0%	100%	1.390.500
3,0	Cartel de obra de 2m x 1m	un	2,00	2.650.000	5.300.000	100%	0%	-
4,0	Limpieza final	gl	1,00	4.650.000	4.650.000	40%	60%	2.790.000
TOTAL IVA INLCUIDO					1.517.940.500			505.392.500
Retención del 5% por fondo de Reparo								25.269.625
Total a cobrar del Certificado Nº 03								480.122.875

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC:1228759-8
Telefax:(0336)271322
P.J.C. Paraguay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.P. S 2476