Municipalidad de Bella Vista
Servicio, Compromiso y Trabajo!
(0767) 240 219 - 0985 700977
Atención 24hs. 0981 864 562
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista, Itapúa - Paraguay
Seguinos en Facebook! Municipalidad de Bella Vista

Bella Vista mi Ciudad! YO

Capital de la Yerba Mate

INFORME

DE: Dirección de Obras
A: Eduardo Oswald
Intendente Municipal
Fecha: 09/06/2021
Tema: Construcción de mejoras en el área administrativa y acceso de la planta alta del Edificio Municipal – Contrato N°05-2021.

INFORME TECNICO

En fecha 12/04/2021 la empresa Contratista Arq. Arcelia Elvira Günther Käfer inicio los trabajos de "Construcción de mejoras en el área administrativa y acceso de la planta alta del Edificio Municipal", contaba con un plazo de 45 días corridos siendo su fecha de entrega el 27/05/2021.- en fecha 12/05/2021 se solicitó la aprobación de una adenda al contrato con el fin de dejar en óptimas condiciones las oficinas considerando que tras la demolición y el desmantelamiento de una pared de madera surgieron alguno sectores que fueron necesarios acondicionar, también en vista a la cantidad de contagios de COVID que se registraron en la ciudad se necesitó montar separadores entre los funcionarios del sector administrativo a fin de prevenir contagios y salvaguardar la salud de los mismos, en fecha 26/05/2021 se firmó la adenda N°1 al contrato ampliando el plazo de entrega 9 días más, siendo así su fecha de entrega el 05/06/2021.-

A la fecha se verifico el avance de las obras constatando cuanto sigue; se encuentran con una avance del 100%. La obra cuenta con Acta de Recepción Provisoria.

INFORME FINANCIERO

Adenda N°1 al Contrato N°05/2021 - Construcción de mejoras en el área administrativa y acceso de la planta alta del Edificio Municipal.						
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Ejecutado	Monto Certificado
1	Adenda N°1 al Contrato N°05/2021 - Construcción de mejoras en el área administrativa y acceso de la planta alta del Edificio Municipal.	1	Gl.	2.598.720	100%	2.598.720
CERTIFICADO Nº 1 Adenda Nº1 al contrato Nº05/2021 - RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA						2.598.720

Verificada la planilla de Certificación y el avance de la Obra, se habilita el pago correspondiente al certificado N°1 de la adenda N°1 al contrato N°05/2021 en concepto de Recepción Provisoria de obra – la suma de guaraníes 2.598.720.

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA DIRECCION DE OBRAS

Arq. Sandra Benkenstein
Dirección de Obras.

Arq. Sandra Benkenstein
Dirección de Obras
Municipalidad de Bella Vista

Recibido por: Stephanie Sitzmann
Secretaria Intendencia
Nombre/Apellido: Municipalidad de Bella Vista
Fecha: 11/06/21

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN Nº1 - ADENDA Nº1 AL CONTRATO

PROCESO: Contratación Directa Nº CD-01-2021

NOMBRE: MEJORAS EN EL AREA ADMINSTRATIVA Y ACCESO DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL

EMPRESA CONTRATISTA: ARQ. ARCELIA GUNTHER

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Ejecutado	Monto Certificado	% de Avance
1	Sector de Atención al público: Provision y colocación de Separadores entre funcionarios para protección, de Acrílico de 3mm con perfil de aluminio y base de eucatex.	Gl	1	1.450.000	1.450.000	1	1.450.000	
2	Provisión de luces tipo aplique LED de 24w	Unidad	10	56.000	560.000	10	560.000	
3	Provisión de luces tipo aplique LED de 12w	Unidad	2	32.000	64.000	2	64.000	
4	Canalín para cables	Unidad	2	8.000	16.000	2	16.000	
5	Pintura sector de recepción	m2	16	31.795	508.720	16	508.720	
Precio Total					**2.598.720**		**2.598.720**	**100%**
Certificado Nº1 - Adenda Nº1 al contrato - Recepción Provisoria							**2.598.720**	

Arcelia Quintana
Registro M.O.P.C. N° 1.871

Arq. Sandra Benkenstein
Dirección de Obras
Municipalidad de Bella Vista

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA
DIRECCION DE OBRAS