ANDE **Interfaz de gestión de expedientes**

Crear Expediente	Editar Expediente	Consultar Expediente
Nuevo Expediente	Revisar Expediente	Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000021911 creado correctamente el 01/09/2022 a las 11:18h (código interno de expediente 25006231-1000021911-25006454). Creado por: CIE S.A. , documento de identificación 80030503-5 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
OTROS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
LPI N° 1542/19 LOTE 2 Presentación de Certificado N° 17

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Nota 403-22 CIE Presentación de Certificado 17 LT 500 kV.pdf', Anexado correctamente el archivo 'Resumen Certificado 17 LT 500 kV.pdf', Anexado correctamente el archivo 'Proformas de Facturas Cert 17 LT 500 kV.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000021911 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=25006231-1000021911-25006454

SOCIEDAD ANONIMA

MGMT. SYS RvA C 046 ISO 9001 Certificado Nº 31285

Dirección Postal: Avda. Artigas 3443. Cód. Postal 1705. Casilla de Correo 2078. Asunción - Paraguay.www.cie.com.py
Planta Industrial: Isla Bogado, Luque-Paraguay. Tel: (595-21) 642 850 Fax: (595-21) 644-130. Email: ciesa@cie.com.py

Nota Nº 403/22

Isla Bogado, Luque, 01 de septiembre de 2022

Señor
Ing. Félix Sosa
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad.
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente

Referencia: LPI N° 1542/2019. "Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 kV". LOTE 2 Contrato N° 7984/2020.

Atención: Departamento de Supervisión de Obras de Líneas de Transmisión

Asunto: Presentación de Certificado Nº 17

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle las Liquidaciones Proformas correspondientes al Certificado N° 17 de la Obra de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- Código de contratación.
- Original del Certificado Nº 17.
- Original del Acta de Medición Nº 17.
- Curva de Avance Físico.
- Copias autenticadas de planillas de IPS del último mes.
- Formularios FIP y FIS.

Los documentos originales se presentarán en la Unidad Administradora del Contrato.

Una vez concluidas las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Sr. Carlos Villalba, Teléfono 021 642850, interno 266, para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

.....
Ing. Oscar López
Líneas y Subestaciones
Gerente

Corresponde al EXP 1000021911 - ID: 25006454 - CIE S.A.

A: DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE LINEAS DE TRANSMISION

Verificadas las cantidades y montos detallados en el Acta de Medición y Certificado N° 17 de la LPI 1542/2019 "PROYECTO DE CONSTRUCCION E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YGUAZU EN 500 kV". Contrato N° 7984/2020 – Lote 2, y correspondientes al mes de Agosto/2022, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el contrato respectivo.

ITEM	MONTO CERTIFICADO (Gs)	
Obras	4.244.211.290	(guaraníes cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro millones doscientos once mil doscientos noventa)
Ingeniería de Detalles	73.772.165	(guaraníes setenta y tres millones setecientos setenta y dos mil ciento sesenta y cinco)
Gestión Ambiental	64.586.252	(guaraníes sesenta y cuatro millones quinientos ochenta y seis mil doscientos cincuenta y dos)
TOTAL	**4.382.569.707**	**(guaraníes cuatro mil trescientos ochenta y dos millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos siete)**

Por tanto, corresponde el pago de **Gs. 4.382.569.707 (guaraníes cuatro mil trescientos ochenta y dos millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos siete).**

El monto incluye I.V.A.

Atentamente,

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
Jefe GT/DLT2

HP/
GT

Corresponde al EXP 1000021911 - ID: 25006454 - CIE S.A.

A: DIVISION DE SUPERVISION DE GENERACION Y TRANSMISION

Las cantidades y montos detallados en el Acta de Medición y Certificado N° 17 de la LPI 1542/2019 "PROYECTO DE CONSTRUCCION E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YGUAZU EN 500 kV". Contrato N° 7984/2020 – Lote 2, y correspondientes al mes de Agosto/2022, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el contrato respectivo.

ITEM	MONTO CERTIFICADO (Gs)		N° DE FACTURA	MONTO FACTURADO (Gs)	
Obras	4.244.211.290	(guaraníes cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro millones doscientos once mil doscientos noventa)		3.395.369.032	(guaraníes tres mil trescientos noventa y cinco millones trescientos sesenta y nueve mil treinta y dos)
Ingeniería de Detalles	73.772.165	(guaraníes setenta y tres millones setecientos setenta y dos mil ciento sesenta y cinco)		59.017.732	(guaraníes cincuenta y nueve millones diecisiete mil setecientos treinta y dos)
Gestión Ambiental	64.586.252	(guaraníes sesenta y cuatro millones quinientos ochenta y seis mil doscientos cincuenta y dos)		51.669.002	(guaraníes cincuenta y un millones seiscientos sesenta y nueve mil dos)
TOTAL	**4.382.569.707**	**(guaraníes cuatro mil trescientos ochenta y dos millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos siete)**			

Por tanto, corresponde el pago **Gs. 4.382.569.707 (guaraníes cuatro mil trescientos ochenta y dos millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos siete).**

El monto incluye I.V.A.

Se adjunta las facturas, descontado el monto del anticipo de las mismas.

Atentamente,

Ing. Juan Manuel Palmieri
Jefe GT/DLT

BR/
GT

Se adjunta:

-Original de Factura de Crédito.
-Certificado N°17, de Agosto/2022.
-Acta de Medición N°17, de Agosto/2022.
-Planillas de I.P.S.
-Formularios FIS y FIP

SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Dirección Postal:
Av. Artigas 3443.
Cód. Postal 1705.
Casilla de Correo 2078.
Asunción - Paraguay.
web: www.cie.com.py

Planta Industrial:
Calle Campo Vía esq. Los Arbolitos.
Isla Bogado, Luque - Paraguay.
Tel.: (595-21) 642 850.
Fax.: (595-21) 644 130.
e-mail: ciesa@cie.com.py

Timbrado Nº: 15815292
Fecha Inicio Vigencia09/08/2022
Fecha Fin Vigencia31/08/2023
RUC: 80030503-5

FACTURA

001-001 Nº 0009105

FECHA DE EMISIÓN Luque, 16 de Septiembre de 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD** RUC: 80009735-1

DIRECCIÓN: Av. España 1268 e/ Padre Cardozo y de la Residentas TELÉFONO: 211 001 / 20

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: CÓDIGO CLIENTE: 30031

CANT.	MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 kV - Lote 2				
	Certificado Nº 17 3.858.373.900				
	Anticipo -771.674.780				
	Sub Total 3.086.699.120				
	IVA 308.669.912				
	Total Factura				3.395.369.032
	Corresponde al ítem Obras Civiles y Electromecánicas				
	LPI Nº 1542/2019				
	Contrato Nº 7984/20				
	(OL10046)				
	Datos para depósito:				
	Banco BBVA Paraguay S.A.				
	Asunción Paraguay				
	Benefic. Customer 21-01-01521-2				
	CIE S.A.				
SUB - TOTALES			0	0	3.395.369.032

TOTAL A PAGAR (en letras): **Guaraníes:** Tres Mil Trescientos Noventa y Cinco Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Treinta y Dos .- - - - 3.395.369.032

Liquidación del IVA	5 %	0	10 %	308.669.912	TOTAL IVA:	308.669.912

ORIGINAL: Cliente 1ra. COPIA (Verde): Archivo Tributario 2da. COPIA (Amarillo): Tesorería

CON-01 Rev.: 04

PROGRESO impresiones de Victor de Jesús Santacruz González - RUC: 4366846-1 - Hab. Nº 2071 - JUAN ANDRES GELLY ESQ. ALBERDI NRO. 395
Cel.: 0961949911 - e-mail: progresoimprenta@gmail.com - 001-001 - 9051 al 10050

SOCIEDAD ANONIMA
Campo Vía y Los Arbolitos. Teléfono: 642850. Telefax: 644130
E-mail: ciesa@cie.com.py. Isla Bogado, Luque - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80030503-5

Fecha de emisión: 1/9/2022 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC o Cédula de Identidad: **80009735-1** Nota de Remisión Nº

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono Nº 211-001/20

Art/Cód.	Cant	DESCRIPCION		Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 kV					
		LOTE 2					
		Certificado Nº 17	3.858.373.900				
		Anticipo	-771.674.780				
		Sub Total	3.086.699.120				
		IVA	308.669.912				
		Total Factura					**3.395.369.032**
		Corresponde al ítem Obras Civiles y Electromecanicas					
		LPI Nº 1542/2019					
		Contrato Nº 7984/2020					
SUB TOTALES:							3.395.369.032
TOTAL A PAGAR GUARANIES: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y DOS							**3.395.369.032**
LIQUIDACIÓN DEL IVA		5%	10%	308.669.912	TOTAL IVA:	308.669.912	

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Dirección Postal:
Av. Artigas 3443.
Cód. Postal 1705.
Casilla de Correo 2078.
Asunción - Paraguay.
web: www.cie.com.py

Planta Industrial:
Calle Campo Vía esq. Los Arbolitos.
Isla Bogado, Luque - Paraguay.
Tel.: (595-21) 642 850.
Fax.: (595-21) 644 130.
e-mail: ciesa@cie.com.py

Timbrado Nº: 15815292
Fecha Inicio Vigencia09/08/2022
Fecha Fin Vigencia31/08/2023
RUC: 80030503-5

FACTURA

001-001 Nº 0009106

FECHA DE EMISIÓN: Luque, 16 de Septiembre de 2022 — CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD** — RUC: 80009735-1

DIRECCIÓN: Av. España 1268 e/ Padre Cardozo y de las Residentas — TELÉFONO: 211 001 / 20

NOTA DE REMISIÓN Nº: — FECHA: — CÓDIGO CLIENTE: 30031

CANT.	MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 kV - Lote 2				
	Certificado Nº 17 67.065.605				
	Anticipo -13.413.121				
	Sub Total 53.652.484				
	IVA 5.365.248				
	Total Factura				59.017.732
	Corresponde al ítem Ingeniería de Detalles				
	LPI Nº 1542/2019				
	Contrato Nº 7984/20				
	(OL10046)				
	Datos para depósito:				
	Banco BBVA Paraguay S.A.				
	Asunción Paraguay				
	Benefic. Customer 21-01-01521-2				
	CIE S.A.				
SUB - TOTALES			0	0	59.017.732

TOTAL A PAGAR (en letras): **Guaraníes:** Cincuenta y Nueve Millones Diez y Siete Mil Setecientos Treinta y Dos . - - - - - - - - - - - 59.017.732

Liquidación del IVA	5 %	0	10 %	5.365.248	TOTAL IVA:	5.365.248

ORIGINAL: Cliente — 1ra. COPIA (Verde): Archivo Tributario — 2da. COPIA (Amarillo): Tesorería

CON-01 Rev.: 04

PROGRESO impresiones de Victor de Jesús Santacruz González - RUC: 4366846-1 - Hab. Nº 2071 - JUAN ANDRES GELLY ESQ. ALBERDI NRO. 395
Cel.: 0961949911 - e-mail: progresoimprenta@gmail.com - 001-001 - 9051 al 10050

SOCIEDAD ANONIMA

Campo Vía y Los Arbolitos. Teléfono: 642850. Telefax: 644130
E-mail: ciesa@cie.com.py. Isla Bogado, Luque - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80030503-5

Fecha de emisión: 1/9/2022 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC o Cédula de Identidad: **80009735-1** Nota de Remisión Nº

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono Nº 211-001/20

Art/Cód.	Cant	DESCRIPCION		Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 kV					
		LOTE 2					
		Certificado Nº 17	67.065.605				
		Anticipo	-13.413.121				
		Sub Total	53.652.484				
		IVA	5.365.248				
		Total Factura					**59.017.732**
		Corresponde al ítem Ingeniería de Detalles					
		LPI N° 1542/2019					
		Contrato N° 7984/2020					
SUB TOTALES:							59.017.732
TOTAL A PAGAR GUARANIES: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS							**59.017.732**
LIQUIDACIÓN DEL IVA		5%	10%	5.365.248	TOTAL IVA:	5.365.248	

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Dirección Postal:
Av. Artigas 3443.
Cód. Postal 1705.
Casilla de Correo 2078.
Asunción - Paraguay.
web: www.cie.com.py

Planta Industrial:
Calle Campo Vía esq. Los Arbolitos.
Isla Bogado, Luque - Paraguay.
Tel.: (595-21) 642 850.
Fax.: (595-21) 644 130.
e-mail: ciesa@cie.com.py

Timbrado Nº: 15815292
Fecha Inicio Vigencia09/08/2022
Fecha Fin Vigencia31/08/2023
RUC: 80030503-5

FACTURA

001-001 Nº 0009107

FECHA DE EMISIÓN Luque, 16 de Septiembre de 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD** RUC: 80009735-1

DIRECCIÓN: Av. España 1268 e/ Padre Cardozo y de la Residentas TELÉFONO: 211 001 / 20

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: CÓDIGO CLIENTE: 30031

CANT.	MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 kV - Lote 2				
	Certificado Nº 17 58.714.775				
	Anticipo -11.742.955				
	Sub Total 46.971.820				
	IVA 4.697.182				
	Total Factura				51.669.002
	Corresponde al ítem Gestión Ambiental				
	LPI Nº 1542/2019				
	Contrato Nº 7984/20				
	(OL10046)				
	Datos para depósito:				
	Banco BBVA Paraguay S.A.				
	Asunción Paraguay				
	Benefic. Customer 21-01-01521-2				
	CIE S.A.				
SUB - TOTALES			0	0	51.669.002

TOTAL A PAGAR (en letras): **Guaraníes:** Cincuenta y Un Millones Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Dos .- 51.669.002

Liquidación del IVA	5 %	0	10 %	4.697.182	TOTAL IVA:	4.697.182

ORIGINAL: Cliente 1ra. COPIA (Verde): Archivo Tributario 2da. COPIA (Amarillo): Tesorería

CON-01 Rev.: 04

PROGRESO impresiones de Victor de Jesús Santacruz González - RUC: 4366846-1 - Hab. Nº 2071 - JUAN ANDRES GELLY ESQ. ALBERDI NRO. 395
Cel.: 0961949911 - e-mail: progresoimprenta@gmail.com - 001-001 - 9051 al 10050

SOCIEDAD ANONIMA
Campo Vía y Los Arbolitos. Teléfono: 642850. Telefax: 644130
E-mail: ciesa@cie.com.py. Isla Bogado, Luque - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80030503-5

Fecha de emisión: 1/9/2022 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC o Cédula de Identidad: **80009735-1** Nota de Remisión Nº

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono Nº 211-001/20

Art/Cód.	Cant	DESCRIPCION		Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 kV					
		LOTE 2					
		Certificado Nº 17	58.714.775				
		Anticipo	-11.742.955				
		Sub Total	46.971.820				
		IVA	4.697.182				
		Total Factura					**51.669.002**
		Corresponde al ítem Gestión Ambiental					
		LPI N° 1542/2019					
		Contrato N° 7984/2020					
SUB TOTALES:							51.669.002
TOTAL A PAGAR GUARANIES: CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOS							**51.669.002**
LIQUIDACIÓN DEL IVA		**5%**	**10%**	**4.697.182**	**TOTAL IVA:**	**4.697.182**	

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

RESUMEN GENERAL

Mes: agosto/22 | CERTIFICADO N° 17 | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	P. Total USD (CIP)	P. Total Gs. IVA Incluido	Montos en USD (CIP) Anterior	Montos en USD (CIP) Actual	Montos en USD (CIP) Acumulado	Avance (%) USD Anterior	Avance (%) USD Actual	Avance (%) USD Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Gs. Anterior	Avance (%) Gs. Actual	Avance (%) Gs. Acumulado
1	TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS DE TRANSMISION	15.629.571,52	1.599.387.300	9.418.192,21	1.623.083,69	11.041.275,90	60,26%	10,38%	70,64%	525.509.000	-	525.509.000	32,86%	0,00%	32,86%
2	TOTAL OBRAS CIVILES Y ELCTROMECANICAS LINEAS DE TRANSMISION		115.855.736.650							67.427.682.194	4.244.211.290	71.671.893.484	58,20%	3,66%	61,86%
3	TOTAL INGENIERIA DE DETALLES LINEAS DE TRANSMISION		7.410.216.380							6.104.284.924	73.772.165	6.178.057.089	82,38%	1,00%	83,37%
4	TOTAL GESTION AMBIENTAL DE LAS LINEAS AÉREAS DE TRANSMSIÓN 500 kV Y DE 220 KV		2.305.909.106							1.286.942.158	64.586.252	1.351.528.410	55,81%	2,80%	58,61%
4.4	TOTAL DE SERVICIOS AMBIENTALES exentas de IVA		2.164.307.393							2.164.307.393	-	2.164.307.393	100,00%	0,00%	100,00%
5	TOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO		1.666.528.940							-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL GENERAL	**15.629.571,52**	**131.002.085.769**	**9.418.192,21**	**1.623.083,69**	**11.041.275,90**				**77.508.725.669**	**4.382.569.707**	**81.891.295.376**	59,17%	3,35%	62,51%
	ANTICIPO														
	POR SUMINISTROS Gs. (10%)		159.938.730							52.550.900	-	52.550.900	32,86%	0,00%	32,86%
	POR OBRAS (20%)		23.171.147.330							13.485.536.440	848.842.258	14.334.378.698	58,20%	3,66%	61,86%
	POR INGENIERÍA DE DETALLES (20%)		1.482.043.276							1.220.856.985	14.754.433	1.235.611.418	82,38%	1,00%	83,37%
	POR GESTIÓN AMBIENTAL (20%)		461.181.821							257.388.431	12.917.250	270.305.681	55,81%	2,80%	58,61%
	POR SERVICIOS AMBIENTALES (20%) exentas de IVA		432.861.479							432.861.479	-	432.861.479	100,00%	0,00%	100,00%
	POR COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO (20%)		333.305.788							-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL A FACTURAR GS. IVA INCLUIDO														
	SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS DE TRANSMISION									420.407.200	-	420.407.200			
	OBRAS CIVILES Y ELCTROMECANICAS LINEAS DE TRANSMISION									53.942.145.754	3.395.369.032	57.337.514.786			
	INGENIERIA DE DETALLES LINEAS DE TRANSMISION									4.883.427.939	59.017.732	4.942.445.671			
	GESTION AMBIENTAL DE LAS LINEAS AÉREAS DE TRANSMSIÓN 500 kV Y DE 220 KV									1.029.553.727	51.669.002	1.081.222.729			
	SERVICIOS AMBIENTALES, exentas de IVA									1.731.445.914	-	1.731.445.914			
	TOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO									-	-	-			
	TOTAL A FACTURAR Gs. IVA INCLUIDO									**62.006.980.534**	**3.506.055.766**	**65.513.036.300**			

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados)		Bienes proveídos desde el territorio Nacional		Cantidades Ejecutadas			Montos en USD (CIP)			Montos en Gs. IVA incluido			Avance (%)		
				P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total												
				USD (CIP)	USD (CIP)	Gs. (IVA incl.)	Gs. (IVA incl.)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1.	SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS DE TRANSMISION																		
1.1	LT 500 KV ITAIPU MD - YGUAZU																		
1.1.1	Suministro de Conductores, Cables de Guardia y Empalmes.																		
a.	Conductor tipo ACSR "Rook" 636 MCM	km	1.300	2.343,53	3.046.589,00	-	-	858,60	441,40	1.300,00	2.012.154,86	1.034.434,14	3.046.589,00	-	-	-	66,05%	33,95%	100,00%
b.	Conductor tipo ACSR "Rook" 636 MCM (repuesto)	km	150	2.343,53	351.529,50	-	-	-	150,00	150,00	-	351.529,50	351.529,50	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
c.	Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	km	10	1.895,20	18.952,00	-	-	9,00	1,00	10,00	17.056,80	1.895,20	18.952,00	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
d.	Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo (repuesto)	km	5	1.895,20	9.476,00	-	-	4,50	0,50	5,00	8.528,40	947,60	9.476,00	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
e.	Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	km	100	1.620,58	162.058,00	-	-	90,00	10,00	100,00	145.852,20	16.205,80	162.058,00	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
f.	Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo (repuesto)	km	15	1.620,58	24.308,70	-	-	13,50	1,50	15,00	21.877,83	2.430,87	24.308,70	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
g.	Empalme a compresión para Conductor tipo ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	400	8,73	3.492,00	-	-	360,00	40,00	400,00	3.142,80	349,20	3.492,00	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
h.	Empalme a compresión para Conductor tipo ACSR "Rook" 636 MCM (repuesto)	Unidad	200	8,73	1.746,00	-	-	180,00	20,00	200,00	1.571,40	174,60	1.746,00	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
i.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 150 mm2	Unidad	2	106,74	213,48	-	-	1,80	0,20	2,00	192,13	21,35	213,48	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
j.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 150 mm2 (repuesto)	Unidad	3	106,74	320,22	-	-	2,70	0,30	3,00	288,20	32,02	320,22	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
k.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 125 mm2	Unidad	10	106,74	1.067,40	-	-	9,00	1,00	10,00	960,66	106,74	1.067,40	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
l.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 125 mm2 (repuesto)	Unidad	15	106,74	1.601,10	-	-	13,50	1,50	15,00	1.440,99	160,11	1.601,10	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
1.1.2	Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General																		
a.	Suspensión simple del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	150	185,35	27.802,50	-	-	135,00	15,00	150,00	25.022,25	2.780,25	27.802,50	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
b.	Suspensión simple del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	30	185,35	5.560,50	-	-	27,00	3,00	30,00	5.004,45	556,05	5.560,50	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
c.	Suspensión doble del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	720	207,67	149.522,40	-	-	648,00	72,00	720,00	134.570,16	14.952,24	149.522,40	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
d.	Suspensión doble del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	80	207,67	16.613,60	-	-	72,00	8,00	80,00	14.952,24	1.661,36	16.613,60	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
e.	Cadena de anclaje cuádruple del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	300	537,60	161.280,00	-	-	270,00	30,00	300,00	145.152,00	16.128,00	161.280,00	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
f.	Cadena de anclaje cuádruple del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	50	537,60	26.880,00	-	-	45,00	5,00	50,00	24.192,00	2.688,00	26.880,00	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
g.	Conjunto de fijación en suspensión para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	16	42,70	683,20	-	-	14,40	1,60	16,00	614,88	68,32	683,20	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
h.	Conjunto de fijación en suspensión para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	4	42,70	170,80	-	-	3,60	0,40	4,00	153,72	17,08	170,80	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
i.	Conjunto de fijación en anclaje para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	14	70,84	991,76	-	-	12,60	1,40	14,00	892,58	99,18	991,76	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
j.	Conjunto de fijación en anclaje para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	6	70,84	425,04	-	-	5,40	0,60	6,00	382,54	42,50	425,04	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
k.	Conjunto de fijación en suspensión para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	222	37,85	8.402,70	-	-	199,80	22,20	222,00	7.562,43	840,27	8.402,70	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
l.	Conjunto de fijación en suspensión para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	28	37,85	1.059,80	-	-	25,20	2,80	28,00	953,82	105,98	1.059,80	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
m.	Conjunto de fijación en anclaje para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	42	62,11	2.608,62	-	-	37,80	4,20	42,00	2.347,76	260,86	2.608,62	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
n.	Conjunto de fijación en anclaje para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	8	62,11	496,88	-	-	7,20	0,80	8,00	447,19	49,69	496,88	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Bienes no provistos desde el territorio Nacional (a ser importados)		Bienes provistos desde el territorio Nacional		Cantidades Ejecutadas			Montos en USD (CIP)			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
				P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total												
				USD (CIP)	USD (CIP)	Gs. (IVA incl.)	Gs. (IVA incl.)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
o.	Espaciador - Amortiguador para conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	5.000	29,11	145.550,00	-	-	4.500,00	500,00	5.000,00	130.995,00	14.555,00	145.550,00	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
p.	Espaciador - Amortiguador para conductor ACSR "Rook" 636 MCM (repuesto)	Unidad	1.000	29,11	29.110,00	-	-	468,00	532,00	1.000,00	13.623,48	15.486,52	29.110,00	-	-	-	46,80%	53,20%	100,00%
q.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2	Unidad	130	10,67	1.387,10	-	-	117,00	13,00	130,00	1.248,39	138,71	1.387,10	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
r.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2	Unidad	130	10,67	1.387,10	-	-	117,00	13,00	130,00	1.248,39	138,71	1.387,10	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
s.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2	Unidad	750	7,76	5.820,00	-	-	675,00	75,00	750,00	5.238,00	582,00	5.820,00	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
t.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2	Unidad	450	7,76	3.492,00	-	-	405,00	45,00	450,00	3.142,80	349,20	3.492,00	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
1.1.3	Aisladores de disco de vidrio templado																		
a.	Aisladores de disco de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN	Unidad	72.000	6,31	454.320,00	-	-	72.000,00	-	72.000,00	454.320,00	-	454.320,00	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
b.	Aisladores de disco de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN (repuesto)	Unidad	8.000	6,31	50.480,00	-	-	8.000,00	-	8.000,00	50.480,00	-	50.480,00	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
1.1.4	Accesorios																		
a.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	147	-	-	275.000	40.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	18	-	-	275.000	4.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Placa de Identificación de Estructuras, incluye Chasis de Fijación	Unidad	147	-	-	275.000	40.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Identificador de Fases (un juego R, S, T - 6 placas por estructura)	Unidad	147	-	-	99.000	14.553.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Identificador de Fases (un juego R, S, T - 6 placas por estructura)	Unidad	18	-	-	99.000	1.782.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Balizas para Señalización Nocturna (Con panel solar)	Unidad	8	436,68	3.493,44	-	-	8,00	-	8,00	3.493,44	-	3.493,44	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
g.	Balizas para Señalización Nocturna (Con panel solar)	Unidad	2	436,68	873,36	-	-	2,00	-	2,00	873,36	-	873,36	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
h.	Esfera de Señalización para Señalización Diurna. Dmin = 600 mm	Unidad	35	87,34	3.056,90	-	-	31,50	3,50	35,00	2.751,21	305,69	3.056,90	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
i.	Esfera de Señalización para Señalización Diurna. Dmin = 600 mm	Unidad	5	87,34	436,70	-	-	4,50	0,50	5,00	393,03	43,67	436,70	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
j.	Extension de Plataforma de Trabajo de Aluminio - T6 - Longitud de 1,90 m para Torre tipo ERS	Unidad	3	1.940,81	5.822,43	-	-	3,00	-	3,00	5.822,43	-	5.822,43	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
k.	Equipo de Fotogrametria tipo VANT de ala fija - Incluye todos los accesorios y capacitacion conforme EE.TT	Unidad	1	-	-	342.214.100	342.214.100	1,00	-	1,00	-	-	-	342.214.100	-	342.214.100	100,00%	0,00%	100,00%
1.1.5	Softwares para Proyectos y Supervisión																		
a.	Licencias del Software PLS-CAAD - Diseños de LT	Unidad	3	-	-	75.000.100	225.000.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Licencias del Software CYPE-CAAD - Diseños de Estructuras de H°A°	Unidad	3	-	-	46.620.100	139.860.300	3,00	-	3,00	-	-	-	139.860.300	-	139.860.300	100,00%	0,00%	100,00%
1.1.6	Herramientas Especiales de Montaje - Conductores y C.G.																		
a.	Prensa hidráulica para empalme a compresión de conductor	Unidad	2	6.307,84	12.615,28	-	-	2,00	-	2,00	12.615,28	-	12.615,28	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
b.	Juego completo de matrices para conductor y Cable de Guardia	Global	1	970,41	970,41	-	-	1,00	-	1,00	970,41	-	970,41	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
c.	Torquímetro de gran precisión	Unidad	2	-	-	7.239.100	14.478.200	2,00	-	2,00	-	-	-	14.478.200	-	14.478.200	100,00%	0,00%	100,00%
1.1.7	Estructuras Metálicas Autoportantes																		
f.1	Tipo DAP1 (2°)																		
f.1.1	TORRE BÁSICA - 15	Unidad	110	13.323,23	1.465.555,30	-	-	110,00	-	110,00	1.465.555,30	-	1.465.555,30	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.1.2	TORRE BÁSICA - 15 (repuesto)	Unidad	10	13.323,23	133.232,30	-	-	12,00	-	12,00	159.878,76	-	159.878,76	-	-	-	120,00%	0,00%	120,00%
f.1.3	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	5	3.593,68	17.968,40	-	-	10,00	-	10,00	35.936,80	-	35.936,80	-	-	-	200,00%	0,00%	200,00%
f.1.4	EXTENSIÓN 6,0m (repuesto)	Unidad	7	3.593,68	25.155,76	-	-	5,00	-	5,00	17.968,40	-	17.968,40	-	-	-	71,43%	0,00%	71,43%
f.1.5	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	15	6.389,35	95.840,25	-	-	20,00	-	20,00	127.787,00	-	127.787,00	-	-	-	133,33%	0,00%	133,33%
f.1.6	EXTENSIÓN 12,0m (repuesto)	Unidad	5	6.389,35	31.946,75	-	-	7,00	-	7,00	44.725,45	-	44.725,45	-	-	-	140,00%	0,00%	140,00%
f.1.7	EXTENSIÓN 15,0m	Unidad	90	7.981,76	718.358,40	-	-	80,00	-	80,00	638.540,80	-	638.540,80	-	-	-	88,89%	0,00%	88,89%
f.1.8	EXTENSIÓN 15,0m (repuesto)	Unidad	10	7.981,76	79.817,60	-	-	5,00	-	5,00	39.908,80	-	39.908,80	-	-	-	50,00%	0,00%	50,00%
f.1.9	Pie 1,5m	Unidad	4	153,40	613,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.1.10	Pie 1,5m (repuesto)	Unidad	2	153,40	306,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.1.11	Pie 3,0m	Unidad	8	314,27	2.514,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.1.12	Pie 3,0m (repuesto)	Unidad	8	314,27	2.514,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.1.13	Pie 4,5m	Unidad	8	441,26	3.530,08	-	-	80,00	-	80,00	35.300,80	-	35.300,80	-	-	-	1000,00%	0,00%	1000,00%
f.1.14	Pie 4,5m (repuesto)	Unidad	8	441,26	3.530,08	-	-	8,00	-	8,00	3.530,08	-	3.530,08	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.1.15	Pie 6,0m	Unidad	88	593,86	52.259,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.1.16	Pie 6,0m (repuesto)	Unidad	40	593,86	23.754,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.1.17	Pie 7,5m	Unidad	276	761,71	210.231,96	-	-	148,00	-	148,00	112.733,08	-	112.733,08	-	-	-	53,62%	0,00%	53,62%
f.1.18	Pie 7,5m (repuesto)	Unidad	4	761,71	3.046,84	-	-	20,00	-	20,00	15.234,20	-	15.234,20	-	-	-	500,00%	0,00%	500,00%
f.1.19	Pie 9,0m	Unidad	44	1.029,34	45.290,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Bienes no provistos desde el territorio Nacional (a ser importados)		Bienes provistos desde el territorio Nacional		Cantidades Ejecutadas			Montos en USD (CIP)			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
				P. Unitario USD (CIP)	P. Total USD (CIP)	P. Unitario Gs. (IVA incl.)	P. Total Gs. (IVA incl.)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
f.1.20	Pie 9,0m (repuesto)	Unidad	20	1.029,34	20.586,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.1.21	Pie 10,5m	Unidad	12	1.152,34	13.828,08	-	-	212,00	-	212,00	244.296,08	-	244.296,08	-	-	-	1766,67%	0,00%	1766,67%
f.1.22	Pie 10,5m (repuesto)	Unidad	8	1.152,34	9.218,72	-	-	28,00	-	28,00	32.265,52	-	32.265,52	-	-	-	350,00%	0,00%	350,00%
f.1.23	STUB	Unidad	440	254,17	111.834,80	-	-	440,00	-	440,00	111.834,80	-	111.834,80	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.1.24	STUB (repuesto)	Unidad	40	254,17	10.166,80	-	-	48,00	-	48,00	12.200,16	-	12.200,16	-	-	-	120,00%	0,00%	120,00%
f.2	Tipo DAP2 (8°)																		
f.2.1	TORRE BÁSICA - 15	Unidad	9	19.928,08	179.352,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.2	TORRE BÁSICA - 15 (repuesto)	Unidad	3	19.928,08	59.784,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.3	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	2	4.260,30	8.520,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.4	EXTENSIÓN 6,0m (repuesto)	Unidad	1	4.260,30	4.260,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.5	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	1	7.599,61	7.599,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.6	EXTENSIÓN 12,0m (repuesto)	Unidad	1	7.599,61	7.599,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.7	EXTENSIÓN 18,0m	Unidad	1	12.447,29	12.447,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.8	EXTENSIÓN 18,0m (repuesto)	Unidad	1	12.447,29	12.447,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.9	EXTENSIÓN 24,0m	Unidad	2	16.347,86	32.695,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.10	EXTENSIÓN 24,0m (repuesto)	Unidad	1	16.347,86	16.347,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.11	EXTENSIÓN 30,0m	Unidad	2	21.572,42	43.144,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.12	EXTENSIÓN 30,0m (repuesto)	Unidad	2	21.572,42	43.144,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.13	Pie 3,0m	Unidad	2	406,87	813,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.14	Pie 3,0m (repuesto)	Unidad	2	406,87	813,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.15	Pie 4,5m	Unidad	4	620,77	2.483,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.16	Pie 4,5m (repuesto)	Unidad	2	620,77	1.241,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.17	Pie 6,0m	Unidad	8	864,68	6.917,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.18	Pie 6,0m (repuesto)	Unidad	12	864,68	10.376,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.19	Pie 7,5m	Unidad	8	1.028,94	8.231,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.20	Pie 7,5m (repuesto)	Unidad	2	1.028,94	2.057,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.21	Pie 9,0m	Unidad	4	1.235,37	4.941,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.22	Pie 9,0m (repuesto)	Unidad	2	1.235,37	2.470,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.23	Pie 10,5m	Unidad	12	1.484,86	17.818,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.24	Pie 10,5m (repuesto)	Unidad	12	1.484,86	17.818,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.25	STUB	Unidad	36	434,08	15.626,88	-	-	24,00	-	24,00	10.417,92	-	10.417,92	-	-	-	66,67%	0,00%	66,67%
f.2.26	STUB (repuesto)	Unidad	12	434,08	5.208,96	-	-	12,00	-	12,00	5.208,96	-	5.208,96	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.3	Tipo DAP3 (30°)																		
f.3.1	TORRE BÁSICA -15	Unidad	14	43.018,65	602.261,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.2	TORRE BÁSICA -15 (repuesto)	Unidad	2	43.018,65	86.037,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.3	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	5	7.734,76	38.673,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.4	EXTENSIÓN 6,0m (repuesto)	Unidad	1	7.734,76	7.734,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.5	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	5	14.467,80	72.339,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.6	EXTENSIÓN 12,0m (repuesto)	Unidad	1	14.467,80	14.467,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.7	EXTENSIÓN 15,0m	Unidad	3	17.871,39	53.614,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.8	EXTENSIÓN 15,0m (repuesto)	Unidad	1	17.871,39	17.871,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.9	EXTENSIÓN 21,0m	Unidad	2	26.257,23	52.514,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.10	EXTENSIÓN 21,0m (repuesto)	Unidad	3	26.257,23	78.771,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.11	Pie 1,5m	Unidad	4	537,15	2.148,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.12	Pie 1,5m (repuesto)	Unidad	1	537,15	537,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.13	Pie 3,0m	Unidad	4	794,91	3.179,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.14	Pie 3,0m (repuesto)	Unidad	1	794,91	794,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.15	Pie 4,5m	Unidad	4	1.151,64	4.606,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.16	Pie 4,5m (repuesto)	Unidad	20	1.151,64	23.032,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.17	Pie 6,0m	Unidad	8	1.702,94	13.623,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.18	Pie 6,0m (repuesto)	Unidad	4	1.702,94	6.811,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.19	Pie 7,5m	Unidad	8	2.036,46	16.291,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.20	Pie 7,5m (repuesto)	Unidad	1	2.036,46	2.036,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.21	Pie 9,0m	Unidad	20	2.387,61	47.752,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.22	Pie 9,0m (repuesto)	Unidad	2	2.387,61	4.775,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.23	Pie 10,5m	Unidad	8	2.778,44	22.227,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.24	Pie 10,5m (repuesto)	Unidad	12	2.778,44	33.341,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados)		Bienes proveídos desde el territorio Nacional		Cantidades Ejecutadas			Montos en USD (CIP)			Montos en Gs. IVA incluido			Avance (%)		
				P. Unitario USD (CIP)	P. Total USD (CIP)	P. Unitario Gs. (IVA incl.)	P. Total Gs. (IVA incl.)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
f.3.25	STUB	Unidad	56	997,35	55.851,60	-	-	60,00	-	60,00	59.841,00	-	59.841,00	-	-	-	107,14%	0,00%	107,14%
f.3.26	STUB (repuesto)	Unidad	8	997,35	7.978,80	-	-	12,00	-	12,00	11.968,20	-	11.968,20	-	-	-	150,00%	0,00%	150,00%
f.4	Tipo DAP4 (60°)																		
f.4.1	TORRE BASICA - 15	Unidad	14	63.776,12	892.865,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.2	TORRE BASICA - 15 (repuesto)	Unidad	2	63.776,12	127.552,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.3	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	13	10.333,49	134.335,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.4	EXTENSIÓN 6,0m (repuesto)	Unidad	2	10.333,49	20.666,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.5	Pie 1,5m	Unidad	4	879,83	3.519,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.6	Pie 1,5m (repuesto)	Unidad	1	879,83	879,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.7	Pie 3,0m	Unidad	4	1.185,53	4.742,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.8	Pie 3,0m (repuesto)	Unidad	1	1.185,53	1.185,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.9	Pie 4,5m	Unidad	4	1.720,19	6.880,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.10	Pie 4,5m (repuesto)	Unidad	1	1.720,19	1.720,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.11	Pie 6,0m	Unidad	4	2.343,65	9.374,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.12	Pie 6,0m (repuesto)	Unidad	1	2.343,65	2.343,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.13	Pie 7,5m	Unidad	8	2.833,06	22.664,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.14	Pie 7,5m (repuesto)	Unidad	8	2.833,06	22.664,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.15	Pie 9,0m	Unidad	4	3.363,23	13.452,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.16	Pie 9,0m (repuesto)	Unidad	4	3.363,23	13.452,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.17	Pie 10,5m	Unidad	28	3.975,83	111.323,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.18	Pie 10,5m (repuesto)	Unidad	4	3.975,83	15.903,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.19	STUB	Unidad	56	1.049,08	58.748,48	-	-	56,00	-	56,00	58.748,48	-	58.748,48	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.4.20	STUB (repuesto)	Unidad	8	1.049,08	8.392,64	-	-	12,00	-	12,00	12.588,96	-	12.588,96	-	-	-	150,00%	0,00%	150,00%
1.1	**SUBTOTAL SUMINISTROS LT 500 KV MD IPU-YGUAZU**				**11.089.877,24**		**823.687.900**				**6.518.999,06**	**1.480.136,41**	**7.999.135,47**	**496.552.600**	-	**496.552.600**			
1.2	**SECCIONAMIENTO LT 2 x 220 KV K30-COV**																		
1.2.1	**Conductor tipo ACAR 950 MCM (Incluye repuestos, empalmes y Supervision Montaje)**																		
a.	Conductor tipo ACAR 950 MCM	km	276	3.008,26	830.279,76	-	-	248,40	27,60	276,00	747.251,78	83.027,98	830.279,76	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
b.	Conductor tipo ACAR 950 MCM (repuesto)	km	34	3.008,26	102.280,84	-	-	30,60	3,40	34,00	92.052,76	10.228,08	102.280,84	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
c.	Empalme para Conductor tipo ACAR 950 MCM	Unidad	80	12,62	1.009,60	-	-	72,00	8,00	80,00	908,64	100,96	1.009,60	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
d.	Empalme para Conductor tipo ACAR 950 MCM (repuesto)	Unidad	5	12,62	63,10	-	-	4,50	0,50	5,00	56,79	6,31	63,10	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
e.	Empalme de reparación para conductor tipo ACAR 950 MCM	Unidad	45	7,76	349,20	-	-	40,50	4,50	45,00	314,28	34,92	349,20	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
f.	Empalme de reparación para conductor tipo ACAR 950 MCM (repuesto)	Unidad	40	7,76	310,40	-	-	36,00	4,00	40,00	279,36	31,04	310,40	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
g.	Juego de dados para Conductor tipo ACAR 950 MCM (para empalmes y terminales)	Unidad	2	105,77	211,54	-	-	-	2,00	2,00	-	211,54	211,54	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
h.	Juego de dados para Conductor tipo ACAR 950 MCM (para empalmes y terminales) (repuesto)	Unidad	1	105,77	105,77	-	-	-	1,00	1,00	-	105,77	105,77	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
1.2.2	**Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (Incluye repuestos, cajas de empalmes y Supervicion Montaje de empalmes)**																		
a.	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm	km	50	1.168,37	58.418,50	-	-	45,00	5,00	50,00	52.576,65	5.841,85	58.418,50	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
b.	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (repuesto)	km	5	1.168,37	5.841,85	-	-	4,50	0,50	5,00	5.257,67	584,19	5.841,86	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
c.	Costo de Supervisión y Montaje de Empalmes del Cable Guardia tipo OPGW	días	30	-	-	3.330.000	99.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám.= 14 mm con todos sus accesorios.	Unidad	14	106,74	1.494,36	-	-	-	14,00	14,00	-	1.494,36	1.494,36	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
e.	Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám.= 14 mm con todos sus accesorios (repuesto)	Unidad	6	106,74	640,44	-	-	-	6,00	6,00	-	640,44	640,44	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
f.	Aisladores de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN	Unidad	21.200	6,31	133.772,00	-	-	21.200,00	-	21.200,00	133.772,00	-	133.772,00	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
g.	Aisladores de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN	Unidad	2.400	6,31	15.144,00	-	-	2.400,00	-	2.400,00	15.144,00	-	15.144,00	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
1.2.3	**Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General**																		
a.	Cadena I de suspensión doble para ACAR 950 MCM - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Requetas, Descargadores)	Unidad	396	162,06	64.175,76	-	-	356,40	39,60	396,00	57.758,18	6.417,58	64.175,76	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados)		Bienes proveídos desde el territorio Nacional		Cantidades Ejecutadas			Montos en USD (CIP)			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
				P. Unitario USD (CIP)	P. Total USD (CIP)	P. Unitario Gs. (IVA incl.)	P. Total Gs. (IVA incl.)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
b.	Cadena I de suspensión doble para ACAR 950 MCM - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores - repuesto)	Unidad	54	65,02	3.511,08	-	-	48,60	5,40	54,00	3.159,97	351,11	3.511,08	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
c.	Cadena de suspensión Simple para ACAR 950 MCM- Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores)	Unidad	84	108,69	9.129,96	-	-	75,60	8,40	84,00	8.216,96	913,00	9.129,96	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
d.	Cadena de suspensión Simple para ACAR 950 MCM- Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores - repuesto)	Unidad	16	108,69	1.739,04	-	-	14,40	1,60	16,00	1.565,14	173,90	1.739,04	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
e.	Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm	Unidad	132	37,85	4.996,20	-	-	-	132,00	132,00	-	4.996,20	4.996,20	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
f.	Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (repuesto)	Unidad	18	37,85	681,30	-	-	-	18,00	18,00	-	681,30	681,30	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
g.	Conjunto de anclaje doble para conductor ACAR 950 MCM - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores)	Unidad	168	133,92	22.498,56	-	-	151,20	16,80	168,00	20.248,70	2.249,86	22.498,56	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
h.	Conjunto de anclaje doble para conductor ACAR 950 MCM - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores - (repuesto)	Unidad	47	133,92	6.294,24	-	-	42,30	4,70	47,00	5.664,82	629,42	6.294,24	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
i.	Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14mm	Unidad	28	39,79	1.114,12	-	-	-	28,00	28,00	-	1.114,12	1.114,12	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
j.	Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14mm (repuesto)	Unidad	7	39,79	278,53	-	-	-	7,00	7,00	-	278,53	278,53	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
k.	Espaciador - Amortiguador para conductor ACAR 950 MCM	Unidad	900	15,53	13.977,00	-	-	291,60	608,40	900,00	4.528,55	9.448,45	13.977,00	-	-	-	32,40%	67,60%	100,00%
l.	Espaciador - Amortiguador para conductor ACAR 950 MCM (repuesto)	Unidad	300	15,53	4.659,00	-	-	-	300,00	300,00	-	4.659,00	4.659,00	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
m.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo	Unidad	400	7,76	3.104,00	-	-	-	400,00	400,00	-	3.104,00	3.104,00	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
n.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo (repuesto)	Unidad	50	7,76	388,00	-	-	-	50,00	50,00	-	388,00	388,00	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
1.2.4	**Herramientas y accesorios de Montajes para Conductores y C.Guardia**																		
a.	Prensa hidráulica 100 Tn.- Cabezal con motor a Gasolina con cajas metalicas	Unidad	1	6.307,64	6.307,64	-	-	1,00	-	1,00	6.307,64	-	6.307,64	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
b.	Juego completo de matrices para conductor ACAR 950 MCM (Dados de Compresion, Cabezal de Compresion, etc)	Unidad	2	485,20	970,40	-	-	2,00	-	2,00	970,40	-	970,40	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
c.	Juego completo de matrices para conductor ACAR 950 MCM (Dados de Compresion, Cabezal de Compresion, etc) - repuesto	Unidad	1	485,20	485,20	-	-	1,00	-	1,00	485,20	-	485,20	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
d.	Torquímetro de gran precisión	Unidad	2	-	-	7.239.100	14.478.200	2,00	-	2,00	-	-	-	14.478.200	-	14.478.200	100,00%	0,00%	100,00%
1.2.5	**Accesorios de Señalizaciones**																		
a.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	80	-	-	275.000	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Placa Peligro de Muerte (repuesto)	Unidad	10	-	-	275.000	2.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Conjunto Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura)	Unidad	80	-	-	99.000	7.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Conjunto Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura) - repuesto	Unidad	10	-	-	99.000	990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Baliza (Con panel solar)	Unidad	3	436,68	1.310,04	-	-	3,00	-	3,00	1.310,04	-	1.310,04	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.	Baliza (Con panel solar) - repuesto	Unidad	1	436,68	436,68	-	-	1,00	-	1,00	436,68	-	436,68	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
g.	Esfera de Señalizacion para LT 220 kV.	Unidad	10	87,34	873,40	-	-	-	10,00	10,00	-	873,40	873,40	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
h.	Esfera de Señalizacion para LT 220 kV (repuesto).	Unidad	10	87,34	873,40	-	-	-	10,00	10,00	-	873,40	873,40	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
i.	Placa de Numeración de Torre	Unidad	80	-	-	260.600	20.848.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.6	**Torres Metalicas Completa Autoportantes Reticuladas Doble Terna Tipo**																		
a.	A2C+0	Unidad	66	10.621,05	700.989,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	A2C+0 (repuesto)	Unidad	8	10.621,05	84.968,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Plantilla de Montaje A2C	Unidad	2	845,78	1.691,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	D2C+0	Unidad	14	24.434,73	342.086,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	D2C+0 (repuesto)	Unidad	2	24.434,73	48.869,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Planilla de Montaje D2C	Unidad	2	1.439,89	2.879,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados)		Bienes proveídos desde el territorio Nacional		Cantidades Ejecutadas			Montos en USD (CIP)			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
				P. Unitario USD (CIP)	P. Total USD (CIP)	P. Unitario Gs. (IVA incl.)	P. Total Gs. (IVA incl.)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1.2	SUBTOTAL SUMINISTROS SECCIONAMIENTO LT 2 x 220 KV K39-COV				2.479.209,63		168.886.200				1.158.266,21	139.458,71	1.297.724,92	14.478.200	-	14.478.200			
1.3	ADECUACION LT 2 x 220 KV MD IPU - ITAKYRY																		
1.3.1	Conductor tipo HTLS 220 kV (Incluye repuestos, empalmes y Supervision Montaje)																		
a.	Conductor tipo HTLS 220 KV - Capacidad 500 MVA Normal - 525 MVA Emergencia	km	40	12.980,31	519.212,40	-	-	40,00	-	40,00	519.212,40	-	519.212,40	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
b.	Conductor tipo HTLS 220 KV - Capacidad 500 MVA Normal - 525 MVA Emergencia (repuesto)	km	4	13.813,18	55.252,72	-	-	4,00	-	4,00	55.252,72	-	55.252,72	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
c.	Costo de Supervisión y Montaje de Empalmes del Cable HTLS tipo 1	días	30	-	-	5.791.300	173.739.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Empalme para Conductor tipo HTLS 220 KV	Unidad	12	463,74	5.564,88	-	-	12,00	-	12,00	5.564,88	-	5.564,88	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
e.	Empalme para Conductor tipo HTLS 220 KV (repuesto)	Unidad	13	463,74	6.028,62	-	-	13,00	-	13,00	6.028,62	-	6.028,62	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.	Empalme de reparación para HTLS 220 KV	Unidad	12	38,90	466,80	-	-	12,00	-	12,00	466,80	-	466,80	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
g.	Empalme de reparación para HTLS 220 KV (repuesto)	Unidad	13	38,90	505,70	-	-	13,00	-	13,00	505,70	-	505,70	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
1.3.2	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. Máx. = 14 mm (Incluye repuestos, cajas de empalmes y Supervicion Montaje de empalmes)																		
a.	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm	km	14	1.261,53	17.661,42	-	-	12,60	1,40	14,00	15.895,28	1.766,14	17.661,42	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
b.	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (repuesto)	km	2	1.261,53	2.523,06	-	-	1,80	0,20	2,00	2.270,75	252,31	2.523,06	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
c.	Costo de Supervisión y Montaje de Empalmes del Cable Guardia tipo OPGW	días	30	-	-	3.330.000	99.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám. = 14 mm con todos sus accesorios.	Unidad	6	106,74	640,44	-	-	2,70	3,30	6,00	288,20	352,24	640,44	-	-	-	45,00%	55,00%	100,00%
e.	Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám. = 14 mm con todos sus accesorios (repuesto).	Unidad	1	106,74	106,74	-	-	-	1,00	1,00	-	106,74	106,74	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
1.3.3	Aisladores poliméricos de goma de silicona para 220 kV, 120 kN (Incluye repuestos)																		
a.	Suspensión	Unidad	18	66,34	1.194,12	-	-	18,00	-	18,00	1.194,12	-	1.194,12	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
b.	Suspensión (repuesto)	Unidad	18	66,34	1.194,12	-	-	18,00	-	18,00	1.194,12	-	1.194,12	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
c.	Anclaje	Unidad	102	68,44	6.980,88	-	-	102,00	-	102,00	6.980,88	-	6.980,88	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
d.	Anclaje (repuesto)	Unidad	55	68,44	3.764,20	-	-	55,00	-	55,00	3.764,20	-	3.764,20	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
e.	Rígido tipo Line Post (Incluye Placa Base Metalica para Fijación)	Unidad	312	289,55	90.339,60	-	-	312,00	-	312,00	90.339,60	-	90.339,60	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.	Rígido tipo Line Post (Incluye Placa Base Metalica para Fijación) - repuesto	Unidad	68	289,55	19.689,40	-	-	68,00	-	68,00	19.689,40	-	19.689,40	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
1.3.4	Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General																		
a.	Conjunto de suspensión para HTLS 220 KV (excepto las cadenas de aisladores)	Unidad	330	65,91	21.750,30	-	-	330,00	-	330,00	21.750,30	-	21.750,30	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
b.	Conjunto de suspensión para HTLS 220 KV (excepto las cadenas de aisladores) - repuesto	Unidad	80	65,91	5.272,80	-	-	80,00	-	80,00	5.272,80	-	5.272,80	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
c.	Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám.= 14 mm	Unidad	104	37,85	3.936,40	-	-	93,60	10,40	104,00	3.542,76	393,64	3.936,40	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
d.	Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám.= 14 mm (repuesto)	Unidad	26	37,85	984,10	-	-	23,40	2,60	26,00	885,69	98,41	984,10	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
e.	Conjunto de anclaje para HTLS 220 KV (excepto las cadenas de aisladores)	Unidad	102	342,86	34.971,72	-	-	102,00	-	102,00	34.971,72	-	34.971,72	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.	Conjunto de anclaje para HTLS 220 KV (excepto las cadenas de aisladores)	Unidad	55	342,86	18.857,30	-	-	55,00	-	55,00	18.857,30	-	18.857,30	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
g.	Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám.= 14mm	Unidad	34	39,79	1.352,86	-	-	30,60	3,40	34,00	1.217,57	135,29	1.352,86	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
h.	Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám.= 14mm (repuesto)	Unidad	16	39,79	636,64	-	-	14,40	1,60	16,00	572,98	63,66	636,64	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
i.	Amortiguador para conductor HTLS 220 KV	Unidad	750	33,98	25.485,00	-	-	750,00	-	750,00	25.485,00	-	25.485,00	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
j.	Amortiguador para conductor HTLS 220 KV (repuesto)	Unidad	150	33,98	5.097,00	-	-	150,00	-	150,00	5.097,00	-	5.097,00	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
k.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo	Unidad	250	7,76	1.940,00	-	-	225,00	25,00	250,00	1.746,00	194,00	1.940,00	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados)		Bienes proveídos desde el territorio Nacional		Cantidades Ejecutadas			Montos en USD (CIP)			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
				P. Unitario USD (CIP)	P. Total USD (CIP)	P. Unitario Gs. (IVA Incl.)	P. Total Gs. (IVA Incl.)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
I.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo (repuesto)	Unidad	50	7,76	388,00	-	-	45,00	5,00	50,00	349,20	38,80	388,00	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
1.3.5	**Herramientas y accesorios de Montajes para Conductores y C.Guardia**																		
a.	Prensa hidráulica 100 Tn.- Cabezal con motor a Gasolina con cajas metalicas	Unidad	1	6.307,64	6.307,64	-	-	1,00	-	1,00	6.307,64	-	6.307,64	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
b.	Juego completo de matrices para conductor HTLS 220 KV (Dados de Compresion, Cabezal de Compresion, etc)	Unidad	2	485,20	970,40	-	-	2,00	-	2,00	970,40	-	970,40	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
c.	Torquímetro de gran precisión	Unidad	2	-	-	7.239.100	14.478.200	2,00	-	2,00	-	-	-	14.478.200	-	14.478.200	100,00%	0,00%	100,00%
1.3.6	**Materiales de Señalizaciones**																		
a.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	118	-	-	275.000	32.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	17	-	-	275.000	4.675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Conjunto identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura)	Unidad	118	-	-	99.000	11.682.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Conjunto identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura)	Unidad	17	-	-	99.000	1.683.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Baliza (Con panel solar)	Unidad	2	436,68	873,36	-	-	2,00	-	2,00	873,36	-	873,36	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.	Baliza (Con panel solar) - repuesto	Unidad	1	436,68	436,68	-	-	1,00	-	1,00	436,68	-	436,68	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
g.	Esfera de Señalizacion para LT 220 kV.	Unidad	6	87,34	524,04	-	-	5,40	0,60	6,00	471,64	52,40	524,04	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
h.	Esfera de Señalizacion para LT 220 kV - repuesto.	Unidad	4	87,34	349,36	-	-	3,60	0,40	4,00	314,42	34,94	349,36	-	-	-	90,00%	10,00%	100,00%
i.	Placa de Numeración de Torre	Unidad	118	-	-	275.000	32.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.7	**Torres Metalicas Completa Autoportantes Reticuladas Doble Terna Tipo**																		
a.	D2+0	Unidad	1	15.708,34	15.708,34	-	-	1,00	-	1,00	15.708,34	-	15.708,34	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
b.	D2+0 (repuesto)	Unidad	1	15.708,34	15.708,34	-	-	1,00	-	1,00	15.708,34	-	15.708,34	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
c.	D2+3	Unidad	3	17.126,51	51.379,53	-	-	3,00	-	3,00	51.379,53	-	51.379,53	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
d.	D2+3 (repuesto)	Unidad	1	17.126,51	17.126,51	-	-	1,00	-	1,00	17.126,51	-	17.126,51	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
e.	Plantilla de Montaje D2	Unidad	1	1.432,00	1.432,00	-	-	1,00	-	1,00	1.432,00	-	1.432,00	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
1.3.8	**Columnas Metalicas Octogonales Tipo**																		
a.	Columna A1	Unidad	104	5.082,99	528.630,96	-	-	104,00	-	104,00	528.630,96	-	528.630,96	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
b.	Columna A1 (repuesto)	Unidad	11	5.082,99	55.912,89	-	-	11,00	-	11,00	55.912,89	-	55.912,89	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
c.	Columna D1	Unidad	9	13.220,28	118.982,52	-	-	9,00	-	9,00	118.982,52	-	118.982,52	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
d.	Columna D1 (repuesto)	Unidad	3	13.220,28	39.660,84	-	-	3,00	-	3,00	39.660,84	-	39.660,84	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
e.	Columna E2	Unidad	1	19.307,44	19.307,44	-	-	1,00	-	1,00	19.307,44	-	19.307,44	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.	Columna E2 (repuesto)	Unidad	1	19.307,44	19.307,44	-	-	1,00	-	1,00	19.307,44	-	19.307,44	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
1.3	**SUBTOTAL SUMINISTROS ADECUACION LT 2 x 220 KV MD IPU - ITAKYRY**				**1.744.415,51**		**371.057.200**				**1.740.926,94**	**3.488,57**	**1.744.415,51**	**14.478.200**	-	**14.478.200**			
1.4	**SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ADECUACION LT 66 KV ACY-HER**																		
1.4.1	Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm², 100 MVA - 72,5 kV	m	2.400	80,54	193.296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.2	Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm², 100 MVA - 72,5 kV (repuesto)	m	800	80,54	64.432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.3	Mufas Terminales tipo pedestal para cable aislado XLPE 100 MVA-72,5 kV con todos sus accesorios	Unidad	6	3.930,14	23.580,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.4	Mufas Terminales tipo pedestal para cable aislado XLPE 100 MVA-72,5 kV con todos sus accesorios (repuesto)	Unidad	3	3.930,14	11.790,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.5	Descargador de sobretensión de 60 kV, tipo ZnO, con base aislante y contador, completo con todos sus accesorios	Unidad	3	1.324,85	3.974,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.6	Descargador de sobretensión de 60 kV, tipo ZnO, con base aislante y contador, completo con todos sus accesorios (repuesto).	Unidad	3	1.324,85	3.974,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.7	Cajas de P.a.T Monofasica C/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios)	Unidad	3	960,70	2.882,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.8	Cajas de P.a.T Monofasica C/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - para repuestos	Unidad	3	960,70	2.882,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.9	Cajas de P.a.T Monofasica C/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - repuestos	Unidad	1	960,70	960,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.10	Cajas de P.a.T Monofasica C/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - repuestos	Unidad	1	960,70	960,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados)		Bienes proveídos desde el territorio Nacional		Cantidades Ejecutadas			Montos en USD (CIP)			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
				P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total												
				USD (CIP)	USD (CIP)	Gs. (IVA Incl.)	Gs. (IVA Incl.)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1.4.11	Cajas de P.a.T Trifasico S/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios)	Unidad	1	941,29	941,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.12	Cajas de P.a.T Trifasico S/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - repuestos	Unidad	1	941,29	941,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.13	Cajas de P.a.T Trifasico S/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios)	Unidad	1	941,29	941,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.14	Cajas de P.a.T Trifasico S/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - repuestos	Unidad	1	941,29	941,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.15	Cable de Fibra Optica del Tipo Armored	m	800	1,94	1.552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.16	Cable de Fibra Optica del Tipo Armored (repuesto)	m	200	1,94	388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.17	Cable de Cobre Desnudo 70 mm²	m	800	-	-	39.200	31.360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.18	Cable de Cobre Desnudo 70 mm² (repuesto)	m	200	-	-	39.200	7.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.19	Cable de Cobre Aislado (Seccion conforme requerimiento del Diagrama de P.a.T. para single point)	m	800	-	-	101.000	80.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.20	Cable de Cobre Aislado (Seccion conforme requerimiento del Diagrama de P.a.T. para single point) - repuesto	m	200	-	-	101.000	20.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.21	Caja de Interconexión para Cable tipo Armored	Unidad	5	174,67	873,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.22	Caja de Interconexión para Cable tipo Armored - repuesto	Unidad	1	174,67	174,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.23	Terminal para F.O. tipo S.C. monomodo	Unidad	50	9,70	485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.24	Terminal para F.O. tipo S.C. monomodo (repuesto)	Unidad	10	9,70	97,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.25	Dirección Técnica Especializada de Montaje de Mufas	Dias	15	-	-	6.370.400	95.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4	**SUBTOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ADECUACION LT 66 KV ACY-HER**				316.069,14		235.756.000				-	-	-	-	-	-			
	TOTAL GENERAL LISTA N° 1 - SUMINISTROS DE MATERIALES DE LINEAS DE TRANSMISION				15.629.571,52		1.599.387.300				9.418.192,21	1.623.083,69	11.041.275,90	525.509.000	-	525.509.000			

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2	**OBRAS CIVILES Y ELCTROMECANICAS LINEAS DE TRANSMISION**													
2.1	**LT 500 KV ITAIPU MD - YGUAZU**													
2.1.1	**Obras Preliminares**													
a.	Instalación en los sitios de obras	Global	1	8.063.715.790	8.063.715.790	0,94	0,01	0,95	7.579.892.843	80.637.158	7.660.530.001	94,00%	1,00%	95,00%
b.	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico)	km	53	1.981.810	105.035.930	58,88	-	58,88	116.688.973	-	116.688.973	111,09%	0,00%	111,09%
c.	Replanteo de la estaca central	Unidad	147	528.480	77.686.560	147,00	-	147,00	77.686.560	-	77.686.560	100,00%	0,00%	100,00%
d.	Limpieza de Franja de Servidumbre	Ha.	30	198.135.370	5.944.061.100	61,53	-	61,53	12.191.269.317	-	12.191.269.317	205,10%	0,00%	205,10%
e.	Limpieza de Franja de Servidumbre adicional	Ha.	5	118.215.220	591.076.100	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Caminos de Acceso	Global	1	9.289.856.870	9.289.856.870	1,00	-	1,00	9.289.856.870	-	9.289.856.870	100,00%	0,00%	100,00%
g.	Portones de acceso	Unidad	20	7.266.640	145.332.800	-	3,00	3,00	-	21.799.920	21.799.920	0,00%	15,00%	15,00%
h.	Cimbras	m	100	346.410	34.641.000	60,00	168,00	228,00	20.784.600	58.196.880	78.981.480	60,00%	168,00%	228,00%
i.	Cercos	m	100	536.120	53.612.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.2	**Ensayos de suelo**													
a.	Ensayos de penetración standard (SPT)	m	1.000	112.140	112.140.000	1.367,93	-	1.367,93	153.399.671	-	153.399.671	136,79%	0,00%	136,79%
b.	Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato	Unidad	750	33.630	25.222.500	404,00	-	404,00	13.586.520	-	13.586.520	53,87%	0,00%	53,87%
c.	Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas)	Unidad	20	1.186.820	23.736.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas.	Unidad	10	1.046.650	10.466.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Ensayos de corte directo	Unidad	10	1.369.250	13.692.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.)	m	80	1.186.820	94.945.600	27,30	-	27,30	32.400.186	-	32.400.186	34,13%	0,00%	34,13%
g.	Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas	Unidad	10	1.186.820	11.868.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Ensayos de Shear Vane, por estrato	Unidad	20	976.560	19.531.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i.	Mediciones de resistividad eléctrica del suelo	Unidad	80	660.600	52.848.000	142,00	-	142,00	93.805.200	-	93.805.200	177,50%	0,00%	177,50%
j.	Análisis Químicos de agresividad del agua y/o suelo del lugar (por zonas)	Unidad	4	264.240	1.056.960	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2.1.3	**Fundaciones para torres**													
2.1.3.1	**Torres de Suspensión - DAP1**													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	5	78.531.550	392.657.750	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	5	236.354.760	1.181.773.800	12,00	-	12,00	2.836.257.120	-	2.836.257.120	240,00%	0,00%	240,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	5	139.297.580	696.487.900	4,00	-	4,00	557.190.320	-	557.190.320	80,00%	0,00%	80,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	5	230.905.660	1.154.528.300	11,00	-	11,00	2.539.962.260	-	2.539.962.260	220,00%	0,00%	220,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	8	257.825.400	2.062.603.200	2,00	-	2,00	515.650.800	-	515.650.800	25,00%	0,00%	25,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	30	213.091.110	6.392.733.300	49,00	-	49,00	10.441.464.390	-	10.441.464.390	163,33%	0,00%	163,33%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	20	168.649.020	3.372.980.400	4,00	-	4,00	674.596.080	-	674.596.080	20,00%	0,00%	20,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	13	167.447.980	2.176.823.740	13,00	-	13,00	2.176.823.740	-	2.176.823.740	100,00%	0,00%	100,00%
i.	Para suelo tipo 5b	Unidad	5	194.295.330	971.476.650	1,00	-	1,00	194.295.330	-	194.295.330	20,00%	0,00%	20,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	6	7.700.000	46.200.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobre elevadas	Unidad	8	12.100.000	96.800.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.3.2	**Torres de Suspensión - DAP2**													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	80.723.220	80.723.220	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	236.129.690	236.129.690	3,40	-	3,40	802.840.946	-	802.840.946	340,00%	0,00%	340,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	236.023.930	236.023.930	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	195.125.200	195.125.200	4,40	-	4,40	858.550.880	-	858.550.880	440,00%	0,00%	440,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	250.072.280	250.072.280	1,00	-	1,00	250.072.280	-	250.072.280	100,00%	0,00%	100,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	246.448.370	246.448.370	3,80	-	3,80	936.503.806	-	936.503.806	380,00%	0,00%	380,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	290.692.630	290.692.630	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	341.095.300	341.095.300	4,00	-	4,00	1.364.381.200	-	1.364.381.200	400,00%	0,00%	400,00%
i.	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	263.101.290	263.101.290	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	8.800.000	8.800.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobre elevadas	Unidad	1	12.100.000	12.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.3.3	**Torres de Suspensión - DAP3**													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	128.778.510	128.778.510	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	249.018.000	249.018.000	2,00	-	2,00	498.036.000	-	498.036.000	200,00%	0,00%	200,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	201.760.210	201.760.210	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	260.609.180	260.609.180	1,40	0,60	2,00	364.852.852	156.365.508	521.218.360	140,00%	60,00%	200,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	278.425.380	278.425.380	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	271.495.540	271.495.540	8,80	-	8,80	2.389.160.752	-	2.389.160.752	880,00%	0,00%	880,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	2	268.563.490	537.126.980	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	2	272.586.550	545.173.100	3,40	-	3,40	926.794.270	-	926.794.270	170,00%	0,00%	170,00%
i.	Para suelo tipo 5b	Unidad	2	281.595.200	563.190.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	9.900.000	9.900.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobre elevadas	Unidad	1	12.100.000	12.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.3.4	**Torres de Anclaje - DAP4**													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	156.845.820	156.845.820	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	268.735.450	268.735.450	1,40	0,60	2,00	376.229.630	161.241.270	537.470.900	140,00%	60,00%	200,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	218.209.170	218.209.170	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	244.569.870	244.569.870	2,40	0,60	3,00	586.967.688	146.741.922	733.709.610	240,00%	60,00%	300,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	221.125.890	221.125.890	0,40	0,60	1,00	88.450.356	132.675.534	221.125.890	40,00%	60,00%	100,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	3	226.742.790	680.228.370	1,80	0,60	2,40	408.137.022	136.045.674	544.182.696	60,00%	20,00%	80,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	2	292.986.850	585.973.700	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	2	270.334.380	540.668.760	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i.	Para suelo tipo 5b	Unidad	2	277.072.180	554.144.360	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	10.450.000	10.450.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobre elevadas	Unidad	1	12.100.000	12.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.4	**Desmontaje de Torres (Incluye demolicion de Fustes y corte de perfil del Stub 30 cm por denbajo del Nivel del terreno Natural)**													
a.	DAP1-27	Unidad	1	49.169.270	49.169.270	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	DAP1-28.5	Unidad	1	49.169.270	49.169.270	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	DAP2-43.5	Unidad	1	67.252.900	67.252.900	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	DAP2-55.5	Unidad	1	71.395.150	71.395.150	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.5	Retiro de Conductores (4 ACSR Rook 636 MCM por fase y Cables de Guardias OPGW y EHS con todos sus herrajes en el tramo a Modificar)	m	1.580	99.090	156.562.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.6	Retiro del C.G DOTERREL y EHS 3/8 con todos sus herrajes (Tramo Existente Salida MD IPU)	km	7	15.193.890	106.357.230	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.7	**Montaje de Torres 2 x 500 kV**													
2.1.7.1	**DAP1 (Suspensión Autoportante- 2°)**													
a.	TORRE BÁSICA	Unidad	110	27.936.400	3.073.004.000	93,00	-	93,00	2.598.085.200	-	2.598.085.200	84,55%	0,00%	84,55%
b.	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	5	7.535.290	37.676.450	9,00	-	9,00	67.817.610	-	67.817.610	180,00%	0,00%	180,00%
c.	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	15	13.397.320	200.959.800	16,00	-	16,00	214.357.120	-	214.357.120	106,67%	0,00%	106,67%
d.	EXTENSIÓN 15,0m	Unidad	90	16.736.300	1.506.267.000	68,00	-	68,00	1.138.068.400	-	1.138.068.400	75,56%	0,00%	75,56%
e.	Pie 1,5m	Unidad	4	321.650	1.286.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Pie 3,0m	Unidad	8	658.980	5.271.840	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Pie 4,5m	Unidad	8	925.240	7.401.920	72,00	-	72,00	66.617.280	-	66.617.280	900,00%	0,00%	900,00%
h.	Pie 6,0m	Unidad	88	1.245.220	109.579.360	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i.	Pie 7,5m	Unidad	276	1.597.180	440.821.680	132,00	-	132,00	210.827.760	-	210.827.760	47,83%	0,00%	47,83%
j.	Pie 9,0m	Unidad	44	2.158.340	94.966.960	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Pie 10,5m	Unidad	12	2.416.250	28.995.000	168,00	-	168,00	405.930.000	-	405.930.000	1400,00%	0,00%	1400,00%
l.	Stub	Unidad	440	532.950	234.498.000	352,00	-	352,00	187.598.400	-	187.598.400	80,00%	0,00%	80,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2.1.7.2	DAP2 (8°)													
a.	TORRE BÁSICA	Unidad	9	41.785.580	376.070.220	2,00	-	2,00	83.571.160	-	83.571.160	22,22%	0,00%	22,22%
b.	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	1	8.933.080	8.933.080	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	1	15.935.000	15.935.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	EXTENSIÓN 18,0m	Unidad	1	26.099.710	26.099.710	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	EXTENSIÓN 24,0m	Unidad	2	34.278.510	68.557.020	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	EXTENSIÓN 30,0m	Unidad	2	45.233.450	90.466.900	2,00	-	2,00	90.466.900	-	90.466.900	100,00%	0,00%	100,00%
g.	Pie 3,0m	Unidad	2	853.140	1.706.280	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Pie 4,5m	Unidad	4	1.301.650	5.206.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i.	Pie 6,0m	Unidad	8	1.813.080	14.504.640	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Pie 7,5m	Unidad	8	2.157.510	17.260.080	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Pie 9,0m	Unidad	4	2.590.350	10.361.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
l.	Pie 10,5m	Unidad	12	3.113.470	37.361.640	8,00	-	8,00	24.907.760	-	24.907.760	66,67%	0,00%	66,67%
m.	Stub	Unidad	36	910.200	32.767.200	28,00	4,00	32,00	25.485.600	3.640.800	29.126.400	77,78%	11,11%	88,89%
2.1.7.3	DAP3 (30°)													
a.	TORRE BÁSICA	Unidad	14	90.202.310	1.262.832.340	-	4,00	4,00	-	360.809.240	360.809.240	0,00%	28,57%	28,57%
b.	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	5	16.218.400	81.092.000	-	2,00	2,00	-	32.436.800	32.436.800	0,00%	40,00%	40,00%
c.	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	4	30.336.350	121.345.400	-	1,00	1,00	-	30.336.350	30.336.350	0,00%	25,00%	25,00%
d.	EXTENSIÓN 15,0m	Unidad	3	37.473.070	112.419.210	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	EXTENSIÓN 21,0m	Unidad	2	55.056.660	110.113.320	-	1,00	1,00	-	55.056.660	55.056.660	0,00%	50,00%	50,00%
f.	Pie 1,5m	Unidad	4	1.126.300	4.505.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Pie 3,0m	Unidad	4	1.666.780	6.667.120	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Pie 4,5m	Unidad	4	2.414.790	9.659.160	-	4,00	4,00	-	9.659.160	9.659.160	0,00%	100,00%	100,00%
i.	Pie 6,0m	Unidad	8	3.570.770	28.566.160	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Pie 7,5m	Unidad	8	4.270.080	34.160.640	-	8,00	8,00	-	34.160.640	34.160.640	0,00%	100,00%	100,00%
k.	Pie 9,0m	Unidad	20	5.006.390	100.127.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
l.	Pie 10,5m	Unidad	8	5.825.880	46.607.040	-	4,00	4,00	-	23.303.520	23.303.520	0,00%	50,00%	50,00%
m.	Stub	Unidad	56	2.091.250	117.110.000	8,00	52,00	60,00	16.730.000	108.745.000	125.475.000	14,29%	92,86%	107,14%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2.1.7.4	DAP4 (60°)													
a.	TORRE BÁSICA	Unidad	14	133.726.980	1.872.177.720	-	3,00	3,00	-	401.180.940	401.180.940	0,00%	21,43%	21,43%
b.	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	13	21.667.450	281.676.850	-	3,00	3,00	-	65.002.350	65.002.350	0,00%	23,08%	23,08%
c.	Pie 1,5m	Unidad	4	1.844.840	7.379.360	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Pie 3,0m	Unidad	4	2.485.850	9.943.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Pie 4,5m	Unidad	4	3.606.920	14.427.680	-	4,00	4,00	-	14.427.680	14.427.680	0,00%	100,00%	100,00%
f.	Pie 6,0m	Unidad	4	4.914.220	19.656.880	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Pie 7,5m	Unidad	8	5.940.410	47.523.280	-	4,00	4,00	-	23.761.640	23.761.640	0,00%	50,00%	50,00%
h.	Pie 9,0m	Unidad	4	7.052.080	28.208.320	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i.	Pie 10,5m	Unidad	28	8.336.590	233.424.520	-	4,00	4,00	-	33.346.360	33.346.360	0,00%	14,29%	14,29%
j.	Stub	Unidad	44	2.199.730	96.788.120	4,00	28,00	32,00	8.798.920	61.592.440	70.391.360	9,09%	63,64%	72,73%
k.	Sistema de Antitrepado	Unidad	147	88.880	13.065.360	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.8	Terminaciones varias													
a.	Instalación de placas de Identificación de Estructuras	Unidad	147	132.120	19.421.640	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Instalación de placas de peligro de muerte	Unidad	147	105.700	15.537.900	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Instalación Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura)	Unidad	147	330.300	48.554.100	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.9	Balizamiento (provisión e instalación)													
2.1.9.1	Diurno													
a.	Pinturas de Torres	Global	1	1.321.207.620	1.321.207.620	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Pinturas de Torres en cruce de río	Global	1	346.156.400	346.156.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Cable de Guardia (esferas de señalización en cruce de río y próximos a Aeropuestos)	Global	1	19.818.110	19.818.110	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.9.2	Nocturno con alimentación Panel Solar (provisión e instalación)													
a.	de Torres en cruce de río	Global	1	4.359.990	4.359.990	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	de Torres próximo a Aeropuertos	Global	1	6.606.040	6.606.040	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.10	Montaje Conductor ACSR Rook 636 MCM													
a.	Tendido y tensado (Circuito Trifásico - cuatro conductores por fase)	km	116	105.696.610	12.260.806.760	-	10,06	10,06	-	1.063.307.897	1.063.307.897	0,00%	8,67%	8,67%
b.	Conjuntos de Cadena de Suspensión simple	Unidad	150	66.060	9.909.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Conjuntos Cadena de suspensión doble	Unidad	720	66.060	47.563.200	-	63,00	63,00	-	4.161.780	4.161.780	0,00%	8,75%	8,75%
d.	Conjuntos Cadena de anclaje cuádruple	Unidad	300	132.120	39.636.000	-	24,00	24,00	-	3.170.880	3.170.880	0,00%	8,00%	8,00%
e.	Espaciador - Amortiguador	Unidad	5.500	66.060	363.330.000	-	546,00	546,00	-	36.068.760	36.068.760	0,00%	9,93%	9,93%
f.	Empalmes	Unidad	365	66.060	24.111.900	-	12,00	12,00	-	792.720	792.720	0,00%	3,29%	3,29%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2.1.11	**Montaje Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm², 36 fibras, tipo monomodo**													
a.	Tendido y tensado	km	10	22.460.530	224.605.300	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	16	66.060	1.056.960	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	14	105.700	1.479.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Amortiguador	Unidad	130	66.060	8.587.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 150 mm²	Unidad	2	4.280.710	8.561.420	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.12	**Montaje Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm², 36 fibras, tipo monomodo**													
a.	Tendido y tensado	km	94	22.460.530	2.111.289.820	-	5,42	5,42	-	121.736.073	121.736.073	0,00%	5,77%	5,77%
b.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	222	66.060	14.665.320	-	12,00	12,00	-	792.720	792.720	0,00%	5,41%	5,41%
c.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	42	105.700	4.439.400	-	4,00	4,00	-	422.800	422.800	0,00%	9,52%	9,52%
d.	Amortiguador	Unidad	750	66.060	49.545.000	-	64,00	64,00	-	4.227.840	4.227.840	0,00%	8,53%	8,53%
e.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 125 mm²	Unidad	10	4.280.710	42.807.100	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.13	**Sistemas de Puesta a Tierra de las Torres (Incluye Suministro)**													
2.1.13.1	**En suelo normal**													
a.	Malla básica de puesta a Tierra con cuatro Jabalinas del tipo Copperweld con conexión de 3/8" EHS con todos sus accesorios de conexión	Unidad	115	2.492.460	286.632.900	114,00	5,00	119,00	284.140.440	12.462.300	296.602.740	99,13%	4,35%	103,48%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas del tipo Copperweld.	Unidad	70	2.094.110	146.587.700	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	20	1.004.120	20.082.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.13.2	**En suelo rocoso**													
a.	Malla básica con Pletina de A°G° con cuatro jabalinas de perfil L, con todos sus accesorios de conexión y suelo mejorado	Unidad	30	4.716.710	141.501.300	5,00	-	5,00	23.583.550	-	23.583.550	16,67%	0,00%	16,67%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas de perfil L de A°G° con conexión de pletina de A°G° con todos sus accesorios de conexión	Unidad	20	2.741.510	54.830.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	10	1.004.120	10.041.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1	**SUBTOTAL OBRAS LT 500 KV ITAIPU MD - YGUAZU**				**81.185.605.210**				**64.803.574.562**	**3.398.307.216**	**68.201.881.778**			

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2.2	**SECCIONAMIENTO LT 2 x 220 KV K30-COV (CIRCUITO 2 y 3)**													
2.2.1	**Obras Preliminares**													
a.	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico)	km	25	1.981.810	49.545.250	15,37	-	15,37	30.460.420	-	30.460.420	61,48%	0,00%	61,48%
b.	Replanteo de la estaca central	Unidad	80	528.480	42.278.400	49,00	-	49,00	25.895.520	-	25.895.520	61,25%	0,00%	61,25%
c.	Limpieza de Franja de Servidumbre	Ha.	10	11.890.870	118.908.700	4,105	4,365	8,470	48.812.021	51.903.648	100.715.669	41,05%	43,65%	84,70%
d.	Limpieza de Franja de Servidumbre adicional	Ha.	5	2.510.290	12.551.450	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Portones de acceso	Unidad	10	5.813.310	58.133.100	-	1,00	1,00	-	5.813.310	5.813.310	0,00%	10,00%	10,00%
f.	Cimbras	m	10	211.390	2.113.900	-	36,00	36,00	-	7.610.040	7.610.040	0,00%	360,00%	360,00%
g.	Cercos	m	10	237.820	2.378.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.2	**Ensayos de suelo**													
a.	Ensayos de penetración standard (SPT)	m	450	130.830	58.873.500	403,69	-	403,69	52.814.763	-	52.814.763	89,71%	0,00%	89,71%
b.	Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato	Unidad	230	37.380	8.597.400	135,00	-	135,00	5.046.300	-	5.046.300	58,70%	0,00%	58,70%
c.	Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas)	Unidad	8	1.532.590	12.260.720	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas.	Unidad	8	1.373.730	10.989.840	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Ensayos de corte directo	Unidad	8	1.490.540	11.924.320	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.)	m	160	1.411.110	225.777.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas	Unidad	6	1.331.670	7.990.020	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Ensayos de Shear Vane, por estrato	Unidad	60	720.660	43.239.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i	Mediciones de resistividad eléctrica del suelo	Unidad	65	660.600	42.939.000	48,00	-	48,00	31.708.800	-	31.708.800	73,85%	0,00%	73,85%
j.	Análisis Químicos de agresividad del agua y/o suelo del lugar (por zonas)	Unidad	2	401.840	803.680	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.3	**Fundaciones para torres 220 kV**													
2.2.3.1	**Torres de Suspensión - A2C - Total 66 Unidades**													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	5	32.742.100	163.710.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	5	30.245.600	151.228.000	1,00	-	1,00	30.245.600	-	30.245.600	20,00%	0,00%	20,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	5	37.862.000	189.310.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	5	34.729.460	173.647.300	1,00	-	1,00	34.729.460	-	34.729.460	20,00%	0,00%	20,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	10	43.128.280	431.282.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	10	42.274.200	422.742.000	18,00	1,00	19,00	760.935.600	42.274.200	803.209.800	180,00%	10,00%	190,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	7	50.191.480	351.340.360	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	6	51.146.700	306.880.200	8,00	2,00	10,00	409.173.600	102.293.400	511.467.000	133,33%	33,33%	166,67%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	5	65.372.340	326.861.700	-	1,00	1,00	-	65.372.340	65.372.340	0,00%	20,00%	20,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	5	7.700.000	38.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	5	12.100.000	60.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.3.2	**Torres de Anclaje - D2C - Total 14 Unidades**													

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	48.325.870	48.325.870	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	44.759.520	44.759.520	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	52.638.770	52.638.770	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	49.179.830	49.179.830	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	57.055.010	57.055.010	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	4	55.534.800	222.139.200	5,00	8,00	13,00	277.674.000	444.278.400	721.952.400	125,00%	200,00%	325,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	67.312.890	67.312.890	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	70.243.230	70.243.230	2,00	-	2,00	140.486.460	-	140.486.460	200,00%	0,00%	200,00%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	79.557.390	79.557.390	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	8.250.000	8.250.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	1	12.100.000	12.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.4	Desmontaje de Torres (Incluye demolicion de Fustes y corte de perfil del Stub 30 cm por denbajo del Nivel del terreno Natural)													
a.	AD-3	Unidad	7	11.811.990	82.683.930	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	AD+0	Unidad	14	13.292.140	186.089.960	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	AD+3	Unidad	3	14.635.280	43.905.840	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	D2+0	Unidad	1	33.852.510	33.852.510	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.5	Desmontaje de Conductores ACSR 636 MCM Codigo Groesbeak, con todos sus herrajes (Circuito Trifásico - Tramo a repotenciar lado SE K30)	km	14	19.025.390	266.355.460	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.6	Desmontaje del C.G EHS 3/8 con todos sus herrajes	km	14	13.344.200	186.818.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.7	**Montaje de Torres 2 x 220 kV**													
a.	A2C+0	Unidad	66	23.242.160	1.533.982.560	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	D2C+0	Unidad	14	51.710.880	723.952.320	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.8	**Terminaciones varias por Estructuras**													
a.	Instalación de placas de numeración de torres	Unidad	80	132.120	10.569.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Instalación de placas de peligro de muerte	Unidad	80	105.700	8.456.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Instalación de placas de identificación de fases (1 Juego R, S, T por estructura)	Unidad	80	330.300	26.424.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.9	**Balizamiento (provisión e instalación)**													
a.	De cable de guardia (instalación de esferas de señalización diurna)	Unidad	10	660.600	6.606.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjunto de Balizamiento Nocturno de torres (balizas + panel solar)	Unidad	3	9.512.690	28.538.070	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.10	Adecuacion cruces o coincidencias con lineas de 23 kV, de Distribución, Telefónicas y otras.	Global	1	43.599.850	43.599.850	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.11	**Montaje Conductor ACAR 950 MCM - Duplo**													
a.	Tendido y tensado (Circuito Trifásico - dos conductores por fase)	km	46	60.114.950	2.765.287.700	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjuntos de Cadena de Suspensión simple	Unidad	84	66.060	5.549.040	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
c.	Conjuntos Cadena de suspensión doble	Unidad	396	105.700	41.857.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Conjuntos Cadena de anclaje doble	Unidad	168	105.700	17.757.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Espaciador - Amortiguador	Unidad	900	26.420	23.778.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Empalmes	Unidad	80	66.060	5.284.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.12	**Montaje Cable de Guardia tipo OPGW - diam.=14 mm, 24 fibras, tipo monomodo**													
a.	Tendido y tensado	km	46	15.854.490	729.306.540	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	132	66.060	8.719.920	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	28	105.700	2.959.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Amortiguador de vibracion para OPGW	Unidad	400	66.060	26.424.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW	Unidad	14	2.853.810	39.953.340	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.13	**Sistemas de Puesta a Tierra de las Torres**													
2.2.13.1	**En suelo normal**													
a.	Malla básica de puesta a Tierra con cuatro Jabalinas del tipo Copperweld con conexión de 3/8" EHS con todos sus accesorios de conexión	Unidad	75	2.492.460	186.934.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas del tipo Copperweld.	Unidad	30	2.094.110	62.823.300	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	10	1.004.120	10.041.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.13.2	**En suelo rocoso**													
a.	Malla básica con Pletina de A°G° con cuatro jabalinas de perfil L, con todos sus accesorios de conexión y suelo mejorado	Unidad	5	4.716.710	23.583.550	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas de perfil L de A°G° con conexión de pletina de A°G° con todos sus accesorios de conexión	Unidad	2	2.741.510	5.483.020	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	2	1.004.120	2.008.240	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.14	Construcción de la Línea de Derivación BY PASS 220 kV Simple Terna Longitud estimada de 9 km - para el desmontaje del Tramo de la LT 2 x 220 kV Punto de seccionamiento a la SE K30 (Incluye retiro de materiales de Deposistos de ANDE en San Lorenzo, preparacion de base de la estructuras y riendas de anclajas, montaje de estructuras, P.a.T, tendido y tensado del conductor y C.G. Todas las actividades necesarias para la buena ejecución y puesta en servicio del Bay Pass)	km	18	50.205.890	903.706.020	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.15	Retiro de la Línea de Derivación BY PASS (Incluye el Traslado de todos los Materiales a Depositos de ANDE en San Lorenzo)	km	18	50.205.890	903.706.020	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2	**SUBTOTAL OBRAS SECCIONAMIENTO LT 2 x 220 KV K30-COV (CIRCUITO 2 y 3)**				**12.983.867.740**				**1.847.982.544**	**719.545.338**	**2.567.527.882**			

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2.3	**READECUACION LT 2 x 220 KV MD IPU - ITAKYRY**													
2.3.1	**Obras Preliminares**													
a.	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico)	km	14	1.981.810	27.745.340	23,60	-	23,60	46.770.716	-	46.770.716	168,57%	0,00%	168,57%
b.	Replanteo de la estaca central	Unidad	118	528.480	62.360.640	90,00	-	90,00	47.563.200	-	47.563.200	76,27%	0,00%	76,27%
b.	Retiro de Obstaculos de la LT 220 kV - Tramo Urbano	Global	1	15.854.490	15.854.490	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Cimbras	m	10	264.240	2.642.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Cercos	m	10	396.360	3.963.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2	**Ensayos de suelo**													
a.	Ensayos de penetración standard (SPT)	m	761	130.830	99.561.630	544,34	20,25	564,59	71.216.002	2.649.308	73.865.310	71,53%	2,66%	74,19%
b.	Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato	Unidad	230	37.380	8.597.400	201,00	-	201,00	7.513.380	-	7.513.380	87,39%	0,00%	87,39%
c.	Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas)	Unidad	8	1.532.590	12.260.720	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas.	Unidad	8	1.373.730	10.989.840	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Ensayos de corte directo	Unidad	8	1.490.540	11.924.320	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.)	m	160	1.411.110	225.777.600	-	11,16	11,16	-	15.747.988	15.747.988	0,00%	6,98%	6,98%
g.	Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas	Unidad	6	1.331.670	7.990.020	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Ensayos de Shear Vane, por estrato	Unidad	60	720.660	43.239.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i	Mediciones de resistividad eléctrica del suelo	Unidad	65	660.600	42.939.000	89,00	-	89,00	58.793.400	-	58.793.400	136,92%	0,00%	136,92%
j.	Análisis Químicos de agresividad del agua y/o suelo del lugar (por zonas)	Unidad	2	401.840	803.680	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.3	**Fundaciones para torres 220 kV**													
2.3.3.1	**Torres Metálicas reticuladas de Anclaje/Remate - D2 - Total 4 Unidades**													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	29.478.080	29.478.080	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	29.015.040	29.015.040	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	32.773.190	32.773.190	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	32.774.210	32.774.210	1,00	-	1,00	32.774.210	-	32.774.210	100,00%	0,00%	100,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	40.238.290	40.238.290	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	44.030.990	44.030.990	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	47.382.050	47.382.050	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	51.087.690	51.087.690	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	68.792.600	68.792.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	7.700.000	7.700.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	1	12.100.000	12.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.3.2	**Estructuras Metalicas de Suspensión - Columna A1 - Total 104 Unidades**													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	5	12.693.740	63.468.700	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	9	13.014.210	117.127.890	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	9	14.323.240	128.909.160	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	22	14.323.240	315.111.280	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	25	14.683.190	367.079.750	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	10	14.815.110	148.151.100	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	10	19.791.290	197.912.900	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	8	15.661.540	125.292.320	11,00	-	11,00	172.276.940	-	172.276.940	137,50%	0,00%	137,50%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	6	25.726.260	154.357.560	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	5	6.600.000	33.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	5	12.100.000	60.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.3.3	**Estructuras Metalicas de Anclaje - Columna D1 - Total 11 Unidades**													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	19.379.230	19.379.230	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	27.862.760	27.862.760	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	31.921.850	31.921.850	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	2	34.566.620	69.133.240	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	2	37.156.690	74.313.380	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	34.771.220	34.771.220	1,00	-	1,00	34.771.220	-	34.771.220	100,00%	0,00%	100,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	41.231.280	41.231.280	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	44.145.690	44.145.690	3,00	-	3,00	132.437.070	-	132.437.070	300,00%	0,00%	300,00%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	59.871.660	59.871.660	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	6.600.000	6.600.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	1	12.100.000	12.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.3.4	**Estructuras Metalicas de Anclaje - Columna E2 - Total 2 Unidades**													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	28.317.280	28.317.280	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	40.931.430	40.931.430	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	46.904.140	46.904.140	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	50.893.580	50.893.580	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	54.745.300	54.745.300	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	50.929.270	50.929.270	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	60.756.630	60.756.630	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	65.154.450	65.154.450	2,00	-	2,00	130.308.900	-	130.308.900	200,00%	0,00%	200,00%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	88.991.780	88.991.780	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	6.600.000	6.600.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	1	12.100.000	12.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.4	**Desmontaje completo de la LT 220 kV Existente (Incluye demolicion de fustes 30 cm por debajo de N.T.N., calsificacion y traslados a Depósitos de ANDE)**													
a.	IA+3	Unidad	3	16.095.220	48.285.660	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	IA+0	Unidad	9	14.812.720	133.314.480	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	IA-3	Unidad	2	13.319.090	26.638.180	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO Nº 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
d.	IC-3	Unidad	1	23.370.180	23.370.180	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	IC+0	Unidad	1	25.739.770	25.739.770	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	ID-3	Unidad	1	29.090.880	29.090.880	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.5	Desmontaje de Conductores tipo ACCC - Codigo Brussels - con todos sus herrajes (Circuito Trifásico)	km	13	24.045.980	312.597.740	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.6	Desmontaje del Cable de Guardia Tipo OPGW	km	13	11.230.260	145.993.380	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.7	Montaje de estructuras 220 kV (Completas, incluye sistema anti trepado)													
a.	tipo D2 ±0	Unidad	1	33.962.120	33.962.120	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	tipo D2 +3	Unidad	3	37.189.700	111.569.100	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Columna A1	Unidad	104	6.064.340	630.691.360	-	10,00	10,00	-	60.643.400	60.643.400	0,00%	9,62%	9,62%
d.	Columna D1	Unidad	9	15.772.680	141.954.120	-	3,00	3,00	-	47.318.040	47.318.040	0,00%	33,33%	33,33%
e.	Columna E2	Unidad	1	23.035.070	23.035.070	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.8	**Terminaciones varias por Estructuras**													
a.	Instalación de placas de numeración de torres	Unidad	118	132.120	15.590.160	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Instalación de placas de peligro de muerte	Unidad	118	105.700	12.472.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Instalación de placas de identificación de fases (1 Juego R, S, T por estructura)	Unidad	118	330.300	38.975.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.9	**Balizamiento**													
a.	De cable de guardia (instalación de esferas de señalización diurna)	Unidad	6	660.600	3.963.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjunto de Balizamiento Nocturno de torres (balizas + panel solar)	Unidad	2	1.321.210	2.642.420	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.10	Adecuacion cruces o coincidencias con líneas de 23 kV, de Distribución, Telefónicas y otras.	Global	1	13.203.311.230	13.203.311.230	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.11	**Montaje Conductor ACCC - Codigo BRUSSELS**													
a.	Tendido y tensado (Circuito Trifásico - un conductor por fase)	km	13	36.749.900	477.748.700	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjuntos de Suspensión Rígido tipo Line Post completo, tipo Poliméricos de goma de silicona para 220 kV, 120 kN (Incluye Placa Base Metalica para Fijación)	Unidad	312	132.120	41.221.440	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Conjuntos Cadena de suspensión completo , tipo Poliméricos de goma de silicona para 220 kV, 120 kN	Unidad	18	132.120	2.378.160	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Conjuntos Cadena de anclaje completo, tipo Polimerico de goma de silicona para 220 kV, 120 kN	Unidad	102	132.120	13.476.240	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Amortiguador	Unidad	750	132.120	99.090.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Empalmes Normales	Unidad	12	66.060	792.720	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Empalmes de reparacion	Unidad	12	66.060	792.720	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.12	**Montaje Cable de Guardia tipo OPGW - diam.=14 mm, 24 fibras, tipo monomodo**													
a.	Tendido y tensado	km	13	20.106.750	261.387.750	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	104	132.120	13.740.480	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	34	132.120	4.492.080	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
d.	Amortiguador de vibracion para OPGW	Unidad	250	132.120	33.030.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW	Unidad	6	2.853.810	17.122.860	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.13	**Sistemas de Puesta a Tierra de las Torres**													
2.3.13.1	**En suelo normal**													
a.	Malla básica de puesta a Tierra con dos Jabalinas del tipo Copperweld con conexión de 3/8" EHS con todos sus accesorios de conexión	Unidad	75	2.179.990	163.499.250	17,00	-	17,00	37.059.830	-	37.059.830	22,67%	0,00%	22,67%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas del tipo Copperweld.	Unidad	30	1.004.120	30.123.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	4	739.880	2.959.520	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.13.2	**En suelo rocoso**													
a.	Malla básica con Pletina de A°G° con con tres perfiles L, con todos sus accesorios de conexión y suelo mejorado	Unidad	5	2.312.110	11.560.550	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con Jabalina de perfil L de A°G° con conexión de pletina de A°G° con todos sus accesorios de conexión	Unidad	2	1.783.630	3.567.260	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	2	739.880	1.479.760	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.14	Construcción de la Línea de Derivación BY PASS 220 kV Simple Terna Longitud estimada de 1 km - para la transision de los Tramo de la LT 2 x 220 kV - Torres reticuladas - Columnas Octogonales, en ambos extremos (Incluye retiro de materiales de Deposistos de ANDE en San Lorenzo, preparacion de base de la estructuras y riendas de anclajas, montaje de estructuras, P.a.T, tendido y tensado del conductor y C.G. Todas las actividades necesarias para la buena ejecución y puesta en servicio del Bay Pass)	km	2	133.134.440	266.268.880	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.15	Retiro de la Línea de Derivación BY PASS (Incluye el Traslado de todos los Materiales a Depositos de ANDE en San Lorenzo)	km	2	50.205.890	100.411.780	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3	**SUB TOTAL READECUACION LT 2 x 220 KV MD IPU - ITAKYRY**				**20.118.928.450**				**771.484.868**	**126.358.736**	**897.843.604**			

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2.4	READECUACION LT 66 KV ACARAY - HERNANDARIAS													
2.4.1	Obras Preliminares													
a.	Replanteo de la obra	m	800	6.610	5.288.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Estudios Topográficos (Relevamiento Planialtimétrico y de obstáculos)	m	800	6.610	5.288.000	702,00	-	702,00	4.640.220	-	4.640.220	87,75%	0,00%	87,75%
c.	Excavación en suelo (Incluye retiro de pavimentos y material sobrante) para Disposición Tipica	m	800	79.270	63.416.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Relleno, compactación y reposición de Pavimento tipo Asfalto, para Disposición típica de cables (4 Tubos de PEAD Ø 150+1 Tubo de PEAD Ø 50 - clase 10), incluye todo lo indicado en las EETT	m	800	1.056.970	845.576.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Relleno, compactación y reposición de Pavimento tipo Asfalto, para Cruce de Bocacalles (5 Tubos de H° Ø 150 con Revestimiento Int. PEAD), incluye todo lo indicado en las EETT	m	15	1.056.970	15.854.550	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Relleno, compactación y reposición de Pavimento tipo Asfalto, para disposición en presencia de lecho rocoso (5 Tubos de H° Ø 150 con Revestimiento Int. PEAD), incluye todo lo indicado en las EETT	m	10	924.850	9.248.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Rigidizadores de H° Simple entre uniones soldables del tuvo PEAD - Soldable	Unidad	135	158.540	21.402.900	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Construcción de Registro de H°A° para tendido de Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm2,100 MVA - 72,5 kV(Incluye mano de obra, provisión de materiales, reposición de pavimento y/o empedrado) - Tipo RT1	Unidad	2	26.424.150	52.848.300	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i	Construcción de Registro de H°A° para tendido de Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm2,100 MVA - 72,5 kV(Incluye mano de obra, provisión de materiales, reposición de pavimento y/o empedrado) - Tipo RT3	Unidad	1	19.818.110	19.818.110	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Construcción de registro de mampostería para caja de puesta a tierra (incluye mano de obra, provisión de materiales y reposición de vereda)	Unidad	4	3.963.620	15.854.480	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Construcción de registro de mampostería para cable de fibra óptica (incluye mano de obra, provisión de materiales y reposición de vereda)	Unidad	2	2.642.420	5.284.840	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.2	Suministro de Estructura soporte de Mufas, Descargadores y Caja P.a.T. para Columna de Hormigón Armado LT 66 kV	Unidad	3	5.284.830	15.854.490	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.3	Montaje de Estructura soporte de Mufas, Descargadores y Caja P.a.T. para Columna de Hormigón Armado LT 66 kV	Unidad	3	1.585.450	4.756.350	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2.4.4	Desmontaje completo de Columnas de H°A° tipo ES1 (incluye clasificación, transporte y entrega en los depósitos de la ANDE) de la LT 66 kV Acaray - Hernandarias (incluye demolición de fustes hasta 20 cm por debajo del N.T.N.)	Unidad	6	5.284.830	31.708.980	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.5	Desmontaje completo de Columnas de H°A° tipo Anclaje EA-1; EA-2; EA-5 (incluye clasificación, transporte y entrega en los depósitos de la ANDE) LT 66 kV Acaray - Hernandarias, (incluye demolición de fustes hasta 20 cm por debajo del N.T.N.)	Unidad	3	7.927.250	23.781.750	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.6	Provisión y montaje de Columnas de H° A° - Estructuras tipo ES-18 18/1000	Unidad	3	15.854.490	47.563.470	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.7	Fundación para estructura Tipo ES-18 (Incluye Estudios de Suelo)	Unidad	3	11.890.870	35.672.610	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.8	Construcción de Canaleta de H°A° de 1 m de ancho y 1,2 m de profundidad.(Incluye percha portacable para una terna)	m	15	3.963.620	59.454.300	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.9	Tendido de Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm2,100 MVA - 72,5 kV, circuito trifásico en ductos tipo PEAD 150 mm - Soldable	m	800	158.540	126.832.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.10	Tendido de Cable de fibra óptica del tipo "armored" en tubos PEAD 50 mm - Soldable con sus empalmes	m	800	6.610	5.288.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.11	Tendido de Cable de Cobre Desnudo 70 mm^2	m	800	6.610	5.288.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.12	Conexión de P.a.T. para acoplamiento de la Caja de Enlace-Mufas Terminales 66 kV	Unidad	6	1.189.090	7.134.540	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.13	Tendido de Cable de Cobre Aislado 95 mm^2 (Sección a confirmar en la etapa Elaboración de Ingeniería de Detalles) para continuidad de P.a.T-(Single Bonding)	m	800	6.610	5.288.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.14	Provisión e instalacion de Conjuntos de Puesta a Tierra para Estructuras tipo ES-18 en suelo normal (jabalina, con todos sus accesorios) para 66kV	Unidad	3	1.585.450	4.756.350	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.15	Provisión e instalacion de ampliación para sistema de puesta a tierra normal	Unidad	2	1.585.450	3.170.900	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.16	Montaje de Descargadores de 60 kV en las Estructuras de LT 66 kV Aérea (Incluye elementos de fiijación)	Unidad	3	9.248.450	27.745.350	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.17	Montaje y ejecución de Mufas terminales 100 MVA - 72,5 kV en las Estructuras de LT 66 kV aérea; de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes (Incluye sumintro de Caños de A° G° y elementos de fijación a la Estructura). LT 66 kV ACY-HER	Unidad	3	13.212.080	39.636.240	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
2.4.18	Montaje y ejecución de Mufas terminales 100 MVA - 72,5 kV en estructuras soportes de mufas ubicada en la posición LT 66 kV ACY- HER, dentro de la SE-HER. (Incluye suministro de Estruturas Soporte de Mufas o Adecuacion de Estructuras soporte de Descargador)	Unidad	3	13.212.080	39.636.240	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.19	Retiro del conductor ACSR 300 MCM, aisladores y herrajes (Circuito Trifásico - Simple Terna, un conductor por fase) de la LT 66 kV ACY-HER existente, almacenamiento y traslado a Depósitos de ANDE en San Lorenzo conforme indicado en las Especificaciones Técnicas.	m	800	22.460	17.968.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.20	Retiro del C.G tipo EHS 3/8" con todos sus herrajes de las LTs 66 kV ACY-HER existentes, almacenamiento y traslado a Depósitos de ANDE en San Lorenzo conforme indicado en las Especificaciones Técnicas.	m	800	7.400	5.920.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4	**SUBTOTAL READECUACION LT 66 KV ACARAY - HERNANDARIAS**				**1.567.335.250**				**4.640.220**	-	**4.640.220**			
	TOTAL OBRAS CIVILES Y ELCTROMECANICAS LINEAS DE TRANSMISION				**115.855.736.650**				**67.427.682.194**	**4.244.211.290**	**71.671.893.484**			

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA incluido Anterior	Montos en Gs. IVA incluido Actual	Montos en Gs. IVA incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
3.	INGENIERIA DE DETALLES LINEAS DE TRANSMISION													
3.1	INGENIERÍA DE DETALLES DE LA LINEAS DE TRANSMISION 500 KV	Global	1	5.496.749.460	5.496.749.460	0,83	0,01	0,84	4.562.302.052	54.967.495	4.617.269.547	83,00%	1,00%	84,00%
3.2	INGENIERÍA DE DETALLES SECCIONAMIENTO LINEAS DE TRANSMISION 2 x 220 KV K30 - CORONEL OVIEDO (CIRCUITO 2 y 3)	Global	1	940.233.460	940.233.460	0,82	0,01	0,83	770.991.437	9.402.335	780.393.772	82,00%	1,00%	83,00%
3.3	INGENIERÍA DE DETALLES ADECUACION LINEAS DE TRANSMISION 2 x 220 KV MD ITAIPU - ITAKYRY	Global	1	940.233.460	940.233.460	0,82	0,01	0,83	770.991.437	9.402.335	780.393.772	82,00%	1,00%	83,00%
3.4	INGENIERÍA DE DETALLES ADECUACION LINEAS DE TRANSMISION 66 KV ACARAY - HERNANDARIAS	Global	1	33.000.000	33.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
3.	**SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES LOTE 2**				**7.410.216.380**				**6.104.284.926**	**73.772.165**	**6.178.057.091**			

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
4	**GESTION AMBIENTAL DE LAS LINEAS AÉREAS DE TRANSMSIÓN 500 kV Y DE 220 KV**													
4.1	**LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN**													
a.	Elaboración de EIAp de la LT 500 kV Miga Guazú. Incluye honorarios del Consultor, informe, planos, presentación y pago de tasas hasta la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (Ley N° 294/93 de EvIA)	Global	1	126.148.140	126.148.140	1,00	-	1,00	126.148.140	-	126.148.140	100,00%	0,00%	100,00%
b.	Elaboración de EIAp de la LT 2 x 220 kV Km 30 - COV e Interconexiones, Incluye honorarios del Consultor, informe, planos, presentación y pago de tasas hasta la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (Ley N° 294/93 de EvIA).	Global	1	84.098.760	84.098.760	1,00	-	1,00	84.098.760	-	84.098.760	100,00%	0,00%	100,00%
c.	Elaboración de Ajuste de Plan de Gestión Ambiental de los tramos urbanos Incluye honorarios del Consultor, informe, planos, presentación y pago de tasas hasta la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (Ley N° 294/93 de EvIA).	Global	1	49.057.610	49.057.610	1,00	-	1,00	49.057.610	-	49.057.610	100,00%	0,00%	100,00%
4.1	**SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**				**259.304.510**				**259.304.510**	-	**259.304.510**			
4.2	**IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL**													
a.	**Contratación de Profesionales**													
a.1	Contratación de Responsable Ambiental	Mensual	26	15.418.110	400.870.860	19,00	1,00	20,00	292.944.090	15.418.110	308.362.200	73,08%	3,85%	76,92%
a.2	Contratación de Especialista Social.	Mensual	26	15.418.110	400.870.860	19,00	1,00	20,00	292.944.090	15.418.110	308.362.200	73,08%	3,85%	76,92%
a.3	Contratación de dos Especialistas en Seguridad	Mensual	26	30.893.260	803.224.760	12,00	1,00	13,00	370.719.120	30.893.260	401.612.380	46,15%	3,85%	50,00%
b.	**Programa de Información y Educación Ambiental al personal de la Contratista**													
b.1	**Charlas de Educación Ambiental**													
b.1.1	Honorarios de Capacitadores (5 charlas de Educación Ambiental x 4 horas cada uno)	Horas	20	770.910	15.418.200	16,00	-	16,00	12.334.560	-	12.334.560	80,00%	0,00%	80,00%
b.1.2	Materiales didácticos (trípticos de papel brillante y colores)	Unidad	1.000	6.170	6.170.000	750,00	-	750,00	4.627.500	-	4.627.500	75,00%	0,00%	75,00%
b.1.3	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	1.233.450	1.233.450	1,00	-	1,00	1.233.450	-	1.233.450	100,00%	0,00%	100,00%
b.1.4	Gastos operativos para cada capacitación	Unidad	2	1.850.170	3.700.340	1,60	-	1,60	2.960.272	-	2.960.272	80,00%	0,00%	80,00%
b.2	**Taller de seguridad e Higiene y Primeros Auxilios**													
b.2.1	Honorarios de Capacitadores (5 capacitaciones x 4 horas cada uno)	Horas	20	770.910	15.418.200	16,00	-	16,00	12.334.560	-	12.334.560	80,00%	0,00%	80,00%
b.2.2	Materiales didácticos (trípticos de papel brillante y colores)	Unidad	1.000	6.170	6.170.000	750,00	-	750,00	4.627.500	-	4.627.500	75,00%	0,00%	75,00%
b.2.3	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	1.233.450	1.233.450	1,00	-	1,00	1.233.450	-	1.233.450	100,00%	0,00%	100,00%
b.2.4	Gastos operativos para cada capacitación	Unidad	2	1.850.170	3.700.340	1,60	-	1,60	2.960.272	-	2.960.272	80,00%	0,00%	80,00%
b.3	**Programa de calidad del medio Físico (residuos, ruidos)**													
b.3.1	Kit de 3 basureros ecológicos con tapa en cada obrador	Unidad	6	1.156.360	6.938.160	4,40	0,35	4,75	5.087.984	404.726	5.492.710	73,33%	5,83%	79,17%
b.3.2	Bolsas plásticas para residuos resistentes de 100 lts.	Unidad	1.500	7.710	11.565.000	1.101,00	87,00	1.188,00	8.488.710	670.770	9.159.480	73,40%	5,80%	79,20%
b.4	**Programa de Salud, Seguridad y Señalización**													
b.4.1	Salud - Botiquín de primeros Auxilios	Unidad	6	770.910	4.625.460	4,40	0,35	4,75	3.392.004	269.819	3.661.823	73,33%	5,83%	79,17%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
b.4.2	Señalización - Kit de Carteles de material acrílico de 11 tipos en áreas de trabajo (obrador)	Unidad	3	1.541.810	4.625.430	2,20	0,17	2,37	3.391.982	262.108	3.654.090	73,33%	5,67%	79,00%
b.4.3	**Programa de Información Pública**													
b.4.3.1	Material Informativo (Tripticos a colores y papel brillante)	Unidad	1.500	6.170	9.255.000	540,00	175,00	715,00	3.331.800	1.079.750	4.411.550	36,00%	11,67%	47,67%
b.4.3.2	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	1.233.450	1.233.450	0,50	-	0,50	616.725	-	616.725	50,00%	0,00%	50,00%
b.4.3.3	Gastos operativos para entrega de los materiales preparados	Global	1	1.541.810	1.541.810	0,36	0,11	0,47	555.052	169.599	724.651	36,00%	11,00%	47,00%
b.4.3.4	Spot publicitarios radiales de 30 segundos (3 avisos por día x 2 días consecutivos) al inicio y final de la obra	Unidad	2	3.854.530	7.709.060	1,00	-	1,00	3.854.530	-	3.854.530	50,00%	0,00%	50,00%
4.2	**SUBTOTAL DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL**				**1.705.503.830**				**1.027.637.651**	**64.586.252**	**1.092.223.903**			
4.3	**PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIAL**													
a.	Elaboración de un Plan, que contemple gastos de provisión, equipamiento e instalación o restauración de áreas de interés local (20% del costo total de la Implantación del PGA - ítem 4.2)	Global	1	341.100.766	341.100.766	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
4.3	**SUBTOTAL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIAL**				**341.100.766**				-	-	-			
4.4	**SERVICIOS AMBIENTALES**													
a.	Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales según Ley 3001/2006 y Decreto Reglamentario 11202/2013 con un valor del 1% del Precio del Contrato de la **LT 500 KV, de las LT 220 KV tramo urbano (6 Km. x 2 LT) y de las LT de Interconexion de 220 kV nuevas a construirse** (ítems: 1.1, 1.2 y 1.3 Suministros, 2.1, 2.2 y 2.3 Obras de Lista de Cantidades), exentas de IVA	Global	1	2.164.307.393	2.164.307.393	1,0000	-	1,0000	2.164.307.393	-	2.164.307.393	100,00%	0,00%	100,00%
4.4	**SUBTOTAL DE SERVICIOS AMBIENTALES**				**2.164.307.393**				**2.164.307.393**	-	**2.164.307.393**			
4.	**SUBTOTAL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - LÍNEAS DE TRANSMSIÓN 500 KV Y 220 KV**				**4.470.216.499**				**3.451.249.554**	**64.586.252**	**3.515.835.806**			

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: agosto/22 | **CERTIFICADO N° 17** | Fecha: 01/09/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
5	**COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO**													
5.1	Trabajos de comisionamiento de las Líneas de Transmisión incluyendo todos los ensayos requeridos y la energización, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante. Conforme a lo estipulado en la EE.TT - Obras Item Pruebas	Global	1	1.666.528.940	1.666.528.940	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
5.	**SUBTOTAL GENERAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN**				**1.666.528.940**				-	-	-			

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
1.	SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS DE TRANSMISION								
1.1	LT 500 KV ITAIPU MD - YGUAZU								
1.1.1	**Suministro de Conductores, Cables de Guardia y Empalmes.**								
a.	Conductor tipo ACSR "Rook" 636 MCM	km	1.300,00	858,6000	441,40	1.300,00	66%	34%	100%
b.	Conductor tipo ACSR "Rook" 636 MCM (repuesto)	km	150,00	-	150,00	150,00	0%	100%	100%
c.	Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	km	10,00	9,00	1,00	10,00	90%	10%	100%
d.	Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo (repuesto)	km	5,00	4,50	0,50	5,00	90%	10%	100%
e.	Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	km	100,00	90,00	10,00	100,00	90%	10%	100%
f.	Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo (repuesto)	km	15,00	13,50	1,50	15,00	90%	10%	100%
g.	Empalme a compresión para Conductor tipo ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	400,00	360,00	40,00	400,00	90%	10%	100%
h.	Empalme a compresión para Conductor tipo ACSR "Rook" 636 MCM (repuesto)	Unidad	200,00	180,00	20,00	200,00	90%	10%	100%
i.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 150 mm2	Unidad	2,00	1,80	0,20	2,00	90%	10%	100%
j.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 150 mm2 (repuesto)	Unidad	3,00	2,70	0,30	3,00	90%	10%	100%
k.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 125 mm2	Unidad	10,00	9,00	1,00	10,00	90%	10%	100%
l.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 125 mm2 (repuesto)	Unidad	15,00	13,50	1,50	15,00	90%	10%	100%
1.1.2	**Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General**								
a.	Suspensión simple del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	150,00	135,00	15,00	150,00	90%	10%	100%
b.	Suspensión simple del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	30,00	27,00	3,00	30,00	90%	10%	100%
c.	Suspensión doble del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	720,00	648,00	72,00	720,00	90%	10%	100%

Victor H. Machuca
GT-OLT - ANDE

Ing. Sidney de Far
Jefe de Obra
CIE

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTIDLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
d.	Suspensión doble del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	80,00	72,00	8,00	80,00	90%	10%	100%
e.	Cadena de anclaje cuádruple del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	300,00	270,00	30,00	300,00	90%	10%	100%
f.	Cadena de anclaje cuádruple del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	50,00	45,00	5,00	50,00	90%	10%	100%
g.	Conjunto de fijación en suspensión para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	16,00	14,40	1,60	16,00	90%	10%	100%
h.	Conjunto de fijación en suspensión para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	4,00	3,60	0,40	4,00	90%	10%	100%
i.	Conjunto de fijación en anclaje para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	14,00	12,60	1,40	14,00	90%	10%	100%
j.	Conjunto de fijación en anclaje para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	6,00	5,40	0,60	6,00	90%	10%	100%
k.	Conjunto de fijación en suspensión para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	222,00	199,80	22,20	222,00	90%	10%	100%
l.	Conjunto de fijación en suspensión para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	28,00	25,20	2,80	28,00	90%	10%	100%
m.	Conjunto de fijación en anclaje para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	42,00	37,80	4,20	42,00	90%	10%	100%
n.	Conjunto de fijación en anclaje para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	8,00	7,20	0,80	8,00	90%	10%	100%
o.	Espaciador - Amortiguador para conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	5.000,00	4.500,00	500,00	5.000,00	90%	10%	100%
p.	Espaciador - Amortiguador para conductor ACSR "Rook" 636 MCM (repuesto)	Unidad	1.000,00	468,00	532,00	1.000,00	47%	53%	100%
q.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2	Unidad	130,00	117,00	13,00	130,00	90%	10%	100%
r.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2	Unidad	130,00	117,00	13,00	130,00	90%	10%	100%
s.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2	Unidad	750,00	675,00	75,00	750,00	90%	10%	100%
t.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2	Unidad	450,00	405,00	45,00	450,00	90%	10%	100%

Víctor H. Machuca
GT-OLT – ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/OLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
1.1.3	Aisladores de disco de vidrio templado								
a.	Aisladores de disco de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN	Unidad	72.000,00	72.000,00		72.000,00	100%	0%	100%
b.	Aisladores de disco de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN (repuesto)	Unidad	8.000,00	8.000,00		8.000,00	100%	0%	100%
1.1.4	**Accesorios**								
a.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	147,00	-		-	0%	0%	0%
b.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	18,00	-		-	0%	0%	0%
c.	Placa de Identificación de Estructuras, incluye Chasis de Fijación	Unidad	147,00	-		-	0%	0%	0%
d.	Identificador de Fases (un juego R, S, T - 6 placas por estructura)	Unidad	147,00	-		-	0%	0%	0%
e.	Identificador de Fases (un juego R, S, T - 6 placas por estructura)	Unidad	18,00	-		-	0%	0%	0%
f.	Balizas para Señalización Nocturna (Con panel solar)	Unidad	8,00	8,00		8,00	100%	0%	100%
g.	Balizas para Señalización Nocturna (Con panel solar)	Unidad	2,00	2,00		2,00	100%	0%	100%
h.	Esfera de Señalización para Señalización Diurna. Dmin = 600 mm	Unidad	35,00	31,50	3,50	35,00	90%	10%	100%
i.	Esfera de Señalización para Señalización Diurna. Dmin = 600 mm	Unidad	5,00	4,50	0,50	5,00	90%	10%	100%
j.	Extension de Plataforma de Trabajo de Aluminio - T6 - Longitud de 1,90 m para Torre tipo ERS	Unidad	3,00	3,00		3,00	100%	0%	100%
k.	Equipo de Fotogrametria tipo VANT de ala fija - Incluye todos los accesorios y capacitacion conforme EE.TT	Unidad	1,00	1,00		1,00	100%	0%	100%
1.1.5	**Softwares para Proyectos y Supervisión**								
a.	Licencias del Software PLS-CAAD - Diseños de LT	Unidad	3,00	-		-	0%	0%	0%
b.	Licencias del Software CYPE-CAAD - Diseños de Estructuras de H°A°	Unidad	3,00	3,00		3,00	100%	0%	100%
1.1.6	**Herramientas Especiales de Montaje - Conductores y C.G.**								
a.	Prensa hidráulica para empalme a compresión de conductor	Unidad	2,00	2,00		2,00	100%	0%	100%
b.	Juego completo de matrices para conductor y Cable de Guardia	Global	1,00	1,00		1,00	100%	0%	100%
c.	Torquímetro de gran precisión	Unidad	2,00	2,00		2,00	100%	0%	100%
1.1.7	**Estructuras Metálicas Autoportantes**								
f.1	**Tipo DAP1 (2°)**								
f.1.1	TORRE BÁSICA - 15	Unidad	110,00	110,00		110,00	100%	0%	100%

Víctor H. Machuca
GT-OLT - ANDE

Ing. Sidney de Fari...
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
f.1.2	TORRE BÁSICA - 15 (repuesto)	Unidad	10,00	12,00		12,00	120%	0%	120%
f.1.3	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	5,00	10,00		10,00	200%	0%	200%
f.1.4	EXTENSIÓN 6,0m (repuesto)	Unidad	7,00	5,00		5,00	71%	0%	71%
f.1.5	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	15,00	20,00		20,00	133%	0%	133%
f.1.6	EXTENSIÓN 12,0m (repuesto)	Unidad	5,00	7,00		7,00	140%	0%	140%
f.1.7	EXTENSIÓN 15,0m	Unidad	90,00	80,00		80,00	89%	0%	89%
f.1.8	EXTENSIÓN 15,0m (repuesto)	Unidad	10,00	5,00		5,00	50%	0%	50%
f.1.9	Pie 1,5m	Unidad	4,00	-		-	0%	0%	0%
f.1.10	Pie 1,5m (repuesto)	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
f.1.11	Pie 3,0m	Unidad	8,00	-		-	0%	0%	0%
f.1.12	Pie 3,0m (repuesto)	Unidad	8,00	-		-	0%	0%	0%
f.1.13	Pie 4,5m	Unidad	8,00	80,00		80,00	1000%	0%	1000%
f.1.14	Pie 4,5m (repuesto)	Unidad	8,00	8,00		8,00	100%	0%	100%
f.1.15	Pie 6,0m	Unidad	88,00	-		-	0%	0%	0%
f.1.16	Pie 6,0m (repuesto)	Unidad	40,00	-		-	0%	0%	0%
f.1.17	Pie 7,5m	Unidad	276,00	148,00		148,00	54%	0%	54%
f.1.18	Pie 7,5m (repuesto)	Unidad	4,00	20,00		20,00	500%	0%	500%
f.1.19	Pie 9,0m	Unidad	44,00	-		-	0%	0%	0%
f.1.20	Pie 9,0m (repuesto)	Unidad	20,00	-		-	0%	0%	0%
f.1.21	Pie 10,5m	Unidad	12,00	212,00		212,00	1767%	0%	1767%
f.1.22	Pie 10,5m (repuesto)	Unidad	8,00	28,00		28,00	350%	0%	350%
f.1.23	STUB	Unidad	440,00	440,00		440,00	100%	0%	100%
f.1.24	STUB (repuesto)	Unidad	40,00	48,00		48,00	120%	0%	120%
f.2	**Tipo DAP2 (8°)**								
f.2.1	TORRE BÁSICA - 15	Unidad	9,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.2	TORRE BÁSICA - 15 (repuesto)	Unidad	3,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.3	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.4	EXTENSIÓN 6,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%

Víctor H. Machuca
GT-OLT - ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTIOLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
f.2.5	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.6	EXTENSIÓN 12,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.7	EXTENSIÓN 18,0m	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.8	EXTENSIÓN 18,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.9	EXTENSIÓN 24,0m	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.10	EXTENSIÓN 24,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.11	EXTENSIÓN 30,0m	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.12	EXTENSIÓN 30,0m (repuesto)	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.13	Pie 3,0m	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.14	Pie 3,0m (repuesto)	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.15	Pie 4,5m	Unidad	4,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.16	Pie 4,5m (repuesto)	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.17	Pie 6,0m	Unidad	8,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.18	Pie 6,0m (repuesto)	Unidad	12,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.19	Pie 7,5m	Unidad	8,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.20	Pie 7,5m (repuesto)	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.21	Pie 9,0m	Unidad	4,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.22	Pie 9,0m (repuesto)	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.23	Pie 10,5m	Unidad	12,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.24	Pie 10,5m (repuesto)	Unidad	12,00	-		-	0%	0%	0%
f.2.25	STUB	Unidad	36,00	24,00		24,00	67%	0%	67%
f.2.26	STUB (repuesto)	Unidad	12,00	12,00		12,00	100%	0%	100%
f.3	**Tipo DAP3 (30°)**								
f.3.1	TORRE BÁSICA -15	Unidad	14,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.2	TORRE BÁSICA -15 (repuesto)	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.3	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	5,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.4	EXTENSIÓN 6,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.5	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	5,00	-		-	0%	0%	0%

Víctor H. Machuca
GT-OLT - ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/OLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
f.3.6	EXTENSIÓN 12,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.7	EXTENSIÓN 15,0m	Unidad	3,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.8	EXTENSIÓN 15,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.9	EXTENSIÓN 21,0m	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.10	EXTENSIÓN 21,0m (repuesto)	Unidad	3,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.11	Pie 1,5m	Unidad	4,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.12	Pie 1,5m (repuesto)	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.13	Pie 3,0m	Unidad	4,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.14	Pie 3,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.15	Pie 4,5m	Unidad	4,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.16	Pie 4,5m (repuesto)	Unidad	20,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.17	Pie 6,0m	Unidad	8,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.18	Pie 6,0m (repuesto)	Unidad	4,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.19	Pie 7,5m	Unidad	8,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.20	Pie 7,5m (repuesto)	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.21	Pie 9,0m	Unidad	20,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.22	Pie 9,0m (repuesto)	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.23	Pie 10,5m	Unidad	8,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.24	Pie 10,5m (repuesto)	Unidad	12,00	-		-	0%	0%	0%
f.3.25	STUB	Unidad	56,00	60,00		60,00	107%	0%	107%
f.3.26	STUB (repuesto)	Unidad	8,00	12,00		12,00	150%	0%	150%
f.4	**Tipo DAP4 (60°)**								
f.4.1	TORRE BÁSICA - 15	Unidad	14,00	-		-	0%	0%	0%
f.4.2	TORRE BÁSICA - 15 (repuesto)	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
f.4.3	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	13,00	-		-	0%	0%	0%
f.4.4	EXTENSIÓN 6,0m (repuesto)	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
f.4.5	Pie 1,5m	Unidad	4,00	-		-	0%	0%	0%
f.4.6	Pie 1,5m (repuesto)	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%

Víctor H. Machuca
GT-OLT - ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/OLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
f.4.7	Pie 3,0m	Unidad	4,00	-		-	0%	0%	0%
f.4.8	Pie 3,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
f.4.9	Pie 4,5m	Unidad	4,00	-		-	0%	0%	0%
f.4.10	Pie 4,5m (repuesto)	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
f.4.11	Pie 6,0m	Unidad	4,00	-		-	0%	0%	0%
f.4.12	Pie 6,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
f.4.13	Pie 7,5m	Unidad	8,00	-		-	0%	0%	0%
f.4.14	Pie 7,5m (repuesto)	Unidad	8,00	-		-	0%	0%	0%
f.4.15	Pie 9,0m	Unidad	4,00	-		-	0%	0%	0%
f.4.16	Pie 9,0m (repuesto)	Unidad	4,00	-		-	0%	0%	0%
f.4.17	Pie 10,5m	Unidad	28,00	-		-	0%	0%	0%
f.4.18	Pie 10,5m (repuesto)	Unidad	4,00	-		-	0%	0%	0%
f.4.19	STUB	Unidad	56,00	56,00		56,00	100%	0%	100%
f.4.20	STUB (repuesto)	Unidad	8,00	12,00		12,00	150%	0%	150%
1.2	**SECCIONAMIENTO LT 2 x 220 KV K30-COV**								
1.2.1	**Conductor tipo ACAR 950 MCM (Incluye repuestos, empalmes y Supervision Montaje)**								
a.	Conductor tipo ACAR 950 MCM	km	276,00	248,40	27,60	276,00	90%	10%	100%
b.	Conductor tipo ACAR 950 MCM (repuesto)	km	34,00	30,60	3,40	34,00	90%	10%	100%
c.	Empalme para Conductor tipo ACAR 950 MCM	Unidad	80,00	72,00	8,00	80,00	90%	10%	100%
d.	Empalme para Conductor tipo ACAR 950 MCM (repuesto)	Unidad	5,00	4,50	0,50	5,00	90%	10%	100%
e.	Empalme de reparación para conductor tipo ACAR 950 MCM	Unidad	45,00	40,50	4,50	45,00	90%	10%	100%
f.	Empalme de reparación para conductor tipo ACAR 950 MCM (repuesto)	Unidad	40,00	36,00	4,00	40,00	90%	10%	100%
g.	Juego de dados para Conductor tipo ACAR 950 MCM (para empalmes y terminales)	Unidad	2,00	-	2,00	2,00	0%	100%	100%
h.	Juego de dados para Conductor tipo ACAR 950 MCM (para empalmes y terminales) (repuesto)	Unidad	1,00	-	1,00	1,00	0%	100%	100%
1.2.2	**Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (Incluye repuestos, cajas de empalmes y Supervicion Montaje de empalmes)**								

Víctor H. Machuca
GT-OLT – ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTIDEF

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
a.	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm	km	50,00	45,00	5,00	50,00	90%	10%	100%
b.	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (repuesto)	km	5,00	4,50	0,50	5,00	90%	10%	100%
c.	Costo de Supervisión y Montaje de Empalmes del Cable Guardia tipo OPGW	dias	30,00	-		-	0%	0%	0%
d.	Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám.= 14 mm con todos sus accesorios.	Unidad	14,00	-	14,00	14,00	0%	100%	100%
e.	Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám.= 14 mm con todos sus accesorios (repuesto)	Unidad	6,00	-	6,00	6,00	0%	100%	100%
f.	Aisladores de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN	Unidad	21.200,00	21.200,00		21.200,00	100%	0%	100%
g.	Aisladores de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN	Unidad	2.400,00	2.400,00		2.400,00	100%	0%	100%
1.2.3	**Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General**								
a.	Cadena I de suspensión doble para ACAR 950 MCM - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores)	Unidad	396,00	356,40	39,60	396,00	90%	10%	100%
b.	Cadena I de suspensión doble para ACAR 950 MCM - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores - repuesto)	Unidad	54,00	48,60	5,40	54,00	90%	10%	100%
c.	Cadena de suspensión Simple para ACAR 950 MCM- Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores)	Unidad	84,00	75,60	8,40	84,00	90%	10%	100%
d.	Cadena de suspensión Simple para ACAR 950 MCM- Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores - repuesto)	Unidad	16,00	14,40	1,60	16,00	90%	10%	100%
e.	Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm	Unidad	132,00	-	132,00	132,00	0%	100%	100%
f.	Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (repuesto)	Unidad	18,00	-	18,00	18,00	0%	100%	100%
g.	Conjunto de anclaje doble para conductor ACAR 950 MCM - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores)	Unidad	168,00	151,20	16,80	168,00	90%	10%	100%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Victor H. Machuca
GT-OLT – ANDE

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/OLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
h.	Conjunto de anclaje doble para conductor ACAR 950 MCM - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores - (repuesto)	Unidad	47,00	42,30	4,70	47,00	90%	10%	100%
i.	Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14mm	Unidad	28,00	-	28,00	28,00	0%	100%	100%
j.	Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14mm (repuesto)	Unidad	7,00	-	7,00	7,00	0%	100%	100%
k.	Espaciador - Amortiguador para conductor ACAR 950 MCM	Unidad	900,00	291,60	608,40	900,00	32%	68%	100%
l.	Espaciador - Amortiguador para conductor ACAR 950 MCM (repuesto)	Unidad	300,00	-	300,00	300,00	0%	100%	100%
m.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo	Unidad	400,00	-	400,00	400,00	0%	100%	100%
n.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo (repuesto)	Unidad	50,00	-	50,00	50,00	0%	100%	100%
1.2.4	**Herramientas y accesorios de Montajes para Conductores y C.Guardia**								
a.	Prensa hidráulica 100 Tn.- Cabezal con motor a Gasolina con cajas metalicas	Unidad	1,00	1,00		1,00	100%	0%	100%
b.	Juego completo de matrices para conductor ACAR 950 MCM (Dados de Compresion, Cabezal de Compresion, etc)	Unidad	2,00	2,00		2,00	100%	0%	100%
c.	Juego completo de matrices para conductor ACAR 950 MCM (Dados de Compresion, Cabezal de Compresion, etc) - repuesto	Unidad	1,00	1,00		1,00	100%	0%	100%
d.	Torquímetro de gran precisión	Unidad	2,00	2,00		2,00	100%	0%	100%
1.2.5	**Accesorios de Señalizaciones**								
a.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	80,00	-		-	0%	0%	0%
b.	Placa Peligro de Muerte (repuesto)	Unidad	10,00	-		-	0%	0%	0%
c.	Conjunto Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura)	Unidad	80,00	-		-	0%	0%	0%
d.	Conjunto Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura) - repuesto	Unidad	10,00	-		-	0%	0%	0%
e.	Baliza (Con panel solar)	Unidad	3,00	3,00		3,00	100%	0%	100%
f.	Baliza (Con panel solar) - repuesto	Unidad	1,00	1,00		1,00	100%	0%	100%
g.	Esfera de Señalizacion para LT 220 kV.	Unidad	10,00	-	10,00	10,00	0%	100%	100%

Ing. Sidney de Farto
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Victor H. Machado
GT-OLT - ANDE

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTIDLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
h.	Esfera de Señalizacion para LT 220 kV (repuesto).	Unidad	10,00	-	10,00	10,00	0%	100%	100%
i.	Placa de Numeración de Torre	Unidad	80,00	-		-	0%	0%	0%
1.2.6	**Torres Metalicas Completa Autoportantes Reticuladas Doble Terna Tipo**								
a.	A2C+0	Unidad	66,00	-		-	0%	0%	0%
b.	A2C+0 (repuesto)	Unidad	8,00	-		-	0%	0%	0%
c.	Plantilla de Montaje A2C	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
d.	D2C+0	Unidad	14,00	-		-	0%	0%	0%
e.	D2C+0 (repuesto)	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
f.	Planilla de Montaje D2C	Unidad	2,00	-		-	0%	0%	0%
1.3	**ADECUACION LT 2 x 220 KV MD IPU - ITAKYRY**								
1.3.1	**Conductor tipo HTLS 220 kV (Incluye repuestos, empalmes y Supervision Montaje)**			-		-			
a.	Conductor tipo HTLS 220 KV - Capacidad 500 MVA Normal - 525 MVA Emergencia	km	40,00	40,00		40,00	100%	0%	100%
b.	Conductor tipo HTLS 220 KV - Capacidad 500 MVA Normal - 525 MVA Emergencia (repuesto)	km	4,00	4,00		4,00	100%	0%	100%
c.	Costo de Supervisión y Montaje de Empalmes del Cable HTLS tipo 1	dias	30,00	-		-	0%	0%	0%
d.	Empalme para Conductor tipo HTLS 220 KV	Unidad	12,00	12,00		12,00	100%	0%	100%
e.	Empalme para Conductor tipo HTLS 220 KV (repuesto)	Unidad	13,00	13,00		13,00	100%	0%	100%
f.	Empalme de reparación para HTLS 220 KV	Unidad	12,00	12,00		12,00	100%	0%	100%
g.	Empalme de reparación para HTLS 220 KV (repuesto)	Unidad	13,00	13,00		13,00	100%	0%	100%
1.3.2	**Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. Máx. = 14 mm (Incluye repuestos, cajas de empalmes y Supervicion Montaje de empalmes)**								
a.	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm	km	14,00	12,60	1,40	14,00	90%	10%	100%
b.	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (repuesto)	km	2,00	1,80	0,20	2,00	90%	10%	100%
c.	Costo de Supervisión y Montaje de Empalmes del Cable Guardia tipo OPGW	dias	30,00	-		-	0%	0%	0%

Victor H. Machuca
GT-OLT - ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
d.	Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám. = 14 mm con todos sus accesorios.	Unidad	6,00	2,70	3,30	6,00	45%	55%	100%
e.	Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám. = 14 mm con todos sus accesorios (repuesto).	Unidad	1,00	-	1,00	1,00	0%	100%	100%
1.3.3	**Aisladores poliméricos de goma de silicona para 220 kV, 120 kN (Incluye repuestos)**								
a.	Suspensión	Unidad	18,00	18,00		18,00	100%	0%	100%
b.	Suspensión (repuesto)	Unidad	18,00	18,00		18,00	100%	0%	100%
c.	Anclaje	Unidad	102,00	102,00		102,00	100%	0%	100%
d.	Anclaje (repuesto)	Unidad	55,00	55,00		55,00	100%	0%	100%
e.	Rígido tipo Line Post (Incluye Placa Base Metalica para Fijación)	Unidad	312,00	312,00		312,00	100%	0%	100%
f.	Rígido tipo Line Post (Incluye Placa Base Metalica para Fijación) - repuesto	Unidad	68,00	68,00		68,00	100%	0%	100%
1.3.4	**Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General**								
a.	Conjunto de suspensión para HTLS 220 KV (excepto las cadenas de aisladores)	Unidad	330,00	330,00		330,00	100%	0%	100%
b.	Conjunto de suspensión para HTLS 220 KV (excepto las cadenas de aisladores) - repuesto	Unidad	80,00	80,00		80,00	100%	0%	100%
c.	Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám.= 14 mm	Unidad	104,00	93,60	10,40	104,00	90%	10%	100%
d.	Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám.= 14 mm (repuesto)	Unidad	26,00	23,40	2,60	26,00	90%	10%	100%
e.	Conjunto de anclaje para HTLS 220 KV (excepto las cadenas de aisladores)	Unidad	102,00	102,00		102,00	100%	0%	100%
f.	Conjunto de anclaje para HTLS 220 KV (excepto las cadenas de aisladores)	Unidad	55,00	55,00		55,00	100%	0%	100%
g.	Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám.= 14mm	Unidad	34,00	30,60	3,40	34,00	90%	10%	100%
h.	Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám.= 14mm (repuesto)	Unidad	16,00	14,40	1,60	16,00	90%	10%	100%
i.	Amortiguador para conductor HTLS 220 KV	Unidad	750,00	750,00		750,00	100%	0%	100%
j.	Amortiguador para conductor HTLS 220 KV (repuesto)	Unidad	150,00	150,00		150,00	100%	0%	100%

Victor H. Machuca
GT-OLT – ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
k.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo	Unidad	250,00	225,00	25,00	250,00	90%	10%	100%
l.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo (repuesto)	Unidad	50,00	45,00	5,00	50,00	90%	10%	100%
1.3.5	**Herramientas y accesorios de Montajes para Conductores y C.Guardia**								
a.	Prensa hidráulica 100 Tn.- Cabezal con motor a Gasolina con cajas metalicas	Unidad	1,00	1,00		1,00	100%	0%	100%
b.	Juego completo de matrices para conductor HTLS 220 KV (Dados de Compresion, Cabezal de Compresion, etc)	Unidad	2,00	2,00		2,00	100%	0%	100%
c.	Torquímetro de gran precisión	Unidad	2,00	2,00		2,00	100%	0%	100%
1.3.6	**Materiales de Señalizaciones**								
a.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	118,00	-		-	0%	0%	0%
b.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	17,00	-		-	0%	0%	0%
c.	Conjunto Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura)	Unidad	118,00	-		-	0%	0%	0%
d.	Conjunto Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura)	Unidad	17,00	-		-	0%	0%	0%
e.	Baliza (Con panel solar)	Unidad	2,00	2,00		2,00	100%	0%	100%
f.	Baliza (Con panel solar) - repuesto	Unidad	1,00	1,00		1,00	100%	0%	100%
g.	Esfera de Señalizacion para LT 220 kV.	Unidad	6,00	5,40	0,60	6,00	90%	10%	100%
h.	Esfera de Señalizacion para LT 220 kV - repuesto.	Unidad	4,00	3,60	0,40	4,00	90%	10%	100%
i.	Placa de Numeración de Torre	Unidad	118,00	-		-	0%	0%	0%
1.3.7	**Torres Metalicas Completa Autoportantes Reticuladas Doble Terna Tipo**								
a.	D2+0	Unidad	1,00	1,00		1,00	100%	0%	100%
b.	D2+0 (repuesto)	Unidad	1,00	1,00		1,00	100%	0%	100%
c.	D2+3	Unidad	3,00	3,00		3,00	100%	0%	100%
d.	D2+3 (repuesto)	Unidad	1,00	1,00		1,00	100%	0%	100%
e.	Plantilla de Montaje D2	Unidad	1,00	1,00		1,00	100%	0%	100%
1.3.8	**Columnas Metalicas Octogonales Tipo**								

Victor H. Machuca
GT-DLT – ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
a.	Columna A1	Unidad	104,00	104,00		104,00	100%	0%	100%
b.	Columna A1 (repuesto)	Unidad	11,00	11,00		11,00	100%	0%	100%
c.	Columna D1	Unidad	9,00	9,00		9,00	100%	0%	100%
d.	Columna D1 (repuesto)	Unidad	3,00	3,00		3,00	100%	0%	100%
e.	Columna E2	Unidad	1,00	1,00		1,00	100%	0%	100%
f.	Columna E2 (repuesto)	Unidad	1,00	1,00		1,00	100%	0%	100%
1.4	**SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ADECUACION LT 66 KV ACY-HER**								
1.4.1	Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm^2,100 MVA - 72,5 kV	m	2.400,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.2	Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm^2,100 MVA - 72,5 kV (repuesto)	m	800,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.3	Mufas Terminales tipo pedestal para cable aislado XLPE 100 MVA-72,5 kV con todos sus accesorios	Unidad	6,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.4	Mufas Terminales tipo pedestal para cable aislado XLPE 100 MVA-72,5 kV con todos sus accesorios (repuesto)	Unidad	3,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.5	Descargador de sobretensión de 60 kV, tipo ZnO, con base aislante y contador, completo con todos sus accesorios.	Unidad	3,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.6	Descargador de sobretensión de 60 kV, tipo ZnO, con base aislante y contador, completo con todos sus accesorios (repuesto).	Unidad	3,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.7	Cajas de P.a.T Monofasica C/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios)	Unidad	3,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.8	Cajas de P.a.T Monofasica C/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - para repuestos	Unidad	3,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.9	Cajas de P.a.T Monofasica C/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - repuestos	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.10	Cajas de P.a.T Monofasica C/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - repuestos	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.11	Cajas de P.a.T Trifasico S/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios)	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.12	Cajas de P.a.T Trifasico S/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - repuestos	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.13	Cajas de P.a.T Trifasico S/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios)	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%

Víctor H. Machuca
GT-DLT - ANDE

Sidney de Farias
Jefe de Obra
CIE

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
1.4.14	Cajas de P.a.T Trifasico S/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - repuestos	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.15	Cable de Fibra Optica del Tipo Armored	m	800,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.16	Cable de Fibra Optica del Tipo Armored (repuesto)	m	200,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.17	Cable de Cobre Desnudo 70 mm^2	m	800,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.18	Cable de Cobre Desnudo 70 mm^2 (repuesto)	m	200,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.19	Cable de Cobre Aislado (Seccion conforme requerimiento del Diagrama de P.a.T. para single point)	m	800,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.20	Cable de Cobre Aislado (Seccion conforme requerimiento del Diagrama de P.a.T. para single point) - repuesto	m	200,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.21	Caja de Interconexión para Cable tipo Armored	Unidad	5,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.22	Caja de Interconexión para Cable tipo Armored - repuesto	Unidad	1,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.23	Terminal para F.O. tipo S.C. monomodo	Unidad	50,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.24	Terminal para F.O. tipo S.C. monomodo (repuesto)	Unidad	10,00	-		-	0%	0%	0%
1.4.25	Dirección Técnica Especializada de Montaje de Mufas	Dias	15,00	-		-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

Victor H. Machuca
GT-DLT - ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
2	OBRAS CIVILES Y ELCTROMECANICAS LINEAS DE TRANSMISION								
2.1	LT 500 KV ITAIPU MD - YGUAZU								
2.1.1	Obras Preliminares								
a.	Instalación en los sitios de obras	Global	1	0,94	0,01	0,95	94%	1%	95%
b.	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico)	km	53	58,88		58,88	111%	0%	111%
c.	Replanteo de la estaca central	Unidad	147	147,00		147,00	100%	0%	100%
d.	Limpieza de Franja de Servidumbre	Ha.	30	61,53		61,53	205%	0%	205%
e.	Limpieza de Franja de Servidumbre adicional	Ha.	5	-		-	0%	0%	0%
f.	Caminos de Acceso	Global	1	1,00		1,00	100%	0%	100%
g.	Portones de acceso	Unidad	20	-	3,00	3,00	0%	15%	15%
h.	Cimbras	m	100	60,00	168,00	228,00	60%	168%	228%
i.	Cercos	m	100	-		-	0%	0%	0%
2.1.2	Ensayos de suelo								
a.	Ensayos de penetración standard (SPT)	m	1.000	1.367,93		1.367,93	137%	0%	137%
b.	Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato	Unidad	750	404,00		404,00	54%	0%	54%
c.	Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas)	Unidad	20	-		-	0%	0%	0%
d.	Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas.	Unidad	10	-		-	0%	0%	0%
e.	Ensayos de corte directo	Unidad	10	-		-	0%	0%	0%
f.	Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.)	m	80	27,30		27,30	34%	0%	34%
g.	Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas	Unidad	10	-		-	0%	0%	0%
h.	Ensayos de Shear Vane, por estrato	Unidad	20	-		-	0%	0%	0%
i.	Mediciones de resistividad eléctrica del suelo	Unidad	80	142,00		142,00	178%	0%	178%

Víctor H. Machuca
GT-OLT - ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
j.	Análisis Químicos de agresividad del agua y/o suelo del lugar (por zonas)	Unidad	4	-		-	0%	0%	0%
2.1.3	**Fundaciones para torres**								
2.1.3.1	**Torres de Suspensión - DAP1**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	5	-		-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	5	12,00		12,00	240%	0%	240%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	5	4,00		4,00	80%	0%	80%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	5	11,00		11,00	220%	0%	220%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	8	2,00		2,00	25%	0%	25%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	30	49,00		49,00	163%	0%	163%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	20	4,00		4,00	20%	0%	20%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	13	13,00		13,00	100%	0%	100%
i.	Para suelo tipo 5b	Unidad	5	1,00		1,00	20%	0%	20%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	6	-		-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobre elevadas	Unidad	8	-		-	0%	0%	0%
2.1.3.2	**Torres de Suspensión - DAP2**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	3,40		3,40	340%	0%	340%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	4,40		4,40	440%	0%	440%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	1,00		1,00	100%	0%	100%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	3,80		3,80	380%	0%	380%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	4,00		4,00	400%	0%	400%
i.	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobre elevadas	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%

Victor H. Machuca
GT-OLT – ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
2.1.3.3	**Torres de Suspensión - DAP3**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	2,00		2,00	200%	0%	200%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	1,40	0,60	2,00	140%	60%	200%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	8,80		8,80	880%	0%	880%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	2	3,40		3,40	170%	0%	170%
i.	Para suelo tipo 5b	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobre elevadas	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
2.1.3.4	**Torres de Anclaje - DAP4**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	1,40	0,60	2,00	140%	60%	200%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	2,40	0,60	3,00	240%	60%	300%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	0,40	0,60	1,00	40%	60%	100%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	3	1,80	0,60	2,40	60%	20%	80%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
i.	Para suelo tipo 5b	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobre elevadas	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
2.1.4	**Desmontaje de Torres (Incluye demolicion de Fustes y corte de perfil del Stub 30 cm por denbajo del Nivel del terreno Natural)**								
a.	DAP1-27	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%

Víctor H. Machuca
GT-OLT – ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTOLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
b.	DAP1-28.5	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
c.	DAP2-43.5	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
d.	DAP2-55.5	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
2.1.5	Retiro de Conductores (4 ACSR Rook 636 MCM por fase y Cables de Guardias OPGW y EHS con todos sus herrajes en el tramo a Modificar)	m	1.580	-		-	0%	0%	0%
2.1.6	Retiro del C.G DOTERREL y EHS 3/8 con todos sus herrajes (Tramo Existente Salida MD IPU)	km	7	-		-	0%	0%	0%
2.1.7	**Montaje de Torres 2 x 500 kV**								
2.1.7.1	**DAP1 (Suspensión Autoportante- 2°)**								
a.	TORRE BÁSICA	Unidad	110	93,00		93,00	85%	0%	85%
b.	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	5	9,00		9,00	180%	0%	180%
c.	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	15	16,00		16,00	107%	0%	107%
d.	EXTENSIÓN 15,0m	Unidad	90	68,00		68,00	76%	0%	76%
e.	Pie 1,5m	Unidad	4	-		-	0%	0%	0%
f.	Pie 3,0m	Unidad	8	-		-	0%	0%	0%
g.	Pie 4,5m	Unidad	8	72,00		72,00	900%	0%	900%
h.	Pie 6,0m	Unidad	88	-		-	0%	0%	0%
i.	Pie 7,5m	Unidad	276	132,00		132,00	48%	0%	48%
j.	Pie 9,0m	Unidad	44	-		-	0%	0%	0%
k.	Pie 10,5m	Unidad	12	168,00		168,00	1400%	0%	1400%
l.	Stub	Unidad	440	352,00		352,00	80%	0%	80%
2.1.7.2	**DAP2 (8°)**								
a.	TORRE BÁSICA	Unidad	9	2,00		2,00	22%	0%	22%
b.	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
c.	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
d.	EXTENSIÓN 18,0m	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%

Víctor H. Machuca
GT-OLT – ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/OLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
e.	EXTENSIÓN 24,0m	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
f.	EXTENSIÓN 30,0m	Unidad	2	2,00		2,00	100%	0%	100%
g.	Pie 3,0m	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
h.	Pie 4,5m	Unidad	4	-		-	0%	0%	0%
i.	Pie 6,0m	Unidad	8	-		-	0%	0%	0%
j.	Pie 7,5m	Unidad	8	-		-	0%	0%	0%
k.	Pie 9,0m	Unidad	4	-		-	0%	0%	0%
l.	Pie 10,5m	Unidad	12	8,00		8,00	67%	0%	67%
m.	Stub	Unidad	36	28,00	4,00	32,00	78%	11%	89%
2.1.7.3	**DAP3 (30°)**								
a.	TORRE BÁSICA	Unidad	14	-	4,00	4,00	0%	29%	29%
b.	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	5	-	2,00	2,00	0%	40%	40%
c.	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	4	-	1,00	1,00	0%	25%	25%
d.	EXTENSIÓN 15,0m	Unidad	3	-		-	0%	0%	0%
e.	EXTENSIÓN 21,0m	Unidad	2	-	1,00	1,00	0%	50%	50%
f.	Pie 1,5m	Unidad	4	-		-	0%	0%	0%
g.	Pie 3,0m	Unidad	4	-		-	0%	0%	0%
h.	Pie 4,5m	Unidad	4	-	4,00	4,00	0%	100%	100%
i.	Pie 6,0m	Unidad	8	-		-	0%	0%	0%
j.	Pie 7,5m	Unidad	8	-	8,00	8,00	0%	100%	100%
k.	Pie 9,0m	Unidad	20	-		-	0%	0%	0%
l.	Pie 10,5m	Unidad	8	-	4,00	4,00	0%	50%	50%
m.	Stub	Unidad	56	8,00	52,00	60,00	14%	93%	107%
2.1.7.4	**DAP4 (60°)**								
a.	TORRE BÁSICA	Unidad	14	-	3,00	3,00	0%	21%	21%
b.	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	13	-	3,00	3,00	0%	23%	23%
c.	Pie 1,5m	Unidad	4	-		-	0%	0%	0%

Victor H. Machuca
GT-OLT - ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/OLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
d.	Pie 3,0m	Unidad	4	-		-	0%	0%	0%
e.	Pie 4,5m	Unidad	4	-	4,00	4,00	0%	100%	100%
f.	Pie 6,0m	Unidad	4	-		-	0%	0%	0%
g.	Pie 7,5m	Unidad	8	-	4,00	4,00	0%	50%	50%
h.	Pie 9,0m	Unidad	4	-		-	0%	0%	0%
i.	Pie 10,5m	Unidad	28	-	4,00	4,00	0%	14%	14%
j.	Stub	Unidad	44	4,00	28,00	32,00	9%	64%	73%
k.	Sistema de Antitrepado	Unidad	147	-		-	0%	0%	0%
2.1.8	**Terminaciones varias**								
a.	Instalación de placas de Identificación de Estructuras	Unidad	147	-		-	0%	0%	0%
b.	Instalación de placas de peligro de muerte	Unidad	147	-		-	0%	0%	0%
c.	Instalación Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura)	Unidad	147	-		-	0%	0%	0%
2.1.9	**Balizamiento (provisión e instalación)**								
2.1.9.1	**Diurno**								
a.	Pinturas de Torres	Global	1	-		-	0%	0%	0%
b.	Pinturas de Torres en cruce de río	Global	1	-		-	0%	0%	0%
c.	Cable de Guardia (esferas de señalización en cruce de río y próximos a Aeropuestos)	Global	1	-		-	0%	0%	0%
2.1.9.2	**Nocturno con alimentación Panel Solar (provisión e instalación)**								
a.	de Torres en cruce de río	Global	1	-		-	0%	0%	0%
b.	de Torres próximo a Aeropuertos	Global	1	-		-	0%	0%	0%
2.1.10	**Montaje Conductor ACSR Rook 636 MCM**								
a.	Tendido y tensado (Circuito Trifásico - cuatro conductores por fase)	km	116	-	10,06	10,06	0%	9%	9%
b.	Conjuntos de Cadena de Suspensión simple	Unidad	150	-		-	0%	0%	0%
c.	Conjuntos Cadena de suspensión doble	Unidad	720	-	63,00	63,00	0%	9%	9%
d.	Conjuntos Cadena de anclaje cuádruple	Unidad	300	-	24,00	24,00	0%	8%	8%

Víctor H. Machuca
GT-OLT – ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
e.	Espaciador - Amortiguador	Unidad	5.500	-	546,00	546,00	0%	10%	10%
f.	Empalmes	Unidad	365	-	12,00	12,00	0%	3%	3%
2.1.11	**Montaje Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm², 36 fibras, tipo monomodo**								
a.	Tendido y tensado	km	10	-		-	0%	0%	0%
b.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	16	-		-	0%	0%	0%
c.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	14	-		-	0%	0%	0%
d.	Amortiguador	Unidad	130	-		-	0%	0%	0%
e.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 150 mm²	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
2.1.12	**Montaje Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm², 36 fibras, tipo monomodo**								
a.	Tendido y tensado	km	94	-	5,42	5,42	0%	6%	6%
b.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	222	-	12,00	12,00	0%	5%	5%
c.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	42	-	4,00	4,00	0%	10%	10%
d.	Amortiguador	Unidad	750	-	64,00	64,00	0%	9%	9%
e.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 125 mm²	Unidad	10	-		-	0%	0%	0%
2.1.13	**Sistemas de Puesta a Tierra de las Torres (Incluye Suministro)**								
2.1.13.1	**En suelo normal**								
a.	Malla básica de puesta a Tierra con cuatro Jabalinas del tipo Copperweld con conexión de 3/8" EHS con todos sus accesorios de conexión	Unidad	115	114,00	5,00	119,00	99%	4%	103%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas del tipo Copperweld.	Unidad	70	-		-	0%	0%	0%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	20	-		-	0%	0%	0%
2.1.13.2	**En suelo rocoso**								
a.	Malla básica con Pletina de A°G° con cuatro jabalinas de perfil L, con todos sus accesorios de conexión y suelo mejorado	Unidad	30	5,00		5,00	17%	0%	17%

Víctor H. Machuca
GT-OLT – ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas de perfil L de A°G° con conexión de pletina de A°G° con todos sus accesorios de conexión	Unidad	20	-		-	0%	0%	0%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	10	-		-	0%	0%	0%
2.2	**SECCIONAMIENTO LT 2 x 220 KV K30-COV (CIRCUITO 2 y 3)**								
2.2.1	**Obras Preliminares**								
a.	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico)	km	25	15,38		15,376	62%	0%	62%
b.	Replanteo de la estaca central	Unidad	80	49,00		49,00	61%	0%	61%
c.	Limpieza de Franja de Servidumbre	Ha.	10	4,11	4,365	8,470	41%	44%	85%
d.	Limpieza de Franja de Servidumbre adicional	Ha.	5	-		-	0%	0%	0%
e.	Portones de acceso	Unidad	10	-	1,00	1,00	0%	10%	10%
f.	Cimbras	m	10	-	36,00	36,00	0%	360%	360%
g.	Cercos	m	10	-		-	0%	0%	0%
2.2.2	**Ensayos de suelo**								
a.	Ensayos de penetración standard (SPT)	m	450	403,69		403,69	90%	0%	90%
b.	Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato	Unidad	230	135,00		135,00	59%	0%	59%
c.	Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas)	Unidad	8	-		-	0%	0%	0%
d.	Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas.	Unidad	8	-		-	0%	0%	0%
e.	Ensayos de corte directo	Unidad	8	-		-	0%	0%	0%
f.	Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.)	m	160	-		-	0%	0%	0%
g.	Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas	Unidad	6	-		-	0%	0%	0%
h.	Ensayos de Shear Vane, por estrato	Unidad	60	-		-	0%	0%	0%
i	Mediciones de resistividad eléctrica del suelo	Unidad	65	48,00		48,00	74%	0%	74%

Víctor H. Machuca
GT-OLT – ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
j.	Análisis Químicos de agresividad del agua y/o suelo del lugar (por zonas)	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
2.2.3	**Fundaciones para torres 220 kV**								
2.2.3.1	**Torres de Suspensión - A2C - Total 66 Unidades**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	5	-		-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	5	1,00		1,00	20%	0%	20%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	5	-		-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	5	1,00		1,00	20%	0%	20%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	10	-		-	0%	0%	0%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	10	18,00	1,00	19,00	180%	10%	190%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	7	-		-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	6	8,00	2,00	10,00	133%	33%	167%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	5	-	1,00	1,00	0%	20%	20%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	5	-		-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	5	-		-	0%	0%	0%
2.2.3.2	**Torres de Anclaje - D2C - Total 14 Unidades**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	4	5,00	8,00	13,00	125%	200%	325%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	2,00		2,00	200%	0%	200%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%

Víctor H. Machuca
GT-DLT – ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CONSELCO MONDIALI

Ing. SLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
2.2.4	**Desmontaje de Torres (Incluye demolicion de Fustes y corte de perfil del Stub 30 cm por denbajo del Nivel del terreno Natural)**								
a.	AD-3	Unidad	7	-		-	0%	0%	0%
b.	AD+0	Unidad	14	-		-	0%	0%	0%
c.	AD+3	Unidad	3	-		-	0%	0%	0%
d.	D2+0	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
2.2.5	Desmontaje de Conductores ACSR 636 MCM Codigo Groesbeak, con todos sus herrajes (Circuito Trifásico - Tramo a repotenciar lado SE K30)	km	14	-		-	0%	0%	0%
2.2.6	Desmontaje del C.G EHS 3/8 con todos sus herrajes	km	14	-		-	0%	0%	0%
2.2.7	**Montaje de Torres 2 x 220 kV**								
a.	A2C+0	Unidad	66	-		-	0%	0%	0%
b.	D2C+0	Unidad	14	-		-	0%	0%	0%
2.2.8	**Terminaciones varias por Estructuras**								
a.	Instalación de placas de numeración de torres	Unidad	80	-		-	0%	0%	0%
b.	Instalación de placas de peligro de muerte	Unidad	80	-		-	0%	0%	0%
c.	Instalación de placas de identificación de fases (1 Juego R, S, T por estructura)	Unidad	80	-		-	0%	0%	0%
2.2.9	**Balizamiento (provisión e instalación)**								
a.	De cable de guardia (instalación de esferas de señalización diurna)	Unidad	10	-		-	0%	0%	0%
b.	Conjunto de Balizamiento Nocturno de torres (balizas + panel solar)	Unidad	3	-		-	0%	0%	0%
2.2.10	Adecuacion cruces o coincidencias con líneas de 23 kV, de Distribución, Telefónicas y otras.	Global	1	-		-	0%	0%	0%
2.2.11	**Montaje Conductor ACAR 950 MCM - Duplo**								
a.	Tendido y tensado (Circuito Trifásico - dos conductores por fase)	km	46	-		-	0%	0%	0%
b.	Conjuntos de Cadena de Suspensión simple	Unidad	84	-		-	0%	0%	0%
c.	Conjuntos Cadena de suspensión doble	Unidad	396	-		-	0%	0%	0%
d.	Conjuntos Cadena de anclaje doble	Unidad	168	-		-	0%	0%	0%
e.	Espaciador - Amortiguador	Unidad	900	-		-	0%	0%	0%

Victor H. Machuca
GT-DLT - ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
f.	Empalmes	Unidad	80	-		-	0%	0%	0%
2.2.12	**Montaje Cable de Guardia tipo OPGW - diam.=14 mm, 24 fibras, tipo monomodo**								
a.	Tendido y tensado	km	46	-		-	0%	0%	0%
b.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	132	-		-	0%	0%	0%
c.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	28	-		-	0%	0%	0%
d.	Amortiguador de vibracion para OPGW	Unidad	400	-		-	0%	0%	0%
e.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW	Unidad	14	-		-	0%	0%	0%
2.2.13	**Sistemas de Puesta a Tierra de las Torres**								
2.2.13.1	**En suelo normal**								
a.	Malla básica de puesta a Tierra con cuatro Jabalinas del tipo Copperweld con conexión de 3/8" EHS con todos sus accesorios de conexión	Unidad	75	-		-	0%	0%	0%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas del tipo Copperweld.	Unidad	30	-		-	0%	0%	0%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	10	-		-	0%	0%	0%
2.2.13.2	**En suelo rocoso**								
a.	Malla básica con Pletina de A°G° con cuatro jabalinas de perfil L, con todos sus accesorios de conexión y suelo mejorado	Unidad	5	-		-	0%	0%	0%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas de perfil L de A°G° con conexión de pletina de A°G° con todos sus accesorios de conexión	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

Victor H. Machuca
GT-OLT – ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

ANDE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI N° 1542/2019

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
2.2.14	Construcción de la Línea de Derivación BY PASS 220 kV Simple Terna Longitud estimada de 9 km - para el desmontaje del Tramo de la LT 2 x 220 kV Punto de seccionamiento a la SE K30 (Incluye retiro de materiales de Deposistos de ANDE en San Lorenzo, preparacion de base de la estructuras y riendas de anclajas, montaje de estructuras, P.a.T, tendido y tensado del conductor y C.G. Todas las actividades necesarias para la buena ejecución y puesta en servicio del Bay Pass)	km	18	-		-	0%	0%	0%
2.2.15	Retiro de la Línea de Derivación BY PASS (Incluye el Traslado de todos los Materiales a Depositos de ANDE en San Lorenzo)	km	18	-		-	0%	0%	0%
2.3	**READECUACION LT 2 x 220 KV MD IPU - ITAKYRY**								
2.3.1	**Obras Preliminares**								
a.	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico)	km	14	23,60		23,60	169%	0%	169%
b.	Replanteo de la estaca central	Unidad	118	90,00		90,00	76%	0%	76%
b.	Retiro de Obstaculos de la LT 220 kV - Tramo Urbano	Global	1	-		-	0%	0%	0%
c.	Cimbras	m	10	-		-	0%	0%	0%
d.	Cercos	m	10	-		-	0%	0%	0%
2.3.2	**Ensayos de suelo**								
a.	Ensayos de penetración standard (SPT)	m	761	544,34	20,25	564,59	72%	3%	74%
b.	Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato	Unidad	230	201,00		201,00	87%	0%	87%
c.	Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas)	Unidad	8	-		-	0%	0%	0%
d.	Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas.	Unidad	8	-		-	0%	0%	0%
e.	Ensayos de corte directo	Unidad	8	-		-	0%	0%	0%
f.	Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.)	m	160	-	11,16	11,16	0%	7%	7%

Víctor H. Machuca
GT-OLT - ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
SOCIEDAD ANÓNIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/OLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
g.	Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas	Unidad	6	-		-	0%	0%	0%
h.	Ensayos de Shear Vane, por estrato	Unidad	60	-		-	0%	0%	0%
i	Mediciones de resistividad eléctrica del suelo	Unidad	65	89,00		89,00	137%	0%	137%
j.	Análisis Químicos de agresividad del agua y/o suelo del lugar (por zonas)	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
2.3.3	**Fundaciones para torres 220 kV**								
2.3.3.1	**Torres Metálicas reticuladas de Anclaje/Remate - D2 - Total 4 Unidades**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	1,00		1,00	100%	0%	100%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
2.3.3.2	**Estructuras Metalicas de Suspensión - Columna A1 - Total 104 Unidades**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	5	-		-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	9	-		-	0%	0%	0%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	9	-		-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	22	-		-	0%	0%	0%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	25	-		-	0%	0%	0%

Víctor H. Machuca
GT-OLT - ANDE

Ing. Sidney de Farias
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	10	-		-	0%	0%	0%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	10	-		-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	8	11,00		11,00	138%	0%	138%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	6	-		-	0%	0%	0%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	5	-		-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	5	-		-	0%	0%	0%
2.3.3.3	**Estructuras Metalicas de Anclaje - Columna D1 - Total 11 Unidades**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	1,00		1,00	100%	0%	100%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	3,00		3,00	300%	0%	300%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
2.3.3.4	**Estructuras Metalicas de Anclaje - Columna E2 - Total 2 Unidades**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	2,00		2,00	200%	0%	200%

Victor H. Machuca
GT-OLT – ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
2.3.4	**Desmontaje completo de la LT 220 kV Existente (Incluye demolicion de fustes 30 cm por debajo de N.T.N., calsificacion y traslados a Depósitos de ANDE)**								
a.	IA+3	Unidad	3	-		-	0%	0%	0%
b.	IA+0	Unidad	9	-		-	0%	0%	0%
c.	IA-3	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
d.	IC-3	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
e.	IC+0	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
f.	ID-3	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
2.3.5	Desmontaje de Conductores tipo ACCC - Codigo Brussels - con todos sus herrajes (Circuito Trifásico)	km	13	-		-	0%	0%	0%
2.3.6	Desmontaje del Cable de Guardia Tipo OPGW	km	13	-		-	0%	0%	0%
2.3.7	**Montaje de estructuras 220 kV (Completas, incluye sistema anti trepado)**								
a.	tipo D2 ± 0	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
b.	tipo D2 + 3	Unidad	3	-		-	0%	0%	0%
c.	Columna A1	Unidad	104	-	10,00	10,00	0%	10%	10%
d.	Columna D1	Unidad	9	-	3,00	3,00	0%	33%	33%
e.	Columna E2	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
2.3.8	**Terminaciones varias por Estructuras**								
a.	Instalación de placas de numeración de torres	Unidad	118	-		-	0%	0%	0%
b.	Instalación de placas de peligro de muerte	Unidad	118	-		-	0%	0%	0%
c.	Instalación de placas de identificación de fases (1 Juego R, S, T por estructura)	Unidad	118	-		-	0%	0%	0%

Víctor H. Machuca
GT-DLT - ANDE

Ing. Sidney de Farias
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
2.3.9	**Balizamiento**								
a.	De cable de guardia (instalación de esferas de señalización diurna)	Unidad	6	-		-	0%	0%	0%
b.	Conjunto de Balizamiento Nocturno de torres (balizas + panel solar)	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
2.3.10	Adecuacion cruces o coincidencias con líneas de 23 kV, de Distribución, Telefónicas y otras.	Global	1	-		-	0%	0%	0%
2.3.11	**Montaje Conductor ACCC - Codigo BRUSSELS**								
a.	Tendido y tensado (Circuito Trifásico - un conductor por fase)	km	13	-		-	0%	0%	0%
b.	Conjuntos de Suspensión Rígido tipo Line Post completo, tipo Poliméricos de goma de silicona para 220 kV, 120 kN (Incluye Placa Base Metalica para Fijación)	Unidad	312	-		-	0%	0%	0%
c.	Conjuntos Cadena de suspensión completo , tipo Poliméricos de goma de silicona para 220 kV, 120 kN	Unidad	18	-		-	0%	0%	0%
d.	Conjuntos Cadena de anclaje completo, tipo Polimerico de goma de silicona para 220 kV, 120 kN	Unidad	102	-		-	0%	0%	0%
e.	Amortiguador	Unidad	750	-		-	0%	0%	0%
f.	Empalmes Normales	Unidad	12	-		-	0%	0%	0%
g.	Empalmes de reparacion	Unidad	12	-		-	0%	0%	0%
2.3.12	**Montaje Cable de Guardia tipo OPGW - diam.=14 mm, 24 fibras, tipo monomodo**								
a.	Tendido y tensado	km	13	-		-	0%	0%	0%
b.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	104	-		-	0%	0%	0%
c.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	34	-		-	0%	0%	0%
d.	Amortiguador de vibracion para OPGW	Unidad	250	-		-	0%	0%	0%
e.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW	Unidad	6	-		-	0%	0%	0%
2.3.13	**Sistemas de Puesta a Tierra de las Torres**								
2.3.13.1	**En suelo normal**								

Víctor H. Machuca
GT-OLT - ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
a.	Malla básica de puesta a Tierra con dos Jabalinas del tipo Copperweld con conexión de 3/8" EHS con todos sus accesorios de conexión	Unidad	75	17,00		17,00	23%	0%	23%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas del tipo Copperweld.	Unidad	30	-		-	0%	0%	0%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	4	-		-	0%	0%	0%
2.3.13.2	**En suelo rocoso**								
a.	Malla básica con Pletina de A°G° con con tres perfiles L, con todos sus accesorios de conexión y suelo mejorado	Unidad	5	-		-	0%	0%	0%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con Jabalina de perfil L de A°G° con conexión de pletina de A°G° con todos sus accesorios de conexión	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
2.3.14	Construcción de la Línea de Derivación BY PASS 220 kV Simple Terna Longitud estimada de 1 km - para la transision de los Tramo de la LT 2 x 220 kV - Torres reticuladas - Columnas Octogonales, en ambos extremos (Incluye retiro de materiales de Deposistos de ANDE en San Lorenzo, preparacion de base de la estructuras y riendas de anclajas, montaje de estructuras, P.a.T, tendido y tensado del conductor y C.G. Todas las actividades necesarias para la buena ejecución y puesta en servicio del Bay Pass)	km	2	-		-	0%	0%	0%
2.3.15	Retiro de la Línea de Derivación BY PASS (Incluye el Traslado de todos los Materiales a Depositos de ANDE en San Lorenzo)	km	2	-		-	0%	0%	0%
2.4	**READECUACION LT 66 KV ACARAY - HERNANDARIAS**								
2.4.1	**Obras Preliminares**								
a.	Replanteo de la obra	m	800	-		-	0%	0%	0%

Víctor H. Machuca
GT-OLT – ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERÍODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
b.	Estudios Topográficos (Relevamiento Planialtimétrico y de obstáculos)	m	800	702,00		702,00	88%	0%	88%
c.	Excavación en suelo (Incluye retiro de pavimentos y material sobrante) para Disposición Tipica	m	800	-		-	0%	0%	0%
d.	Relleno, compactación y reposición de Pavimento tipo Asfalto, para Disposición típica de cables (4 Tubos de PEAD Ø 150+1 Tubo de PEAD Ø 50 - clase 10), incluye todo lo indicado en las EETT	m	800	-		-	0%	0%	0%
e.	Relleno, compactación y reposición de Pavimento tipo Asfalto, para Cruce de Bocacalles (5 Tubos de H° Ø 150 con Revestimiento Int. PEAD), incluye todo lo indicado en las EETT	m	15	-		-	0%	0%	0%
f.	Relleno, compactación y reposición de Pavimento tipo Asfalto, para disposición en presencia de lecho rocoso (5 Tubos de H° Ø 150 con Revestimiento Int. PEAD), incluye todo lo indicado en las EETT	m	10	-		-	0%	0%	0%
g.	Rigidizadores de H° Simple entre uniones soldables del tuvo PEAD - Soldable	Unidad	135	-		-	0%	0%	0%
h.	Construcción de Registro de H°A° para tendido de Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm2,100 MVA - 72,5 kV(Incluye mano de obra, provisión de materiales, reposición de pavimento y/o empedrado) - Tipo RT1	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
i	Construcción de Registro de H°A° para tendido de Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm2,100 MVA - 72,5 kV(Incluye mano de obra, provisión de materiales, reposición de pavimento y/o empedrado) - Tipo RT3	Unidad	1	-		-	0%	0%	0%
j.	Construcción de registro de mampostería para caja de puesta a tierra (incluye mano de obra, provisión de materiales y reposición de vereda)	Unidad	4	-		-	0%	0%	0%
k.	Construcción de registro de mampostería para cable de fibra óptica (incluye mano de obra, provisión de materiales y reposición de vereda)	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
2.4.2	Suministro de Estructura soporte de Mufas, Descargadores y Caja P.a.T. para Columna de Hormigón Armado LT 66 kV	Unidad	3	-		-	0%	0%	0%

Victor H. Machuca
GT-OLT - ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLP

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
2.4.3	Montaje de Estructura soporte de Mufas, Descargadores y Caja P.a.T. para Columna de Hormigón Armado LT 66 kV	Unidad	3	-		-	0%	0%	0%
2.4.4	Desmontaje completo de Columnas de H°A° tipo ES1 (incluye clasificación, transporte y entrega en los depósitos de la ANDE) de la LT 66 kV Acaray - Hernandarias (incluye demolición de fustes hasta 20 cm por debajo del N.T.N.)	Unidad	6	-		-	0%	0%	0%
2.4.5	Desmontaje completo de Columnas de H°A° tipo Anclaje EA-1; EA-2; EA-5 (incluye clasificación, transporte y entrega en los depósitos de la ANDE) LT 66 kV Acaray - Hernandarias, (incluye demolición de fustes hasta 20 cm por debajo del N.T.N.)	Unidad	3	-		-	0%	0%	0%
2.4.6	Provisión y montaje de Columnas de H° A° - Estructuras tipo ES-18 18/1000	Unidad	3	-		-	0%	0%	0%
2.4.7	Fundación para estructura Tipo ES-18 (Incluye Estudios de Suelo)	Unidad	3	-		-	0%	0%	0%
2.4.8	Construcción de Canaleta de H°A° de 1 m de ancho y 1,2 m de profundidad.(Incluye percha portacable para una terna)	m	15	-		-	0%	0%	0%
2.4.9	Tendido de Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm2,100 MVA - 72,5 kV, circuito trifásico en ductos tipo PEAD 150 mm - Soldable	m	800	-		-	0%	0%	0%
2.4.10	Tendido de Cable de fibra óptica del tipo "armored" en tubos PEAD 50 mm - Soldable con sus empalmes	m	800	-		-	0%	0%	0%
2.4.11	Tendido de Cable de Cobre Desnudo 70 mm^2	m	800	-		-	0%	0%	0%
2.4.12	Conexión de P.a.T. para acoplamiento de la Caja de Enlace-Mufas Terminales 66 kV	Unidad	6	-		-	0%	0%	0%

Víctor H. Machuca
GT-OLT - ANDE

Ing. Sidney de Farias
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
2.4.13	Tendido de Cable de Cobre Aislado 95 mm^2 (Sección a confirmar en la etapa Elaboración de Ingeniería de Detalles) para continuidad de P.a.T-(Single Bonding)	m	800	-		-	0%	0%	0%
2.4.14	Provisión e instalacion de Conjuntos de Puesta a Tierra para Estructuras tipo ES-18 en suelo normal (jabalina, con todos sus accesorios) para 66kV	Unidad	3	-		-	0%	0%	0%
2.4.15	Provisión e instalacion de ampliación para sistema de puesta a tierra normal	Unidad	2	-		-	0%	0%	0%
2.4.16	Montaje de Descargadores de 60 kV en las Estructuras de LT 66 kV Aérea (Incluye elementos de fiijación)	Unidad	3	-		-	0%	0%	0%
2.4.17	Montaje y ejecución de Mufas terminales 100 MVA - 72,5 kV en las Estructuras de LT 66 kV aérea; de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes (Incluye sumintro de Caños de A° G° y elementos de fijación a la Estructura). LT 66 kV ACY-HER	Unidad	3	-		-	0%	0%	0%
2.4.18	Montaje y ejecución de Mufas terminales 100 MVA - 72,5 kV en estructuras soportes de mufas ubicada en la posición LT 66 kV ACY- HER, dentro de la SE-HER. (Incluye suministro de Estruturas Soporte de Mufas o Adecuacion de Estructuras soporte de Descargador)	Unidad	3	-		-	0%	0%	0%
2.4.19	Retiro del conductor ACSR 300 MCM, aisladores y herrajes (Circuito Trifásico - Simple Terna, un conductor por fase) de la LT 66 kV ACY-HER existente, almacenamiento y traslado a Depósitos de ANDE en San Lorenzo conforme indicado en las Especificaciones Técnicas.	m	800	-		-	0%	0%	0%
2.4.20	Retiro del C.G tipo EHS 3/8" con todos sus herrajes de las LTs 66 kV ACY-HER existentes, almacenamiento y traslado a Depósitos de ANDE en San Lorenzo conforme indicado en las Especificaciones Técnicas.	m	800	-		-	0%	0%	0%

Victor H. Machuca
GT-OLT - ANDE

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/OLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Fecha: 31/08/2022

ACTA DE MEDICION N° 17

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
3.	**INGENIERIA DE DETALLES LINEAS DE TRANSMISION**								
3.1	INGENIERÍA DE DETALLES DE LA LINEAS DE TRANSMISION 500 KV	Global	1	0,83	0,01	0,84	83%	1%	84%
3.2	INGENIERÍA DE DETALLES SECCIONAMIENTO LINEAS DE TRANSMISION 2 x 220 KV K30 - CORONEL OVIEDO (CIRCUITO 2 y 3)	Global	1	0,82	0,01	0,83	82%	1%	83%
3.3	INGENIERÍA DE DETALLES ADECUACION LINEAS DE TRANSMISION 2 x 220 KV MD ITAIPU - ITAKYRY	Global	1	0,82	0,01	0,83	82%	1%	83%
3.4	INGENIERÍA DE DETALLES ADECUACION LINEAS DE TRANSMISION 66 KV ACARAY - HERNANDARIAS	Global	1	0,00	-	0,00	0%	0%	0%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Daniel Domecq D.
GT/GSI - ANDE

ANDE

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI N° 1542/2019

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 31/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
4	**GESTION AMBIENTAL DE LAS LINEAS AÉREAS DE TRANSMSIÓN 500 kV Y DE 220 KV**								
4.1	**LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN**								
a.	Elaboración de EIAp de la LT 500 kV Miga Guazú. Incluye honorarios del Consultor, informe, planos, presentación y pago de tasas hasta la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (Ley N° 294/93 de EvIA)	Global	1	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	100,00%
b.	Elaboración de EIAp de la LT 2 x 220 kV Km 30 - COV e Interconexiones, Incluye honorarios del Consultor, informe, planos, presentación y pago de tasas hasta la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (Ley N° 294/93 de EvIA).	Global	1	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	100,00%
c.	Elaboración de Ajuste de Plan de Gestión Ambiental de los tramos urbanos Incluye honorarios del Consultor, informe, planos, presentación y pago de tasas hasta la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (Ley N° 294/93 de EvIA).	Global	1	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	100,00%
4.2	**IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL**								
a.	**Contratación de Profesionales**								
a.1	Contratación de Responsable Ambiental	Mensual	26	19,00	1,00	20,00	73,08%	3,85%	76,92%
a.2	Contratación de Especialista Social.	Mensual	26	19,00	1,00	20,00	73,08%	3,85%	76,92%
a.3	Contratación de dos Especialistas en Seguridad	Mensual	26	12,00	1,00	13,00	46,15%	3,85%	50,00%
b.	**Programa de Información y Educación Ambiental al personal de la Contratista**								
b.1	**Charlas de Educación Ambiental**								
b.1.1	Honorarios de Capacitadores (5 charlas de Educación Ambiental x 4 horas cada uno)	Horas	20	16,00	-	16,00	80,00%	0,00%	80,00%
b.1.2	Materiales didácticos (trípticos de papel brillante y colores)	Unidad	1.000	750,00	-	750,00	75,00%	0,00%	75,00%
b.1.3	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	100,00%
b.1.4	Gastos operativos para cada capacitación	Unidad	2	1,60	-	1,60	80,00%	0,00%	80,00%
b.2	**Taller de seguridad e Higiene y Primeros Auxilios**								
b.2.1	Honorarios de Capacitadores (5 capacitaciones x 4 horas cada uno)	Horas	20	16,00	-	16,00	80,00%	0,00%	80,00%
b.2.2	Materiales didácticos (trípticos de papel brillante y colores)	Unidad	1.000	750,00	-	750,00	75,00%	0,00%	75,00%
b.2.3	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	100,00%
b.2.4	Gastos operativos para cada capacitación	Unidad	2	1,60	-	1,60	80,00%	0,00%	80,00%

Giusepe Ottonelli
ANDE - GT/DLT

Ing. Nathalia Benítez
Gestión Ambiental - GAM
CIE SOCIEDAD ANÓNIMA

Ing. Alejandra González
Gestión Ambiental - GAM
CIE

Ing. BLASIO NERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

ANDE

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI N° 1542/2019

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 31/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
b.3	**Programa de calidad del medio Físico (residuos, ruidos)**								
b.3.1	Kit de 3 basureros ecológicos con tapa en cada obrador	Unidad	6	4,40	0,35	4,75	73,33%	5,83%	79,17%
b.3.2	Bolsas plásticas para residuos resistentes de 100 lts.	Unidad	1.500	1.101,00	87,00	1.188,00	73,40%	5,80%	79,20%
b.4	**Programa de Salud, Seguridad y Señalización**								
b.4.1	Salud - Botiquín de primeros Auxilios	Unidad	6	4,40	0,35	4,75	73,33%	5,83%	79,17%
b.4.2	Señalización - Kit de Carteles de material acrílico de 11 tipos en áreas de trabajo (obrador)	Unidad	3	2,20	0,17	2,37	73,33%	5,67%	79,00%
b.4.3	**Programa de Información Pública**								
b.4.3.1	Material Informativo (Trípticos a colores y papel brillante)	Unidad	1.500	540,00	175,00	715,00	36,00%	11,67%	47,67%
b.4.3.2	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	0,50	-	0,50	50,00%	0,00%	50,00%
b.4.3.3	Gastos operativos para entrega de los materiales preparados	Global	1	0,36	0,11	0,47	36,00%	11,00%	47,00%
b.4.3.4	Spot publicitarios radiales de 30 segundos (3 avisos por día x 2 días consecutivos) al inicio y final de la obra	Unidad	2	1,00	-	1,00	50,00%	0,00%	50,00%
4.3	**PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIAL**								
a.	Elaboración de un Plan, que contemple gastos de provisión, equipamiento e instalación o restauración de áreas de interés local (20% del costo total de la Implantación del PGA - ítem 4.2)	Global	1	-		-	0,00%	0,00%	0,00%
4.4	**SERVICIOS AMBIENTALES**								
a.	Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales según Ley 3001/2006 y Decreto Reglamentario 11202/2013 con un valor del 1% del Precio del Contrato de la **LT 500 KV, de las LT 220 KV tramo urbano (6 Km. x 2 LT) y de las LT de Interconexion de 220 kV nuevas a construirse** (ítems: 1.1, 1.2 y 1.3 Suministros, 2.1, 2.2 y 2.3 Obras de Lista de Cantidades), exentas de IVA	Global	1	1,0000	-	1,0000	100,00%	0,00%	100,00%

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - DT/DLT

Giuseppe Ottonelli
ANDE - DT/DLT

Ing. Nathalia Benítez
Gestión Ambiental - GAM
CIE SOCIEDAD ANÓNIMA

Ing. Alejandra González
Gestión Ambiental - GAM
CIE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 17

Fecha: 30/08/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
5	COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO								
5.1	Trabajos de comisionamiento de las Líneas de Transmisión incluyendo todos los ensayos requeridos y la energización, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante. Conforme a lo estipulado en la EE.TT - Obras Item Pruebas	Global	1	-	-	-	0%	0%	0%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - SVDLT

PROYECTO LT 2 X 500 kV

AVANCE FISICO GENERAL



C.C.: LI-25002-20-190824

Fecha de emisión: 01-09-2020

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	CIE S.A.
Domicilio Legal:	CAMPO VÍA ESQ. LOS ARBOLITOS - ISLA BOGADO
Nombre de Fantasía:	CIE
Representante Legal:	Hugo Ángel Aranda Núñez, Luis Alberto Lima Morra, Eduardo José Borgognon Montero.
País de Origen:	Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80030503-5 Tel. / Fax: 021 642 850 Correo Electrónico: ciesa@cie.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Administración Nacional de Electricidad
Unidad Compradora:	Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural
Tipo de Procedimiento:	Licitación Pública Internacional
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	Lp1542-19 Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú 500 kV - Ad Referéndum
Número de PAC:	371212

Tipo de Contrato: Contrato Número: 7984 Fecha: 06-08-2020

Monto Total Contratado: 34.894.583 En Letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

Moneda: USD

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2020	25	2	1	1	0	31	520	20	405	99	16.400.454
										TOTAL:	16.400.454

08/09/2022 11:34

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

CIE S.A.

RUC

80030503-5

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

ID: 371212 / Lp1542-19 Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú 500 kV - Ad Referéndum

Monto del contrato

34.894.583

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	José	Agüero	3503617	PARCIAL	LABORAL	
2	Juan	Araujo	5892367	PARCIAL	LABORAL	
3	Juan	Avalos	2138726	PARCIAL	LABORAL	
4	Nathalia	Benítez	4529610	PARCIAL	LABORAL	
5	Oscar	Detez	5161388	PARCIAL	LABORAL	
6	Anibal	Ferreira	4418915	PARCIAL	LABORAL	
7	Donato	Ferreira	1780448	PARCIAL	LABORAL	
8	ALEJANDRA	GONZALEZ	3239732	PARCIAL	LABORAL	
9	Aldo	Greco	3987725	PARCIAL	LABORAL	
10	Dionisio	Martinez	4777199	PARCIAL	LABORAL	
11	Eduardo Daniel	Rivarola Monti	3637830	EXCLUSIVA	LABORAL	
12	Juan	Rodriguez	6103364	PARCIAL	LABORAL	

Usuario Impresión: ciesa

Fecha Impresión: 08/09/2022

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CIE S.A.

RUC

80030503-5

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

ID: 371212 / Lp1542-19 Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú 500 kV - Ad Referéndum

Monto del contrato

34.894.583

Año: 2022 **Periodo:** Agosto

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	ALEJANDRA	GONZALEZ	Cumplio	3585000	Contratista	Activo
2	José	Agüero	Cumplio	5673000	Contratista	Activo
3	Juan	Araujo	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
4	Juan	Avalos	Cumplio	11110000	Contratista	Activo
5	Dionisio	Martinez	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
6	Eduardo Daniel	Rivarola Monti	Cumplio	5793000	Contratista	Activo
7	Nathalia	Benítez	Cumplio	8708000	Contratista	Activo
8	Anibal	Ferreira	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
9	Juan	Rodriguez	Cumplio	3000000	Contratista	Activo
10	Oscar	Detez	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
11	Donato	Ferreira	Cumplio	3865000	Contratista	Activo
12	Aldo	Greco	Cumplio	12320000	Contratista	Activo

Usuario Impresión: ciesa

Fecha Impresión: 08/09/2022

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUC. 80002269/6
Extracto de Cuenta

Nro.: 10044296
Token: 5309641

0505-40-00138 CIE SA RUC: 80030503 Ide.Emplea: 18551 CAMPO VIA S/D e/ LOS ARBOLITOS y	Consultas: Tel.497-246 www.ips.gov.py	Vencimiento 14/08/2022
LOS MONTOS ESTAN SUJETOS A VARIACIONES DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE MORA VIGENTE. ESTE EXTRACTO NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES. EL PAGO CON CHEQUE DEBE SER A LA ORDEN DE IPS Y POR EL MONTO EXACTO DEL APORTE. NO SE RECIBIRAN CHEQUES DE TERCEROS.-	Haedo y Ntra. SeÃ±ora	Usuario y Fec ImpresiÃ³n 5467444 09/08/2022 09:12:22

Tipo LiquidaciÃ³n	Periodo	Nro. Doc.	Imponible	Aporte	Mora
REGIMEN GENERAL 25,5	JULIO/2022	13452950	1.607.701.945	409.964.137	0

==========Fin Informe Extracto==========

BOCAS HABILITADAS PARA EL COBRO DE APORTE OBRERO PATRONAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - DEPARTAMENTO DE INGRESOS
- Edificio Facundo Insfran(Pettirosi c/ Brasil)
- DireccciÃ³n de Aporte Obrero Patronal (Ntra. SeÃ±ora de la AsunciÃ³n y Haedo)

INSTITUCIONES PRIVADAS - BANCOS
- Banco Continental S.A.E.C.A. (Sucursales del Interior) (Sin Costo)
- VisiÃ³n Banco S.A.E.C.A. (Capital e Interior) (Con Costo)
- Redes de cobranza (Aqui Pago, Pago Express, Practipago, Financiera El Comercio)
- Home Bank (Banco Continental, Banco VisiÃ³n, Banco Itau, Banco Regional)

Informamos que desde Agosto del 2010, se proceder a la certificaciÃ³n de deudas para el inicio de acciones judiciales, a las patronales que incurran en 3 (tres) meses de atraso, tanto en las planillas de aportes obrero patronales y/o en las cuotas de fraccionamiento de pago. ResoluciÃ³n C.A. NÂ° 077-004/10, del 08/07/2010.

ESTE EXTRACTO NO SE CONSIDERA CANCELADO SI NO LLEVA EL SELLO DE LA MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO DEL INSTITUTO EN CASO DE REALIZARSE LOS PAGOS EN SUS OFICINAS DE RECAUDACIONES

TOTAL EXTRACTO:	409.964.137
BOLETIN CREDITO:	0
TOTAL A PAGAR:	**409.964.137**

IPS-INFORMA

***ResoluciÃ³n C.A. Nro. 019-017/19 de fecha 30 de abril de 2019.**
Por la que se aprueba el REGLAMENTO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DISPUESTOS EN COMISION DE INFRACCIONES POR PARTE DE LAS PATRONALES, CONFORME AL ART. 3A° DE LA LEY NA° 5655/16 en remplazo de la ResoluciÃ³n C.A. NA° 068-040/14 y la ResoluciÃ³n C.A. NA° 101-001/16

*** Sres. Empleadores se les informa por este medio que la DireccciÃ³n de Aporte Obrero Patronal a traves del Dpto. de Control del Aportante estarÃ-a realizando verificaciones en forma aleatoria de los documentos respaldatorios de los movimientos registrados en el Sistema REI en los conceptos de SANCIONES, JUDICIALES, PERMISOS Y REPOSOS, de acuerdo a lo estipulado en el punto 2.4 del contrato de adhesion**

*** Sres. Empleadores se informa que en cumplimiento a la RESOLUCION C.A. NÂ° 106-011/16, de fecha 28 de diciembre de 2016, que serÃ-an incluidas en la Base de Datos de Informconf a las firmas patronales que poseen planillas normales, planillas complementarias y cuotas de fraccionamientos provenientes de Aportes Obrero - Patronales pendientes de pago con 90(noventa) dÃ-as de atraso.**

En atenciÃ³n al Cierre del Ejercicio Fiscal 2021, se comunica a los SeÃ±ores empleadores que el cobro en concepto de Aportes se realizara hasta el dÃ-a Jueves 29/12/2021, conforme al siguiente detalle:

*Ingresos Cajas recaudadoras del IPS (Caja Central y Suc. AOP); MiÃ©rcoles 29/12/2021 hasta las 13:00 hs.

*Ingresos WEB - Bancos Continental,VisiÃ³n, ItaÃ°,Atlas, Regional y Bancop; MiÃ©rcoles 29/12/2021 hasta las 13:00 hs.

*Ingresos Entidades Bancarias (Continental y VisiÃ³n); Martes 28/12/2021 hasta las 19:00 hs.

*Ingresos Redes de Cobranzas (AquÃ- Pago, Pago Express, Financiera el Comercio, Practipago y Bancard); Martes 28/12/2021 hasta las 17:00 hs.

LA MISION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
"Otorgar las prestaciones del Seguro Social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestiÃ³n de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios."

Para mayor InformaciÃ³n: Dpto. de Aportes AOP- Haedo NÂ° 195 esq. Ntra. SeÃ±ora de la Asunción.
Tel. 219-7000 y 219-7800
Edif. Facundo InsfrÃ¡n (Pettirossi c/ Brasil)
Tel. 203 117

DECLARO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONICA TELLECHEA de BAEZA
Notaria y Escribana Publica
Reg. Nº 767
Asunción
C. Ma. Sta. de la Asunción Nº 216
Fax: 444272 - Tel. 447478

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide : 13452950	Pagina 1/7
Tipo : NOR	Usuario Impresion: 5467444
Imponible : 1.607.701.945	Fecha-Hora: 09-08-2022 13:17:49
Periodo : 954 - JULIO/2022	Corresponde al Extracto Nro.: 10044296
Can.Asegur: 433	

Empleador

Razón soc.: CIE SA

RUC : 80030503

Nro Patronal: 0505-40-00138 Ide Emplea: 18551

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
3412218	3723365	ACOSTA GREGORIO				
3020305	6855119	ACOSTA DOMINGUEZ JESUS FERNANDO				
60058	2405065	ADAM GOMEZ MARCELO GABRIEL				
3216358	4535768	AGUILAR LEON CARLOS ARIEL				
2815641	5701416	AGUILAR PORTILLO ROLANDO DAVID				
1284420	3503617	AGÜERO AVALOS JOSE MARIA				
3235195	7462462	ALDANA ORTIZ REINALDO				
2028152	2845830	ALEMAN BORDON LIDER ARIEL				
2834843	4612786	ALFONSO RAMIREZ RONALD RODRIGO				
2783142	6850709	ALMIRON PEDROZO ASTELFO RENE				
2166839	5273445	ALMIRON PEDROZO GILBERTO SAUL				
1013303	2654373	ALONSO MARTINEZ ARMANDO				
989271	4212614	ALVARENGA WIENGREEN JOSE EMILIO				
2493032	6759716	ALVAREZ BAREIRO GABRIEL				
545256	3720696	ALVAREZ BOGADO ISABELINO				
2774667	6764559	ALVAREZ ROLON FRANCISCO JAVIER				
2808552	3955551	AMARILLA MORINIGO CESAR LUIS				
3231742	6825379	AMARILLA VALDEZ DELFIN ARIEL				
46649	1594201	AQUINO NICOLAS				
25919	859488	ARANDA BAEZ ISAAC				
1267696	5535963	AREVALOS ARZAMENDIA CRISTIAN JOEL				
1267691	5572001	AREVALOS ARZAMENDIA JORGE GERARDO				
2126059	3207464	AREVALOS ARZAMENDIA JUAN MANUEL				
319705	5463870	AREVALOS BENITEZ ALEX FABIAN				
2710883	4696162	ARMOA CACERES JOSE IGNACIO				
353788	2330835	ARRIETA DEJESUS NELSON				
3453256	5850234	ARZAMENDIA MORINIGO CRISTHIAN FABIO				
1789630	2138726	AVALOS MACHUCA JUAN MARCELO				
2279896	1812663	AYALA GAETTE JULIAN				
2542962	1052338	BAEZ GRACIELA				
1952430	4172417	BAEZ AGUILAR WILLIANS JOSE				
3335601	4902536	BAEZ FRANCO IGNACIO RAFAEL				
3335598	3308273	BAEZ GABILAN VALERIO				
2980693	3592691	BAEZ GARICOCHE YDELIN				
413125	1877126	BAEZ GAVILAN ROSALINO				
500216	4174432	BAEZ GIMENEZ EUMELIO RAMON				
2737485	6789279	BAEZ MACIEL ADRIAN AGUSTIN				
1743108	3557282	BAEZ SKOWRONEK ROSALINO				
2276945	6841748	BARRERA ROBLES JUAN JOSE				
2276922	7160807	BARRERA ROBLES GUILLERMO				
2557125	3539356	BARRETO MACIEL FRANCISCO				
2162310	5263606	BARRETO REYES JORGE DANIEL				
3453160	6317134	BARRETO REYES LUIS FERNANDO				
1674275	5521949	BARRETO REYES MARIO SIMON				
1915598	1272169	BARRIOS AVALOS ZACARIAS				
1300009	5742110	BARRIOS GARCIA LUIS DANIEL				
1979142	5572121	BENEGAS MBAIBE MAIKEL ABEL				
1522886	5867198	BENITEZ AMARILLA BELEN ALEGRIA				
2243537	5337238	BENITEZ GARCETE CLAUDE ARIEL				
1788353	4248726	BENITEZ IRRAZABAL DIOSNEL				
3173462	6217101	BENITEZ MORENO MARINO				
3287931	5191585	BENITEZ PIRIS DE LOS SANTOS				
2953374	3182394	BENITEZ RAMIREZ MIGUEL MARIA				
2276698	5067018	BENITEZ TORRES JORGE IVAN				
3363514	5878413	BENITEZ VALDEZ LEONCIO DAVID				
2200857	5798992	BENITEZ VALDEZ JOSE RAMON				
1930237	5118918	BENITEZ VELAZQUEZ LUIS ALBERTO				
3256151	7256490	BERNAL OLIVEIRA JAQUELINE				
3060928	7684240	BLANCO SOSA CALIXTO ABRAHAN				
3040521	6854819	BOGADO RICHARD				
3364654	7578402	BOGADO ADAN ROMARIO				
3242404	4937774	BOGADO ESTIGARRIBIA MATIAS GABRIEL				
3447983	5101734	BOGADO GONZALEZ SAMUEL				
3410386	8237094	BOGARIN CUENCA RAFAEL				
1682439	3547526	BORDON GALEANO MILCIADES				
2122748	4958867	BORDON PEREIRA MARCO ARSENIO				
2218123	4159671	BRACHO ESPINOLA NINFA ESTHER				

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA.

CARMEN VERONICA TELLECHEA de BACHO
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 767
Asunción
Avda. Sta. de la Asunción Nº 2135
Fax: 444272 - Tel. 447473

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide : 13452950	Pagina 2/7
Tipo : NOR	Usuario Impresion: 5467444
Imponible : 1.607.701.945	Fecha-Hora: 09-08-2022 13:17:49
Periodo : 954 - JULIO/2022	Corresponde al Extracto Nro.: 10044296
Can.Asegur: 433	

Empleador

Razón soc.: CIE SA

RUC : 80030503

Nro Patronal: 0505-40-00138 Ide Emplea: 18551

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
3406624	6749244	BRITEZ ROMAN ANDRES FELICIANO				
3333389	5759564	BRITOS GONZALEZ NERY ANTONIO				
1187029	4989567	BRITOS ROMAN DINA RAQUEL				
3453262	7037085	BRITOS SANTO LIDER				
2036986	5054648	CABALLERO LOPEZ JUAN DAVID				
587040	1565134	CABALLERO TOLEDO HERMINIO				
2143030	5218864	CABRERA REINALDO				
1546585	2087762	CABRERA MARTINEZ ALCIDES DANIEL				
1920134	1518379	CABRERA RAMOA ERNESTO				
877162	3935657	CACERES AGUERO GUIDO				
1878980	3577738	CACERES ARECO PEDRO				
3453263	5014730	CACERES MARECO EDGAR ANTONIO				
3413492	7599295	CACERES ORTIZ OSCAR ARMANDO				
3453271	4102339	CANTERO VILLAR FRANCISCO				
1552238	4404100	CARBALLO PEDRO SEBASTIAN				
2818046	6588091	CARBALLO VILLALBA LUIS ALBERTO				
831963	1250632	CARDOZO EBELIO				
2324450	3835707	CARDOZO ELIZAUR ADALBERTO				
2111366	3397783	CARDOZO JARA JUAN FRANCISCO				
42078	1395198	CARDOZO PAREDES BLAS LUCINO				
2261563	4006213	CARDOZO VERA CRISTIAN TOMAS				
3075951	3691294	CASTILLO CURTIDO JORGE DAVID				
42054	1393681	CAÑETE DIAZ ALBERTO PASTOR				
3361799	7378333	CESPEDES ACOSTA ROQUE				
878656	3535113	CESPEDES ALVAREZ JOSE LUIS				
1158920	970790	CHAVEZ APOLINARIO				
2740765	7175268	CHAVEZ GREGORIO				
2111367	3851213	CHAVEZ FRANCO OSCAR JAVIER				
3453274	6753008	COLLANTE VERA HUBER RAMON				
2329953	5806975	COLMAN BARRETO GUILLERMO				
979894	4195387	CORONEL ANTONIO				
1755176	3965443	CORONEL SALUSTIANO				
3326943	5559287	CORONEL BRACHO ENZO GUSTAVO				
3220959	3979755	CORONEL MIRANDA MARIA CECILIA				
3409966	1148516	CORONEL RAMIREZ JOSE ANTONIO				
1795789	5483527	CORONEL SILGUERO ESTEBAN DAVID				
2157388	5681338	CORONEL SILGUERO PATRICIO				
1898204	4650609	CRISTALDO CARDOZO ISMAEL				
2420899	4469303	CRISTALDO DUARTE CESAR				
2907908	7643397	CUENCA PERALTA RICHARD				
2157367	6227278	CUENCA PERALTA ALEXI				
2395710	6588688	CUENCA PERALTA WALTER				
1950396	5146580	CUEVAS DIAZ FERNANDO ELIEZER				
2699768	4310279	CUQUEJO AYALA DIONISIO FEDERICO				
999254	3369324	DAVALOS HUGO JAVIER				
1818927	2224386	DAVALOS OVELAR MARCOS DAVID				
2102071	4601200	DENGEAN CARDOZO LUIS WALBERTO				
2763752	5161388	DETEZ GOMEZ OSCAR JAVIER				
2904662	4005722	DIARTE EDUARDO				
1664301	2847017	DIAZ MENDEZ ADILIO				
2164909	5155735	DIAZ SALINAS JOSE GABRIEL				
3373750	8232127	DIAZ SALINAS JULIO MARCELO				
1084297	3735037	DOMINGUEZ ESPINOZA ARNALDO ANDRES				
2508768	5032248	DOMINGUEZ FERREIRA CARLOS MARTIN				
1043015	3217371	DONCEL FERNADEZ LUIS ALBERTO				
1682423	1221177	DOSANTO MARIANO				
2097521	4713903	DUARTE AMADIT DERLIS ADAN				
3392712	6670231	DUARTE BENITEZ FELIPE RIGOBERTO				
3409964	7092596	DUARTE GAUTO OSCAR DANIEL				
1851414	4800348	DUARTE GIMENEZ JESUS MARIA				
2948190	4800355	DUARTE GIMENEZ HUGO MIGUEL				
1781292	4535133	DUARTE SOSA AGUSTIN				
2334470	5095712	DURE MARTINEZ JORGE ANTONIO				
2017144	3385353	DURE PIRIS OCTAVIO AUGUSTO				
66331	3447299	ESCURRA ARGUELLO JUAN FRANCISCO				
728982	3176982	ESCURRA CACERES JUAN CARLOS				

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONICA TELLECHEA de SAC
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 767
Asunción
Calle Sra. de la Asunción Nº 2175
Fax: 444272 - Tel. 447413

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide : 13452950	Pagina 3/7
Tipo : NOR	Usuario Impresion: 5467444
Imponible : 1.607.701.945	Fecha-Hora: 09-08-2022 13:17:49
Periodo : 954 - JULIO/2022	Corresponde al Extracto Nro.: 10044296
Can.Asegur: 433	

Empleador

Razón soc.: CIE SA

RUC : 80030503

Nro Patronal: 0505-40-00138 Ide Emplea: 18551

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
2989798	6276876	ESPINOLA MARIO ANTONIO				
1782161	1589842	ESPINOLA AMARILLA EUGENIO				
2244805	5203458	ESPINOLA CUBA ALDO				
3307684	6276879	ESPINOLA MEDINA EVER ENRIQUE				
2710879	7157108	ESPINOLA SANABRIA OSCAR DARIO				
2195783	6186951	ESPINOLA SANABRIA GUSTAVO				
3409961	7110488	ESPINOLA TORRES ARIEL				
2479943	6109287	ESQUIVEL HERMENEGILDO				
3365544	4528660	ESQUIVEL BERNAL ARNALDO GUSTAVO				
2775044	4399491	ESQUIVEL CUEVAS JOSE MARIA				
1536057	5225725	ESTIGARRIBIA ORUE JORGE LUIS				
3270256	4303545	FARIÑA CABALLERO PAULO RICARDO				
3436641	6980286	FERNANDEZ REINALDO				
1664291	4687566	FERNANDEZ BARRETO CELINO DANIEL				
2721224	6317851	FERNANDEZ CUBAS ANCELMO				
1675163	4632388	FERNANDEZ DELGADO TOMAS GABRIEL				
3436637	6926552	FERNANDEZ ROMERO ABELINO				
3420350	5505449	FERREIRA DE GOLUBINSKI GLORIA ELIZABETH				
2933154	4418915	FERREIRA DUARTE ANIBAL GABRIEL				
1446624	4603962	FERREIRA GALEANO JOSE GABRIEL				
2855252	6599499	FERREIRA GONZALEZ ALICIA LIZ				
1206110	1780448	FERREIRA REYES DONATO RAMON				
794527	3388294	FERREIRA RUBIK EDGAR ANTONIO				
1613417	4526675	FERREIRA RUBIK CRISTHIAN				
77774	1042918	FERREIRA SAGUIER JUAN CARLOS				
2969545	4698640	FERREIRA VILLALBA REINALDO ANDRES				
2810644	3597659	FLORENCIANI RECALDE NELZON RAMON				
2176319	4707984	FRANCO JUAN ANTONIO				
3193669	5090034	FRANCO MARECOS JOSE FELIX				
2676272	3715795	FRANCO VALDEZ CASILDO MANUEL				
2192386	5084570	FRETES CACERES NELSON ABEL				
230663	1417373	FRETES CALONGA ELVIO NELSON				
1868269	3695600	GALEANO ALMIRON GUSTAVO ALBERTO				
2871090	7247056	GALEANO SILGUERO OSCAR LUIS				
2903131	7315026	GALEANO SILGUERO CRISTHIAN ABEL				
3409958	7247099	GALEANO SILGUERO OSCAR ARIEL				
1900472	5287149	GALVAN LEGUIZAMON VICTOR ELVIO				
654883	4837805	GALVAN MATTO LILIANA ELIZABETH				
729817	3305945	GAMARRA BORDON SERGIO				
729818	1923940	GAMARRA BORDON CESAR AMADO				
2230235	4636603	GAMARRA GONZALEZ EVELYN RAQUEL				
2621651	2603961	GARAY SANABRIA JUAN GUALBERTO				
2217593	4981702	GARCETE ANTONIO MANUEL				
2743843	6126744	GARCETE CACERES ALIDER ARIEL				
2144290	1023663	GARCIA BARRIOS MARIO RAMON				
3447974	7082337	GAYOSO EDISON				
1504036	4440911	GIMENEZ ARRIOLA HUGO EVER				
2255140	992638	GIMENEZ DUARTE CARLOS MIGUEL				
35868	1164236	GIMENEZ GENES LIDIO RAMON				
2848878	5862801	GIMENEZ ROA JOEL IVAN				
3389445	4319473	GODOY CACERES MARCOS PABLO				
2029265	4291438	GODOY GONZALEZ EDELIO				
3400165	4167983	GOMEZ MILCIADES DAVID				
2374564	4030202	GOMEZ EVER ARTURO				
3326966	4668824	GOMEZ BOGARIN PEDRO ALBERTO				
2710880	1902280	GOMEZ GONZALEZ MARCIAL				
1267921	5716616	GONZALEZ ALMADA DELCY ROCIO				
1492676	3434310	GONZALEZ ALONSO GASPAR MACIEL				
1685957	5791959	GONZALEZ ALONZO GUSTAVO ARIEL				
3024345	6358086	GONZALEZ AMARILLA JORGE GASPAR				
485845	2600676	GONZALEZ AMARILLA NESTOR EGUER				
2680084	3263922	GONZALEZ BRITEZ OSCAR				
3340371	3351391	GONZALEZ CACERES JUAN ISIDRO				
2424523	2023887	GONZALEZ DAVALOS DIONICIO				
2891739	6129805	GONZALEZ ESCURRA PELAGIO				
3234502	6728473	GONZALEZ ESPINOLA EMERSON FABIAN				

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONICA TELLECHEA de BAUZA
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 767
Asunción
C. Nra. Sra. de la Asunción Nº 212
Fax: 444272 - Tel. 447419

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide : 13452950
Tipo : NOR
Imponible : 1.607.701.945
Periodo : 954 - JULIO/2022
Can.Asegur: 433

Usuario Impresion: 5467444
Fecha-Hora: 09-08-2022 13:17:50
Corresponde al Extracto Nro.: 10044296

Empleador

Razón soc.: CIE SA
RUC : 80030503
Nro Patronal: 0505-40-00138 Ide Emplea: 18551

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
521908	1341252	GONZALEZ GODOY MARCIAL				
729813	1202704	GONZALEZ GODOY FERMIN				
2199515	2433884	GONZALEZ MARTINEZ ADOLFO				
1675110	2194551	GONZALEZ OZUNA JAVIER				
984941	5011980	GONZALEZ VERA REMIGIO				
1781347	4288465	GONZALEZ VERA ARMANDO				
1789698	3008324	GRECO FERREIRA DARIO ARNALDO				
1949385	6512969	GUTIERREZ ARCE AMILCAR FERNANDO				
1006795	3955559	HEREBIA MAIDANA MARCIAL				
2932303	6818054	HOSFFMEISTER ROLON SANTIAGO				
3119685	2929982	IBAÑEZ BURGOS CARLOS				
2805356	5997190	IRALA AREVALO ISMAEL ALEJANDRO				
1767074	3867446	IRALA DUARTE YVAN SALVADOR				
1932676	3812288	ISASI MONTIEL VALENTIN				
3339090	4896783	JARA BENITEZ DARIO ALEJANDRO				
2165242	4035750	JARA CORONEL JOSE MARIA				
2632947	6091570	JIMENEZ EVER RAFAEL				
2243572	2150907	KANAZAWA VILLALBA RAUL SADAYUKI				
2141307	3825667	LEDESMA MENDEZ CARLOS ALBERTO				
615366	4756933	LEGUIZAMON LEZCANO VICTOR ALEXANDER				
2538549	6862620	LEIVA ARECO MAURICIO				
2898467	5819890	LEON DESVARS RICHARD NICOLAS				
1278686	7077222	LEZCANO NUÑEZ HECTOR FABIAN				
3068420	3975667	LJUNGGREN MIRET FLAVIA MARIA				
2775046	4849598	LOBOS ALMADA EVER ISAAC				
3345038	4833587	LOPEZ FRANCISCO DAVID				
33139	1064336	LOPEZ AVALOS AMILCAR LUIS				
31104	1004725	LOPEZ GUERRERO FELIPE				
2591204	5855899	LOPEZ IBARRA NESTOR FABIAN				
3362636	6297794	LOPEZ TRINIDAD DAISY FABIANA				
3447979	7131100	LOPEZ VILLASBOA JULIO CESAR				
3373047	7345036	LUGO LUIS FERNANDO				
34177	1102996	MACHUCA GUTIERREZ LUIS ENRIQUE				
3238462	7380077	MALDONADO CANO TITO				
3258126	6984352	MALDONADO CANO ADAN				
3001948	6229054	MARTINEZ PABLO				
2876069	5675467	MARTINEZ ARAUJO ARSENIO MIGUEL				
248690	1682689	MARTINEZ BOBADILLA MIGUEL ANGEL				
2481966	2409357	MARTINEZ DIAZ JUAN FRANCISCO				
2694799	5820315	MARTINEZ ESQUIVEL HUGO GABRIEL				
2810691	6901840	MARTINEZ INSAURALDE ALDO ANDRES				
378493	1931191	MARTINEZ ORTEGA LUIS ALBERTO				
1000578	3428992	MARTINEZ PIRES CHRISTIAN JIMY				
2810694	7157003	MARTINEZ PIRIS RIQUI MICHAEL				
1424927	5424305	MARTINEZ PIRIS ADAN ADALIDE				
1410090	5514404	MARTINEZ QUIÑONEZ CARLOS ALBERTO				
2645690	5137365	MARTINEZ RODRIGUAEZ ADELIO				
1782144	4777199	MARTINEZ RODRIGUEZ DIONISIO				
1584030	5520665	MARTINEZ ROJAS SERGIO				
1782149	5320652	MARTINEZ TORRES MIGUEL ANGEL				
2135498	5145840	MATEUCCI AGUIRRE CLAUDEMIR				
652344	5704235	MATTO SANCHEZ JUAN CARLOS				
996272	4232177	MAUSDSLAY ORTELLADO JAVIER FERNANDO				
3174298	1674605	MAZACOTTE COLMAN GUSTAVO ALCIDES				
3065432	6693534	MEDINA FRANCO RICARDO				
3315754	7180015	MEDINA FRANCO RUBEN				
2157374	5606953	MEDINA GIMENEZ EVELIO				
2989795	6339685	MEDINA TORRES JUAN ANGEL				
3447982	6098014	MEDINA VELAZQUEZ JUAN CARLOS				
2020152	5864426	MELGAREJO CUEVAS JULIO CESAR				
1875327	6143940	MENDOZA ARIAS JOSE FABIAN				
2250168	4091163	MENDOZA ARMOA JORGE RODRIGO				
1938787	3746472	MENDOZA MALDONADO PEDRO RAMON				
2326730	5283252	MENDOZA SEGOVIA FERNANDO ARIEL				
2089857	7021119	MENDOZA VILLAGRA WILSON DAVID				
2105690	4525530	MERELES AQUINO ARMANDO ANDRES				

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONICA TELLECHEA de BAEZ
Notaria y Escribana Publica
Reg. Nº 767
Asunción
Avda. Mariscal de la Asunción Nº 210 c/ Ma. Fax: 444272 - Tel. 447475

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide : 13452950
Tipo : NOR
Imponible : 1.607.701.945
Periodo : 954 - JULIO/2022
Can.Asegur: 433

Usuario Impresion: 5467444
Fecha-Hora: 09-08-2022 13:17:50
Corresponde al Extracto Nro.: 10044296

Empleador

Razón soc.: CIE SA
RUC : 80030503
Nro Patronal: 0505-40-00138 Ide Emplea: 18551

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
30477	990651	MIERS BENITEZ ALEX GUALBERTO				
3331050	5897454	MIRANDA JOSE ALFREDO				
78249	3193561	MOLAS CA#ETE HUGO EDUARDO				
3341638	7519964	MONTIEL VAZQUEZ ANTONIO				
3363511	4846798	MORA DUARTE HUMBERTO FABIAN				
2800361	4748247	MORAN SAMUDIO HUGO FERNANDO				
1043500	3811817	MOREL BRITEZ VICTOR MARCIAL				
2919058	5034071	MORENO CAMPUZANO ALEJANDRO FERNANDO				
2383519	6964440	MUJICA PINO JULIO CESAR				
2266106	2807970	NUÑEZ FIGUEREDO ENRIQUE				
3447980	7405460	NUÑEZ VILLASBOA CRISTIAN RAMON				
2205089	4275555	OCAMPO CORREA RAMON FABIAN				
2513878	4828136	OCAMPO CORREA CEFERINO RAMON				
2907912	3770289	OCAMPO FARIAS MILCIADES				
2749196	7733465	OCAMPOS PEREIRA ROLANDO				
3261834	5182910	OJEDA CABALLERO HUMBERTO ARIEL				
1783955	1369283	OJEDA CACERES EDUARDO				
2527256	5196980	OJEDA GIMENEZ DENIS OMAR				
2820693	7782291	OLIVEIRA CANTERO EDELIO RUBEN				
2546775	3199686	OLMEDO MARTINEZ VIRGILIO OSMAR				
1861319	5833085	ORREGO RIVAS CARLOS MANUEL				
797875	1521093	ORTEGA SERVIN FRANCISCO				
698928	1321348	ORTELLADO MIRANDA ADRIANO				
2217715	3492559	ORTIZ ALMIRON CRISPIN DANIEL				
885576	3639850	ORTIZ ARRIOLA ESTHER EPICARIS				
2024581	5903169	ORTIZ GIMENEZ FLORIANO				
3447978	7390812	ORTIZ GUZMAN EDGAR EDUARDO				
1943882	3665148	ORTIZ OVELAR EDGAR GUSTAVO				
3091053	4778698	ORTIZ RAMIREZ OSVALDO				
2102308	4750126	ORTIZ SOSA ADALBERTO DAVID				
1064315	2441843	ORTIZ SUAREZ DIEGO LAUREANO				
2755335	6002427	OVELAR ESPINOLA ALEXIS ISRRAEL				
1046358	3235122	OVIEDO RICARDO ANTONIO				
2357133	4123893	PAEZ VALENTIN				
2810690	5137235	PAEZ GONZALEZ FREDY ANIBAL				
472053	8840741	PAIZ NESTOR OSCAR				
910154	6115446	PALACIOS GONZALEZ WILSON VIDAL				
2962217	7393429	PALACIOS GUZMAN MIGUEL GUSTAVO				
36257	1179485	PALACIOS MENDEZ VIDAL				
3348270	3969088	PANIAGUA DENIS				
3160609	5252529	PAREDES OBREGON JULIO FERNANDO				
3412051	5935470	PAREDEZ FRANCO JOEL				
3436636	6119063	PATIÑO AZCONA ANGEL DAVID				
1443916	4551220	PEDROZO GARCIA ALCIDES OMAR				
2597158	5989800	PEREIRA FRANCISCO JAVIER				
1675124	4296620	PEREIRA GUERRERO ARNALDO ANDRES				
1675155	2160549	PEREIRA GUERRERO MILCIADES ERICO				
2206872	3819168	PINTOS LEGUIZAMON EDGAR ILDEFONSO				
2969290	6030582	PIRIS ROLANDO RAMON				
1074395	3216226	PORTILLO ACU#A ALDO RUBEN				
1529856	3720522	PORTILLO ACUÑA CRISTIN EDGAR				
1321562	5679945	PORTILLO ALMADA MARCELO FABIAN				
1298822	5317935	PORTILLO ARRIOLA RICHARD DAVID				
1604433	6279669	PORTILLO VILLAR VICTOR MANUEL				
3242399	7097104	PRIETO FERNANDEZ EVER FELIPE				
2259230	4355566	PRIETO GIMENEZ CRISTIAN GABRIEL				
2138253	1930147	QUIÑONEZ CESAR RAMON				
2138289	4309267	RAMIREZ MAIKEY IDALINO				
2276286	4458822	RAMIREZ FRANCISCO EDGAR DAVID				
2824809	5124275	RAMIREZ HUG HELIO RENEE				
44895	1504894	RAMOS RUIZ DIAZ GERARDO				
2047159	4849018	RECALDE GOMEZ JUAN DANIEL				
2912510	7422487	RECALDE SARACHO WILFRIDO				
2628255	3815151	RESQUIN ROJAS JUAN FRANCISCO				
53661	2031514	RIOS BOGADO LUCIA				
2241680	4655396	RIOS IRRAZABAL ANTONIO				

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

ELIZABETH VERONICA TELLECHEA de BAEZ
Notaria y Escribana Publica
Reg. Nº 767
Asunción
Alva. Sta. de la Asunción Nº 4444
Cel. 442272 - Tel. 427475

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	: 13452950
Tipo	: NOR
Imponible	: 1.607.701.945
Periodo	: 954 - JULIO/2022
Can.Asegur:	433

Usuario Impresion: 5467444

Fecha-Hora: 09-08-2022 13:17:50

Corresponde al Extracto Nro.: 10044296

Empleador

Razón soc.: CIE SA

RUC : 80030503

Nro Patronal: 0505-40-00138 Ide Emplea: 18551

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
3018129	3925789	RIVAROLA PERALTA ENRIQUE JOSE				
1910493	5620078	RIVAROLA SANCHEZ MIGUEL				
494064	2896752	RIVAS CANDIA FRANCISCO DAMIAN				
2932302	4555578	ROA FRETES JOSE ANUNCIO				
2757618	5212262	ROA LOPEZ NESTOR ARIEL				
2374565	4821989	RODAS GIMENEZ WALTER OSMAR				
2258760	5813825	RODRIGUEZ BENITEZ EDGAR DAVID				
2514530	4605401	RODRIGUEZ BENITEZ HECTOR JOSE				
497061	1095452	RODRIGUEZ CRISTALDO TADEO				
1260279	4627721	ROJAS GONZALEZ CARLOS ALBERTO				
2683496	6663132	ROJAS MEDINA VICENTE HUMBERTO				
1782162	6352596	ROJAS MEDINA ALBERTO				
2467664	6675234	ROLON ORTIZ CRISTHIAN FABIAN				
1897297	2270064	ROLON ROMAN DERLIS FERNANDO				
2878482	6269940	ROMERO BALBUENA URSULINO				
2988829	5791310	ROMERO BALBUENA BERNARDINO				
2157396	5521785	ROMERO BALBUENA EMILIANO				
3113092	6329383	ROMERO CORDOBA EDGAR				
3412500	3532385	ROMERO RAMIREZ DERLIS ISABELINO				
1240063	4048731	ROSA JORGE DARIO				
3262124	6727298	ROSALES GAMARRA HECTOR				
2253064	4266755	RUIZ CACERES NELSON RAMON				
1892164	4428270	RUIZ DIAZ NAVARRO HERMES RAFAEL				
1916962	6306205	RUIZ DIAZ OSORIO ANDRES AVELINO				
1487946	3388378	RUIZ DIAZ VILLALBA CELSO RAMON				
3347199	4623835	SALCEDO BENITEZ RICHARD GIOVANNI				
2063631	5830105	SALINA BENITEZ ALCIDES				
2881380	5830106	SALINAS BENITEZ ARISTIDES				
3409956	2359592	SALINAS RAMIREZ ATANACIO				
48532	1713762	SAMANIEGO RICARDO ESTANISLAO				
2098967	6170534	SAMANIEGO ALVAREZ RICARDO				
2067101	4935479	SAMANIEGO PEREIRA ARISTIDES RAMON				
3381738	6104412	SAMUDIO CAMPUZANO PABLO ISAAC				
729811	771249	SANABRIA CENTURION GUSTAVO ENRIQUE				
3406623	6593357	SANABRIA FERREIRA HUGO				
31206	1008481	SANABRIA SANTACRUZ LUIS ALBERTO				
1316150	4860822	SANABRIA YEGROS MELANIO				
3044591	2246892	SANCHEZ BAEZ ELIGIO NICOLAS				
2911275	4798046	SANCHEZ BENITEZ ELVIO JAVIER				
3309692	4798083	SANCHEZ BENITEZ EVER FRANCISCO				
978513	4181040	SANCHEZ BRITOS CARLOS ANTONIO				
1811384	4656529	SANCHEZ FERREIRA JONATHAN ANTONIO				
2014541	4085149	SANCHEZ RIOS EVER RODRIGO				
2711047	6063700	SANTA CRUZ BENITEZ SEBASTIAN				
516167	1563227	SANTACRUZ BENIGNO				
1712863	5412503	SANTACRUZ SANCHEZ DENIS FERNANDO				
2613453	6833669	SANTANDER PARRA DAVID ELEUTERIO				
1404406	4353930	SANTOS CABRAL ALEXIS DAVID				
2799943	3464084	SERVIAN CABRAL MATIA				
1643550	4411608	SILVA AREVALOS ANGEL RENE				
2466268	1961458	SILVA GOMEZ MARIANELA				
2129185	2242375	SOSA BENEGAS SILVINO				
2473991	5738408	SOSA RIOS MARIO LUIS				
1809667	4276207	SOSA TORRES ALCIDES DANIEL				
3118999	6852534	SOSA VALLEJOS MARCOS GABRIEL				
2358682	5521602	SOTO GUERRERO AURELIO EXEQUIEL				
53407	2020907	TORRES AGUSTIN ALBERTO				
2932305	3277572	TORRES GONZALEZ MARIANO				
3057093	6373110	TRINIDAD RIVERO EDGAR OMAR				
3034161	5050657	TRINIDAD VAZQUEZ JORGE ORLANDO				
3447977	3829069	URBIETA GONZALEZ FELIPE NERY				
600231	1991066	VALDEZ RAMON				
2261417	5547681	VALDEZ CABRERA CRISTIAN ARIEL				
2561875	5757073	VALDEZ CARMONA HUGO JAVIER				
1674684	4597311	VALDEZ ENCISO JOSE EMIGDIO				
1506160	3696249	VALDEZ SILVA CRISTIAN DANIEL				

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA.

CARMEN VERONICA TELLECHEA DE SANTA CRUZ
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 767
Asunción
Nra. Sra. de la Asunción Nº 216 - 1/2
Fax: 444272 - Tel. 447416

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide : 13452950
Tipo : NOR
Imponible : 1.607.701.945
Periodo : 954 - JULIO/2022
Can.Asegur: 433

Usuario Impresion: 5467444
Fecha-Hora: 09-08-2022 13:17:50
Corresponde al Extracto Nro.: 10044296

Empleador

Razón soc.: CIE SA
RUC : 80030503
Nro Patronal: 0505-40-00138 Ide Emplea: 18551

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
2292581	3403403	VARELA AGUSTIN				
2135827	5503795	VARGAS GONZALEZ CRISTIAN DAVID				
2172767	4850857	VARGAS MARTINEZ DERLIS DE LOS SANTOS				
3418731	6951632	VARGAS MARTINEZ EZEQUIEL				
2150386	4205696	VAZQUEZ CARDOZO CRISTIAN CARLOS				
677456	1621058	VELAZQUEZ BLACIDO				
3445313	6913211	VELAZQUEZ LUIS MIGUEL				
3409955	4294535	VELAZQUEZ PEREIRA GUIDO FERNANDO				
1677017	5490521	VELAZQUEZ ROJAS BLAS ADRIAN				
2897838	6948831	VENIALGO LOPEZ SILVINO				
3147989	7652502	VERA ALVAREZ CESAR				
1434778	5578266	VERA GUILLEN ALEX JUNIOR				
1166355	4351055	VERA JARA JUAN MARCELO				
2760462	3596753	VERA OJEDA CALIXTO				
2650772	5488423	VERA SANCHEZ RICHAR				
2411360	5831557	VIANCONI RIVAS BENJAMIN				
2663982	6937346	VILLAGRA LOMAQUIS RICHAR DENIS				
1966430	6297143	VILLAGRA LOMAQUIS LUIS ARIEL				
994835	3641346	VILLALBA ARANDA HECTOR MAURICIO				
1673298	3251241	VILLALBA FERREIRA JAVIER HILARIO				
2073153	3699529	VILLALBA MAZACOTTE JOSE GABRIEL				
2061045	5805318	VILLALBA PANIAGUA CARLOS SAMUEL				
40581	1331113	VILLALBA SANABRIA CECILIO				
2724880	4475458	VILLALBA VELAZQUEZ AGUSTIN				
2487107	4475426	VILLALBA VELAZQUEZ CECILIO				
2487111	6774465	VILLALBA VELAZQUEZ ALBERTO				
3251418	6651841	VILLAR BENITEZ GUSTAVO				
2064207	4588955	VILLAR COLMAN MILCIADES				
2067802	6980977	VILLAR COLMAN RICHARD				
2492508	2584658	VILLAR COLMAN PATROCINIO				
2498009	2463665	VILLAR COLMAN EDIBERTO				
1079773	4824891	VILLARTA ROLON MILTON ARIEL				
3108151	5870648	VILLASANTI BOGADO FABIO				
3198513	16822896	ZANETTI TRIGUEROS JOSE MIGUEL				
3440749	6957353	ZARZA TALAVERA EVER HUGO				
3040315	7138772	ZOILAN GONZALEZ ANGEL RAMON				

==========FIN DEL INFORME==========

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES EL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONICA TELLECHEA de SALUM
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 767
Asunción
C. Mte. Sra. de la Asunción Nº 216
Fax: 444272 - Tel. 447478

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUC. 80002269/6
Extracto de Cuenta

Nro.: 10041490
Token: 322700

0558-36-00002 CIE S.A. RUC: 80030503 Ide.Emplea: 21591 CAMPO VIA S/D e/ LOS ARBOLITOS y	Consultas: Tel.497-246 www.ips.gov.py	Vencimiento 14/08/2022
LOS MONTOS ESTAN SUJETOS A VARIACIONES DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE MORA VIGENTE. ESTE EXTRACTO NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES. EL PAGO CON CHEQUE DEBE SER A LA ORDEN DE IPS Y POR EL MONTO EXACTO DEL APORTE. NO SE RECIBIRAN CHEQUES DE TERCEROS.-	Haedo y Ntra. SeÃ±ora	Usuario y Fec ImpresiÃ³n 4501307 08/08/2022 12:20:51

Tipo LiquidaciÃ³n	Periodo	Nro. Doc.	Imponible	Aporte	Mora
REGIMEN GENERAL 25,5	JULIO/2022	13453482	2.707.715.978	690.467.592	0

==========Fin Informe Extracto==========

BOCAS HABILITADAS PARA EL COBRO DE APORTE OBRERO PATRONAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - DEPARTAMENTO DE INGRESOS
- Edificio Facundo Insfran(Pettirosi c/ Brasil)
- DirecciÃ³n de Aporte Obrero Patronal (Ntra. SeÃ±ora de la AsunciÃ³n y Haedo)

INSTITUCIONES PRIVADAS - BANCOS
- Banco Continental S.A.E.C.A. (Sucursales del Interior) (Sin Costo)
- VisiÃ³n Banco S.A.E.C.A. (Capital e Interior) (Con Costo)
- Redes de cobranza (Aqui Pago, Pago Express, Practipago, Financiera El Comercio)
- Home Bank (Banco Continental, Banco VisiÃ³n, Banco Itau, Banco Regional)

Informamos que desde Agosto del 2010, se proceder a la certificaciÃ³n de deudas para el inicio de acciones judiciales, a las patronales que incurran en 3 (tres) meses de atraso, tanto en las planillas de aportes obrero patronales y/o en las cuotas de fraccionamiento de pago. ResoluciÃ³n C.A. NÂ° 077-004/10, del 08/07/2010.

ESTE EXTRACTO NO SE CONSIDERA CANCELADO SI NO LLEVA EL SELLO DE LA MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO DEL INSTITUTO EN CASO DE REALIZARSE LOS PAGOS EN SUS OFICINAS DE RECAUDACIONES

TOTAL EXTRACTO:	690.467.592
BOLETIN CREDITO:	0
TOTAL A PAGAR:	**690.467.592**

IPS-INFORMA

***ResoluciÃ³n C.A. Nro. 019-017/19 de fecha 30 de abril de 2019.**
Por la que se aprueba el REGLAMENTO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DISPUESTOS EN COMISION DE INFRACCIONES POR PARTE DE LAS PATRONALES, CONFORME AL ART. 3Â° DE LA LEY NÂ° 5655/16 en remplazo de la ResoluciÃ³n C.A. NÂ° 068-040/14 y la ResoluciÃ³n C.A. NÂ° 101-001/16

*** Sres. Empleadores se les informa por este medio que la DireccÃ³n de Aporte Obrero Patronal a traves del Dpto. de Control del Aportante starÃ-a realizando verificaciones en forma aleatoria de los documentos respaldatorios de los movimientos registrados en el Sistema REI en los conceptos de SANCIONES, JUDICIALES, PERMISOS Y REPOSOS, de acuerdo a lo estipulado en el punto 2.4 del contrato de adhesion**

*** Sres. Empleadores se informa que en cumplimiento a la RESOLUCION C.A. NÂ° 106-011/16, de fecha 28 de diciembre de 2016, que serÃ-an incluidas en la Base de Datos de Informconf a las firmas patronales que poseen planillas normales, planillas complementarias y cuotas de fraccionamientos provenientes de Aportes Obrero - Patronales pendientes de pago con 90(noventa) dÃ-as de atraso.**

En atenciÃ³n al Cierre del Ejercicio Fiscal 2021, se comunica a los SeÃ±ores empleadores que el cobro en concepto de Aportes se realizara hasta el dÃ-a Jueves 29/12/2021, conforme al siguiente detalle:

*Ingresos Cajas recaudadoras del IPS (Caja Central y Suc. AOP); MiÃ©rcoles 29/12/2021 hasta las 13:00 hs.

*Ingresos WEB - Bancos Continental,VisiÃ³n, ItaÃ°,Atlas, Regional y Bancop; MiÃ©rcoles 29/12/2021 hasta las 13:00 hs.

*Ingresos Entidades Bancarias (Continental y VisiÃ³n); Martes 28/12/2021 hasta las 19:00 hs.

*Ingresos Redes de Cobranzas (AquÃ- Pago, Pago Express, Financiera el Comercio, Practipago y Bancard); Martes 28/12/2021 hasta las 17:00 hs.

LA MISION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
"Otorgar las prestaciones del Seguro Social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestiÃ³n de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios."

Para mayor InformaciÃ³n: Dpto. de Aportes AOP- Haedo NÂ° 195 esq. Ntra. SeÃ±ora de la Asunción.
Tel. 219-7000 y 219-7800
Edif. Facundo InsfrÃ¡n (Pettirossi c/ Brasil)
Tel. 203 117

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONICA TELLECHEA DE BAUZA
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 767
Asunción
Ntra. Sra. de la Asunción Nº 214
Fax: 444272 - Tel. 447476

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	: 13453482
Tipo	: NOR
Imponible	: 2.707.715.978
Periodo	: 954 - JULIO/2022
Can.Asegur: 333	

Usuario Impresion: 4501307

Fecha-Hora: 08-08-2022 16:25:26

Corresponde al Extracto Nro.: 10041490

Empleador

Razón soc.: CIE S.A.

RUC : 80030503

Nro Patronal: 0558-36-00002 Ide Emplea: 21591

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
1620877	4427737	ACEVEDO RODRIGO DAVID				
2123535	3680986	ACOSTA ANGELA PAOLA				
1110402	3535480	ACOSTA GIMENEZ OSCAR DANIEL				
2021693	4824108	ACOSTA GIMENEZ RICHARD ESTEBAN				
664881	6292427	ACOSTA MENDOZA TATIANA BELEN				
64475	3017422	ACOSTA ROJAS LIDER DANIEL				
873879	2124822	AGUAYO CASAMAYOURET MARIA EVA				
2515906	6521270	AGUERO VILLALBA EDGAR				
3033189	5063488	AGUIAR JARA RUBEN DARIO				
38520	1250959	AGUILERA ACUÑA ALDO RAMON				
609166	4734216	AGUILERA VARGAS RODRIGO				
63140	2854113	AGÜERO HUGO HERNAN				
2458965	5309414	ALARCON RIVEROS JOSE MARIA				
37348	1213564	ALBURQUERQUE ACOSTA ANASTACIO				
1261744	4411363	ALCARAZ PERALTA ANGEL				
48438	1710642	ALCARAZ VILLAR LUIS CARLOS				
1844000	4908430	ALMIRON AYALA NESTOR ANTONIO				
2205227	4905517	ALONSO VERGARA CHRISTIAN DANIEL				
2211216	4611277	ALONZO BAREIRO ARNALDO ANDRES				
1583097	4569687	ALVAREZ INSFRAN JOSE DOLORES				
1080886	4432537	AMARILLA MERELES FABIO GERMAN				
1652602	3509306	ANTOLA MARTINEZ GIOVANNI GABRIEL				
1064824	3571593	AQUINO VILLALBA NESTOR ROSALINO				
1139646	3516752	ARAUJO RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO				
1935658	3771706	ARIAS CASTRO MARIA MARTHA				
2455299	3590378	ARMOA ALONZO GUSTAVO TRANQUILINO				
2826288	2166904	ARMOA CACERES JOSE MARIA				
20375	701657	ARRELLAGA MARTINEZ EMILIO GUSTAVO				
1953979	4340410	ARRUA ACOSTA FRANCISCO LUIS				
3379748	5036331	AYALA ALCARAZ PATRICIA MABEL				
53102	2003243	AYALA FLEITAS ALBERTO				
1541342	3813330	AYALA MORALEZ MIGUEL ANGEL				
1528535	5029402	BALBUENA GUILLEN NELIDA CECILIA				
415572	2221441	BARRERA ESPINOLA REINALDO				
1742510	4686131	BARRETO DELVALLE ALFREDO ANDRES				
3233542	8650192	BAY EDUARDO ANDRES				
94018	803343	BENITEZ JULIAN JAVIER				
2146448	5781079	BENITEZ DIEGO MARTIN				
3069594	6908354	BENITEZ BARRETO LUIS ALEXIS				
40898	1340983	BENITEZ CANDIA HECTOR				
35907	1165148	BENITEZ DE LEON JUAN ALFREDO				
2455196	4529610	BENITEZ GONZALEZ NATHALIA BEATRIZ				
1389983	5503744	BENITEZ GUERREROS WILSON ARIEL				
2560785	4729859	BENITEZ MORENO JUAN ANDRES				
2417407	6541545	BENITEZ PORTILLO ANGEL DAVID				
3282732	6012144	BENITEZ RODAS EMILIANO AGUSTIN				
1832300	3397578	BERNAL DANIEL				
828651	4211237	BERNAL BAEZ JORGE ISAAC				
38291	1244186	BLAIRES DE ACEVAL TERESA				
2304068	3856299	BOGARIN SANABRIA ANDREA LORENA				
1938367	4486974	BORDON CABRERA JUAN GABRIEL				
2285435	3198103	BORDON RUIZ DIAZ JOSE ADOLFO				
3063364	5467444	BRESANOVICH VILLALBA YANINA MONSERRAT				
1174604	1323138	BRITEZ DIAZ MARCELINO				
2432087	3880672	BRITEZ MALDONADO MARIO RAMON				
2289703	4773792	BRITEZ MEDINA JUAN GABRIEL				
726245	5400035	BRIZUELA AVALOS JOSE JOAQUIN				
51129	1871486	CABALLERO BENITEZ FRANCISCO ANTONIO				
2748962	3849773	CABALLERO RAMOS GUILLERMO				
2320009	4926846	CABRAL DOMINGUEZ OSCAR JOSE				
1598400	4945519	CABRERA OSCAR LUIS				
63831	2935203	CABRERA GUILLEN VICTOR MANUEL				
937035	1311436	CACERES AVEIRO CARLOS ALBERTO				
50987	1863994	CACERES SANABRIA EMILIO				
2232733	4308638	CACERES SANABRIA ADRIANA ROCIO				
2358798	5049574	CACERES ZACARIAS JAVIER HERNAN				
2389978	5573001	CAMPUZANO WALTER PORFIRIO				

DOY FE: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONICA TELLECHEA de GALIZA
Notaria y Escribana Publica
Reg. Nº 767
Asunción
Av. Mariscal Lopez esq. de la Asunción Nº 212
Fax: 444272 - Tel. 447476

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	: 13453482
Tipo	: NOR
Imponible	: 2.707.715.978
Periodo	: 954 - JULIO/2022
Can.Asegur:	333

Usuario Impresion: 4501307

Fecha-Hora: 08-08-2022 16:25:26

Corresponde al Extracto Nro.: 10041490

Empleador

Razón soc.: CIE S.A.

RUC : 80030503

Nro Patronal: 0558-36-00002 Ide Emplea: 21591

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
1453097	4561688	CANDIA MERCADO WILDO RAMON				
1703006	4767294	CANO ULIAMBRE CRISTHIAN RAMON				
4984	791712	CANTERO RODRIGUEZ IGNACIO ANTONIO				
3398639	4921427	CANTERO SCHULZ FIORELLA MAGALI				
1969293	6275002	CANTERO ZAYAS CRISTHIAN DAVID				
1832302	3922394	CASTRO ALFONSO RICARDO				
1438516	4337355	CAÑIZA LEZCANO LORENZO RAMON				
52073	1926661	CENTURION MEDINA JOSE MIGUEL				
35088	1134167	CHAPARRO GALEANO FRANCISCO PASTOR				
2592207	3550234	CHAPARRO HERMOSILLA GISSELA MAGALI				
35676	1157501	CHAVEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER				
1411762	4744816	CORONEL CAÑETE LUZ RUSSEL				
31260	1009976	CORREA RECALDE HERMINIO				
2329963	4026575	CRISTALDO PAEZ JUNIOR DANIEL				
1452930	3820664	CUBILLA ROJAS NESTOR FABIAN				
3140114	6103906	DEJESUS ZALAZAR DIEGO GUSTAVO				
1947287	3176714	DELVALLE LOPPACHER FERNANDO				
38720	1257326	DENTICE D'OLIVEIRA ROBERTO				
42273	1404497	DIAZ CABALLERO FRANCISCO RAMON				
2277614	6502437	DIAZ FERREIRA CARLOS ALBERTO				
2002591	4388221	DIAZ GOMEZ CASTO DAVID				
1484112	3446786	DIAZ TORALES DAVID				
3028765	5783568	DIAZ VILLALBA SANTIAGO ISRRAEL				
716387	4655538	DOMINGUEZ BAEZ LUCIO RAMON				
712703	4717498	DOMINGUEZ RUIZ LUIS ALBERTO				
1163137	3982938	DUARTE EDGAR ARIEL ISIDRO				
2826286	2501419	DUARTE ACHA TOMAS MANUEL				
1457401	5065358	DUARTE BENITEZ CRISTIAN DEJESUS				
848239	400149	DUARTE RIVEROS FRANCISCO ANIBAL				
53697	2033342	DURE BAEZ ELIZARDO ANTONIO				
2857887	5135715	DURE SALINAS ALDO JAVIER				
2206686	2218526	DYCK WILLMS SILKE TABEA				
52867	1988586	ECHEVERRIA VELAZQUEZ GUSTAVO				
1606041	4438246	ESCOBAR CORREA FREDY PASTOR				
2550058	4426390	ESCOBAR LOPEZ JOSE OSMAR				
593020	3364450	ESCOBAR VILLALBA NESTOR DAMIAN				
1530901	4813568	ESCURRA CRISTIAN LUIS				
1537838	4396166	ESCURRA BRITEZ SILVIO				
816795	3535085	ESPINOLA CENTURION LUIS BERNARDINO				
56094	2169844	ESTAQUE MARTINEZ ALICIA MABEL				
1764961	3371505	ESTIGARRIBIA SOSA ROCIO ELIZABEH				
40784	1336929	FALCON QUIÑONEZ GUSTAVO FROILAN				
1614728	6169992	FERNANDEZ GIMENEZ CHRISTIAN DANIEL				
35236	1139011	FERNANDEZ MOREL ANTONIO JACINTO				
1471061	3654070	FERRARI KIENINGER LETIZZIA RAQUEL				
61638	2532130	FERREIRA MONTIEL MANUEL				
51671	1897654	FIGUEREDO CANDIA DANIEL				
2406823	5499937	FIGUEREDO LOPEZ PABLO YHONNATTAN				
111220	2191271	FLEITAS VAZQUEZ GILBERTO RAMON				
30655	994727	FLORENTIN PEREIRA PORFIRIO				
1625380	3312525	FLORES AVEIRO FATIMA				
3034856	5637602	FLORES OJEDA GERARDO DE JESUS				
1482110	5067168	FLORES RAMIREZ VICTOR NICOLAS				
121792	1723398	FRANCO MORALES CRISTHIAN GUSTAVO				
43598	1451660	FRETES CENTURION PASTOR				
1864140	3337229	GALEANO CARMELO RICARDO				
2141860	5337913	GALEANO ARMOA VALENTIN				
2208440	3994217	GALLARDO ALDERETE ANA GABRIELA				
1204539	3974836	GAMARRA GALEANO DIEGO CARMELO				
49972	1804134	GAONA ACOSTA EDGAR HIGINIO				
1136153	3486820	GAONA SARUBBI RODRIGO JULIAN				
2289690	5137959	GARAY GARAYO MIGUEL				
2683864	5296631	GARAY GODOY JOSE GABRIEL				
1110406	3797735	GAVILAN ORTEGA GERARDO				
1896215	4547109	GIMENEZ VICTOR				
950103	1148974	GIMENEZ ARANDA RAUL ALCIDES				

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONICA TELLECHEA de BAUZA
Notaria y Escribana Publica
Reg. Nº 767
Asunción
Mcal. Sta. de la Asunción Nº 210
Fax: 444272 - Tel. 441476

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide : 13453482	Pagina 3/6
Tipo : NOR	Usuario Impresion: 4501307
Imponible : 2.707.715.978	Fecha-Hora: 08-08-2022 16:25:27
Periodo : 954 - JULIO/2022	Corresponde al Extracto Nro.: 10041490
Can.Asegur: 333	

Empleador

Razón soc.: CIE S.A.

RUC : 80030503

Nro Patronal: 0558-36-00002 Ide Emplea: 21591

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
2108235	4712651	GIMENEZ OJEDA PEDRO EMANUEL				
1612420	3785562	GIRET BAEZ AMILCAR JESUS				
2897930	4232731	GOMES GALEANO DANIEL RICARDO				
1742687	4029063	GOMEZ MARECO ALFREDO				
1183672	3229392	GOMEZ OVANDO CARLOS BARTOLOME				
48466	1711584	GONZALEZ AQUINO CORNELIO				
943530	3239732	GONZALEZ CASTILLO ALEJANDRA REBECA				
61063	2487570	GONZALEZ DUARTE MARCIAL INOCENCIO				
46419	1577258	GONZALEZ DUARTE SANTIAGO				
248017	1544060	GONZALEZ GAONA CAYO				
864465	1882241	GONZALEZ JARA MARIO ALBERTO				
2024054	4626713	GONZALEZ JARA RODRIGO JAVIER				
2431242	5070599	GONZALEZ MARTINEZ MARIO				
1833656	3797707	GONZALEZ MARTINEZ ARTURO DANIEL				
1537836	3987725	GRECO FERREIRA ALDO FRANCISCO				
1848759	4694505	HAEDO ROA VICTOR EDUARDO				
1655150	4933920	HOHL ARRUA JORGE DAVID				
1856062	2357560	HUERTA RIVAS GUILLERMO JAVIER				
2240880	3537332	INSAURRALDE FIGUERES MARIA GABRIELA				
1755869	5035155	INSAURRALDE GALEANO ROBERT DARIO				
1169960	4364099	INSFRAN BARBOZA EDGAR				
2400887	5400668	JARA CARDOZO TOMAS ISAAC				
343876	5630340	JARA ORTIZ MIGUEL GERONIMO				
2054325	4882751	JIMENEZ GOIRIS FRANCISCO JAVIER				
1188723	1557533	JIMENEZ STEPPUHN JUAN MARTIN LEONARDO				
1636411	2008319	KOSLOWSKY AVEIRO ENRIQUE JOSE				
2093590	4969811	LARRAMENDIA DAYSI ROMINA				
1945303	2136686	LAVALLEN CABRAL JUAN CARLOS				
1124026	4390925	LEDESMA ALFONSO ALDO JOSE				
1432120	3780787	LEGUIZAMON AMARILLA RUTH YANINE				
1114701	3229137	LEGUIZAMON AREVALO GUSTAVO				
51690	1898406	LEGUIZAMON MARTINEZ ELEUTERIO				
34980	1130532	LEGUIZAMON MORA GONZALO				
930137	5225063	LEIVA FERREIRA MAXIMO RAMON				
2388316	2156813	LEZCANO MIRANDA ARNALDO				
3084492	4187085	LEZCANO VARGAS ARNALDO FRANCISCO				
48107	1696730	LLANES ALEGRE CARLOS GUSTAVO				
26549	872627	LLANOS LEKIE ATILIO CONCEPCION				
111703	3978611	LOBASSO DE BIANCIOTTO KARINA ANDREA				
43690	1454994	LOPEZ ALVEZ VALENTIN				
29758	970300	LOPEZ BENITEZ OSCAR EUGENIO				
1852954	4634289	LOPEZ JARA JOSE ROLANDO				
697164	4203763	LOPEZ PENAYO RAMON				
1159576	966595	LUGO JORGE RAMON CONCEPCION				
1169956	4460292	MACHUCA LESME MIGUEL ANGEL				
729459	4761102	MAQUEDA CENTURION CARLOS MIGUEL				
61034	2485927	MARECO MONTIEL LUIS				
1283019	4317697	MARIN LEIVA EMILIO RAMON				
2163350	2569762	MARTIN ORTIZ ENRIQUE AQUILES				
18063	638664	MARTINEZ HUGO				
2225069	5373814	MARTINEZ AQUINO LUIS ROLANDO				
1848652	4802841	MARTINEZ CARRERO JOSE ANTONIO				
303758	4335520	MARTINEZ CUBILLA GETULIO NICOLAS				
23873	803309	MARTINEZ D'OLIVEIRA MARCO ANTONIO				
28874	937784	MARTINEZ PERALTA NOEMI CONCEPCION				
878887	3979042	MARTINEZ ROJAS RODRIGO ARIEL				
2790364	4974111	MAZACOTTE LUGO MARIA MAGDALENA				
210764	3474763	MEDINA DE BALBUENA NORA MARILIN				
1084995	3426582	MELGAREJO EDGAR DAVID				
62721	2700213	MELGAREJO BENITEZ PABLO ANDRES				
1139749	4051405	MELO PERALTA CESAR WILLIAN				
1071958	2845747	MENDOZA SOTO ARNALDO				
417835	4239016	MERCADO FERNANDEZ RUTH ANALIA				
1848648	4795825	MERLOS ESPINOLA JUSTO DONALD				
113110	2334153	MIERES RAMIREZ FEDERICO VICENTE				
1070188	6539932	MOLAS LOPEZ JAZMIN GUADALUPE				

9

DE FIDEL CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

MARIA VERONICA TELLECHEA de BAEZ
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 757
Asunción
Calle Sta. Ana de la Asunción Nº 210 c/ Mariscal Lopez
Fax: 448272 - Tel. 447476

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	: 13453482
Tipo	: NOR
Imponible	: 2.707.715.978
Periodo	: 954 - JULIO/2022
Can.Asegur:	333

Pagina 4/6

Usuario Impresion: 4501307

Fecha-Hora: 08-08-2022 16:25:27

Corresponde al Extracto Nro.: 10041490

Empleador

Razón soc.: CIE S.A.

RUC : 80030503

Nro Patronal: 0558-36-00002 Ide Emplea: 21591

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
2981785	4561193	MOLINARI BAEZ ALDO JAVIER				
586503	3004850	MONTIEL SANCHEZ WAGNER EVER				
1315769	4868163	MORA RODRIGUEZ ABEL ROBERTO				
1556819	4617305	MORALES PAREDES ROLANDO MARCIAL				
3025747	5116254	MOREL BENITEZ JUAN VICENTE				
1550625	4323033	MOREL DOMINGUEZ BERNARDO RAMON				
54237	2057433	MOREL INSFRAN JULIO CESAR				
2209598	5145571	MORINIGO JOSE ISIDORO				
1786652	2857778	MORINIGO DE BAVAY MARIA LOURDES				
2874177	2489144	MUJICA MAFFASSANTI LUIS MATIAS				
32378	1045422	MULLER FERNANDEZ CARLOS MANUEL				
730310	4502974	MUÑOZ PEÑA RUBEN DARIO				
1570543	5389781	NARVAJA GIMENEZ NESTOR ELIGIO				
1651785	4678883	NAVARRO GIMENEZ JUAN ALBERTO				
2327991	4905374	NOE PRIETO JUAN ARIEL				
679815	5268584	NOGUERA MALDONADO ARISTIDES				
1708263	3570820	NUÑEZ ARRUA DIGNO MANUEL				
1260280	3790982	OBREGON GIMENEZ FRANCISCO HERNAN				
42031	1392284	OLIVERI ALVAREZ MARIA TERESA				
56285	2180855	ORREGO GALEANO JOSE MARIA				
48486	1712084	ORTELLADO SANCHEZ ANGEL ROSARINO				
1848649	4179111	ORTIZ JUAN CARLOS				
1493317	4942406	ORTIZ SOTELO GABRIELA JAZMIN				
2412543	3652849	ORTIZ VALIENTE MOISES DANIEL				
1944181	3004532	OSORIO BENITEZ GUSTAVO MARCELO				
1239728	4734072	OSORIO ORQUIOLA OSCAR OMAR				
47671	1672816	OVELAR TORRES EDGAR JAVIER				
2288738	5833223	OVIEDO AQUINO DOMINGO JAVIER				
1865427	4292850	PAEZ OJEDA OSVALDO				
1748474	4168379	PAREDES ROJAS LUIS EDUARDO				
2457762	4289649	PAVON LOPEZ CARLOS ARIEL				
3194303	5206306	PAVON RANONI JUAN ALBERTO				
2118788	2862283	PEDROZO CORONIL YENY ELIZABETH				
392990	3988865	PERALTA MACIEL EDGAR HUGO				
2269784	4896315	PEREIRA ALEGRE FEDERICO MIGUEL				
22069	753002	PEREIRA GODOY VIDAL				
66485	3475211	PEREIRA GONZALEZ HERMES				
11694	436752	PEREZ TORREZ JUAN BAUTISTA				
1062457	4295353	PEZOA BOGADO CELSO GUSTAVO				
2858229	5036820	PICO DURE ALEXIS MARCELO				
2631994	6934953	PORTILLO ACUÑA FRANCISCO JAVIER				
51513	1888382	PORTILLO CARDOZO PELAGIO ROQUE				
59475	2368003	PORTILLO SEGOVIA CARLOS PORFIRIO				
1457403	4489483	QUINTANA VILLAMAYOR LUIS ANDRES				
2486533	4501307	QUIROGA ROMERO LIZ PAOLA				
2391556	5206142	QUIÑONEZ VERA JUAN DANIEL				
3451707	7079623	RAMIREZ REAL MATIAS GAIL				
1825775	5326190	RAMIREZ REYES ELEUTERIO				
1537956	3298613	RAMOS JORGE ANTONIO				
967327	2444333	RAMOS ELIGIO				
49956	1803170	RAMOS OJEDA ANDRES ANIBAL				
1897331	4714577	RAMOS ROA MIGUEL ANGEL				
1150498	4180406	RECALDE MARTINEZ DAVID SALVADOR				
2482090	4244998	RECALDE PEREZ CATALINO				
2197477	4437723	REJALAGA SOTO VICTOR STEVEN				
2465291	4801852	REYES TROCHE ARNALDO ANDRES				
596587	1632001	RIOS MEDINA BARTOLOME				
210207	1023345	RIQUELME LEZCANO JULIO CESAR				
2267345	3637830	RIVAROLA MONTI EDUARDO DANIEL				
633016	454013	RIVAS QUEVEDO FRANCISCO ENRIQUE				
3008781	5100141	RIVERO VILLASBOA RODRIGO EZEQUIEL				
2378010	4779859	RIVEROS CABALLERO ANTONIO RAFAEL				
1577876	3975456	ROA PORTILLO NESTOR FABIAN				
1989715	4307361	RODAS CLARISA DOLORES				
1163187	4042459	RODRIGUEZ CANO HUGO MARCELO				
1466011	4894004	RODRIGUEZ CENTURION ANGEL DAVID				

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

JEAN VERONICA TELLECHEA de SAUCEDA
Escribana Pública
Reg. Nº 237
Asunción
Av. Mariscal de la Asunción Nº 212
Fax: 444272 - Tel. 447476

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide : 13453482	Pagina 5/6
Tipo : NOR	Usuario Impresion: 4501307
Imponible : 2.707.715.978	Fecha-Hora: 08-08-2022 16:25:27
Periodo : 954 - JULIO/2022	Corresponde al Extracto Nro.: 10041490
Can.Asegur: 333	

Empleador

Razón soc.: CIE S.A.

RUC : 80030503

Nro Patronal: 0558-36-00002 Ide Emplea: 21591

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
27457	901780	RODRIGUEZ CHAPARRO MIGUEL ANGEL				
1293477	4003748	RODRIGUEZ PRIETO MARIA ALEJANDRA				
70406	667543	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCAS ADALBERTO				
2908561	4982476	ROJAS EDELIO RAMON				
669036	3630498	ROJAS AQUINO MARIA VICTORIA				
1530900	4858849	ROJAS BURGOS DERLIS GUSTAVO				
3157345	4625838	ROJAS LEGUIZAMON MIGUEL MOISES				
47452	1657105	ROJAS TIJERATS HUGO FROILAN				
1407526	5345030	ROLON BENITEZ MARIO SERGIO				
1539197	4426540	ROLON GARCETE FRANCISCO JAVIER				
2495858	4631601	ROMERO CABRERA JOSE LUIS				
41497	1365291	ROMERO GONZALEZ EBER RAMON				
2108616	4435014	ROMERO MEDINA JUSTO DANIEL				
33508	1077091	ROMERO NOGUERA MIGUEL ANGEL				
904119	4485749	ROMERO PORTILLO RONAL RODRIGO				
43820	1462928	ROMERO VILLALBA BERNARDO				
1801317	3505462	ROSALES ALARCON PEDRO RAMON				
1844004	5474364	ROTELA MIRANDA JULIO CESAR				
2551099	4879540	RUIZ ARCE LUZ MARINA				
55203	2116379	RUIZ DIAZ DARIO				
1963920	3515222	RUIZ DIAZ DIAZ ARIEL FERNANDO				
2151828	4840029	RUIZ DIAZ MEDINA LOURDES JOSEFINA				
572248	2335151	RUIZ RUIZ DIAZ EGAR DARIO				
2318069	5188721	SALDIVAR VERA CRISTIAN ALEXANDER				
1124004	3715320	SALINAS SILVA ANDRES CONCEPCION				
3393899	3806642	SANCHEZ ZARZA NAYILA SILVANA				
35543	1149741	SEGOVIA ALONSO WALBERTO ALBINO				
30127	983052	SEGOVIA DE LIVIERES NATALIE				
2342334	3913986	SEGOVIA FLEITAS LUIS FERNANDO				
45241	1521289	SEGOVIA MEZA RUPERTO				
2445041	5492776	SEGOVIA RUIZ DIAZ MARIA JOSE				
3300835	8706291	SERRANO TORREZ RICARDO				
3348298	8783562	SILVA DE FARIA SIDNEY				
52410	1956179	SILVA MELGAREJO PASTOR				
1713933	4034203	SILVA MEZA GABRIEL SANTIAGO				
1573590	2038839	SISA ACOSTA JUAN ANDRES				
2020585	3751067	SOLIS GAONA DELIA				
399071	1556106	SONVICO FERNANDO JUAN CARLOS				
2862149	5644992	SOSA CHAVEZ DERLIS RICARDO				
2358803	5068712	SOSA COLMAN ANTONIO				
2114229	3718471	SOSA ORREGO SERGIO ALFREDO				
327375	2120952	SOTELO BASABEZ GUSTAVO ARIEL				
1512175	3529276	SOTTO VALLEJOS WALTER ARMINIO				
2448226	3478311	TIJERA SCHOLZ RICARDO IVAN				
1627451	1187007	TILLERIA DUARTE ANGEL AGUSTIN				
1992354	3405925	TORALES ESTECHE VICTOR MANUEL				
1823471	4978434	TORRES BENITEZ NELSON ALCIDES				
3167696	21821486	TRIGUEROS JOSE MIGUEL				
761539	5291407	VAESKEN RUIZ DIAZ FABRIZIO DANIEL				
2005651	6361966	VALENZUELA CESAR LUIS				
24141	808691	VALENZUELA MIGONE ANA ELIZABETH				
23225	786809	VALIENTE GOMEZ CARLOS AUGUSTO				
2465283	6109677	VAZQUEZ LEGUIZAMON JUAN MANUEL				
2103197	4861886	VERA BAEZ LUIS ANTONIO				
2213374	2951134	VERA BARRIOS OSVALDO DAVID				
2452781	3853720	VERA GARCETE CARLOS JOEL				
874179	5819418	VERA MOREL ALEJANDRO MANUEL				
2223438	3995871	VERA PERALTA SILVERIO				
379625	2419650	VERGARA GALEANO JULIO CESAR				
752940	5664361	VERON NOGUERA GUSTAVO ALICIO				
1901504	2347397	VILLALBA BENITEZ CARLOS SABINO				
921317	4462939	VILLALBA ROLON ELIZARDO MANUEL				
2266828	2209004	VILLALBA TINTEL CYNTHIA CAROLINA				
46282	1567927	VILLAMAYOR GONZALEZ BUENAVENTURA				
34695	1122241	VILLAMAYOR OCAMPO GUSTAVO ROSAEL				
466684	1440993	VITALE SEQUIN CARLOS ALBERTO				

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONICA TELLECHEA de BAEZA
Notaria y Escribana Publica
Reg. Nº 767
Asunción
Av. Mariscal de la Asunción Nº 313
Fax: 444272 - Tel. 447475

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide : 13453482	Pagina 6/6
Tipo : NOR	Usuario Impresion: 4501307
Imponible : 2.707.715.978	Fecha-Hora: 08-08-2022 16:25:27
Periodo : 954 - JULIO/2022	Corresponde al Extracto Nro.: 10041490
Can.Asegur: 333	

Empleador

Razón soc.: CIE S.A.

RUC : 80030503

Nro Patronal: 0558-36-00002 Ide Emplea: 21591

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
566260	4363702	ZALAZAR KOHN JOSE EMIGDIO				
3069600	7274340	ZARACHO RUBIO LARISA MABEL				

==========FIN DEL INFORME==========

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONICA TELLECHEA de SALUZA
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 767
Asunción
Av. Sta. Ana y Asunción N° 2
Fax 444272 - Tel. 447476

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE