ANDE

OET/DR/ARC2/1547/2020/2021/000021

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1547/2020

UNIDAD EMITENTE: **Sección de Distribución Concepción**

A: **ELEMEC INGENIERIA del Ing. Francisco A. Ortiz R.**

LUGAR y FECHA : **CONCEPCION, 15/04/2021**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 204021/1/2, cuya conclusión está prevista para la fecha 21/04/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 15/04/2021, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

1991242, 1988947, 1988948

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **31/05/2021** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 204021/1/2, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 43076.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____	_____
_____	Firma Jefe
Firma	
Fecha: / /	Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____	Controlado por: _____	
_____	_____	_____
_____	_____	Firma Jefe
Firma	Firma	
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

OBSERVACIONES:

MONTAJE DE 2 PD MONOFASICO DE 25KVA POR ALIVIO DE CARGA EN HUGUA RIVAS BOQUERON LOC LORETO

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.16.7

Impreso El : 05/07/21 9.15 AM

Impreso Por : 13528 - CACERES LEZCANO, ESTEBAN