MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY MISIONES

CERTIFICADO DE OBRA N 02

Obra: CONTRATO N° 162 /2025 - **Licitación 467260 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HºAº - CALLE DEFENSORES DEL CHACO**

Ubicación: YABEBYRY MISIONES

Empresa: CMG CONSTRUCCIONES CIVILES - RUC 1017663-2

FECHA: 30/09/25

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	42,69
Ejecutado Anterior:	33,45
Ejecutado Acumulado:	76,14

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HºAº - CALLE DEFENSORES DEL CHACO

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto															
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	3.475,00	835	2.901.625	3.475,00		3.475,00	0,00	100,00	2.901.625	0	2.901.625	0	100,00
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	3.475,00	2.680	9.313.000	3.475,00		3.475,00	0,00	100,00	9.313.000	0	9.313.000	0	100,00
3	Cartel de obra.-	UN	1,00	1.388.503	1.388.503	1,00		1,00	0,00	100,00	1.388.503	0	1.388.503	0	100,00
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	470.681	941.362	2,00		2,00	0,00	100,00	941.362	0	941.362	0	100,00
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	3.360,00	5.504	18.493.440	1.500,00	1.860,00	3.360,00	0,00	100,00	8.256.000	10.237.440	18.493.440	0	100,00
6	Colchón de arena para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	3.360,00	6.986	23.472.960	850,00	2.000,00	2.850,00	510,00	84,82	5.938.100	13.972.000	19.910.100	3.562.860	84,82
7	CORDON de Hº, desarrollo 0,30m, espesor de cordón 0.10 m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos.- cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m, asentados sobre piedra triturada.	ML	911,00	108.778	99.096.758	300,00	611,00	911,00	0,00	100,00	32.633.400	66.463.358	99.096.758	0	100,00
8	CORDÓN ESCONDIDO de Hº en boca calle, desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in-situ (1:3:3).-	ML	48,00	102.167	4.904.016	0,00		0,00	48,00	0,00	0	0	0	4.904.016	0,00
9	Pavimento tipo EMPEDRADO.-	M2	3.360,00	67.394	226.443.840	1.500,00	1.200,00	2.700,00	660,00	80,36	101.091.000	80.872.800	181.963.800	44.480.040	80,36
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.-	M2	3.360,00	5.452	18.318.720	0,00		0,00	3.360,00	0,00	0	0	0	18.318.720	0,00
11	Compactación, inicial, diaria y final.-	M2	3.360,00	5.292	17.781.120	0,00		0,00	3.360,00	0,00	0	0	0	17.781.120	0,00
12	Relleno y compactación para soporte de cordón de Hº.-	M3	25,00	101.058	2.526.450	0,00		0,00	25,00	0,00	0	0	0	2.526.450	0,00
13	Baden de HºAº.-	M3	12,30	2.925.064	35.978.287	0,00	8,00	8,00	4,30	65,04	0	23.400.512	23.400.512	12.577.775	65,04
14	Limpieza de canalización a cielo abierto.-	ml	150,00	42.963	6.444.450	0,00		0,00	150,00	0,00	0	0	0	6.444.450	0,00
15	Limpieza final.-	GL	1,00	1.380.889	1.380.889	0,00		0,00	1,00	0,00	0	0	0	1.380.889	0,00
					469.385.420						162.462.990	194.946.110	357.409.100	111.976.320	76,14
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						**MONTO TOTAL DEL AVANCE**					194.946.110				
						FONDO DE REPARO					9.747.306				
SON GUARANIES: Ciento ochenta y cinco millones ciento noventa y ocho mil ochocientos cuatro.----------						**IMPORTE NETO A COBRAR LOTE 01**					185.198.804				

Fiscal de Obras

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Representante Legal

CMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel: 0981 333 311

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY