DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

MISION: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

OBRA: PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL CALLE 2º CAPITAL E/CNEL. BOGADO Y ALBERDI LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE.

CONTRATISTA: MULTISERVIS

ZONA: LOMA MERLO - CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion: 02/09/ 2022

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	100%
AVANCE DE OBRA ADDENDA AMPLIATORIA	0%

CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - CONTRATO N°59/2022.

RUBROS CONTRATO Nº 59/2022						MEDICION			MONTO		
Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1.1	Cartel de Obra Estandar	M2	1,92	422.016	810.271	0,00	1,92	1,92	₲ 0	₲ 810.271	₲ 810.271
1.2	Marcacion y replanteo de obra	M2	507,00	1.126	570.882	0,00	507,00	507,00	₲ 0	₲ 570.882	₲ 570.882
1.3	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	72,00	340.502	24.516.144	0,00	72,00	72,00	₲ 0	₲ 24.516.144	₲ 24.516.144
1.4	Piso de Hormigon 12cm con contrapiso de cascotes (material y mano de obra)	M3	3,60	1.432.978	5.158.721	0,00	3,60	3,60	₲ 0	₲ 5.158.721	₲ 5.158.721
1.5	Excavacion para carga de cimiento de PBC	M3	144,00	36.489	5.254.416	0,00	144,00	144,00	₲ 0	₲ 5.254.416	₲ 5.254.416
1.6	Caja para empedrado	M2	101,40	11.291	1.144.907	0,00	101,40	101,40	₲ 0	₲ 1.144.907	₲ 1.144.907
1.7	Pavimento tipo Empedrado (piedra blanca + arena + mano de obra)	M2	507,00	49.832	25.264.824	0,00	507,00	507,00	₲ 0	₲ 25.264.824	₲ 25.264.824
1.8	Provision y colocacion de cordones de Hº pre fabricados (10x40x50)	ML	52,00	31.511	1.638.572	0,00	52,00	52,00	₲ 0	₲ 1.638.572	₲ 1.638.572
1.9	Enripiado de piedra	M2	507,00	1.622	822.354	0,00	507,00	507,00	₲ 0	₲ 822.354	₲ 822.354
1.10	Limpieza Final (retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes)	GL	1,00	521.447	521.447	0,00	1,00	1,00	₲ 0	₲ 521.447	₲ 521.447
				TOTAL GENERAL CONTRATO	65.702.538			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 65.702.538	₲ 65.702.538
								PORCENTAJE DE PAGO	0%	100%	100%
									NETO A COBRAR	₲ 65.702.538	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO GUARANIES.

Ing. Designi [illegible] Ramirez D.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

FISCAL DE OBRAS

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Publicas - Sr. Mauro Fernandez

MUNICIPALIDAD DE LUQUE - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Director de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROCESADO

VISION: "Entidad reconocida por la sociedad como institución modelo de desarrollo local, a través de la innovación constante de sus procesos, productos y servicios y la promoción de la cultura de la participación de los ciudadanos, preservando su identidad y patrimonio cultural, con servidores públicos competentes y comprometidos.".

Dirección: Prof. Guillermo Leoz y Maria|Auxiliadora |**Tel.** (021) 642 -215|**Web:** www.luque.gov.py|