CERTIFICADO Nº 2

LPN Nº 11/20 – CONTRATO Nº 26/2021 CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD – ID Nº 386756

OBRA: LOTE 14 - CONSTRUCCIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO

FECHA: 10/ 11/ 2021

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 6.109 INMACULADA CONCEPCION - KM 9 1/2 MONDAY.-

HOJA:1/1

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERT.1	CERTIFICADO Nº 2		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	Un	1	970.896	970.896	0	0	0	1
2	Limpieza y preparación de terreno	M2	27,1	3.523	95.473	27,1	0	0	0
3	Replanteo y marcación	M2	27,1	3.171	85.934	27,1	0	0	0
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10,1	398.195	4.021.770	6,5	0	0	3,6
5	Encadenados de Hº Aº	M3	2,4	168.615	404.676	2,4	0	0	0
6	Muros de Nivelacion De 0,30 cm	M2	12,2	152.719	1.863.172	6,4	0	0	5,8
7	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,4	64.370	540.708	0	5,4	347.598	3
8	Aislacion De paredes	M2	5,3	31.661	167.803	5,3	0	0	0
9	Muros de Elevación De 0,15 para revocar	M2	55	81.906	4.504.830	33	0	0	22
10	Muros de Elevacion De 0,15 Visto a una cara de ladrillos semiprensado blanco	M2	48	133.683	6.416.784	45	0	0	3
11	Envarillados bajo aberturas de 2 ? 8 por hiladas	ML	20	23.280	465.600	18	2	46.560	0
12	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº	M2	32,4	227.811	7.381.076	0	32,4	7.381.076	0
13	Revoque de paredes interior y exterior con Hidrofugo	M2	162	31.389	5.085.018	0	132	4.143.348	30
14	Contra piso de Hº de cascotes	M2	22	42.485	934.670	0	22	934.670	0
15	Carpeta para piso	M2	22	23.046	507.012	0	22	507.012	0
16	Piso Cerámico PI4	M2	22	84.290	1.854.380	0	0	0	22
17	Zócalos cerámicos	ML	2,6	24.358	63.331	0	0	0	2,6
18	Baldozon para guardaobras con base contrapiso con borde terminacion	M2	32,6	118.122	3.850.777	0	0	0	32,6
19	Marco y puerta tablero de 0,80x2,10	Un	3	1.565.516	4.696.548	0	3	4.696.548	0
20	Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50. Incluye herrajes y pintura en sintetico	Un	5	772.969	3.864.845	0	5	3.864.845	0
21	Ventanas tipo balancines	M2	3,36	331.779	1.114.777	0	3,36	1.114.777	0
22	Mocheta de borde de aberturas, de revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	7	26.335	184.345	0	7	184.345	0
23	Pinturas de paredes al látex c/base enduido	M2	66	27.128	1.790.448	0	0	0	66
24	Pinturas de aberturas de madera con pintura sintética	M2	10,1	29.096	293.870	0	0	0	10,1
25	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	27.327	91.819	0	0	0	3,36
26	Pinturas de ladrillos visto con resina acrilica	M2	49	14.494	710.206	0	0	0	49
27	Pinturas de tejuelones y tirantes al látex acrilico	M2	41	31.029	1.272.189	0	0	0	41
28	Revestimiento de azulejos h: 2,10	M2	87	78.519	6.831.153	0	55,289953	4.341.312	31,710047
29	Vidrios dobles	M2	3,36	116.952	392.959	0	0	0	3,36
30	Instalación Eléctrica	Un	1	2.118.328	2.118.328	0	0	0	1
31	Artefactos eléctricos	Un	1	1.185.114	1.185.114	0	0	0	1
32	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección, artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos.	Un	1	10.264.846	10.264.846	0	0	0	1
33	Cámara séptica s/plano	Un	1	1.754.236	1.754.236	0	1	1.754.236	0
34	Pozo absorbente s/plano	Un	1	2.413.176	2.413.176	0	1	2.413.176	0
35	Servicio de limpieza general de la construccion	Un	1	1.181.979	1.181.979	0	0	0	1
MONTO PARCIAL					**79.374.748**			**31.729.503**	
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**79.374.748**			**31.729.503**	

CIUDAD DEL ESTE – MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE – 26 MAY 2022

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	31.729.503	**39,97%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-6.345.901	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-1.586.475	
MONTO NETO A PERCIBIR	**23.797.127**	

SON GUARANIES: VEINTE Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE Y SIETE .-

ING. JOSE L. VINADER A.
POR LA CONTRATISTA

ARQ. RAQUELINA REINOSO
FISCAL DE OBRA

ARQ. MARLENE AGUILERA
DIRECTORA DE AREA URBANA

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones