LPN por SBE N°: 24/2022 "CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE POLICIA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL AREA CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL"

CONTRATO N°: 123/2022 ID N°: 414,896

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

EMPRESA CONTRATISTA: COIN (Conceptos Industriales y Navales)

CERTIFICADO N° 1

FECHA: 23/08/25

LOTE NRO: 2

LOTE N° 2 BLOQUE N° 2 DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES ÁREA CENTRAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad			Monto			%
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Avance
1	Replanteo y marcación-Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	591	3.000	1.773.000	0,00	280,00	280,00	0	840.000	840.000	47%
2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	591	6.600	3.900.600	0,00	280,00	280,00	0	1.848.000	1.848.000	47%
3	Servicio de limpieza de terrenos-Limpieza de terreno	Metros cuadrados	2.866	1.000	2.866.000	0,00	2.866,00	2.866,00	0	2.866.000	2.866.000	100%
4	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	2.866	3.500	10.031.000	0,00	2.866,00	2.866,00	0	10.031.000	10.031.000	100%
5	Servicio de limpieza de terrenos-Derribo de arboles	Unidad	1	292.000	292.000	0,00	1,00	1,00	0	292.000	292.000	100%
6	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	357.000	357.000	0,00	1,00	1,00	0	357.000	357.000	100%
7	Servicio de retiro de vallado-Vallado de obra h:2.00m	Metro lineal	440	68.000	29.920.000	0,00	440,00	440,00	0	29.920.000	29.920.000	100%
8	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	440	16.000	7.040.000	0,00	440,00	440,00	0	7.040.000	7.040.000	100%
9	Servicio de poda-Poda de arboles vecinos	Unidad	10	142.000	1.420.000	0,00	10,00	10,00	0	1.420.000	1.420.000	100%
10	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	180.000	1.800.000	0,00	10,00	10,00	0	1.800.000	1.800.000	100%
11	Servicio de Demolicion-Demolicion de vereda existente	Metros cuadrados	136	7.400	1.006.400	0,00	136,00	136,00	0	1.006.400	1.006.400	100%
12	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	136	13.500	1.836.000	0,00	136,00	136,00	0	1.836.000	1.836.000	100%
13	Preparacion de obra-Cartel de Obras	Metros cuadrados	4	175.000	700.000	0,00	4,00	4,00	0	700.000	700.000	100%
14	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	4	35.000	140.000	0,00	4,00	4,00	0	140.000	140.000	100%
15	Desbroce-Desbroce del terreno natural	Metros cuadrados	2.866	5.500	15.763.000	0,00	2.866	2.866,00	0	15.763.000	15.763.000	100%
16	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	2.866	10.800	30.952.800	0,00	2.866	2.866,00	0	30.952.800	30.952.800	100%
17	Servicio de Excavación Estructural-Excavacion mecanizada del terreno	Metros cúbicos	33,75	200.500	6.766.875	0,00	33,75	33,75	0	6.766.875	6.766.875	100%
18	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	33,75	70.000	2.362.500	0,00	33,75	33,75	0	2.362.500	2.362.500	100%
19	Relleno y compactacion de terreno-Relleno y compactacion del suelo	Metros cúbicos	859,8	49.000	42.130.200	0,00	859,8	859,80	0	42.130.200	42.130.200	100%
20	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	859,8	40.800	35.079.840	0,00	859,8	859,80	0	35.079.840	35.079.840	100%
21	Colocacion de hormigon armado-Zapata	Metros cúbicos	10,2	1.250.000	12.750.000	0,00	10,2	10,20	0	12.750.000	12.750.000	100%
22	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	10,2	550.000	5.610.000	0,00	10,2	10,20	0	5.610.000	5.610.000	100%
23	Viga de hormigon-Vigas de fundacion	Metros cúbicos	12,34	1.500.000	18.510.000	0,00	12,34	12,34	0	18.510.000	18.510.000	100%
24	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	12,34	600.000	7.404.000	0,00	12,34	12,34	0	7.404.000	7.404.000	100%
25	Colocacion de hormigon armado-Hormigon de Regularizacion	Metros cúbicos	3,38	555.000	1.875.900	0,00	3,38	3,38	0	1.875.900	1.875.900	100%
26	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	3,38	370.000	1.250.600	0,00	3,38	3,38	0	1.250.600	1.250.600	100%
27	Colocacion de hormigon armado-Movilizacion de Hormigonera	Unidad Medida Global	1	5.600.000	5.600.000	0,00	1	1,00	0	5.600.000	5.600.000	100%
28	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	4.200.000	4.200.000	0,00	1	1,00	0	4.200.000	4.200.000	100%
29	Preparacion de obra-Calculo estructural	Metros cuadrados	591	7.000	4.137.000	0,00	591	591,00	0	4.137.000	4.137.000	100%
30	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	591	16.600	9.810.600	0,00	591	591,00	0	9.810.600	9.810.600	100%
31	Colocacion de hormigon armado-Pilares Fck 210	Metros cúbicos	5,47	1.675.000	9.162.250	0,00	5,47	5,47	0	9.162.250	9.162.250	100%
32	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	5,47	820.000	4.485.400	0,00	5,47	5,47	0	4.485.400	4.485.400	100%
33	Colocacion de hormigon armado-Vigas	Metros cúbicos	10,62	1.450.000	15.399.000	0,00	6,00	6,00	0	8.700.000	8.700.000	56%
34	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	10,62	605.000	6.425.100	0,00	6,00	6,00	0	3.630.000	3.630.000	56%
35	Construccion de losa-Losas	Metros cúbicos	55,86	1.630.000	91.051.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
36	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	55,86	650.000	36.309.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
37	Escalera-Escaleras	Metros cúbicos	1,45	1.780.000	2.581.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
38	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	1,45	928.000	1.345.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
39	Colocacion de hormigon armado-Pilares Fck 210	Metros cúbicos	3,65	1.700.000	6.205.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
40	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	3,65	850.000	3.102.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CARMEN E. ROMERO L.
Arquitecta

41	Colocacion de hormigon armado-Vigas	Metros cúbicos	6,29	1.480.000	9.309.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
42	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	6,29	620.000	3.899.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
43	Construccion de losa-Losas	Metros cúbicos	31	1.660.000	51.460.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
44	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	31	670.000	20.770.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
45	Escalera-Escaleras	Metros cúbicos	1,45	1.840.000	2.668.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
46	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	1,45	970.000	1.406.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
47	Colocacion de hormigon armado-Pilares	Metros cúbicos	3,65	1.450.000	5.292.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
48	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	3,65	646.000	2.357.900	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
49	Colocacion de hormigon armado-Vigas	Metros cúbicos	6,29	1.550.000	9.749.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
50	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	6,29	646.000	4.063.340	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
51	Construccion de losa-Losas	Metros cúbicos	31	1.700.000	52.700.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
52	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	31	700.000	21.700.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
53	Escalera-Escaleras	Metros cúbicos	1,45	2.100.000	3.045.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
54	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cúbicos	1,45	1.050.000	1.522.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
55	Aislacion-Aislacion horizontal de mamposterias	Metros cuadrados	154,24	12.500	1.928.000	0,00	154,24	154,24	0	1.928.000	1.928.000	100%
56	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,24	4.800	740.352	0,00	154,24	154,24	0	740.352	740.352	100%
57	Aislacion-Aislacion sobre losa para sanitarios	Metros cuadrados	13,79	48.000	661.920	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
58	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	13,79	12.500	172.375	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
59	Servicio de aislacion de techo-Aislacion de antepechos de aberturas con tela tramafix + mocheta con leve pendiente para escurrir el agua	Metro lineal	48,1	43.000	2.068.300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
60	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	48,1	12.500	601.250	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
61	Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun	Metros cuadrados	201	62.000	12.462.000	0,00	201,00	201,00	0	12.462.000	12.462.000	100%
62	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	201	37.000	7.437.000	0,00	201,00	201,00	0	7.437.000	7.437.000	100%
63	Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun	Metros cuadrados	276,72	60.000	16.603.200	0,00	276,72	276,72	0	16.603.200	16.603.200	100%
64	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	276,72	37.000	10.238.640	0,00	276,72	276,72	0	10.238.640	10.238.640	100%
65	Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	14	13.000	182.000	0,00	14,00	14,00	0	182.000	182.000	100%
66	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	14	10.000	140.000	0,00	14,00	14,00	0	140.000	140.000	100%
67	Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun	Metros cuadrados	137,37	64.000	8.791.680	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
68	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	137,37	40.000	5.494.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
69	Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun	Metros cuadrados	154,8	80.000	12.384.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
70	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,8	53.000	8.204.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
71	Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	31,2	13.000	405.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
72	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	31,2	10.000	312.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
73	Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun	Metros cuadrados	182,28	65.000	11.848.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
74	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	182,28	41.000	7.473.480	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
75	Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun	Metros cuadrados	154,8	82.000	12.693.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
76	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,8	55.000	8.514.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
77	Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	31,2	14.000	436.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
78	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	31,2	11.000	343.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
79	Colocacion de hormigon armado-Encadenado superior para apoyo de techo de chapa	Metros cuadrados	47,6	32.000	1.523.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
80	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	47,6	21.000	999.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
81	Revoques-Revoque Interior de mamposterias	Metros cuadrados	754,44	17.000	12.825.480	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
82	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	754,44	19.000	14.334.360	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
83	Revoques-Revoque Exterior de mamposterias	Metros cuadrados	201	18.000	3.618.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
84	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	201	19.000	3.819.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
85	Revoque de pared-Revoque de mochetas	Metro lineal	26,6	11.000	292.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
86	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	26,6	12.000	319.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
87	Revoques-Revoque de fondo de losas y vigas	Metros cuadrados	301,08	17.000	5.118.360	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
88	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	301,08	18.000	5.419.440	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
89	Revoques-Revoque base de azulejos	Metros cuadrados	65	24.000	1.560.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CARMEN E. ROMERO L.
Arquitecta

90	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	65	17.000	1.105.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
91	Revoques-Revoque costado y fondo de escalera	Metros cuadrados	10	15.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
92	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	10	16.000	160.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
93	Revoques-Revoque Interior de mamposterias	Metros cuadrados	429,54	17.000	7.302.180	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
94	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	429,54	20.000	8.590.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
95	Revoques-Revoque Exterior de mamposterias	Metros cuadrados	154,8	18.000	2.786.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
96	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,8	20.000	3.096.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
97	Revoques-Revoque de mochetas	Metro lineal	50	12.000	600.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
98	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	50	13.000	650.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
99	Revoques-Revoque de fondo de losas y vigas	Metros cuadrados	235	18.000	4.230.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
100	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	235	18.000	4.230.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
101	Revoques-Revoque base de azulejos	Metros cuadrados	23,09	24.000	554.160	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
102	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	23,09	18.000	415.620	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
103	Revoques-Revoque costado y fondo de escalera	Metros cuadrados	10	16.000	160.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
104	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	10	17.000	170.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
105	Revoques-Revoque Interior de mamposterias	Metros cuadrados	519,36	18.000	9.348.480	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
106	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	519,36	20.000	10.387.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
107	Revoques-Revoque Exterior de mamposterias	Metros cuadrados	154,8	18.000	2.786.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
108	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,8	20.000	3.096.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
109	Revoques-Revoque de mochetas	Metro lineal	60	12.000	720.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
110	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	60	14.000	840.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
111	Revoques-Revoque de fondo de viga	Metros cuadrados	235	18.000	4.230.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
112	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	235	19.000	4.465.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
113	Revoques-Revoque base de azulejos	Metros cuadrados	23,09	25.000	577.250	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
114	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	23,09	18.000	415.620	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
115	Revoques-Revoque costado y fondo de escalera	Metros cuadrados	10	17.000	170.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
116	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	10	17.500	175.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
117	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso sobre terreno natural	Metros cuadrados	280	25.500	7.140.000	0,00	280,00	280,00	0	7.140.000	7.140.000	100%
118	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	280	18.000	5.040.000	0,00	280,00	280,00	0	5.040.000	5.040.000	100%
119	Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso	Metros cuadrados	280	17.000	4.760.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
120	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	280	14.000	3.920.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
121	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes sobre losa	Metros cuadrados	143,19	25.000	3.579.750	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
122	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	143,19	16.000	2.291.040	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
123	Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso	Metros cuadrados	143,19	18.000	2.577.420	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
124	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	143,19	14.000	2.004.660	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
125	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes sobre losa	Metros cuadrados	132,26	29.000	3.835.540	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
126	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	132,26	20.000	2.645.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
127	Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso	Metros cuadrados	132,26	21.000	2.777.460	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
128	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	132,26	17.000	2.248.420	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
129	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato	Metros cuadrados	266,45	110.000	29.309.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
130	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	266,45	57.000	15.187.650	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
131	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato	Metros cuadrados	143,19	115.000	16.466.850	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
132	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	143,19	60.000	8.591.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
133	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato	Metros cuadrados	132,26	116.000	15.342.160	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
134	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	132,26	62.000	8.200.120	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
135	Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm	Metro lineal	93	24.000	2.232.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
136	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	93	15.000	1.395.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
137	Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm	Metro lineal	100	25.000	2.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
138	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	100	15.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
139	Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm	Metro lineal	114,37	26.000	2.973.620	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
140	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	114,37	16.000	1.829.920	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CARMEN E. ROMERO L.
Arquitecta

141	Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños - Azulejo Incefra Blanco 32x56	Metros cuadrados	65	60.000	3.900.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
142	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	65	38.000	2.470.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
143	Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños y cocinas	Metros cuadrados	23,09	62.000	1.431.580	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
144	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	23,09	38.000	877.420	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
145	Colocacion de pisos - contrapisos-Alfeizar Cerámico Incefa Lef Cimento Beige 57x57 A	Metro lineal	12,8	87.000	1.113.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
146	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	12,8	53.000	678.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
147	Revestimiento de pared o muros-Revestimiento exterior-placas acm	Metros cuadrados	153	922.000	141.066.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
148	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	153	211.000	32.283.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
149	Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños y cocinas - Azulejo Incefra Blanco 32x56	Metros cuadrados	78,57	62.000	4.871.340	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
150	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	78,57	35.000	2.749.950	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
151	Colocacion de pisos - contrapisos-Alfeizar Cerámico Incefa Lef Cimento Beige 57x57 A	Metro lineal	15,8	88.000	1.390.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
152	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	15,8	54.000	853.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
153	Revestimiento de pared o muros-Revestimiento exterior-placas acm	Metros cuadrados	153	901.000	137.853.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
154	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	153	324.000	49.572.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
155	Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex	Metros cuadrados	754,44	17.000	12.825.480	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
156	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	754,44	14.000	10.562.160	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
157	Servicio de pintura-Membrana Plástica para exterior	Metros cuadrados	201	28.000	5.628.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
158	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	201	21.000	4.221.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
159	Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas	Metros cuadrados	235	16.000	3.760.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
160	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	235	15.000	3.525.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
161	Servicio de pintura-Pintura de barandas en rampas, balcones y escaleras	Metro lineal	24	16.000	384.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
162	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	24	14.000	336.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
163	Servicio de pintura-Pintura de cañería colgante	Metro lineal	150	13.000	1.950.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
164	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	150	14.000	2.100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
165	Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al barniz	Metros cuadrados	12,78	13.100	167.418	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
166	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	12,78	12.000	153.360	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
167	Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex-Pintura interior al latex	Metros cuadrados	201	16.500	3.316.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
168	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	201	14.000	2.814.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
169	Servicio de pintura-Membrana Plástica para exterior	Metros cuadrados	26,6	28.000	744.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
170	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	26,6	22.000	585.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
171	Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al barniz	Metros cuadrados	25,2	13.500	340.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
172	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	25,2	12.000	302.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
173	Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas	Metros cuadrados	235	17.000	3.995.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
174	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	235	15.000	3.525.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
175	Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex-Pintura interior al latex	Metros cuadrados	154,8	17.100	2.647.080	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
176	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	154,8	15.600	2.414.880	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
177	Servicio de pintura-Pintura texturada exterior	Metros cuadrados	50	48.000	2.400.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
178	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	50	25.000	1.250.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
179	Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	35,7	14.100	503.370	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
180	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	35,7	12.000	428.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
181	Servicio de pintura-Pintura al latex de de fondo de losas y vigas	Metros cuadrados	235	17.600	4.136.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
182	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	235	16.500	3.877.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
183	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(OFICINAS)	Unidad	10	875.000	8.750.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
184	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	335.000	3.350.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CARMEN E. ROMERO L.
Arquitecta

185	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m.(BAÑOS)	Unidad	3	720.000	2.160.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
186	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	3	300.000	900.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
187	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m. (BAÑOS)	Unidad	2	735.000	1.470.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
188	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	2	305.000	610.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
189	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(OFICINAS)	Unidad	3	890.000	2.670.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
190	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	3	340.000	1.020.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
191	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de dos hojas (ACCESO A COMEDOR) 1.70x2.10m	Unidad	1	2.100.000	2.100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
192	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	716.000	716.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
193	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,80x2,10m. (BAÑOS)	Unidad	5	750.000	3.750.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
194	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	5	310.000	1.550.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
195	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta batiente de una hoja 0,90x2,10m.(DORMITORIOS)	Unidad	5	906.000	4.530.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
196	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	5	342.000	1.710.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
197	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad-Barandas en escalera.	Metro lineal	24	162.000	3.888.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
198	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	24	64.000	1.536.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
199	Colocacion de pisos - contrapisos-Rejillas corrida de piso en vereda	Metro lineal	67	92.000	6.164.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
200	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Metro lineal	67	37.000	2.479.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
201	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m.	Unidad	2	1.600.000	3.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
202	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	2	665.000	1.330.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
203	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta pivotante con freno de 90x2.10m	Unidad	3	1.550.000	4.650.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
204	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	3	420.000	1.260.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
205	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta doble pivotante con freno de 4.05x2.10x2.10m	Unidad	1	4.785.000	4.785.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
206	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	1.360.000	1.360.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
207	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10	Unidad	3	445.000	1.335.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
208	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	3	192.000	576.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
209	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m.	Unidad	6	760.000	4.560.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
210	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	6	312.000	1.872.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
211	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10	Unidad	4	751.000	3.004.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
212	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	4	307.000	1.228.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
213	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta doble pivotante con freno de 4.05x2.10m	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
214	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	1.600.000	1.600.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
215	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,60x1,10m.	Unidad	4	820.000	3.280.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
216	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	4	320.000	1.280.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
217	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de un paño movil y uno fijo. 1,80x1,10m.	Unidad	3	870.000	2.610.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
218	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	3	320.000	960.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CARMEN E. ROMERO L.
Arquitecta

219	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana oscilante para baños 0.80x1.10	Unidad	5	400.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
220	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	5	200.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
221	Colocacion de muebles-1N - Mueble alto de cocina	Metros	10	1.066.000	10.660.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
222	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros	10	660.000	6.600.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
223	Colocacion de muebles-1N - Mueble bajo de cocina	Metros	10	1.120.000	11.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
224	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros	10	786.000	7.860.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
225	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Ducha	Unidad	6	167.000	1.002.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
226	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	6	50.000	300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
227	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Inodoro cisterna baja	Unidad	7	1.100.000	7.700.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
228	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	7	107.000	749.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
229	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Lavatorio	Unidad	9	824.000	7.416.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
230	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	9	87.000	783.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
231	Montaje / Desmontaje de pileta-Pileta lavadero	Unidad	1	600.000	600.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
232	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	69.000	69.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
233	Montaje / Desmontaje de pileta-Pileta de Cocina (Acero inoxidable)	Unidad	1	715.000	715.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
234	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	170.000	170.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
235	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Percheros	Unidad	6	43.000	258.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
236	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	6	9.200	55.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
237	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Jabonera	Unidad	15	58.000	870.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
238	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	15	13.500	202.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
239	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Portarrollo	Unidad	7	52.500	367.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
240	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	7	13.500	94.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
241	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Canilla p/ mesada de una sola agua, con pico móvil alto, con volante	Unidad	10	255.000	2.550.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
242	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	66.000	660.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
243	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación de agua fria en baño de servicio	Unidad	1	270.000	270.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
244	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	255.000	255.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
245	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación de agua fria en baño completo	Unidad	8	345.000	2.760.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
246	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	8	335.000	2.680.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
247	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación Agua fria de pileta para lavar	Unidad	1	179.000	179.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
248	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	174.000	174.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
249	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación agua fria para pileta de cocina	Unidad	1	139.000	139.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
250	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	138.000	138.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
251	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación agua fria para baño carcel	Unidad	5	170.000	850.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
252	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	5	131.000	655.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
253	Instalacion de desague cloacal-Boca de desague abierta 30x30x30 cm	Unidad	8	150.000	1.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
254	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	8	92.000	736.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
255	Instalacion de desague cloacal-Registro de 30x30x30	Unidad	8	136.000	1.088.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
256	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	8	92.000	736.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
257	Instalacion de desague cloacal-Tubo PVC100mm	Metro lineal	240	20.000	4.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
258	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	240	12.600	3.024.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
259	Instalacion de desague cloacal-Tubo PVC 40mm	Metro lineal	68	14.000	952.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
260	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	68	9.800	666.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
261	Instalacion de desague cloacal-Desague cloacal para baño completo	Unidad	8	405.000	3.240.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
262	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	8	325.000	2.600.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CARMEN E. ROMERO L.
Arquitecta

263	Instalacion de desague cloacal-Desague cloacal para baño de servicio	Unidad	1	302.000	302.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
264	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	210.000	210.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
265	Instalacion de desague cloacal-Desague para pileta de lavar	Unidad	2	325.000	650.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
266	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	2	326.000	652.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
267	Instalacion de desague cloacal-Desague para pileta de cocina	Unidad	1	276.000	276.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
268	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	1	270.000	270.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
269	Instalacion de desague cloacal-Rejilla de piso sifonada	Unidad	3	111.000	333.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
270	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	3	103.000	309.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
271	Construccion e instalaciones electricas-Cálculo de Instalación Eléctrica y de Prevención c/Incendio	Metros cuadrados	592	13.500	7.992.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
272	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	592	14.500	8.584.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
273	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para teléfono	Unidad	10	96.000	960.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
274	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	71.000	710.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
275	Construccion e instalaciones electricas-Circuito de luces	Unidad	84	138.000	11.592.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
276	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	84	76.500	6.426.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
277	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para tomas comunes	Unidad	64	70.700	4.524.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
278	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	64	63.000	4.032.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
279	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU	Unidad	19	245.000	4.655.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
280	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	19	115.000	2.185.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
281	Construccion e instalaciones electricas-Linea trifásica desde medidor al TP-ST/10	Metro lineal	50	44.000	2.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
282	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	50	21.000	1.050.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
283	Construccion e instalaciones electricas-Panel circular led de embutir	Unidad	15	43.000	645.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
284	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	15	34.000	510.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
285	Construccion e instalaciones electricas-Luz led flor lig. 2,5W de adosar	Unidad	10	54.000	540.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
286	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	46.000	460.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
287	Construccion e instalaciones electricas-Panel led de adosar redondo - Luz cálida 12W	Unidad	22	55.000	1.210.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
288	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	22	48.000	1.056.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
289	Construccion e instalaciones electricas-Luz redonda Bulkheard porta lampara 60W de adosar	Unidad	15	67.000	1.005.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
290	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	15	41.000	615.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
291	Construccion e instalaciones electricas-Luz led celling spot light de 3W	Unidad	10	56.000	560.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
292	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	10	50.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
293	Construccion e instalaciones electricas-Luz exterior por pared	Unidad	6	69.000	414.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
294	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	6	52.000	312.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
295	Construccion e instalaciones electricas-Fluorecente led	Unidad	6	67.000	402.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
296	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	6	38.000	228.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
297	Instalacion de aire acondicionado-Instalaciones de A.A. Incluye la instalacion de cañeria de cobre, desague embutido y aislacion termica. No incluye: La provision y montaje de equipos	Unidad Medida Global	152	221.000	33.592.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
298	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad Medida Global	152	100.000	15.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
299	Carpinteria metalica-Enrejado fijo en carceles con varillas de 12mm	Metros cuadrados	33	371.000	12.243.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
300	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	33	125.000	4.125.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
301	Carpinteria metalica-Puerta metálica con marco metálico estilo rejas con varillas de 12mm.	Unidad	5	780.000	3.900.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
302	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	5	270.000	1.350.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
303	Carpinteria metalica-Pasador Metálico para celdas	Unidad	5	251.000	1.255.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
304	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	5	115.000	575.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
305	Carpinteria metalica-Rampas en vereda	Metros cuadrados	18	99.000	1.782.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CARMEN E. ROMERO L.
Arquitecta

306	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	18	30.000	540.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
307	Carpinteria metalica-Goterones de fachada	Metro lineal	51	61.000	3.111.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
308	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metro lineal	51	25.000	1.275.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
309	Carpinteria metalica-Guardaobra perimetral chormigon	Metros cuadrados	71,1	79.000	5.616.900	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
310	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Metros cuadrados	71,1	25.000	1.777.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
311	Carpinteria metalica-Basurero metalico	Unidad	5	655.000	3.275.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
312	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	5	193.000	965.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
313	Construccion de rampa peatonal-Rampas en vereda	Metros cuadrados	18	71.000	1.278.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
314	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Metros cuadrados	18	58.000	1.044.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
315	Carpinteria metalica-Goterones de fachada	Metro lineal	51	51.000	2.601.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
316	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Metro lineal	51	35.000	1.785.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
317	Carpinteria metalica-Guardaobra perimetral chormigon	Metros cuadrados	71,1	59.000	4.194.900	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
318	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Metros cuadrados	71,1	45.000	3.199.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
319	Carpinteria metalica-Basurero metalico. Conjunto soldado de Chapa plegada	Unidad	5	625.000	3.125.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
320	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	5	225.000	1.125.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
321	Desmontaje de cartelería-Corporeo de acero inoxidable	Unidad Medida Global	1	6.100.000	6.100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
322	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
323	Desmontaje de cartelería-Señaleticas confeccionadas en acrilico transparente y ploteado	Unidad	37	115.000	4.255.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
324	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad	37	46.000	1.702.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
325	Servicio de limpieza general de la construccion-Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	3.300.000	3.300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
326	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	8.547.600	8.547.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
				Precio Total	**1.879.000.000**				**0**	**352.188.557**	**352.188.557**	19%
				Anticipo 20%	**375.800.000**		**Devolucion del Anticipo**			**70.437.711**		
										281.750.846		

Son guaranies: Doscientos ochenta y un millones, setecientos cincuenta mil, ochocientos cuarenta y seis **281.750.846**

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CARMEN E. ROMERO L.
Arquitecta

23