PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 3

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA ANTINARCOTICO EN EL DISTRITO DE MBOKAYATY con ID: 441860

CONTRATANTE: GOBERNACION DE GUAIRÁ

CONTRATISTA: E.D.R. CONSTRUCCIONES RUC. : 1794381-7

MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 298.706.999 FECHA: 11/09/2024

TRAMO 01 COMPAÑÍA COLONIA SUDETIA - 4.680 M2

Item* No	Código Catálogo	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	82101502-004	Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1	1,216,667	1,216,667	1	0	1.00	100%	1,216,667	0	1,216,667
2	72103003-001	Demolición de muralla de ladrillo hueco existente. Altura de 2,00 metros.	m2	28	95,000	2,660,000	28	0	28.00	100%	2,660,000	0	2,660,000
3	72103003-001	Destronque de arboles y plantas.	gl	1	694,167	694,167	1	0	1.00	100%	694,167	0	694,167
4	72103003-001	Desmonte de tierra para acceso.	gl	1	694,167	694,167	1	0	1.00	100%	694,167	0	694,167
5	72141503-001	Remocion de pasto y tierra y retiro de los mismos.	m2	98	2,042	200,116	98	0	98.00	100%	200,116	0	200,116
6	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra.	m2	98	7,027	688,646	98	0	98.00	100%	688,646	0	688,646
7	72131601-003	Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada). Sección de 0,60 x 0,30cm.	m3	18	553,333	9,959,994	18	0	18.00	100%	9,959,994	0	9,959,994
8	72131601-002	Muro de nivelación de 0,30 cm.	m3	30	201,667	6,050,010	30	0	30.00	100%	6,050,010	0	6,050,010
9	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores.	m3	40	27,333	1,093,320	40	0	40.00	100%	1,093,320	0	1,093,320
10	72131601-006	Aislación horizontal de 0,30 cm con asfalto.	m2	30	85,107	2,553,210	30	0	30.00	100%	2,553,210	0	2,553,210
11	72131601-005	Mamposteria de elevación con ladrillo comun de 0,15cm a revocar.	m2	280	112,667	31,546,760	280	0	280.00	100%	31,546,760	0	31,546,760
12	72131601-005	Ladrillo sardinel sobre dintel.	ml	50	29,000	1,450,000	50	0	50.00	100%	1,450,000	0	1,450,000
13	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para galeria de acceso. Altura de 2,70 metros.	ml	6	179,667	1,078,002	6	0	6.00	100%	1,078,002	0	1,078,002
14	72131601-007	Viga superior de hormigón armado. Sección de 0,20 x 0,35cm. Para soporte de tirantes.	m3	2	2,368,333	4,736,666	2	0	2.00	100%	4,736,666	0	4,736,666
15	72131601-007	Viga superior de hormigón armado. Sección de 0,20 x 0,15. Asiento de tirantes.	m3	3	2,368,333	7,104,999	3	0	3.00	100%	7,104,999	0	7,104,999
16	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de hormigón armado de 2"x4". Vigas de yvyra pyta de 6"x10". Incluye colocación de 1 cabriadas según diseño.	m2	140	306,667	42,933,380	140.00	0.00	140.00	100%	42,933,380	0	42,933,380
17	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa.	m2	590	46,600	27,494,000	590	0	590.00	100%	27,494,000	0	27,494,000
18	72131601-007	Recuadre de vidas de H°A°.	ml	12	42,467	509,604	12	0	12.00	100%	509,604	0	509,604
19	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote. Espesor de 10cm.	m2	98	50,933	4,991,434	98	0	98.00	100%	4,991,434	0	4,991,434
20	72131601-009	Alisada de cemento para carpeta.	m2	98	43,300	4,243,400	98	0	98.00	100%	4,243,400	0	4,243,400
21	72131601-009	Piso de baldosa ceramica normal de 0,40 x 0,40 cm.	m2	98	114,917	11,261,866	98	0	98.00	100%	11,261,866	0	11,261,866
22	30131704-007	Zocalo de ceramico normal. Altura de 0,10 cm.	ml	70	49,500	3,465,000	70	0	70.00	100%	3,465,000	0	3,465,000
23	30103617-001	Provisión de marco de madera de 0,90 x 2,10 cm. Espesor de 5cm.	uni	6	530,833	3,184,998	6	0	6.00	100%	3,184,998	0	3,184,998
24	30103617-001	Provisión de marco de madera de 0,80 x 2,10 cm. Espesor de 5cm.	uni	3	449,167	1,347,501	3	0	3.00	100%	1,347,501	0	1,347,501
25	30171505-002	Provisión y colocación de puerta blindex de 1,60 x 2,10. Espesor de 10mm para acceso principal. Incluye herraje metalico.	uni	1	3,120,000	3,120,000	1	0	1.00	100%	3,120,000	0	3,120,000
26	30171504-001	Provisión de puerta de madera (placa)de 0,80 x 2,00 cm. Incluye cerradura y picaporte.	uni	6	1,257,500	7,545,000	6	0	6.00	100%	7,545,000	0	7,545,000
27	30171504-001	Provisión de puerta de madera (placa)de 0,70 x 2,00 cm. Incluye cerradura y picaporte.	uni	3	775,833	2,327,499	3	0	3.00	100%	2,327,499	0	2,327,499
28	30171607-9999	Provisión y colocación de ventana tipo blindex de 1,60x1,20. Espesor de 10mm. Incluye herraje metalico.	uni	4	1,347,500	5,390,000	4	0	4.00	100%	5,390,000	0	5,390,000
29	30171607-9999	Provisión y colocación de ventana tipo blindex de 1,00x1,00. Espesor de 10mm. Incluye herraje metalico.	uni	1	1,020,833	1,020,833	1	0	1.00	100%	1,020,833	0	1,020,833
30	30171607-9999	Provisión y colocación de ventana tipo blindex de 0,60x0,40. Espesor de 10mm. Incluye herraje metalico.	uni	3	530,833	1,592,499	3	0	3.00	100%	1,592,499	0	1,592,499
31	72102508-999	Construcción de mesada con bacha doble empotrado, para cocina. Incluye revestimiento.	gl	1	2,458,590	2,458,590	0	1	1.00	100%	0	2,458,590	2,458,590
32	72131601-011	Instalación de agua corriente con caños de media. Incluye colocación de llave de paso y llave para agua.	gl	1	4,758,333	4,758,333	0	1	1.00	100%	0	4,758,333	4,758,333
33	72131601-009	Colocación de azulejos. Para baño.	m2	45	127,333	5,729,985	15.75	29.25	45.00	100%	2,005,812	3,724,173	5,729,985
34	72131601-011	Provisión y colocación de juego de baño (inodoro sisterna alta, lavamano con pedesta, jabonera, tohallera y ducha).	uni	3	3,516,667	10,550,001	0	3	3.00	100%	0	10,550,001	10,550,001

E.D.R. Construcciones

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 7450

35	72102303-003	Cámara séptica de 2,00 x 5,00. Según diseño.	uni	1	3,033,333	3,033,333	0	1	1.00	100%	0	3,033,333	3,033,333
36	72102303-002	Pozo absorvente de 2,50 x 3,00. Según diseño	uni	1	3,550,000	3,550,000	0	1	1.00	100%	0	3,550,000	3,550,000
37	72131601-012	Pintura al látex de paredes internas y externas revocadas.	m2	280	34,067	9,538,760	0	280	280.00	100%	0	9,538,760	9,538,760
38	72131601-012	Pintura al latex de vigas de hormigón armado.	ml	13	25,883	336,479	0	13	13.00	100%	0	336,479	336,479
39	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	ml	6	50,400	302,400	0	6	6.00	100%	0	302,400	302,400
40	72131601-012	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz.	m2	140	34,300	4,802,000	0	140	140.00	100%	0	4,802,000	4,802,000
41	72102304-005	Desague pluvial - Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cms.	ml	32	146,917	4,701,344	0	32	32.00	100%	0	4,701,344	4,701,344
42	72131601-001	Provisión de circuito cañerias eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	gl	1	2,041,667	2,041,667	0	1	1.00	100%	0	2,041,667	2,041,667
43	72131601-001	Provisión de circuito eléctricos con cables de 2mm y 4mm.	gl	1	8,433,333	8,433,333	0	1	1.00	100%	0	8,433,333	8,433,333
44	72131601-001	Provisión de llaves y puntos.	uni	35	54,000	1,890,000	0	35	35.00	100%	0	1,890,000	1,890,000
45	72102201-9998	Provisión de luces de iluminación led.	uni	22	204,167	4,491,674	0	22	22.00	100%	0	4,491,674	4,491,674
46	40101604-001	Provisión de ventiladores motor pesado.	uni	5	775,833	3,879,165	0	5	5.00	100%	0	3,879,165	3,879,165
47	72131601-009	Construcción de guarda obra. Ancho de 0,50cm.	ml	45	49,733	2,237,985	0	45	45.00	100%	0	2,237,985	2,237,985
48	55121722-002	Construcción de mastil. Dimensiones de 2,00x0,60cm. Altura de 0,80cm, con ladrillo prensado color rojo. Con loseta de hormigón armado. Espesor de loseta de 10cm.	gl	1	2,041,473	2,041,473	0	1	1.00	100%	0	2,041,473	2,041,473
49	72131601-002	Provisión y colocación de letra corporea de acero inoxidable identificatorio para Departamento Antinarcotico.	gl	1	4,564,908	4,564,908	0	1	1.00	100%	0	4,564,908	4,564,908
50	82101502-004	Colocación de logo identificatorio ploteados en chapas y estructura metalica.	gl	1	1,146,667	1,146,667	0	1	1.00	100%	0	1,146,667	1,146,667
51	52141504-004	Colocación de placa de marmol recordatorio.	uni	1	1,102,333	1,102,333	0	1	1.00	100%	0	1,102,333	1,102,333
52	72131601-009	Contrapiso de H°A°. Espesor de 10cm. Terminación con alisada. Zona acceso principal.	m2	16	147,000	2,352,000	0	16	16.00	100%	0	2,352,000	2,352,000
53	72131601-004	Encadenado de hormigón armado. Sección de 0,20 x 0,15cm. Para soporte de verja.	m3	2	2,368,333	4,736,666	0	2	2.00	100%	0	4,736,666	4,736,666
54	30191501-006	Provisión de verja metalica de perfil con pilares de tubo metalica de 60 x 40. Incluye pintura con antioxido.	m2	28	490,000	13,720,000	0	28	28.00	100%	0	13,720,000	13,720,000
55	30171505-9999	Provisión y colocación de portón a doble hoja con picaporte y cerraduras para acceso principal. Incluye pintura con antioxido.	m2	5	530,833	2,654,165	0	5	5.00	100%	0	2,654,165	2,654,165
56	72131601-013	Limpieza y retiro de escombro.	gl	1	1,500,000	1,500,000	0	1	1.00	100%	0	1,500,000	1,500,000

PRECIO TOTAL	**298,706,999**		**100%**	**194,159,550**	**104,547,450**	**298,706,999**
TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 1				**89,612,100**	
FONDO DE REPARO 5% - CERTIFICADO 1				**4,480,605**	
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 1				**85,131,495**	
TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 2				**104,547,450**	
FONDO DE REPARO 5% - CERTIFICADO 2				**5,227,373**	
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 2				**99,320,078**	
TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 3					**104,547,450**
FONDO DE REPARO 5% - CERTIFICADO 3					**5,227,373**
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 3					**99,320,077**
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1		**30.00%**			
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°2		**35.00%**			
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°3		**35.00%**			
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA		**100.00%**			

E.D.R. CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

E. D. R.
Construcciones

ARQ. CRISTIAN GAUTO
FISCAL DE OBRA

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4169