MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO
Avda. Carlos A. López esq. Oscar Botana Tte. Pastor Pando
RUC.: 80021421 – 8 **TELEFAX:** (044) 213 204 **E-MAIL** munirosario@hotmail.com
Villa del Rosario – Paraguay

· CERTIFICADO DE AVANCE N° 1

REPARACION DE CAMINOS TERRAPLENADOS URBANOS Y RURALES con ID: 423017

TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A.							AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		TOTALES	PORCENTAJES
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Actual	Suma	Actual	Suma		
1	72131701-011	Perfilado de camino terraplenado	Metro lineal	15.500	9.044	140.182.000	7.000	7.000	63.308.000	63.308.000	63.308.000	45%
2	72102905-001	Relleno y compactación	Metros cúbicos	2.550	21.889	55.816.950	991	991	21.692.000	21.692.000	21.692.000	39%
					Precio Total	195.998.950			Sumatoria	85.000.000	85.000.000	43%

RESUMEN CERTIFICADO N° 1

CONCEPTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Pago nro 1	*85.000.000*	*43%*
Saldo	*110.998.950*	*57%*

Arq. Celia Dávalos V.
Registro N° 4125
Fiscal de Obras

Contratista
TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A.
RUC.: 80093408-3
CNEL. OVIEDO - PY.

MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
INTENDENCIA MUNICIPAL

Julian Abel Barressi M.
Intendente Municipal
Villa del Rosario