Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE SALTOS DEL GUAIRÁ con ID: 399842

CONTRATO 21/2021						CERTIFICADO 01 y 02 /2021			CERTIFICADO 03/2021			
Ítem	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cant. Certificada	Precio unitario	Precio total	Cant. Certificada	Precio unitario	Precio total	Porcentaje de Ejecución
1	Restauracion y/o reparacion de edificios/MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS	global	1	2.436.000	2.436.000	1	2.436.000	2.436.000	1	-	-	100%
1.1	Mantenimiento de inodoro existente	unid.	7	76.125	532.875	7	76.125	532.875	-	76.125	-	100%
1.2	Mantenimiento de lavatorios con pedestal existentes	unid.	9	76.125	685.125	9	76.125	685.125	-	76.125	-	100%
1.3	Mantenimiento de migitorios existentes	unid.	2	76.125	152.250	2	76.125	152.250	-	76.125	-	100%
1.4	Mantenimiento de cisterna alta existentes	unid.	7	76.125	532.875	7	76.125	532.875	-	76.125	-	100%
1.5	Mantenimiento de llaves de paso existentes	unid.	7	76.125	532.875	7	76.125	532.875	-	76.125	-	100%
2	Restauracion y/o reparacion de edificios/ALBAÑILERIA	global	1	29.447.967	29.447.967	1	29.447.967	29.447.967	1	-	-	100%
2.1	Demolición de revoque	m2	50	10.669	533.450	50	10.669	533.450	-	10.669	-	100%
2.2	Demolición de mampostería	m2	50	10.669	533.450	50	10.669	533.450	-	10.669	-	100%
2.3	Demolición de piso	m2	80	10.669	853.520	80	10.669	853.520	-	10.669	-	100%
2.4	Mampostería vista de 0.30	m2	20	112.946	2.258.920	20	112.946	2.258.920	-	112.946	-	100%
2.5	Pórtico de HºAº visto	ml	15	230.859	3.462.885	15	230.859	3.462.885	-	230.859	-	100%
2.6	Revoque de pared	m2	100	19.653	1.965.300	100	19.653	1.965.300	-	19.653	-	100%
2.7	Contrapiso	m2	80	19.653	1.572.240	80	19.653	1.572.240	-	19.653	-	100%
2.8	Carpeta de base	m2	80	19.677	1.574.160	80	19.677	1.574.160	-	19.677	-	100%
2.9	Piso cerámico	m2	80	65.586	5.246.880	80	65.586	5.246.880	-	65.586	-	100%
2.10	Zócalo cerámico	ml	50	27.019	1.350.950	50	27.019	1.350.950	-	27.019	-	100%
2.11	Reparación de techo cerámico	m2	100	76.125	7.612.500	100	76.125	7.612.500	-	76.125	-	100%
2.12	Frontón de acceso	m2	12	112.896	1.354.752	12	112.896	1.354.752	-	112.896	-	100%
2.13	Escalinata de acceso	m2	10	112.896	1.128.960	10	112.896	1.128.960	-	112.896	-	100%
3	Restauracion y/o reparacion de edificios/CARPINTERIA METALICA	global	1	1.782.458	1.782.458	-	-	-	-	1782458	1.782.458	100%
3.1	Portón de acceso de 6,00x2,00m (2 hojas de 3mt)	m2	12	114.188	1.370.256	-	114.188	-	12	114.188	1.370.256	100%
3.2	Verja	ml	7	58.886	412.202	-	58.886	-	7	58.886	412.202	100%
4	Restauracion y/o reparacion de edificios/OBRAS ANEXAS (BLINDEX)	global	1	4.530.000	4.530.000	-	-	-	-	4530000	4.530.000	100%
4.1	Vidrio Templado (color) de 8mm c/ carpintería de aluminio	m2	5	453.000	2.265.000	-	453.000	-	5	453.000	2.265.000	100%

JERDVIARY S.R.L.
Ingeniería & Consultoría

Edgar Rolando Elizeche C.
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner

4.2	Vidrio Templado (color) de 10mm c/ carpintería de aluminio	m2	5	453.000	2.265.000	-	453.000	-	5	453.000	2.265.000	100%
5	Restauracion y/o reparacion de edificios/LIMPIEZA FINAL	global	1	375.000	375.000	-	-	-	-	375000	375.000	100%
5.1	Limpieza final de obra en planta baja y alta, encerado de piso y limpiezas generales de sanitarios	global	1	375.000	375.000	-	375.000	-	1	375.000	375.000	100%
6	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias/ALBAÑILERIA	global	1	17.873.562	17.873.562	-	6.080.412	6.080.412	-	11793150	11.793.150	100%
6.1	Construcción de pozo ciego (diámetro 2.00 - profundidad 3.00)	unid.	1	3.556.251	3.556.251	1	3.556.251	3.556.251	-	3.556.251	-	100%
6.2	Reparación de cámara séptica	unid.	1	950.001	950.001	1	950.001	950.001	-	950.001	-	100%
6.3	Reparación de registros	unid.	20	78.708	1.574.160	20	78.708	1.574.160	-	78.708	-	100%
6.4	Reparación de tejido perimetral parcial	ml	150	78.621	11.793.150	0	78.621	-	150	78.621	11.793.150	100%
7	Restauracion y/o reparacion de edificios/PINTURAS	global	1	47.242.127	47.242.127	-	10.269.000	10.269.000	-	36973127	36.973.127	100%
7.1	Pintura de plataforma de bascula	m2	80	16.300	1.304.000	80	16.300	1.304.000	-	16.300	-	100%
7.2	Pintura pórtico y portón de acceso	m2	50	16.300	815.000	50	16.300	815.000	-	16.300	-	100%
7.3	Pintura pórtico y portón de salida	m2	50	16.300	815.000	50	16.300	815.000	-	16.300	-	100%
7.4	Pintura del Anden de verificación	m2	1.400	16.300	22.820.000	450	16.300	7.335.000	950	16.300	15.485.000	100%
7.5	Pintura Oficinas de ACI	m2	1.318,29	16.300	21.488.127	-	16.300	-	1.318,29	16.300	21.488.127	100%
8	Restauracion y/o reparacion de edificios/PAVIMENTO	global	1	160.749.000	160.749.000	1	98.972.000	98.972.000	1	61.777.000	61.777.000	100%
8.1	Mantenimiento del pavimento tipo empedrado, incluye material	m2	1.800	39.305	70.749.000	400	39.305	15.722.000	1400	39.305	55.027.000	100%
8.2	Reparación de pavimento de HºAº (incluye demolición de pavimento, compactación mecánica en sectores demolidos, construcción de sello de hormigón pobre fck=100 kg/cm2, esp. 5 cm. Y reposición del pavimento de HºAº)	m2	200	450.000	90.000.000	185	450.000	83.250.000	15	450.000	6.750.000	100%
9	Restauracion y/o reparacion de edificios/LIMPIEZA FINAL	global	1	1.180.667	1.180.667	-	-	-	1	1180667	1.180.667	100%
9.1	Limpieza general	global	1	1.180.667	1.180.667	-	1.180.667	-	1	1.180.667	1.180.667	100%
				Precio Total Contrato	**265.616.781**		**Total Certificado 01 y 02**	**147.205.379**		**Total Certificado 03**	**118.411.402**	**100%**

JEROVIAPY s.r.l.
Ingeniería & Consultoría

Edgar Rolando Elizeche C.
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias
VNP

Escaneado con CamScanner