**COD. 5522024**

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR<br><br>PARIRI N° 1013 C/ TOBATÍ<br>Tel: 021550283<br>Email: scchaco@scc.com.py | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES<br>UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA<br>CONTRATO S.G. MINISTRO N° 350/2021 | FISCALIZACIÓN: MOPC<br><br>Tel: |
|---|---|---|
| | OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>Certificado N°: 22<br>Mes/Año: Marzo/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESOL. MINISTERIAL N°:** | 1864/2021 | **FECHA PRESENTACION DE OFERTA:** | 27/08/2021 |
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2021 | **ORDEN DE INICIO:** | 01/06/2022 |
| **MONTO ORIGINAL(Con IVA):** | Gs 209.994.116.609 | **PLAZO ORIGINAL:** | 24 Meses |
| | | **PLAZO O.E. 2:** | 26 Meses |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Prog. Contract. | 9,14 % | 85,24 % |
| A. Prog. Modif. Vig. | 6,96 % | 75,69 % |
| Avance ejecutado | 4,23 % | 80,58 % |
| Teórico | 5,50 % | 102,72 % |

| DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | U/M | Cantidad | | Cantidades certificadas | | | % Ejec. | Precio Unitario (Gs.) | MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contractual | C.M. | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | | | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO |
| **1 OBRA PRINCIPAL** | | | | | | | | | | | **85,40 %** |
| **1.1 Desarrollo de proyecto ejecutivo (Incluye todo lo referente a las instalaciones eléctricas, gases medicinales, sanitarias, prevención contra incendios y señales débiles)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Estudios Preliminares (hidrológicos, geotécnicos y afines) | gl | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | -- | 1,0000 | 100,00 % | 263.206.202 | 263.206.202 | -- | 263.206.202 |
| 1.1.2 Diseño Arquitectónico Detallado | gl | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | -- | 1,0000 | 100,00 % | 794.251.612 | 794.251.612 | -- | 794.251.612 |
| 1.1.3 Diseño Estructural Detallado | gl | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | -- | 1,0000 | 100,00 % | 521.802.188 | 521.802.188 | -- | 521.802.188 |
| 1.1.4 Diseño de Instalaciones Detallado | gl | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | -- | 1,0000 | 100,00 % | 251.552.798 | 251.552.798 | -- | 251.552.798 |
| 1.1.5 Estudio de impacto ambiental y gestiones de habilitación y/o permisos municipales | gl | 1,00 | 1,00 | 0,9999 | -- | 0,9999 | 99,99 % | 89.803.463 | 89.794.483 | -- | 89.794.483 |
| **1.2 Construcción de obra civil (Incluye todo lo referente a las instalaciones eléctricas, gases medicinales, sanitarias, prevención contra incendios y señales débiles)** | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1 TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 Limpieza de terreno | m2 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | -- | 28.500,00 | 100,00 % | 5.400 | 153.900.000 | -- | 153.900.000 |
| 1.2.1.2 Cerco perimetral de alambre tejido con postes de HoAo y 3 hiladas de alambre de púa | ml | 931,00 | 931,00 | 931,00 | -- | 931,00 | 100,00 % | 173.199 | 161.248.269 | -- | 161.248.269 |
| 1.2.1.3 Obrador | gl | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | -- | 1,0000 | 100,00 % | 607.303.868 | 607.303.868 | -- | 607.303.868 |
| 1.2.1.4 Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra | gl | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | -- | 1,0000 | 100,00 % | 518.100.000 | 518.100.000 | -- | 518.100.000 |
| 1.2.1.5 Letrero de obra | gl | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | -- | 1,0000 | 100,00 % | 14.850.000 | 14.850.000 | -- | 14.850.000 |
| 1.2.1.6 Replanteo y marcación de obra | m2 | 38.696,00 | 38.696,00 | 38.696,00 | -- | 38.696,00 | 100,00 % | 11.391 | 440.786.136 | -- | 440.786.136 |

**ING LUIS MARÍA GULINO CANESE**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

**ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN**
**INGENIERO RESIDENTE**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

ING. IVÁN LISCHUK BARÁN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

**ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA**
**FISCALIZADOR/A DE OBRA**
**MOPC**

Ciento Seis

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2.2 MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 Excavación para fundaciones | m3 | 1.387,00 | 1.387,00 | 1.387,00 | -- | 1.387,00 | 100,00 % | 45.000 | 62.415.000 | -- | 62.415.000 |
| 1.2.2.2 Relleno de fundaciones | m3 | 1.169,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | -- | 1.169,00 | 100,00 % | 51.480 | 60.180.120 | -- | 60.180.120 |
| **1.2.3 CIMENTACIONES** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1 Tubulones de hormigón ciclópeo | m3 | 782,00 | 782,00 | 781,99 | -- | 781,99 | 100,00 % | 1.686.921 | 1.319.155.354 | -- | 1.319.155.354 |
| 1.2.3.2 Cabezales de hormigon armado | m3 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | -- | 67,00 | 100,00 % | 4.709.829 | 315.558.543 | -- | 315.558.543 |
| 1.2.3.3 Sello de hormigón de limpieza | m3 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | -- | 21,00 | 100,00 % | 3.661.571 | 76.892.626 | -- | 76.892.626 |
| 1.2.3.4 Zapatas de hormigón armado | m3 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | -- | 71,00 | 100,00 % | 3.065.645 | 217.660.795 | -- | 217.660.795 |
| 1.2.3.5 Vigas de fundación | m3 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | -- | 238,00 | 100,00 % | 3.249.304 | 773.334.352 | -- | 773.334.352 |
| 1.2.3.6 Pantallas | m3 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | -- | 90,00 | 100,00 % | 4.254.491 | 382.903.765 | -- | 382.903.765 |
| 1.2.3.7 Fundación de hormigón armado para tanques | m3 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -- | 16,00 | 100,00 % | 4.254.491 | 68.071.856 | -- | 68.071.856 |
| **1.2.4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4.1 Losas macizas | m3 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | -- | 81,00 | 100,00 % | 3.595.159 | 291.207.878 | -- | 291.207.878 |
| 1.2.4.2 Losas reticulares | m3 | 4.507,00 | 4.507,00 | 4.506,93 | -- | 4.506,93 | 100,00 % | 4.340.143 | 19.560.720.690 | -- | 19.560.720.690 |
| 1.2.4.3 Vigas | m3 | 1.013,00 | 1.013,00 | 1.012,98 | -- | 1.012,98 | 100,00 % | 3.673.957 | 3.721.644.963 | -- | 3.721.644.963 |
| 1.2.4.4 Pilares | m3 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | -- | 668,00 | 100,00 % | 4.347.122 | 2.903.877.496 | -- | 2.903.877.496 |
| 1.2.4.5 Escalera | m3 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | -- | 85,00 | 100,00 % | 4.034.171 | 342.900.503 | -- | 342.900.503 |
| 1.2.4.6 Tanques elevados secundarios para agua de consumo | m3 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | -- | 10,00 | 100,00 % | 4.435.853 | 44.358.530 | -- | 44.358.530 |
| **1.2.5 MAMPOSTERÍA** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5.1 Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 27.310,00 | 27.310,00 | 27.306,42 | 3,18 | 27.309,60 | 100,00 % | 161.536 | 4.410.969.861 | 513.684 | 4.411.483.545 |
| 1.2.5.2 Envarillado | ml | 4.088,00 | 4.088,00 | 4.088,00 | -- | 4.088,00 | 100,00 % | 22.009 | 89.972.683 | -- | 89.972.683 |
| 1.2.5.3 Mampostería de elevación con ladrillos a la vista de 0.15 m de espesor | m2 | 7.480,00 | 7.480,00 | 7.480,00 | -- | 7.480,00 | 100,00 % | 328.439 | 2.456.723.720 | -- | 2.456.723.720 |
| **1.2.5.4 FACHADAS** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5.5 Alféizar en ventanas | ml | 428,00 | 428,00 | 428,00 | -- | 428,00 | 100,00 % | 225.000 | 96.300.000 | -- | 96.300.000 |
| **1.2.6 CUBIERTA** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6.1 Cubierta de chapas metálicas | m2 | 7.001,00 | 7.001,00 | 7.000,95 | -- | 7.000,95 | 100,00 % | 600.000 | 4.200.570.000 | -- | 4.200.570.000 |
| 1.2.6.2 Cubierta de chapas metálicas techo conector | m2 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | -- | 211,00 | 100,00 % | 450.000 | 94.950.000 | -- | 94.950.000 |
| **1.2.7 AISLACIONES** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7.1 Aislación vertical de Pantalla de HºAº | m2 | 521,00 | 521,00 | 520,98 | -- | 520,98 | 100,00 % | 364.207 | 189.744.563 | -- | 189.744.563 |
| 1.2.7.2 Aislación hidrófuga horizontal de paredes | m2 | 1.506,00 | 1.506,00 | 1.505,99 | -- | 1.505,99 | 100,00 % | 66.219 | 99.725.151 | -- | 99.725.151 |
| 1.2.7.3 Aislación hidrófuga vertical en fosa de caja de ascensor | gl | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | -- | 1,0000 | 100,00 % | 94.976.225 | 94.976.225 | -- | 94.976.225 |
| 1.2.7.4 Aislación interior de muros de contención | m2 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | -- | 432,00 | 100,00 % | 256.693 | 110.891.375 | -- | 110.891.375 |
| 1.2.7.5 Aislación hidrófuga de piso de baños | m2 | 4.109,00 | 4.109,00 | 4.109,00 | -- | 4.109,00 | 100,00 % | 163.454 | 671.632.486 | -- | 671.632.486 |
| 1.2.7.6 Aislación hidrófuga en azoteas | m2 | 3.140,00 | 3.140,00 | 3.140,00 | -- | 3.140,00 | 100,00 % | 419.315 | 1.316.649.100 | -- | 1.316.649.100 |

**ING LUIS MARÍA GULINO CANESE**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

**ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN**
**INGENIERO RESIDENTE**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

ING. IVÁN LISCHUK BARÁN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

**ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA**
**FISCALIZADOR/A DE OBRA**
**MOPC**

Ciento cinco 106

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.7.7 Aislación hidrófuga interior y Sanitación de reservorios de agua potable superior | gl | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | -- | 1,0000 | 100,00 % | 25.669.250 | 25.669.250 | -- | 25.669.250 |
| **1.2.8 REVOQUE** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8.1 Revoque de pared interior | m2 | 50.192,00 | 50.192,00 | 50.192,00 | -- | 50.192,00 | 100,00 % | 57.731 | 2.897.634.351 | -- | 2.897.634.351 |
| 1.2.8.2 Revoque de pantallas de Hº | m2 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | -- | 432,00 | 100,00 % | 61.429 | 26.537.328 | -- | 26.537.328 |
| 1.2.8.3 Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 11.908,00 | 11.908,00 | 11.908,00 | -- | 11.908,00 | 100,00 % | 71.290 | 848.921.250 | -- | 848.921.250 |
| 1.2.8.4 Revoque baritado | m2 | 400,00 | 400,00 | 130,00 | 250,00 | 380,00 | 95,00 % | 750.000 | 97.500.000 | 187.500.000 | 285.000.000 |
| **1.2.9 CONTRAPISO** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.9.1 Contrapiso de Hormigón de cascotes | m2 | 31.900,00 | 31.900,00 | 31.899,99 | -- | 31.899,99 | 100,00 % | 55.010 | 1.754.818.451 | -- | 1.754.818.451 |
| 1.2.9.2 Carpeta | m2 | 14.103,00 | 14.103,00 | 14.103,00 | -- | 14.103,00 | 100,00 % | 51.855 | 731.311.065 | -- | 731.311.065 |
| **1.2.10 PISOS** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.10.1 Granito reconstituido interior | m2 | 15.596,00 | 15.596,00 | 15.561,84 | 34,16 | 15.596,00 | 100,00 % | 165.829 | 2.580.604.365 | 5.664.719 | 2.586.269.084 |
| 1.2.10.2 Piso exterior | m2 | 2.189,00 | 2.189,00 | 1.465,40 | 354,00 | 1.819,40 | 83,12 % | 178.054 | 260.920.331 | 63.031.116 | 323.951.447 |
| 1.2.10.3 Porcelanato | m2 | 4.109,00 | 4.109,00 | 4.094,63 | 14,37 | 4.109,00 | 100,00 % | 211.722 | 866.923.253 | 3.042.445 | 869.965.698 |
| 1.2.10.4 Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 522,00 | 522,00 | 522,00 | -- | 522,00 | 100,00 % | 367.500 | 191.835.000 | -- | 191.835.000 |
| 1.2.10.5 Piso vinílico en rollos para uso hospitalario | m2 | 9.796,00 | 9.796,00 | 3.532,40 | 381,17 | 3.913,57 | 39,95 % | 330.165 | 1.166.274.846 | 125.848.993 | 1.292.123.839 |
| 1.2.10.6 Piso vinílico conductivo en rollos para uso hospitalario | m2 | 199,00 | 199,00 | 85,00 | 28,80 | 113,80 | 57,19 % | 660.330 | 56.128.050 | 19.017.504 | 75.145.554 |
| **1.2.11 ZÓCALOS** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.11.1 Zócalo de granito reconstituido | ml | 6.404,00 | 6.404,00 | 6.366,50 | -- | 6.366,50 | 99,41 % | 50.996 | 324.666.035 | -- | 324.666.035 |
| 1.2.11.2 Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 239,00 | 239,00 | 239,00 | -- | 239,00 | 100,00 % | 94.166 | 22.505.674 | -- | 22.505.674 |
| 1.2.11.3 Zócalo sanitario de Vinílico en rollos para uso hospitalario | ml | 3.159,00 | 3.159,00 | 655,00 | -- | 655,00 | 20,73 % | 75.141 | 49.217.355 | -- | 49.217.355 |
| 1.2.11.4 Zócalo sanitario de Vinílico conductivo en rollos para uso hospitalario | ml | 155,00 | 155,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 184.437 | -- | -- | -- |
| **1.2.12 REVESTIMIENTOS** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.12.1 Revestimiento cerámico en baños | m2 | 12.112,00 | 12.112,00 | 12.081,97 | 30,03 | 12.112,00 | 100,00 % | 163.413 | 1.974.350.964 | 4.907.292 | 1.979.258.256 |
| 1.2.12.2 Divisoria en mingitorios de baños | und | 34,00 | 34,00 | 24,00 | 7,00 | 31,00 | 91,18 % | 3.000.000 | 72.000.000 | 21.000.000 | 93.000.000 |
| 1.2.12.3 De pvc - vinílico homogéneo termosoldable, en paredes de pasillos de zonas septicas | m2 | 4.543,00 | 4.543,00 | 245,00 | 859,60 | 1.104,60 | 24,31 % | 465.750 | 114.108.750 | 400.358.700 | 514.467.450 |
| **1.2.12.4 Protector plástico de pared** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.12.4.1 Guardacamillas de plástico de alta resistencia - protección de paredes | ml | 3.080,00 | 3.080,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 239.085 | -- | -- | -- |
| **1.2.12.5 Protecciones de puertas** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.12.5.1 Protección puertas puertas | m2 | 162,00 | 162,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 2.062.500 | -- | -- | -- |
| 1.2.12.5.2 De láminas de plomo en puertas | m2 | 8,00 | 8,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 6.147.900 | -- | -- | -- |

**ING LUIS MARÍA GULINO CANESE**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

**ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN**
**INGENIERO RESIDENTE**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

ING. IVÁN LISCHUK BARÁN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

**ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA**
**FISCALIZADOR/A DE OBRA**
**MOPC**

Ciento cuatro

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2.13 CARPINTERÍA DE MADERA** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.13.1 Puerta Tipo P1 - 70x210 - Batiente | und | 8,00 | 8,00 | 7,00 | -- | 7,00 | 87,50 % | 3.446.448 | 24.125.136 | -- | 24.125.136 |
| 1.2.13.2 Puerta Tipo P2 - 90x210 - Batiente | und | 709,00 | 709,00 | 623,00 | 11,00 | 634,00 | 89,42 % | 2.925.000 | 1.822.275.000 | 32.175.000 | 1.854.450.000 |
| 1.2.13.3 Puerta Tipo P3 - 120x210 - Doble desigual | und | 165,00 | 165,00 | 160,00 | 1,00 | 161,00 | 97,58 % | 3.975.000 | 636.000.000 | 3.975.000 | 639.975.000 |
| 1.2.13.4 Puerta Tipo P4 - 135x210 - Vaivén | und | 148,00 | 148,00 | 119,00 | 10,00 | 129,00 | 87,16 % | 4.425.000 | 526.575.000 | 44.250.000 | 570.825.000 |
| 1.2.13.5 Puerta Tipo P5 - 120x210 | und | 90,00 | 90,00 | 81,00 | 3,00 | 84,00 | 93,33 % | 3.975.000 | 321.975.000 | 11.925.000 | 333.900.000 |
| 1.2.13.6 Puerta Tipo P7 - 135x210 - Vaivén - con revestido de plomo | und | 3,00 | 3,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 4.425.000 | -- | -- | -- |
| 1.2.13.7 Puerta Tipo P9 - 120x210 - Batiente | und | 55,00 | 55,00 | 55,00 | -- | 55,00 | 100,00 % | 3.975.000 | 218.625.000 | -- | 218.625.000 |
| 1.2.13.8 Puerta Tipo P10 - 145x210 - Batiente | und | 30,00 | 30,00 | 21,00 | 4,00 | 25,00 | 83,33 % | 4.725.000 | 99.225.000 | 18.900.000 | 118.125.000 |
| **1.2.14 CARPINTERÍA DE METÁLICA** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.14.1 Puerta Tipo 8 - 120x210 - Batiente RF180 | und | 34,00 | 34,00 | 32,00 | 2,00 | 34,00 | 100,00 % | 5.445.000 | 174.240.000 | 10.890.000 | 185.130.000 |
| 1.2.14.2 Puerta Tipo 8 - 90x210 - Batiente RF180 | und | 16,00 | 16,00 | 11,00 | 2,00 | 13,00 | 81,25 % | 4.083.750 | 44.921.250 | 8.167.500 | 53.088.750 |
| 1.2.14.3 Ventana VI - 60x100 - inspección ductos | und | 40,00 | 40,00 | 32,00 | -- | 32,00 | 80,00 % | 1.296.000 | 41.472.000 | -- | 41.472.000 |
| 1.2.14.4 Baranda y pasamanos de escalera. | m2 | 571,00 | 571,00 | 84,45 | 85,00 | 169,45 | 29,68 % | 495.000 | 41.802.750 | 42.075.000 | 83.877.750 |
| 1.2.14.5 Rejas y portones | m2 | 48,00 | 48,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 825.000 | -- | -- | -- |
| **1.2.15 CARPINTERÍA DE ALUMINIO** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.15.1 Puerta Tipo P6 - 120x210 - Corrediza de vidrio | m2 | 264,00 | 264,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.500.000 | -- | -- | -- |
| 1.2.15.2 Puerta Tipo P11 - 90x210 - Batiente de vidrio | und | 2,00 | 2,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 2.856.881 | -- | -- | -- |
| 1.2.15.3 Puerta Tipo P12 - 180x210 - Doble batiente de vidrio | und | 1,00 | 1,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 4.590.810 | -- | -- | -- |
| 1.2.15.4 Puerta Tipo P13 - 180x240 - Doble batiente de vidrio | und | 15,00 | 15,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 5.340.810 | -- | -- | -- |
| 1.2.15.5 Ventana Tipo V1 - 120x150 - Proyectante | und | 356,00 | 356,00 | 355,00 | 1,00 | 356,00 | 100,00 % | 6.366.560 | 2.260.128.800 | 6.366.560 | 2.266.495.360 |
| 1.2.15.6 Ventana Tipo V2 - 60x150 - Proyectante | und | 6,00 | 6,00 | 6,00 | -- | 6,00 | 100,00 % | 7.997.985 | 47.987.910 | -- | 47.987.910 |
| 1.2.15.7 Ventana Tipo V3 - 200x100 | und | 34,00 | 34,00 | 20,00 | 6,00 | 26,00 | 76,47 % | 7.000.055 | 140.001.100 | 42.000.330 | 182.001.430 |
| 1.2.15.8 Ventana Tipo V4 - 120x40 - Proyectante | und | 22,00 | 22,00 | 22,00 | -- | 22,00 | 100,00 % | 1.170.000 | 25.740.000 | -- | 25.740.000 |
| 1.2.15.9 Ventana Tipo V5 - 200x100 | und | 3,00 | 3,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 9.121.032 | -- | -- | -- |
| 1.2.15.10 Ventana VF3 - 80x180 | und | 1,00 | 1,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 3.240.000 | -- | -- | -- |

**ING LUIS MARÍA GULINO CANESE**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

**ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN**
**INGENIERO RESIDENTE**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

ING. IVÁN LISCHUK BARÁN
Residente de Obra - C.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

**ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA**
**FISCALIZADOR/A DE OBRA**
**MOPC**

Ciento tres 103

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.15.11 Ventana Tipo V6 - 240x150 | und | 96,00 | 96,00 | 96,00 | -- | 96,00 | 100,00 % | 8.100.000 | 777.600.000 | -- | 777.600.000 |
| 1.2.15.12 Ventana Tipo V7 - 240x40 | und | 26,00 | 26,00 | 26,00 | -- | 26,00 | 100,00 % | 2.160.000 | 56.160.000 | -- | 56.160.000 |
| 1.2.15.13 Ventana Fija VF2 - 200x100 | und | 23,00 | 23,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 4.500.000 | -- | -- | -- |
| **1.2.16 TABIQUES** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.16.1 Tipo Yeso/Cartón Standard ambas caras 0.10 | m2 | 8.389,00 | 8.389,00 | 7.584,54 | 416,00 | 8.000,54 | 95,37 % | 307.500 | 2.332.246.050 | 127.920.000 | 2.460.166.050 |
| 1.2.16.3 Tipo Yeso/Cartón Standard/Vinílica 0.10 | m2 | 1.013,00 | 1.013,00 | 880,46 | 61,00 | 941,46 | 92,94 % | 285.000 | 250.931.100 | 17.385.000 | 268.316.100 |
| 1.2.16.4 Tipo Yeso/Cartón Vinílica ambas caras 0.10 | m2 | 1.765,00 | 1.765,00 | 1.145,00 | 405,00 | 1.550,00 | 87,82 % | 397.500 | 455.137.500 | 160.987.500 | 616.125.000 |
| **1.2.17 CIELORRASO** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.17.1 Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable | m2 | 25.804,00 | 25.804,00 | 13.469,28 | 1.824,00 | 15.293,28 | 59,27 % | 224.882 | 3.028.998.625 | 410.184.768 | 3.439.183.393 |
| 1.2.17.2 Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 2.069,00 | 2.069,00 | 875,00 | 280,00 | 1.155,00 | 55,82 % | 242.796 | 212.446.500 | 67.982.880 | 280.429.380 |
| 1.2.17.3 Buña perimetral de cielorraso | ml | 24.335,00 | 24.335,00 | 8.791,28 | 280,00 | 9.071,28 | 37,28 % | 41.457 | 364.460.095 | 11.607.960 | 376.068.055 |
| 1.2.17.4 Cielorraso con placas para exterior a junta tomada | m2 | 141,00 | 141,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 311.250 | -- | -- | -- |
| **1.2.18 PINTURA** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.18.1 Pintura acrílica con enduído de paredes interiores | m2 | 51.328,00 | 51.328,00 | 21.162,78 | 4.340,00 | 25.502,78 | 49,69 % | 57.000 | 1.206.278.460 | 247.380.000 | 1.453.658.460 |
| 1.2.18.2 Pintura acrílica con enduído de cielorraso a junta tomada | m2 | 2.069,00 | 2.069,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 37.500 | -- | -- | -- |
| 1.2.18.3 Esmalte sintético de aberturas de chapa doblada | m2 | 144,00 | 144,00 | 30,00 | 25,00 | 55,00 | 38,19 % | 37.500 | 1.125.000 | 937.500 | 2.062.500 |
| 1.2.18.4 Pintura sintética en barandas metálicas en escalera. Incluye pasamanos. | m2 | 571,00 | 571,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 30.000 | -- | -- | -- |
| 1.2.18.5 Pintura acrílica con enduído exterior de cielorraso cementicio a junta tomada | m2 | 141,00 | 141,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 57.000 | -- | -- | -- |
| 1.2.18.6 Pintura acrílica texturada de paredes exteriores | m2 | 11.908,00 | 11.908,00 | 4.748,67 | 3.367,98 | 8.116,65 | 68,16 % | 82.500 | 391.765.275 | 277.858.350 | 669.623.625 |
| 1.2.18.7 Tratamiento con hidrorepelente en mamposterías de ladrillo visto | m2 | 7.480,00 | 7.480,00 | 3.965,91 | 1.991,724 | 5.957,632 | 79,65 % | 30.000 | 118.977.240 | 59.751.720 | 178.728.960 |
| 1.2.18.8 Esmalte sintético de escalera marinera | und | 4,00 | 4,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 900.000 | -- | -- | -- |
| 1.2.18.9 Pintura epóxica de soporte metálico de pararrayos | gl | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | -- | 1,0000 | 100,00 % | 900.000 | 900.000 | -- | 900.000 |
| **1.2.19 CRISTALES** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.19.1 Vidrio templado fijo | m2 | 120,00 | 120,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.125.000 | -- | -- | -- |
| 1.2.19.2 Vidrio plúmbico | m2 | 8,00 | 8,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 78.784.200 | -- | -- | -- |
| 1.2.20 INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL | gl | 1,00 | 1,00 | 0,9896 | 0,0050 | 0,9946 | 99,46 % | 4.588.099.336 | 4.540.383.102 | 22.940.497 | 4.563.323.599 |

**ING LUIS MARÍA GULINO CANESE**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

**ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN**
**INGENIERO RESIDENTE**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

ING. IVÁN LISCHUK BARAN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

**ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA**
**FISCALIZADOR/A DE OBRA**
**MOPC**

Ciento dos 102

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.21 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE | gl | 1,00 | 1,00 | 0,9889 | 0,0050 | 0,9939 | 99,39 % | 5.653.193.825 | 5.590.443.374 | 28.265.969 | 5.618.709.343 |
| **1.2.22 ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.22.1 Inodoro para discapacitados con válvula de descarga y tapa acolchada | und | 215,00 | 215,00 | 171,00 | 9,00 | 180,00 | 83,72 % | 1.220.762 | 208.750.302 | 10.986.858 | 219.737.160 |
| 1.2.22.2 Inodoro con mochila incorporada de losa y accesorios de sujeción | und | 308,00 | 308,00 | 129,00 | 42,00 | 171,00 | 55,52 % | 1.152.326 | 148.650.054 | 48.397.692 | 197.047.746 |
| 1.2.22.3 Lavatorio con semi pedestal y grifería | und | 576,00 | 576,00 | 44,00 | 64,00 | 108,00 | 18,75 % | 694.962 | 30.578.328 | 44.477.568 | 75.055.896 |
| 1.2.22.4 Mingitorio sifonado con grifería | und | 34,00 | 34,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 826.449 | -- | -- | -- |
| 1.2.22.5 Jabonera | und | 292,00 | 292,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 217.453 | -- | -- | -- |
| 1.2.22.6 Portarrollo de adosar | und | 522,00 | 522,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 106.413 | -- | -- | -- |
| 1.2.22.7 Dispensador de papel | und | 152,00 | 152,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 106.413 | -- | -- | -- |
| 1.2.22.8 Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos | und | 300,00 | 300,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 707.011 | -- | -- | -- |
| 1.2.22.9 Banco sanitario | und | 56,00 | 56,00 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,79 % | 481.943 | 481.943 | -- | 481.943 |
| 1.2.22.10 Canilla cromada pico manguera de 1/2" | und | 8,00 | 8,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 152.776 | -- | -- | -- |
| 1.2.22.11 Artefacto para fluidos corporales con tapa de acero inoxidable con todos sus accesorios | und | 63,00 | 63,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 3.855.546 | -- | -- | -- |
| 1.2.22.12 Lavamanos quirúrgicos con sus accesorios | und | 10,00 | 10,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 9.446.087 | -- | -- | -- |
| 1.2.22.13 Grifería para ducha agua fría y caliente | und | 204,00 | 204,00 | 200,00 | -- | 200,00 | 98,04 % | 651.105 | 130.221.000 | -- | 130.221.000 |
| 1.2.22.14 Ducha y lavaojos de emergencia | und | 2,00 | 2,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 4.747.623 | -- | -- | -- |
| 1.2.22.15 Espejos | m2 | 93,00 | 93,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 481.943 | -- | -- | -- |
| 1.2.22.16 Campana en chapa de acero inoxidable, para extracción de humos en cocina, con espacio para alojar extractor y borde tipo bandeja para captar aceites | und | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 100,00 % | 991.261 | 991.261 | 991.261 | 1.982.522 |
| 1.2.23 INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL | gl | 1,00 | 1,00 | 0,9941 | 0,0050 | 0,9991 | 99,91 % | 1.638.606.906 | 1.628.939.126 | 8.193.035 | 1.637.132.161 |
| 1.2.24 INSTALACIÓN ELÉCTRICA | gl | 1,00 | 1,00 | 0,7300 | 0,0600 | 0,7900 | 79,00 % | 13.993.688.314 | 10.215.392.469 | 839.621.299 | 11.055.013.768 |
| **1.2.25 INSTALACIONES ESPECIALES** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.25.1 GASES MEDICINALES | gl | 1,00 | 1,00 | 0,8600 | 0,0800 | 0,9400 | 94,00 % | 4.140.565.427 | 3.560.886.267 | 331.245.234 | 3.892.131.501 |
| 1.2.25.2 DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | gl | 1,00 | 1,00 | 0,8750 | 0,0500 | 0,9250 | 92,50 % | 6.629.650.282 | 5.800.943.996 | 331.482.514 | 6.132.426.510 |
| 1.2.25.3 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN FORZADA | gl | 1,00 | 1,00 | 0,8301 | 0,0500 | 0,8801 | 88,01 % | 24.375.905.007 | 20.234.438.746 | 1.218.795.250 | 21.453.233.996 |
| 1.2.25.4 CCTV | gl | 1,00 | 1,00 | 0,6000 | 0,1000 | 0,7000 | 70,00 % | 2.108.175.739 | 1.264.905.444 | 210.817.574 | 1.475.723.018 |
| 1.2.25.5 LLAMADO ENFERMERÍA | gl | 1,00 | 1,00 | 0,4900 | 0,1500 | 0,6400 | 64,00 % | 658.730.097 | 322.777.748 | 98.809.515 | 421.587.263 |
| 1.2.25.6 COMUNICACIÓN ORAL | gl | 1,00 | 1,00 | 0,4100 | 0,1500 | 0,5600 | 56,00 % | 445.737.706 | 182.752.458 | 66.860.656 | 249.613.114 |
| 1.2.25.7 RED DE DATOS Y TELEFONÍA IP | gl | 1,00 | 1,00 | 0,5500 | 0,1500 | 0,7000 | 70,00 % | 2.922.268.904 | 1.607.247.896 | 438.340.336 | 2.045.588.232 |
| 1.2.25.8 CONTROL DE ACCESOS | gl | 1,00 | 1,00 | 0,3100 | 0,1500 | 0,4600 | 46,00 % | 308.996.924 | 95.789.046 | 46.349.539 | 142.138.585 |
| 1.2.25.9 ASCENSORES | gl | 1,00 | 1,00 | 0,9700 | 0,0150 | 0,9850 | 98,50 % | 2.297.896.924 | 2.228.960.014 | 34.468.454 | 2.263.428.468 |

**ING LUIS MARÍA GULINO CANESE**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

**ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN**
**INGENIERO RESIDENTE**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

ING. IVÁN LISCHUK BARAN
Residente de Obra - C.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

**ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA**
**FISCALIZADOR/A DE OBRA**
**MOPC**

Ciento uno

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.26 PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES | gl | 1,00 | 1,00 | 0,4750 | 0,2000 | 0,6750 | 67,50 % | 3.277.213.811 | 1.556.676.560 | 655.442.762 | 2.212.119.322 |
| 1.2.27 VARIOS (limpieza final, panel llavero, placas de identificación) | gl | 1,00 | 1,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 819.303.454 | -- | -- | -- |
| **TOTAL PROGRAMADO OBRA PRINCIPAL SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES** | | | | | | | | | | | **168.256.979.295** |
| **TOTAL EJECUTADO ACUMULADO** | | | | | | | | | **136.825.038.434** | **6.870.090.534** | **143.695.128.968** |
| **2 OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | | | | | **94,66 %** |
| 2.1 Acondicionamiento Vehicular - Estacionamientos de piso empedrado 10.200 m2 y Helipuerto - piso de HºAº 100 m2 | gl | 1,00 | 1,00 | 0,8000 | 0,1000 | 0,9000 | 90,00 % | 3.131.403.450 | 2.505.122.762 | 313.140.345 | 2.818.263.107 |
| 2.2 Planta de tratamiento de aguas residuales | gl | 1,00 | 1,00 | 0,5200 | 0,4300 | 0,9500 | 95,00 % | 3.217.437.450 | 1.673.067.474 | 1.383.498.104 | 3.056.565.578 |
| 2.3 Planta generadora de oxígeno | gl | 1,00 | 1,00 | 0,9700 | 0,0200 | 0,9900 | 99,00 % | 12.691.010.445 | 12.310.280.131 | 253.820.209 | 12.564.100.340 |
| **2.4 MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 Terraplén en el sitio de Obras | m3 | 172.348,00 | 172.348,00 | 172.345,00 | -- | 172.345,00 | 100,00 % | 32.989 | 5.685.489.206 | -- | 5.685.489.206 |
| 2.4.2 Corte en el Sitio de Obras | m3 | 47.428,22 | 47.428,22 | 47.426,78 | -- | 47.426,78 | 100,00 % | 8.481 | 402.226.522 | -- | 402.226.522 |
| 2.4.3 Perforación de pozos y tratamiento de agua | unidad | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,05 | 0,80 | 80,00 % | 1.262.000.000 | 946.500.000 | 63.100.000 | 1.009.600.000 |
| 2.4.4 Extensión de línea de media tensión | metros | 2.100,00 | 2.100,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 429.080 | -- | -- | -- |
| **TOTAL PROGRAMADO OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES** | | | | | | | | | | | **26.977.605.933** |
| **TOTAL EJECUTADO ACUMULADO** | | | | | | | | | **23.522.686.095** | **2.013.558.658** | **25.536.244.753** |
| **3 ACCESO VIAL** | | | | | | | | | | | **0,00 %** |
| **3.1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 Despeje y limpieza de la faja | ha | 4,20 | 4,20 | -- | -- | -- | 0,00 % | 6.798.723 | -- | -- | -- |
| 3.1.2 Remocion de Estructuras existentes | gl | 1,00 | 1,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 29.026.000 | -- | -- | -- |
| 3.1.3 Traslado de Columnas de Linea Electrica | und | 125,00 | 125,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.893.000 | -- | -- | -- |
| 3.1.4 Reposicion de Cañerias de agua | ml | 2.100,00 | 2.100,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 62.431 | -- | -- | -- |
| **3.2 MOVIMIENTO DE SUELOS** | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 Excavacion no clasificada | m3 | 17.550,00 | 17.550,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 20.192 | -- | -- | -- |
| 3.2.2 Excavacion de bolsones | m3 | 2.500,00 | 2.500,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 21.454 | -- | -- | -- |
| 3.2.3 Excavacion de zanjas de drenaje | m3 | 1.000,00 | 1.000,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 17.668 | -- | -- | -- |
| 3.2.4 Excavacion en roca | m3 | 1.000,00 | 1.000,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 252.400 | -- | -- | -- |
| 3.2.5 Terraplen | m3 | 16.000,00 | 16.000,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 32.989 | -- | -- | -- |
| 3.2.6 Terraplen para ensanche de plataforma | m3 | 17.550,00 | 17.550,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 32.989 | -- | -- | -- |
| 3.2.7 Camada Drenante. Desmonte en roca | m3 | 2.000,00 | 2.000,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 267.530 | -- | -- | -- |
| **3.3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 Sub Base de suelo agregado | m3 | 3.870,00 | 3.870,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 185.474 | -- | -- | -- |
| 3.3.2 Base de piedra triturada | m3 | 3.870,00 | 3.870,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 202.690 | -- | -- | -- |
| 3.3.3 Imprimacion asfaltica | litros | 35.280,00 | 35.280,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 7.251 | -- | -- | -- |
| 3.3.4 Riego de liga | litros | 14.700,00 | 14.700,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 6.131 | -- | -- | -- |
| 3.3.5 Carpeta de concreto asfaltico | m3 | 1.470,00 | 1.470,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.810.955 | -- | -- | -- |
| 3.3.6 Pavimento tipo empedrado | m2 | 200,00 | 200,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 43.106 | -- | -- | -- |

**ING LUIS MARÍA GULINO CANESE**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

**ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN**
**INGENIERO RESIDENTE**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

ING. IVÁN LISCHUK BARÁN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

**ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA**
**FISCALIZADOR/A DE OBRA**
**MOPC**

Cien 100

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.7 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente | m2 | 845,00 | 845,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 55.625 | -- | -- | -- |
| 3.3.8 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2 | tn | 422,50 | 422,50 | -- | -- | -- | 0,00 % | 724.382 | -- | -- | -- |
| **3.4 DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 Dren profundo con tubo perforado, d=0,15 m | ml | 1.000,00 | 1.000,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 182.090 | -- | -- | -- |
| 3.4.2 Cuneta revestida de hormigon | m3 | 150,00 | 150,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.268.488 | -- | -- | -- |
| 3.4.3 Cordon cuneta de hormigon | ml | 4.200,00 | 4.200,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 142.232 | -- | -- | -- |
| 3.4.4 Caja colectora | und | 6,00 | 6,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 2.015.288 | -- | -- | -- |
| 3.4.5 Disipador de energia | und | 2,00 | 2,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 2.413.950 | -- | -- | -- |
| 3.4.6 Vereda de hormigon | m3 | 420,00 | 420,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.932.986 | -- | -- | -- |
| **3.5 PUENTES DE HORMIGON ARMADO** | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 Puente de hormigon armado | ml | 20,00 | 20,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 75.720.000 | -- | -- | -- |
| **3.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 Construccion de alambrado | ml | 4.200,00 | 4.200,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 33.199 | -- | -- | -- |
| 3.6.2 Cordon comun de hormigon | ml | 4.200,00 | 4.200,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 49.988 | -- | -- | -- |
| 3.6.3 Señalizacion vertical | m2 | 50,00 | 50,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.351.602 | -- | -- | -- |
| 3.6.4 Señalizacion horizontal | m2 | 1.260,00 | 1.260,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 44.841 | -- | -- | -- |
| 3.6.5 Portico para Señalizacion | und | 2,00 | 2,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 50.480.000 | -- | -- | -- |
| 3.6.6 Semiportico para señalizacion | und | 2,00 | 2,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 22.945.454 | -- | -- | -- |
| 3.6.7 Revestimiento vegetal en taludes | m2 | 2.100,00 | 2.100,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 13.457 | -- | -- | -- |
| 3.6.8 Darsenas para parada de buses | und | 2,00 | 2,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 54.251.005 | -- | -- | -- |
| 3.6.9 Baranda de defensa metalica | ml | 600,00 | 600,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 307.182 | -- | -- | -- |
| **3.7 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO** | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 Adquisicion de mejoras existentes | gl | 1,00 | 1,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.317.593.102 | -- | -- | -- |
| 3.7.2 Adquisicion de terrenos | gl | 1,00 | 1,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.257.469.430 | -- | -- | -- |
| **TOTAL PROGRAMADO ACCESO VIAL SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES** | | | | | | | | | | | **14.446.500.375** |
| **TOTAL EJECUTADO ACUMULADO** | | | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAL GENERAL (SIN IVA)** | | | | | | | | | **145.770.658.663** | **8.076.044.720** | **153.846.703.383** |
| **IVA (10%)** | | | | | | | | | **14.577.065.866** | **807.604.472** | **15.384.670.338** |
| **TOTAL GENERAL (CON IVA)** | | | | | | | | | **160.347.724.529** | **8.883.649.192** | **169.231.373.721** |

**ING LUIS MARÍA GULINO CANESE**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

**ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN**
**INGENIERO RESIDENTE**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

ING. IVÁN LISCHUK BARÁN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

**ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA**
**FISCALIZADOR/A DE OBRA**
**MOPC**

noventa y nueve 99