MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA

OBRA: Cont. N° 09/22 LCO N° 08/22 ID 419015. CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN BARRIO SAN JOSÉ.(TRES CUADRAS). CALLE GREGORIO DOMANMCHUK ENTRE ENCARNACIÓN Y LOS LAPACHOS Y CALLE LOS LAPACHOS ENTRE LUIS FISCHER Y GREGORIO DOMANMCHUK

Ubicación : Calle Gregorio Domanmchuk entre Encarnación y Los Lapachos.(2 cuadras).

Calle Los Lapachos entre Gregorio Domanmchuk y Luis Fischer.(1 cuadra).

Sup. A construir:3360m2- 348 ml- Ancho 9,00 ml

Obs: No incluye trabajos de motoniveladora y compactadora

CERTIFICADO DE OBRA.

Anticipo 20%: 15-12-22

Item	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS.	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% Avance	Monto Certificado	Monto Acumulado
1	**Replanteo**	Global	1	1.612.800	1.612.800			
1.1	Relevamiento topográfico,marcación y replanteo	m2	3360	480	1.612.800			
2	**Construcción de empedrado**	Global	1	82.084.800	82.084.800			
2.2	Construcción de pavimento tipo empedrado de piedra .Esp 0,20m.Incluye provisión de tierra para colchón de empedrado.	m2	2.443	33.600	82.084.800			
3	**Construcción de Cordón.**	Global	1	34.297.600	34.297.600			
3.3	Cordón cuneta de hormigón de 0.70 m de ancho . Dos 1:3:3.	ml	466	73.600	34.297.600			
4	**Construcción de Cordón.**	Global	1	14.080.000	14.080.000			
4.1	Cordón cuneta de 0.50 m de ancho . Dos 1:3:3.	ml	200	70.400	14.080.000			
5	**Colocacion de hormigon armado**	Global	1	18.400.000	18.400.000			
5.1	Badén de Hº Aº de 1,50 m de ancho.Esp 0,10m con malla metalica simple de vaillas de 10mm cada 15cm.Dos. 1:3:3	m3	10	1.840.000	18.400.000			
6	**Colocacion de hormigon armado**	Global	1	9.568.000	9.568.000			
6.1	Badén de Hº Aº de 2,00 m de ancho.Esp 0,10m con malla metalica simple de vaillas de 10mm cada 15cm.Dos. 1:2:4	m3	5,2	1.840.000	9.568.000			
7	**Servicio de Excavación de Zanja de Drenaje**	Global	1	336.000	336.000			
7.1	Excavación para construcción de cabecera	m3	10	33.600	336.000			
8	**Colocacion de hormigon armado**	Global	1	14.080.000	14.080.000			
8.1	Zapata de Hº Aº de 0.50m de ancho de cabecera 1 . 2,3 y 4 con doble armadura de varillas de 10mm c/20cm.Dos. 1:3:3	m3	8	1.760.000	14.080.000			
9	**Construcción de muralla o muro**	Global	1	22.880.000	22.880.000			
9.1	Muro de cabecera de HºAº de cabecera 1:2:3 y 4 .Esp. 0.20m.Altura maxima 1.70m.Doble armaduras con varillas de 10mm c/20cm.Dos. 1:3:3	m3	13	1.760.000	22.880.000			
10	**Construcción de losa**	Global	1	3.072.000	3.072.000			
10.1	Losa de hormigón ciclopeo de 0.20M de espesor.Dos.1:3:3.Boca de entrada y salida de cabecera	m3	3,2	960.000	3.072.000			
11	**Servicio de tubos de desagüe y bajantes**	Global	1	17.920.000	17.920.000			
11.1	Colocación de tubos para canalización.Tubo de hormigón de 1,00m sin campana y armadura simple.Armadura longitudinal con 4 varillas de 6mm y armadura transversal con 5 varilla de de 6mm y vibrado. Esp. 10cm.Diametro interior 1,00m y diametro exterior 1,20m.	Un.	32	560.000	17.920.000			
12	**Servicio de retiro de escombro**	Global	1	1.612.800	1.612.800			
12.1	Limpieza final	m2	3360	480	1.612.800			
	MONTO				**219.944.000**			
	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20%							
	RETENCIÓN DE 5%							
	MULTAS 0,5%							
	TOTAL CERTIFICADO						**43.988.800**	
	CERTIFICADO ACUMULADO.							
	PORCENTAJE A PAGAR							
	PORCENTAJE ACUMULADO							

SON GUARANÍES: CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS.

.....

Firma de profesional
Arq. Pedro González Thiebeaud
Reg. Prof.N° 3.333

Pedro Gonzalez Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg. Prof. N° 3.333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
OPTO. DE OBRAS

.....

Firma de Contratista.
Gustavo Cardozo.

EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES
R.U.C. 1941011-5 Cel.0984778405