CONTRATISTA

ECOMIPA
Edificio Rosa T. 4° piso
Telefax (595-21) 291-226
Asunción - Paraguay

COMITENTE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CERTIFICADO N° 1	
Avance Ejecutado en el Mes :	4
Avance Ejecutado Acumulado :	4
Avance Ejec.Acum.corregido por lluvia:	0
Previsto en el Mes :	4
Previsto Acumulado Contractual:	4

LPN N° 05/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA"
ID 435.453

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA

Licitación Pública Nacional N° 05/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA

Monto del contrato Iva Incluido	4.425
Plazo contractual	15

N° de Item	Descripcion de los trabajos	Unid.	CANTIDADES				Precio unitario	MONTOS CERTIFICADOS EN GUARANIES (IVA INCLUIDO)		
			CONTRACTUALES	CERTIFICADAS				BASICO		
				Anterior	Presente	Acumuladas		Anterior	Presente	Acu
	OBRAS COMPLEMENTARIAS									
1	Construccion de Obrador	un	1,00	0,00	1,00	1,00	11.181.454	0	11.181.454	
2	Provision y colocacion de cartel de obra	un	1,00	0,00	1,00	1,00	5.042.359	0	5.042.359	
3	Remocion de empedrado averiado con recuperacion 70% de piedra asfaltica	m2	3.800,00	0,00	3.506,98	3.506,98	51.733	0	181.426.338	
4	Reposicion de pavimento empedrado sobre colchon de arena de 15cm.	m2	4.400,00	0,00	0,00	0,00	77.570	0	0	
5	Demolicion de baden colapsado, con martillete hidraulico y retiro de escombros.	m2	420,00	0,00	0,00	0,00	49.443	0	0	
6	Construccion de cordones escondido de H° in situ, 15x40cm. FCK=240kg/cm2	ml	1.065,00	0,00	0,00	0,00	77.383	0	0	
7	Construccion de baden de H°A° esp. 15cm ancho de 80cm	m2	420,00	0,00	0,00	0,00	387.800	0	0	
8	Regularizacion de base con H° asfaltico, rendimiento de 75 kg/m2	m2	15.300,00	0,00	0,00	0,00	59.538	0	0	
9	Carpeta de rodadura de Hormigon Asfaltico de 7cm, rendimiento de 175 kg/m2	m2	15.300,00	0,00	0,00	0,00	118.681	0	0	
10	Regularizacion de Base con H° asfaltico, rendimiento de 75 kg/m2	m2	4.770,00	0,00	0,00	0,00	59.791	0	0	
11	Carpeta de rodadura de Hormigon Asfaltico de 7cm, rendimiento de 175 kg/m2	m2	4.770,00	0,00	0,00	0,00	119.310	0	0	
12	Limpieza final	un	1,00	0,00	0,00	0,00	24.315.565	0	0	
								0	197.650.151	

MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)

Ing. Josias Grau
Representante Legal
ECOMIPA S.A.

Ing. Guillermo Caballero
Supervisor de Obras
A.N.N.P.

Escaneado con CamScanner

ACTA DE MEDICION

...munen, por una parte el Ing. Guillermo Caballero, en representación ... Representante Legal de la empresa Ecomipa S.A., a los efectos ... correspondiente al Certificado de Obra N° 01, referente a la obra "Construcción ... Portuaria de Villeta", suscrita entre la Administración Nacional de ... ECOMIPA S.A.)

Total Acumulado	Porcentaje de avance
100%	100%

CONTRATISTA

ECOMIPA

Edificio Rosa T. 4° piso
Teléfono (595-21) 291-221
Asunción - Paraguay

COMITENTE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CERTIFICADO N° 1
Avance Ejecutado en el Mes
Avance Ejecutado Acumulado
Avance Ejec. Acum. corregido por Revis.
Previsto en el Mes
Previsto Acumulado Contractual

LPN N° 05/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA"
ID 435.453

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA

Licitación Pública Nacional N° 05/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA

Monto del contrato Iva incluido
Plazo contractual

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCLUIDO)
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCLUIDO)
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCLUIDO)
B	DETALLE DE FACTURAS
1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCLUIDO)
2	MONTO DE LOS AJUSTES DEL MES (IVA INCLUIDO)
3	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO (1 + 2)
4,2	DEVOLUCION ANTICIPO 20%
5	RETENCIONES FONDO DE REPARO 5% SOBRE CERTIFICADO DEL MES (IVA INCLUIDO) (5) = ((B. 3) x 5%)
6	MONTO DE PENALIZACIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO I.V.A. incluido (Ver calculo de penalizaciones adjunta)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO) (7) = (3) + (4) + (5) + (6)
	SON GUARANIES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

Ing. Gustavo Grau
Representante Legal
ECOMIPA S.A.

Ing. Guillermo Caballero
Supervisor de Obras
A.N.N.P.

Escaneado con CamScanner

CONTRATISTA

ECOMIPA
Edificio Rosa T, 4° piso
Teletax (595-21) 291-226
Asuncion - Paraguay

COMITENTE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

LPN Nº 05/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA"
ID 435.453

CERTIFICADO Nº 1	
Avance Ejecutado en el Mes	4,47%
Avance Ejecutado Acumulado	4,47%
Avance Ejec.Acum.corregido por lluvia:	0,00%
Previsto en el Mes	4,15%
Previsto Acumulado Contractual:	4,15%

MENSUAL DE OBRA

Licitación Pública Nacional Nº 05/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA

Monto del contrato Iva Incluido	4.425.550.20
Plazo contractual	150 Dias

C	DESCRIPCION DE VALORES ESTADISTICOS - IVA INCLUIDO		TOTAL Guaranies
	I. ANTICIPO - IVA INCLUIDO		
1.	Anticipo 20 % del monto total de la obra		885.110
2.	Devolucion de Anticipo hasta el mes anterior		-39.530
3.	Devolución de Anticipo del mes.		-39.530
4.	Devolución de Anticipo hasta el presente mes. (4) = (2) + (3)		845.580
5.	SALDO DE ANTICIPO (5) = (1) - (4)		
D	**II. RETENCIONES - IVA INCLUIDO**		TOTAL
1.	Retenciones del mes		-9.882.5
2.	Retenciones acumuladas hasta el mes anterior		
3.	RETENCIONES ACUMULADAS (3) = (1) + (2)		-9.882.5
E	**III. AJUSTES - IVA INCLUIDO**		Guaranies
1.	Ajustes del mes		
2.	Ajustes acumuladas hasta el mes anterior		
3.	AJUSTES ACUMULADAS (3) = (1) + (2)		
F	**IV. PENALIZACIONES - IVA INCLUIDO**		Guaranies
1.	Penalizaciones del mes		
2.	Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior		
3.	PENALIZACIONES ACUMULADAS (3) = (1) + (2)		
G	**IV. RESUMEN - IVA INCLUIDO**		
			Guaranies
1.	Monto del Contrato		4.425.550.20
2.	Monto de los trabajos a la fecha (A 1.)		197.650.15
3.	Acopio de Piedra Triturada		
4.	Saldo del Anticipo (C.I 5.)		
5.	Ajustes acumulados (CIII 3.)		
6.	Retenciones acumuladas (C.II 3.)		-9.882.50
7.	Penalizaciones acumuladas (C.IV 3.)		
8.	MONTO TOTAL PAGADO A LA FECHA (8) =) (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)		187.767.643
9.	SALDO A PAGAR SEGUN CONTRATO (9) = (1) - (8)		4.237.782.560

Ing. Jose Grau
Representante Legal
ECOMIPA S.A.

Ing. Guillermo Caballero
Supervisor de Obras
A.N.N.P.

Escaneado con CamScanner