CERTIFICADO Nº 2

L.P.N N.º 11/25 CONTRATO N.º 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.º 472.587

OBRA **LOTE 18 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. Nº 6707 SAN JOSE - KM 7 DON BOSCO**

SCDE S.A **FECHA: 12/03/2026**

		ADJUDICACIÓN				CERT 1	CERTIFICADO N.º 2		
Ítem	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	UN	1,00	2.110.000	2.110.000	1,00	0,00	0	0,00
2	Provisión y colocación de guarda obra. Según EE.TT	GL	1,00	7.080.613	7.080.613	0,00	0,00	0	1,00
3	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	GL	1,00	2.459.080	2.459.080	0,00	1,00	2.459.080	0,00
4	Preparación de terreno. Según EE.TT	M2	70,00	7.025	491.750	70,00	0,00	0	0,00
5	Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	54,00	11.308	610.632	54,00	0,00	0	0,00
6	Desmonte de Techo de chapa existente. Según EE.TT	M2	62,40	17.046	1.063.670	62,40	0,00	0	0,00
7	Demolición de Pilares. Según EE.TT	UN	6,00	126.834	761.004	6,00	0,00	0	0,00
8	Demolición de Muros. Según EE.TT	M2	23,00	26.719	614.537	23,00	0,00	0	0,00
9	Estructura de Hº Aº- Zapatas. Según EE.TT.	M3	2,55	3.542.715	9.033.923	1,73	0,00	0	0,82
10	Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº. Según EE.TT.	M3	1,92	3.609.038	6.929.353	0,00	1,52	5.485.738	0,40
11	Estructura de Hº Aº Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	2,55	3.830.647	9.768.150	0,00	2,55	9.768.150	0,00
12	Estructura de Hº Aº Vigas infenores. Según EE.TT.	M3	2,70	3.830.647	10.342.747	0,62	1,35	5.171.373	0,73
13	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	54,00	77.753	4.198.662	0,00	10,50	816.407	43,50
14	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	M2	15,00	243.935	3.659.025	0,00	11,40	2.780.859	3,60
15	Mamposteria de elevación de ladrillo hueco de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	95,00	117.892	11.199.740	0,00	80,43	9.482.054	14,57
16	Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	M2	12,00	168.432	2.021.184	0,00	6,12	1.030.804	5,88
17	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	75,00	285.871	21.440.325	0,00	66,94	19.136.205	8,06
18	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	75,00	376.921	28.269.075	0,00	66,94	25.231.092	8,06
19	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	9,80	234.676	2.299.825	0,00	9,00	2.112.084	0,80
20	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	54,00	68.761	3.713.094	0,00	50,88	3.498.560	3,12
	SUB - TOTALES				**128.066.389**			**86.972.406**	

Municipalidad de C.D.E. Dirección de Obras
Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este Dirección de Área Urbana
Arq. Juan Cabrera
Director Area Urbana
M.C.D.E.

S.C.D.E. S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

ARQ. MARIO ARCE
Fiscal de Obras
MCDE

Aldo Paredes
Fiscal de Obras

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO N° 2

L.P.N N.° 11/25 CONTRATO N.° 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.° 472.587

OBRA **LOTE 18 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. N° 6707 SAN JOSE - KM 7 DON BOSCO**

SCDE S.A **FECHA: 12/03/2026**

		ADJUDICACIÓN				CERT 1	CERTIFICADO N.° 2		
Item	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
21	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	54,00	50.309	2.716.686	0,00	50,88	2.559.722	3,12
22	Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	M2	54,00	140.102	7.565.508	0,00	0,00	0	54,00
23	Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ML	45,00	45.470	2.046.150	0,00	0,00	0	45,00
24	Revoques de paredes. Según EE.TT.	M2	220,00	66.277	14.580.940	0,00	220,00	14.580.940	0,00
25	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	28,00	60.672	1.698.816	0,00	22,42	1.360.266	5,58
26	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	240,00	59.472	14.273.280	0,00	0,00	0	240,00
27	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	40,00	57.814	2.312.560	0,00	0,00	0	40,00
28	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	5,20	54.075	281.190	0,00	0,00	0	5,20
29	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	2,00	3.125.464	6.250.928	0,00	0,00	0	2,00
30	Provisión y colocación de Ventana Metálica. Según EE.TT.	M2	3,60	797.512	2.871.043	0,00	0,00	0	3,60
31	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	2,10	887.902	1.864.594	0,00	0,00	0	2,10
32	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	2,60	565.626	1.470.628	0,00	0,00	0	2,60
33	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	15,00	59.892	898.380	0,00	14,74	882.808	0,26
34	Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	M2	10,00	146.497	1.464.970	0,00	0,00	0	10,00
35	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1,00	2.824.190	2.824.190	0,00	0,00	0	1,00
36	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	GL	1,00	3.054.628	3.054.628	0,00	0,00	0	1,00
37	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	UN	1,00	2.029.693	2.029.693	0,00	0,00	0	1,00
38	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	641.311	641.311	0,00	0,00	0	1,00
39	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.452.170	3.452.170	0,00	0,00	0	1,00
40	Provisión y Colocación de desengrasador. Según EE.TT	UN	1,00	678.973	678.973	0,00	1,00	678.973	0,00
	SUB - TOTALES				**72.976.638**			**20.062.709**	

ARQ. MARIO ARCE
Fiscal de Obras
MCDE

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Aldo Paredes
Fiscal de Obras

Municipalidad de C.D.E.
División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO Nº 2

L.P.N N.º 11/25 CONTRATO N.º 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.º 472.587

OBRA **LOTE 18 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. Nº 6707 SAN JOSE - KM 7 DON BOSCO**

SCDE S.A **FECHA: 12/03/2026**

		ADJUDICACIÓN				CERT Nº 1	CERTIFICADO N.º 2		
Ítem	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
41	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	1,80	888.435	1.599.183	0,00	0,00	0	1,80
42	Provisión y Colocación de pileta de 2 bachas de acero inoxidables. Según EE.TT.	UN	1,00	834.096	834.096	0,00	0,00	0	1,00
43	Provisión e Intalación de Extintor de 6kg. Según EE.TT.	UN	2,00	495.000	990.000	0,00	0,00	0	2,00
44	Provisión y colocación de Canaleta - D. 40 cm. Según EE.TT.	ML	40,00	108.152	4.326.080	0,00	0,00	0	40,00
45	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	20,00	211.064	4.221.280	0,00	0,00	0	20,00
46	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	M2	24,00	169.115	4.058.760	0,00	0,00	0	24,00
47	Acometida. Según EE.TT	UN	1,00	2.011.065	2.011.065	0,00	0,00	0	1,00
48	Instalación eléctrica para cocina. Según EE.TT.	UN	1,00	1.894.950	1.894.950	0,00	0,00	0	1,00
49	Instalación eléctrica para despensa. Según EE.TT.	UN	1,00	1.596.450	1.596.450	0,00	0,00	0	1,00
50	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	4,00	226.872	907.488	0,00	0,00	0	4,00
51	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	3,00	168.691	506.073	0,00	0,00	0	3,00
52	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	2,00	830.241	1.660.482	0,00	0,00	0	2,00
53	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. Según EE.TT	UN	1,00	5.925.905	5.925.905	0,00	0,00	0	1,00
54	Provisión e instalación de extractor tipo campana para cocina de 90 cm. Según EE.TT	UN	1,00	2.045.200	2.045.200	0,00	0,00	0	1,00
55	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	2.250.300	2.250.300	0,00	0,00	0	1,00
	SUB - TOTALES				**34.827.312**			**0**	
	MONTO TOTAL				**235.870.339**			**107.035.115**	

ADJUDICADO		CERT. 1	CERT. 2	TOTAL EJE.	SALDO
MONTO DEL CONTRATO	235.870.339	14.155.491	107.035.115	121.190.606	114.679.733

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	**107.035.115**	**45%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**21.407.023**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**5.351.756**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**80.276.336**	

SON GS: OCHENTA MILLONES, DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, TRESCIENTOSS TREINTA Y SEIS.

ARQ. MARIO ARCE
FISCAL DE OBRA

ALDO PAREDES
FISCAL DE OBRA

ING. ABIGAIL ALEGRE
JEFA DE FISCALIZACION

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ARQ. JUAN CABRERA
DIRECTOR DE AREA URBANA

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ciudad del Este Municipio MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Dirección de Área Urbana

Scanned with CamScanner