CERTIFICADO Nº 1

C.E. N°02/21 - CONTRATO N° 47/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID N°398204

OBRA: LOTE 23 - REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS

UBICACIÓN :ESC. BAS. Nº 1531 SAN FRANSISCO DE ASIS - BARRIO REMASITO

FECHA: 20/ 10/ 2021

HOJA:1/4

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,00	900.000	900.000	0,000	0	1,000
	SUB TOTAL				**900.000**		**0**	
	BLOQUE A							
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	180,84	10.000	1.808.400	0,000	0	180,840
3	Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros	m2	162,86	10.400	1.693.744	0,000	0	162,860
4	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	3,00	25.350	76.050	0,000	0	3,000
5	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	144,53	10.625	1.535.631	0,000	0	144,530
6	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	15,00	13.125	196.875	0,000	0	15,000
7	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	15,00	103.644	1.554.660	0,000	0	15,000
8	Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext.	m2	30,00	40.000	1.200.000	0,000	0	30,000
9	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	180,84	390.000	70.527.600	0,000	0	180,840
10	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	30,00	40.000	1.200.000	0,000	0	30,000
11	Carpeta nueva	m2	144,53	25.000	3.613.250	0,000	0	144,530
12	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	144,53	92.000	13.296.760	0,000	0	144,530
13	Piso-Zocalo ceramico	ml	76,00	25.000	1.900.000	0,000	0	76,000
14	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	3,00	1.900.000	5.700.000	0,000	0	3,000
15	Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	un	3,00	250.000	750.000	0,000	0	3,000
16	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	3,00	115.000	345.000	0,000	0	3,000
17	Mantenimiento de aberturas tipo balancín	un	15,00	150.000	2.250.000	0,000	0	15,000
18	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	377,37	31.000	11.698.470	0,000	0	377,370
19	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	44,00	30.000	1.320.000	0,000	0	44,000
20	Pintura polideportiva para rampa	m2	4,95	35.000	173.250	0,000	0	4,950
21	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	56,00	40.000	2.240.000	0,000	0	56,000
22	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	2,00	500.000	1.000.000	0,000	0	2,000
23	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	3,00	1.000.000	3.000.000	0,000	0	3,000
24	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	10,00	190.000	1.900.000	0,000	0	10,000
25	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	6,00	100.000	600.000	0,000	0	6,000
	SUB TOTAL				**129.579.690**		**0**	
	BLOQUE B PLANTA BAJA							
26	Desmonte de azulejo y acarreo de escombros	m2	40,00	10.000	400.000	40,000	400.000	0,000
27	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	14,00	25.000	350.000	0,000	0	14,000
28	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual)	gl	8,00	250.000	2.000.000	8,000	2.000.000	0,000
29	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	375,00	10.000	3.750.000	375,000	3.750.000	0,000
30	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	6,94	13.000	90.220	0,000	0	6,940

Arq. Marta Fernández
FISCAL DE OBRAS
Dir. Obras Municipales

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Construtora DYM
Ruc: 80.581.2-3
Canindeyú - Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

C.E. N°02/21 - CONTRATO N° 47/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID N°398204

OBRA: LOTE 23 - REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS

UBICACIÓN :ESC. BAS. Nº 1531 SAN FRANSISCO DE ASIS - BARRIO REMASITO

FECHA: 20/ 10/ 2021

HOJA:2/4

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL	CANT.	MONTO	SALDO
31	Carpeta nueva	m2	375,00	25.000	9.375.000	375,000	9.375.000	0,000
32	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	375,00	92.000	34.500.000	0,000	0	375,000
33	Piso-Zocalo ceramico	ml	77,00	25.000	1.925.000	0,000	0	77,000
34	Piso-Azulejos	m2	40,00	82.000	3.280.000	0,000	0	40,000
35	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	91,23	150.000	13.684.500	0,000	0	91,230
36	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	9,00	1.950.000	17.550.000	0,000	0	9,000
37	Abertura de madera de marco y puerta para boxes-baño 0,60x1,20	un	5,00	900.000	4.500.000	0,000	0	5,000
38	Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	un	6,00	250.000	1.500.000	0,000	0	6,000
39	Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos	un	45,00	150.000	6.750.000	0,000	0	45,000
40	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	85,00	31.000	2.635.000	0,000	0	85,000
41	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	375,00	31.000	11.625.000	0,000	0	375,000
42	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	12,00	31.000	372.000	0,000	0	12,000
43	Pintura polideportiva para rampa	m2	12,98	35.000	454.300	0,000	0	12,980
44	Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Septica y Pozo Absorvente , y Reemplazo de artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 10 boxes)	gl	1,00	10.000.000	10.000.000	0,000	0	1,000
45	Agua corriente	un	1,00	1.250.000	1.250.000	0,000	0	1,000
46	Desague cloacal	un	1,00	1.200.000	1.200.000	0,000	0	1,000
47	absorvente	un	1,00	5.000.000	5.000.000	0,000	0	1,000
48	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,00	900.000	900.000	0,000	0	1,000
49	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	6,00	500.000	3.000.000	0,000	0	6,000
50	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	7,00	1.000.000	7.000.000	0,000	0	7,000
51	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	26,00	190.000	4.940.000	0,000	0	26,000
52	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	15,00	110.000	1.650.000	0,000	0	15,000
	SUB TOTAL				**149.681.020**		**15.525.000**	
	BLOQUE B PLANTA ALTA							
53	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	434,67	10.000	4.346.700	434,670	4.346.700	0,000
54	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	250,00	21.000	5.250.000	250,000	5.250.000	0,000
55	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	3,00	25.000	75.000	3,000	75.000	0,000
56	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	172,22	10.000	1.722.200	172,220	1.722.200	0,000
57	Demolición de alisada de losa y acarreo de escombros	m2	172,22	10.500	1.808.310	172,220	1.808.310	0,000
58	Carpeta de Hº para escalones	m2	9,80	25.000	245.000	0,000	0	9,800
59	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	10,00	100.000	1.000.000	0,000	0	10,000
60	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	250,00	390.000	97.500.000	0,000	0	250,000

Arq. Marta Fernández
FISCAL DE OBRAS

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Marina Rodríguez Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

(16)

CERTIFICADO Nº 1

C.E. N°02/21 - CONTRATO N° 47/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID N°398204

OBRA: LOTE 23 - REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS
UBICACIÓN :ESC. BAS. Nº 1561 SAN FRANSISCO DE ASIS - BARRIO REMASITO

FECHA: 20/ 10/ 2021

HOJA:3/4

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL	CANT.	MONTO	SALDO
61	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	22,00	40.000	880.000	0,000	0	22,000
62	Carpeta nueva	m2	172,22	25.000	4.305.500	0,000	0	172,220
63	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	172,22	92.000	15.844.240	0,000	0	172,220
64	Piso-Zocalo ceramico	ml	100,00	25.000	2.500.000	0,000	0	100,000
65	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	3,00	1.900.000	5.700.000	0,000	0	3,000
66	Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	un	3,00	250.000	750.000	0,000	0	3,000
67	Mantenimiento de aberturas tipo balancin, incluye reparacion de los mismos	un	9,00	150.000	1.350.000	0,000	0	9,000
68	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	323,00	31.000	10.013.000	0,000	0	323,000
69	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	57,00	30.000	1.710.000	0,000	0	57,000
70	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	60,00	31.000	1.860.000	0,000	0	60,000
71	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	100,00	40.000	4.000.000	0,000	0	100,000
72	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	7,00	500.000	3.500.000	0,000	0	7,000
73	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	4,00	1.000.000	4.000.000	0,000	0	4,000
74	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	12,00	190.000	2.280.000	0,000	0	12,000
75	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	7,00	100.000	700.000	0,000	0	7,000
	SUB TOTAL				**171.339.950**		**13.202.210**	
	BLOQUE C							
76	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	192,60	10.000	1.926.000	192,600	1.926.000	0,000
77	Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros	m2	12,64	10.000	126.400	12,640	126.400	0,000
78	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	4,00	25.000	100.000	4,000	100.000	0,000
79	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual)	gl	2,00	250.000	500.000	2,000	500.000	0,000
80	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	175,00	10.000	1.750.000	175,000	1.750.000	0,000
81	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	15,00	13.000	195.000	15,000	195.000	0,000
82	Relleno y apisonado de interiores	m2	3,00	75.000	225.000	3,000	225.000	0,000
83	Vigas y dados de HºAº	m3	5,00	2.150.000	10.750.000	1,250	2.687.500	3,750
84	Estructura de Hº Aº-Zapatas de Hº Aº, incluye excavacion	m3	0,38	1.865.000	708.700	0,380	708.700	0,000
85	Estructura de Hº Aº Vigas de galeria y paredes	ml	2,30	195.000	448.500	0,000	0	2,300
86	Aislacion asfaltica de paredes	m2	59,00	30.000	1.770.000	59,000	1.770.000	0,000
87	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	17,00	100.000	1.700.000	17,000	1.700.000	0,000
88	Techo de chapa galvanizada ondulada n°26 c/ estructura metalica de vigas reticuladas y correas, conforme a calculo estructural	m2	195,87	212.000	41.524.440	195,870	41.524.440	0,000
89	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	70,00	40.000	2.800.000	0,000	0	70,000
90	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	5,68	55.000	312.400	5,680	312.400	0,000
91	Carpeta nueva	m2	178,00	25.000	4.450.000	178,000	4.450.000	0,000
92	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	178,00	90.000	16.020.000	0,000	0	178,000

Arq. Marta Fernández
FISCAL DE OBRAS

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

17

CERTIFICADO Nº 1

C.E. N°02/21 - CONTRATO N° 47/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID N°398204

OBRA: LOTE 23 - REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS **FECHA: 20/ 10/ 2021**

UBICACIÓN :ESC. BAS. Nº 1531 SAN FRANSISCO DE ASIS - BARRIO REMASITO **HOJA:4/4**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL	CANT.	MONTO	SALDO
93	Piso-Zocalo ceramico	ml	142,00	25.000	3.550.000	0,000	0	142,000
94	Piso-Azulejos	m2	22,00	80.000	1.760.000	0,000	0	22,000
95	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,00	2.100.000	8.400.000	0,000	0	4,000
96	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,00	900.000	900.000	0,000	0	1,000
97	Abertura de madera de marco y puerta para boxes-baño 0,60x1,20	un	2,00	900.000	1.800.000	0,000	0	2,000
98	Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	un	3,00	250.000	750.000	0,000	0	3,000
99	Mantenimiento de aberturas tipo balancin, incluye reparacion de los mismos	un	9,00	150.000	1.350.000	0,000	0	9,000
100	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	2,00	400.000	800.000	0,000	0	2,000
101	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	441,00	30.000	13.230.000	220,000	6.600.000	221,000
102	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	55,00	30.000	1.650.000	0,000	0	55,000
103	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	179,00	31.000	5.549.000	89,000	2.759.000	90,000
104	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	67,00	31.000	2.077.000	0,000	0	67,000
105	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	55,00	40.000	2.200.000	0,000	0	55,000
106	Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Septica y Pozo Absorvente , y Reemplazo de artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	1,00	8.000.000	8.000.000	1,000	8.000.000	0,000
107	Agua corriente	un	1,00	1.000.000	1.000.000	0,000	0	1,000
108	Desague cloacal	un	1,00	1.200.000	1.200.000	0,000	0	1,000
109	Artefactos sanitarios incluye mesada con mueble bajo el mismo, griferias, accesorios de losas. Cantidad y diseños según planos.	un	1,00	3.500.000	3.500.000	0,000	0	1,000
110	absorvente	un	1,00	5.000.000	5.000.000	0,000	0	1,000
111	Espejo	m²	2,00	200.000	400.000	0,000	0	2,000
112	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	4,00	900.000	3.600.000	3,000	2.700.000	1,000
113	Baranda Metalica en escalera, rampa y Galeria	ml	15,25	300.000	4.575.000	0,000	0	15,250
114	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	4,00	1.000.000	4.000.000	0,000	0	4,000
115	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	un	13,00	193.000	2.509.000	0,000	0	13,000
116	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	8,00	100.000	800.000	0,000	0	8,000
117	Limpieza gral	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	0,000	0	1,000
	SUB TOTAL				**166.405.440**		**78.034.440**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**617.907.100**		**106.761.650**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	106.761.650	17%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-21.352.330	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-5.338.082	
MONTO NETO A PERCIBIR	**80.071.238**	

Son Guaranies: OCHENTA MILLONES SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO.

ARQ. MARTA FERNANDEZ
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSTRUCTORA D&M
Mario Núñez Rolón
Oferente

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

Constructora "D & M"

de Mario Núñez Rolón

Construcción de proyectos de servicios públicos - Constructora, Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados, Comercio al por menor de muebles y accesorios para el hogar - Mueblería, Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones Carpintería, Comercio al por mayor de materiales de construcción Venta de lubricantes, aditivos y productos de limpieza para vehículos

Tel.: (0983) 480.663 — Ruta Nº 10 Las Residentas, Yasy Kañy - Canindeyú - Paraguay

TIMBRADO Nº 15146106
Fecha Inicio Vigencia: 04/10/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2022
RUC: 875812 - 3

FACTURA

001-002- 0000841

Fecha de Emisión: 01 de Noviembre de 2021 — Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Nombre o Razón Social: Municipalidad Ciudad del Este — RUC o C.I. Nº 80008881-6

Nota de Remisión: — Dirección: — Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certificado Nº 1 de la Obra: Lote 23:				
	Reparación de 15 Aulas y Sanitarios Sexados Escuela Básica Nº 1531 Santrancisco de Asis, Bº Remansito, s/Contrato				
	Nº 47/2021 - C.E. Nº 02/21. = —				
	Certificado Nº 1 Gs. 106.761.650.				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 21.352.330.				
	Ret. Caucional 5% Gs. 5.338.082.				
	Neto a Cobrar Gs. 80.071.238.				85.409.320.
Valor Parcial					85.409.320

TOTAL A PAGAR Guaranies Ochenta y cinco millones, cuatrocientos nueve mil, trescientos veinte. — 85.409.320

Liquidación del IVA: (5%) — (10%) 7.764.484. **Total IVA:** 7.764.484. # —

FRANCIS IMPRENTA de Francisco J. Sanchez Torres - Habilitación Nº 1903 RUC 3782042 - 7
Avda. 14 de mayo c/ 1º de marzo - Curuguaty - Paraguay
Tel.: (048) 210.748 Cel.: (0971) 835.471 (0984) 309.301
01 Tal. 50 x 3 del 826 al 875 - 10/2021
Original: COMPRADOR (Blanco) Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO (Rosado) Triplicado: CONTABILIDAD (Amarillo) (No válido para crédito fiscal)

Lote 4094084445 , Cons.: 1

3

SET MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270123067869

FECHA 27/10/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	875812	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	NUÑEZ ROLON MARIO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 26/11/2021 NÚMERO DE CONTROL : 91B808FE

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271875812918808FE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 875812

NRO. CERTIFICADO: 315851

FECHA EMISION: 19-10-2021

VENCIMIENTO: 14-11-2021

2

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 875812

Nro. Certificado: 315851

Razon Social: NUÑEZ ROLON MARIO

Actividad(es): ACTIVIDADES MEDICOS
CONSTRUCCION DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL

Fecha de Inscripcion: 23-08-2018

Cantidad de Asegurados: 13

Nro. Patronal(es): 0257-40-0011 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

10

Proveedor Adjudicado

MARIO NUÑEZ ROLON*

RUC

875812-3

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.004.317.113

Año: 2021 **Periodo:** Setiembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	MILCIADES RAMON	PARRA NUÑEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
2	MARIO DAVID	NUÑEZ PARRA	Cumplio	2136702	Contratista	Activo