CERTIFICADO Nº 1 LOTE 2

LOTE NRO: 2

Obras Varias en la sede de Escaf, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Ejecutado			Monto			Porcentaje		
							Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad**	**1**		**6.521.000**									
1.1		Replanteo de obra	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000		1,00	1,00		1.200.000	1.200.000		100	100
1.2		Instalaciones eléctricas provisorias	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000			-		-	-		-	-
1.3		Colocación de caño de pvc de 100 mm	Metro lineal	8	45.000	360.000		8,00	8,00		360.000	360.000		100	100
1.4		Colocación de registro de 0,60 cm. x 0,60 cm. X 0,70cm. Con chapa negra Antideslizante espesor 1/8" incluye ladrillo y revoque	Unidad	1	790.000	790.000		1,00	1,00		790.000	790.000		100	100
1.5		Demolición de Contrapiso, Piso Baldoson y Piso calcáreo	Metros cuadrados	16	16.000	256.000			-		-	-		-	-
1.6		Colocación de Contrapiso, Piso Baldoson y Piso calcáreo	Metros cuadrados	11	130.000	1.430.000			-		-	-		-	-
1.7		Excavación para conexión eléctrica	Metros cúbicos	5	59.000	295.000		5,00	5,00		295.000	295.000		100	100
1.8		Cambio de ubicación caja de hidrante contra incendio	Unidad	1	290.000	290.000		1,00	1,00		290.000	290.000		100	100
1.9		Obrador y sanitarios para personal	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000		1,00	1,00		1.200.000	1.200.000		100	100
2	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		**8.085.000**			-		-	-		-	-
2.1		Interior y exterior c/ hidrófugo	Metros cuadrados	165,00	49.000	8.085.000		333,20	333,20		16.326.800	16.326.800		202	202
3	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		**11.659.000**			-		-	-		-	-
3.1		De ladrillos cerámico comunes 0,15 m	Metros cuadrados	131,00	89.000	11.659.000		118,22584	118,22584		10.522.100	10.522.100		90	90
4	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad**	**1**		**16.025.700**			-		-	-		-	-
4.1		Colocación de canaletas de chapa Nº 24 con desarrollo de 0,50m de desagüe pluvial (Incluye esmalte sintético, anti oxido)	Metro lineal	10,00	119.000	1.190.000		33,80	33,80		4.022.200	4.022.200		338	338
4.2		Colocación de bajada de pvc de 100 mm color blanco con elementos de sujeción con codo de pvc de 100 mm con garganta cilindrica hasta registro (incluye sellado entre garganta cilindrica y bajada de pvc)	Metro lineal	16,7	71.000	1.185.700		35,60	35,60		2.527.600	2.527.600		213	213
4.3		Colocación de canaletas de chapa Nº 24 con desarrollo de 1,60m de desagüe (Incluye esmalte sintético, anti oxido y garganta Circular)	Metro lineal	10,00	180.000	0		7,65	7,65		1.377.000	1.377.000		##########	#¡VALOR!
4.4		Techo de chapa de cinc sinusoidal Nº 27 sobre estructura de perfiles metálicos reticulados s/diseño y especificaciones	Metros cuadrados	78	175.000	13.650.000		29,60	29,60		5.180.000	5.180.000		38	38
					Precio Total	**42.290.700**									

	Anterior	Actual	Acumulado
Monto Bruto Certificado Nº 1	-	44.090.700	44.090.700
Devolución de Anticipo (20%)	-	8.818.140	8.818.140
Monto Neto Certificado Nº 1	-	35.272.560	35.272.560

Son Guaranies: Cuarenta y Cuatro Millones, Noventa Mil, Setecientos

Son Guaranies: Treinta y Cinco Millones, Doscientos Setenta y Dos Mil, Quinientos Sesenta

Roberto Abel N...
Arquitecto
Reg. M.O.P.C
Pat ...

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1