CONTRATO Nº 88/2019

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO ARASA EN LOS PISOS PERTENECIENTES A LA DNA Y REPARACIONES EDILICIAS DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE CHACO'I"

LCO Nº 13/2019 - ID Nº 369479

CONTRATISTA: EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, de Nelson Segovia

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Chacoí

Fecha: 25/05/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Chacoí						MEDICION				MONTO		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENTAJE	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Desconexion electrica provisoria de artefactos equipos de aire acondicionado	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	1	0	1	100,00%	2.500.000	-	2.500.000
2	Remocion de cielorraso desmontable y retiro a contenedor	Metros cuadrados	430	15.000	6.450.000	399	0	399	92,79%	5.985.000	-	5.985.000
3	Demolicion interior de revoques azulejos y retiro a contenedor	Metros cuadrados	90	17.500	1.575.000	90	0	90	100,00%	1.575.000	-	1.575.000
4	Sacar marcos ventanas puertas y armarios de madera	Unidad	20	30.000	600.000	20	0	20	100,00%	600.000	-	600.000
5	Revoque interior y exterior de paredes con hidrofugo	Metros cuadrados	132	32.500	4.290.000	132	0	132	100,00%	4.290.000	-	4.290.000
6	Revoque de mochetas	Metro lineal	170	22.500	3.825.000	103	67	170	100,00%	2.317.500	1.507.500	3.825.000
7	Envarillados en aberturas paredes con varillas de hierro de 8mm	Metro lineal	85	17.500	1.487.500	3	82	85	100,00%	52.500	1.435.000	1.487.500
8	Pared de 0 15 ladrillo comun a revocar	Metros cuadrados	55	95.000	5.225.000	1	54	55	100,00%	95.000	5.130.000	5.225.000
9	Bases para muebles en cocina	Metros cuadrados	10	85.000	850.000	0	10	10	100,00%	-	850.000	850.000
10	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	35	30.000	1.050 000	35	0	35	100,00%	1.050.000	-	1.050.000
11	Piso ceramico	Metros cuadrados	35	90.000	3.150.000	35	0	35	100,00%	3.150.000	-	3.150.000
12	Zocalos ceramicos	Metro lineal	37	30.000	1.110.000	0	0	0	0,00%	-	-	0
13	Colocacion de revestimientos ceramicos en mesadas y reposicion de piezas danadas Revestimiento bajo mesadas	Metros cuadrados	95	95.000	9.025.000	95	0	95	100,00%	9.025.000	-	9.025.000
14	Reparacion de techo colocacion de tapa-goteras en chapas metalicas	Metros cuadrados	512	7.500	3.840.000	512	0	512	100,00%	3.840.000	-	3.840.000
15	Limpieza de canaletas y bajadas	Unidad	1	500.000	500.000	1	0	1	100,00%	500.000	-	500.000
16	Colocacion de canos bajadas de pvc 100mm	Metro lineal	76	40.000	3.040.000	18	58	76	100,00%	720.000	2.320.000	3.040.000
17	Readecuacion de cielorraso desmontable de yeso - fibra mineral	Metros cuadrados	430	145.000	62.350.000	399	0	399	92,79%	57.855.000	-	57.855.000
18	readecuacion Circuito independiente para AA	Unidad	8	300.000	2.400.000	8	0	8	100,00%	2.400.000	-	2.400.000
19	readecuacion Circuito independiente para Datos	Unidad	10	300.000	3.000.000	0	0	0	0,00%	-	-	0
20	readecuacion Circuito independiente para tomas y luces	Unidad	12	300.000	3.600.000	12	0	12	100,00%	3.600.000	-	3.600.000
21	readecaucion Tablero electrico S1 para 16 TM	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	1	0	1	100,00%	2.000.000	-	2.000.000
22	readecuacion Tablero electrico S2	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1	0	1	100,00%	1.500.000	-	1.500.000
23	readecaucion Tablero electrico S3	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1	0	1	100,00%	1.500.000	-	1.500.000
24	readecuacion Alimentación electrica colocacion de canaletas externas	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	1	0	1	100,00%	2.500.000	-	2.500.000
25	readecuacion de equipos de iluminacion de embutir en cielorraso doble parabolico equipo electronico 2x40w rejilla baja	Unidad	60	300.000	18.000.000	60	0	60	100,00%	18.000.000	-	18.000.000
26	readecuacion de equipos de iluminacion de adosar tipo tortuga ovalada de aluminio negra para exterior encendida por fotocelula	Unidad	20	135.000	2.700.000	0	20	20	100,00%	-	2.700.000	2.700.000
27	Puerta tablero de Cedro de 0 80x2 10 en acceso a cocina Incluyen marcos contramarcos y cerraduras	Unidad	1	1.200.000	1.200 000	0	1	1	100,00%	-	1.200.000	1.200.000
28	Colocacion de vidiros templados,color bronce corredizos para 8 ventanas de 3 8x1 21m Incluyen herrajes, cerraduras y perfileria de aluminio	Metros cuadrados	37	650.000	24.050.000	28,5	0	28,50	77,03%	18.525.000	-	18.525.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Ing. Domingo Benítez

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENTAJE	ANTERIOR	ACTUAL	A
29	Colocacion de vidiros templados color bronce corredizos para 2 ventanas de 2 7x1 21m Incluyen herrajes cerraduras y perfileria de aluminio	Metros cuadrados	7	650.000	4.550.000	4,5	0	4,50	64,29%	2.925.000	-	2.925.000
30	Colocacion de vidiros templados corredizos color bronce para 1 ventana de 3x1 16m Incluyen herrajes cerraduras y perfileria de aluminio	Metros cuadrados	3,5	650.000	2.275.000	3,5	0	3,5	100,00%	2.275.000	-	2.275.000
31	Colocacion de vidrios templados color bronce de 2 10x1 58m para 2 puertas corredizas Incluyen cerraduras herrajes y perfileria de aluminio	Metros cuadrados	7	700.000	4.900.000	0	7	7	100,00%	-	4.900.000	4.900.000
32	Reparacion de fisuras filtraciones de agua en paredes Refuerzos con geotextil y membrana elastica	Metros cuadrados	40	35.000	1.400.000	0	40	40	100,00%	-	1.400.000	1.400.000
33	Interior de paredes al latex sin enduido color similar al existente	Metros cuadrados	405	20.000	8.100.000	405	0	405	100,00%	8.100.000	-	8.100.000
34	Exterior de paredes y de ladriilos vistos al latex color similar al existente	Metros cuadrados	282	25.000	7.050.000	282	0	282	100,00%	7.050.000	-	7.050.000
35	De aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	46	35.000	1.610.000	46	0	46	100,00%	1.610.000	-	1.610.000
36	De aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	32	35.000	1.120.000	32	0	32	100,00%	1.120.000	-	1.120.000
37	De cenefas metalicas y cielorrasos metalicos con esmalte sintetico	Metros cuadrados	247	40.000	9.880.000	247	0	247	100,00%	9.880.000	-	9.880.000
38	Reparacion de puertas en banos herrajes	Unidad	1	625.000	625.000	0	1	1	100,00%	-	625.000	625.000
39	readecuacion de cerraduras	Unidad	6	195.000	1.170.000	0	6	6	100,00%	-	1.170.000	1.170.000
40	readecaucionde trancas pasadores en puertas de boxes de banos	Unidad	5	60.000	300.000	0	5	5	100,00%	-	300.000	300.000
41	readecuacion de mamparas divisorias	Metros cuadrados	10	195.000	1.950.000	10	0	10	100,00%	1.950.000	-	1.950.000
42	readecuacion de ventiladores de techo	Unidad	4	550.000	2.200.000	4	0	4	100,00%	2.200.000	-	2.200.000
43	Desengrasador	Unidad	2	215.000	430.000	0	2	2	100,00%	-	430.000	430.000
44	Canilla pico movil cromada para agua fria en cocina	Unidad	1	275.000	275.000	0	1	1	100,00%	-	275.000	275.000
45	Canilla para lavatorios cromada	Unidad	4	140.000	560.000	0	4	4	100,00%	-	560.000	560.000
46	Cisterna alta y bajada para inodoros	Unidad	3	212.500	637.500	0	3	3	100,00%	-	637.500	637.500
47	Limpieza diaria y final de sitio de obras	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	0	1	1	100,00%	-	2.000.000	2.000.000
	Precio Total						224.350.000			180.690.000	27.440.000	208.130.000

Silvia Sosa
Representante Legal
SN OBRAS

Ing. Domingo Benítez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras