GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

OBRA: Construcción Laboratorio de Piscicultura en la UNP - PLURIANUAL - ID:448449

CONTRATISTA: FORTECO S.A.
FISCALIZACIÓN: GOBERACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 13/03/2025

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS	**871.602.553**

ANTICIPO RECIBIDO

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 6

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	848.655.202	22.947.351	871.602.553
DESCUENTO ANTICIPO		0	0
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		22.947.351	

SON GUARANIES: Veintidós millones novecientos cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y uno.

.....
Juan Daniel Caballero
Director Gerente
FORTECO S.A.

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

.....
Lic. Mariano Saucedo
Planificación y Fiscalización de Obras
Gobernación de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA N°6

OBRA: Construcción Laboratorio de Piscicultura en la UNP - PLURIANUAL - ID:448449

			Según Contrato			Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	Replanteo y marcación	m2	286,00	20.067	5.739.162	286,00	-	286,00	5.739.162	0	5.739.162	100%
2	Limpieza de terreno	m2	286,00	29.733	8.503.638	286,00	-	286,00	8.503.638	0	8.503.638	100%
3	Excavacion Manual de suelo para bases	m3	41,00	36.562	1.499.042	41,00	-	41,00	1.499.042	0	1.499.042	100%
4	Excavacion mecanica de suelo	m3	22,00	58.163	1.279.586	22,00	-	22,00	1.279.586	0	1.279.586	100%
5	Relleno y compactacion	m3	85,00	109.500	9.307.500	85,00		85,00	9.307.500	0	9.307.500	100%
6	Pilotes perforado D=40 cm	ml	40,00	253.333	10.133.320	40,00		40,00	10.133.320	0	10.133.320	100%
7	Vigas de fundación y de equilibrio	m3	7,50	3.063.333	22.974.998	7,50		7,50	22.974.998	0	22.974.998	100%
8	Cabezales	m3	22,00	3.063.333	67.393.326	22,00		22,00	67.393.326	0	67.393.326	100%
9	Pilares	m3	15,00	3.063.333	45.949.995	15,00		15,00	45.949.995	0	45.949.995	100%
10	Vigas	m3	7,50	3.063.333	22.974.998	7,50		7,50	22.974.998	0	22.974.998	100%
11	Losa	m3	28,60	3.063.333	87.611.324	28,60		28,60	87.611.324	0	87.611.324	100%
12	Escalera de HºAº con baranda y revestimiento	un	1,00	9.996.667	9.996.667	1,00		1,00	9.996.667	0	9.996.667	100%
13	Nivelación de 0,30 h=0,30	m2	38,00	228.133	8.669.054	38,00		38,00	8.669.054	0	8.669.054	100%
14	Mampostería de 0,15 ladrillo comun	m2	222,00	191.550	42.524.100	222,00		222,00	42.524.100	0	42.524.100	100%
15	Revoque de interior y exterior con hidrófugos	m2	222,00	61.850	13.730.700	222,00		222,00	13.730.700	0	13.730.700	100%
16	Contra piso de cascote	m2	286,00	50.183	14.352.338	286,00		286,00	14.352.338	0	14.352.338	100%
17	Carpeta Alisada	m2	286,00	57.709	16.504.774	286,00		286,00	16.504.774	0	16.504.774	100%
18	Piso cerámico PI5 (incluye argamasa)	m2	286,00	181.495	51.907.570	286,00		286,00	51.907.570	0	51.907.570	100%
19	Zócalo	ml	90,00	39.508	3.555.720	90,00		90,00	3.555.720	0	3.555.720	100%
20	Placa de madera, medida 0.90 x 2.05	un	2,00	1.477.375	2.954.750	2,00		2,00	2.954.750	0	2.954.750	100%
21	Placa de madera, medida 0.70 x 2.05	un	1,00	1.404.375	1.404.375	1,00		1,00	1.404.375	0	1.404.375	100%
22	Puerta metalica grafito oscuro 0.75 x 2.05	un	1,00	1.675.333	1.675.333	1,00		1,00	1.675.333	0	1.675.333	100%
23	Baranda metálicas con Vidrio	ml	5,00	366.167	1.830.835	-	5,00	5,00	0	1.830.835	1.830.835	100%
24	Ventana (1,20 x1,00) 8mm.	un	11,00	1.406.667	15.473.337	11,00		11,00	15.473.337	0	15.473.337	100%
25	Ventana (0,40 x 0,60) 8mm.	un	1,00	529.667	529.667	1,00		1,00	529.667	0	529.667	100%
26	Puerta central (1,40 x 2,10) 10mm.	un	2,00	4.990.000	9.980.000	2,00		2,00	9.980.000	0	9.980.000	100%
27	Plomería sanitarios	un	1,00	2.485.833	2.485.833	1,00		1,00	2.485.833	0	2.485.833	100%
28	Plomería red de equipos	un	1,00	2.169.167	2.169.167	1,00		1,00	2.169.167	0	2.169.167	100%
29	Pozo ciego de 1,80 x 3,00 tapa de H°A°	un	1,00	4.863.601	4.863.601	1,00	-	1,00	4.863.601	0	4.863.601	100%
30	Cámara séptica de 1,00 x 1,00 tapa de H°A°	un	1,00	2.537.898	2.537.898	1,00		1,00	2.537.898	0	2.537.898	100%
31	Colocación de Artefacto sanitario cisterna alta	un	1,00	1.381.667	1.381.667	1,00		1,00	1.381.667	0	1.381.667	100%
32	Acometida Ande	un	1,00	2.960.000	2.960.000	1,00		1,00	2.960.000	0	2.960.000	100%
33	Tablero General	un	1,00	1.238.333	1.238.333	1,00		1,00	1.238.333	0	1.238.333	100%
34	Instalación electrica	un	28,00	205.583	5.756.324	28,00		28,00	5.756.324	0	5.756.324	100%
35	Artefactos de iluminación tipo LED	un	28,00	253.300	7.092.400	28,00		28,00	7.092.400	0	7.092.400	100%
36	Alumbrado Publico Exterior	un	2,00	2.589.333	5.178.666	2,00		2,00	5.178.666	0	5.178.666	100%
37	Azulejada de sanitarios h=2,10	m2	4,50	130.600	587.700	4,50		4,50	587.700	0	587.700	100%
38	Pintura LATEX	m2	440,00	35.100	15.444.000	396,00	44,00	440,00	13.899.600	1.544.400	15.444.000	100%
39	Replanteo y marcación	m2	286,00	24.333	6.959.238	286,00	-	286,00	6.959.238	0	6.959.238	100%
40	Pilares de HºAº de 0,25 x 0,20	m3	2,00	3.079.333	6.158.666	2,00	-	2,00	6.158.666	0	6.158.666	100%
41	Viga Superior de HºAº de 0,15 x 0,20 (Planta Alta)	m3	2,30	2.115.667	4.866.034	2,30	-	2,30	4.866.034	0	4.866.034	100%
42	Mampostería de 0,15 ladrillo común	m2	260,00	192.517	50.054.420	260,00		260,00	50.054.420	0	50.054.420	100%
43	Revoque de interior y exterior con hidrófugos	m2	260,00	51.683	13.437.580	260,00		260,00	13.437.580	0	13.437.580	100%
44	Contra piso de cascote	m2	286,00	55.017	15.734.862	286,00	-	286,00	15.734.862	0	15.734.862	100%
45	Carpeta Alisada	m2	286,00	59.667	17.064.762	286,00		286,00	17.064.762	0	17.064.762	100%
46	Piso cerámico PI5 (incluye argamasa)	m2	286,00	171.417	49.025.262	286,00		286,00	49.025.262	0	49.025.262	100%
47	Zócalo	ml	74,00	39.542	2.926.108	74,00		74,00	2.926.108	0	2.926.108	100%

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director
Planificación y Fiscalización

FORTECO S.A.

48	Techo de chapa acanalada prepintada sobre estructura de metal. Pend. 20%	m2	338,00	312.163	105.511.094	338,00		338,00	105.511.094	0	105.511.094	100%
49	Canaleta metálica	ml	52,00	99.750	5.187.000	52,00		52,00	5.187.000	0	5.187.000	100%
50	Bajada de Pvc	ml	45,00	76.000	3.420.000	-	45,00	45,00	0	3.420.000	3.420.000	100%
51	Puerta metalica grafito oscuro 0.90 x 2.05	un	1,00	1.675.000	1.675.000	1,00		1,00	1.675.000	0	1.675.000	100%
52	Ventana (1,20 x1,00) 8mm.	un	10,00	1.383.333	13.833.330	10,00		10,00	13.833.330	0	13.833.330	100%
53	Tablero seccional	un	1,00	713.333	713.333	1,00		1,00	713.333	0	713.333	100%
54	Instalación electrica	un	24,00	206.250	4.950.000	24,00		24,00	4.950.000	0	4.950.000	100%
55	Artefactos de iluminación tipo LED	un	24,00	253.800	6.091.200	24,00		24,00	6.091.200	0	6.091.200	100%
56	Pintura latex	m2	500,00	34.833	17.416.500	450,00	50,00	500,00	15.674.850	1.741.650	17.416.500	100%
57	Cartel de obra	un	1,00	2.016.000	2.016.000	1,00	-	1,00	2.016.000	0	2.016.000	100%
58	Cartel identificatorio con letras corporeas	un	1,00	12.966.667	12.966.667		1,00	1,00	0	12.966.667	12.966.667	100%
59	Cartel de 0,40 x 0,60	un	1,00	1.034.467	1.034.467		1,00	1,00	0	1.034.467	1.034.467	100%
60	Limpieza final de obra	un	1,00	409.333	409.333		1,00	1,00	0	409.333	409.333	100%
					871.602.553				**848.655.202**	**22.947.351**	**871.602.553**	100,00%

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	**22.947.351**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**871.602.553**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**100,00%**

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACION · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Gobernación de Ñeembucú

Lic. Mariano Saucedo
Director
Planificación y Fiscalización

Contratista
FORTECO S.A.