CONSTRUCTORA FENAR

Comendador Nicolas Bo N°1868
Barrio Santo Domingo - Lambaré
Telefax: 021.400.308
Email: constructorafenar@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA ID N° 417,424 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ENRIPIADOS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CERTIFICADO N° 1
CONTRATO N° 31/2022
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA FENAR

FECHA: **23/11/2022**

CERTIIFICADO AVANCE DE OBRA N° 1

Ítems del llamado Construccion y Mejoramiento de enripiados en diferentes caminos de la Ciudad de Concepcion con ID: 417424

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 450.000.000 Máximo: 900.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA PRESENTE	ACUMULADO	PORCENTAJE %
1	72131701-029	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	450.000.000	900.000.000	2.579.500	2.579.500	-	-	0%
2	72131701-027	Limpieza y ampliacion de canaleta de desague pluvial y cuneteada con desalijo de desecho	Metros cúbicos	1	450.000.000	900.000.000	71.125	71.125	280	19.915.000	2%
3	72131701-006	Preparado de terreno con desbroce de pasto de calzada con desalijo de desecho	Metro lineal	1	450.000.000	900.000.000	8.738	8.738	4.000	34.952.000	4%
4	72131701-003	Movimiento de suelo de la calzada con perfilada para nivelar zonas enripiadas y conformacion y compactacion de suelo para base de enripiados de zonas erosionadas sin ripiio	Metros cuadrados	1	450.000.000	900.000.000	5.925	5.925	21.900	129.757.500	14%
5	72131701-016	Enripiado de la calzada con ripio de 8 cm de espesor que incluye esparcido, nivelacion, conformacion y campactacion	Metros cuadrados	1	450.000.000	900.000.000	13.750	13.750	20.500	281.875.000	31%
6	72131701-006	Limpieza final de la obra	Unidad Medida Global	1	450.000.000	900.000.000	1.767.880	1.767.880	4	7.071.520	1%
		Precio Total						**4.446.918**			

TOTAL DE CERTIFICADO DE AVANCE N° 1			**473.571.020**
DESCUENTO DE FONDO DE REPARO			**23.678.551**
PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL %			**449.892.469**

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Richard Sanabria
Arquitecto
Reg. Prof. N° 3708

CONSTRUCTORA FENAR

Comendador Nicolas Bo N°1868
Barrio Santo Domingo - Lambaré
Telefax: 021.400.308
Email: constructorafenar@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA ID N° 417,424 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ENRIPIADOS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CERTIFICADO N° 2
CONTRATO N° 31/2022
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA FENAR

FECHA: 14/12/2022

Ítems del llamado Construccion y Mejoramiento de enripiados en diferentes caminos de la Ciudad de Concepcion con ID: 417424
LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 450.000.000 Máximo: 900.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADA ANTERIOR	CANTIDAD CERTIFICADA PRESENTE	TOTAL CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO	PORCENTAJE %
1	72131701-029	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	450.000.000	900.000.000	2.579.500	2.579.500	-	-	4	10.318.000	10.318.000	
2	72131701-027	Limpieza y ampliacion de canaleta de desague pluvial y cuneteada con desalijo de desecho	Metros cúbicos	1	450.000.000	900.000.000	71.125	71.125	280	19.915.000	180	12.802.500	32.717.500	
3	72131701-006	Preparado de terreno con desbroce de pasto de calzada con desalijo de desecho	Metro lineal	1	450.000.000	900.000.000	8.738	8.738	4.000	34.952.000	3.150	27.524.700	62.476.700	
4	72131701-003	Movimiento de suelo de la calzada con perfilada para nivelar zonas enripiadas y conformacion y compactacion de suelo para base de enripiados de zonas erosionadas sin ripiio	Metros cuadrados	1	450.000.000	900.000.000	5.925	5.925	21.900	129.757.500	19.595,8	116.105.174	245.862.674	
5	72131701-016	Enripiado de la calzada con ripio de 8 cm de espesor que incluye esparcido, nivelacion, conformacion y campactacion	Metros cuadrados	1	450.000.000	900.000.000	13.750	13.750	20.500	281.875.000	18.500	254.375.000	536.250.000	
6	72131701-006	Limpieza final de la obra	Unidad Medida Global	1	450.000.000	900.000.000	1.767.880	1.767.880	4	7.071.520	3,0	5.303.606	12.375.126	
		Precio Total						**4.446.918**						

TOTAL DE CERTIFICADO DE AVANCE N° 1	**473.571.020**			-	
DESCUENTO DE FONDO DE REPARO	**23.678.551**			-	
TOTAL DE CERTIFICADO NETO	**449.892.469**				
PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL %	**53%**				
TOTAL DE CERTIFICADO DE AVANCE N°2		**426.428.980**			**900.000.000**
DESCUENTO DE FONDO DE REPARO		**21.321.449**			**45.000.000**
TOTAL DE CERTIFICADO NETO		**405.107.531**			**855.000.000**
PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL %		**47%**			**100%**

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich

FISCAL DE OBRA
Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS