FORMULARIO 1

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO

CERTIFICADO BASICO N°04

CONTRATISTA:	MVZ INGENIERIA
MONTO DEL CONTRATO:	1.489.990.000
OBRA:	OBRA: CONSTRUCCIÓN 3RA ETAPA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - ID 389.434

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

					FECHA:	6/3/2022
N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	OBRA: CONSTRUCCIÓN 3RA ETAPA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - ID 389.434	1.489.990.000	52,88%	534.839.727	253.126.612	787.966.339
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		**1.489.990.000**	**52,88%**	**534.839.727**	**253.126.612**	**787.966.339**
DESCUENTO ANTICIPO 20%				106.967.945	50.625.322	**157.593.267**
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%				15.566.819	12.656.331	**28.223.150**
VALOR CERTIFICADOS				412.304.963	189.844.959	**602.149.922**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N°04						**189.844.959**

CONTRATISTA

MVZ INGENIERIA

FISCAL DE OBRAS

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC N° 3.722

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	**MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO**	**AVANCE DEL MES:**	16,99%
		AVANCE DE OBRA:	52,88%
MVZ INGENIERIA	**OBRA: CONSTRUCCIÓN 3RA ETAPA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - ID 389.434**	**FISCALIZACION:**	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO
FECHA: 6/3/2022	**CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 04**		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	CONTRATO											
1	Construccion/Colocacion de techo/tinglado											
1.1	Techo de Chapa con Polietileno, con Estructura Metalica	Metros cuadrados	2.524	536.945	1.355.249.180	56,84%	963,25	471,42	1.434,67	517.212.271	253.126.612	770.338.883
1.2	Extractores Eólicos	Unidad	12	944.000	11.328.000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Canaleta de Chapa Galvanizada	Metro lineal	132,2	116.000	15.335.200	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	Colocacion de hormigon armado											
2.1	Columnas de Hormigón Armado de 0,30x0,70 hasta altura de mampostería de cerramiento techo	Metros cúbicos	6,55	2.289.280	14.994.784	100,00%	6,55	0,00	6,55	14.994.784	0	14.994.784
2.2	Columnas de Hormigón Armado de 0,20x0,30 hasta altura de mampostería de cerramiento techo	Metros cúbicos	1,15	2.289.280	2.632.672	100,00%	1,15	0,00	1,15	2.632.672	0	2.632.672
3	Mamposteria											
3.1	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo hueco de 6 agujeros, zona palco	Metros cúbicos	50,92	96.250	4.901.050	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.2	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo hueco de 6 agujeros, zona caseta de periodistas	Metros cúbicos	51,2	96.250	4.928.000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.3	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo laminado de 3 agujeros para fachada	Metros cúbicos	278,64	117.600	32.768.064	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.4	Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	150	20.000	3.000.000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.5	Aislación horizontal de pared de 0,15m.	Metros cuadrados	267,58	32.704	8.750.936	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.6	Revoques	Metros cuadrados	761,52	36.303	27.645.461	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.7	Puerta metalica de 0,80x2,10 con marco	Unidad	1	1.007.098	1.007.098	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Servicio de pintura											

MVZ INGENIERIA

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC N° 3.722

4.1	Pintura de mamposterias revocadas	Metros cuadrados	185	25.200	4.662.000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Limpieza de obra											
5.1	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	2.787.555	2.787.555	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MONTOS TOTALES					**1.489.990.000**					**534.839.727**	**253.126.612**	**787.966.339**

A	**TRABAJOS CERTIFICADOS:**	
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	534.839.727
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	253.126.612
A.3	DESCUENTO DE ANTICIPO	50.625.322
A.4	DESCUENTO DE FONDO DE REPARO	12.656.331
A.5	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**189.844.959**

	RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	1.489.990.000
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	787.966.339
B.3	DESCUENTO DE ANTICIPO	157.593.268
B.4	DESCUENTO DE FONDO DE REPARO	39.398.317
B.5	**SALDO DEL CONTRATO**	**702.023.661**

CONTRATISTA

MVZ INGENIERIA

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC N° 3.722

FISCAL DE OBRAS