GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° MDI 17.2/2024

FECHA 17/04/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**MINISTERIO DEL INTERIOR.**

TIPO DE SERVICIO

	Instalación		Diagnóstico		Capacitación		Visita Técnica
	M. Preventivo		Reparación		Retiro		Garantía
X	M. General.		Entrega		Recepción		Devolución

MOTIVO DE LA ASISTENCIA.

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 300

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
139	Mano de obra Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y bandeja de desague de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	1
140	Mano de obra Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	1
141	Mano de obra Verificación del consumo de energía eléctrica del compresor, de la tensión de alimentación eléctrica, verificación del estado de los soportes del equipo, verificación de vibraciones y ruidos extraños de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	1
142	Mano de obra para mantenimiento y reajuste de las borneras de conexión eléctrica del aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	1
143	Mano de obra para verificación y ajuste de gas refrigerante de	Unidad	1

	aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.		
144	Mano de obra para mantenimiento de protectores térmicos de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	1
145	Lubricante del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	1
146	Mano de obra para lubricación del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	1
147	Lubricante del ruleman del ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	1
148	Mano de obra para lubricación del ruleman del ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	1
150	Provisión de gas refrigerante por kilogramos de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	2
151	Mano de obra para carga de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	2
152	Mano de obra para detección de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de hermeticidad. de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	3
153	Provisión de todos los insumos para servicios de soldadura. de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	3
154	Mano de obra para soldadura de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	2
155	Mano de obra para vaciado y limpieza interna de cañerías con bomba de vacío de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	1
156	Provisión de aceite al compresor de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	2
157	Mano de obra para carga de aceite al compresor de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	2
167	Provisión del capacitor del compresor de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	1
168	Mano de obra para cambio del capacitor del compresor de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	1
169	Provisión del capacitor del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	1
170	Mano de obra cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	1
171	Provisión del capacitor del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	1
172	Mano de obra para cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	1
174	Mano de obra para desmontaje y montaje del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT,	Unidad	1

GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

	capacidad de 24.000 BTU.		
176	Mano de obra para desmontaje y montaje del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU.	Unidad	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

MINISTERIO DEL INTERIOR
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Servicios Generales

Sr. Juan Osorio
Jefe
División de Servicios Generales - M.I.

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME