**MUINICIPALIDAD DE BELLA VISTA**
**RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 2**

**Mes: NOVIEMBRE**

**CONSTRUCCION DE CAMINERO SOBRE LA AVENIDA MARCIAL SAMANIEGO DESDE EL BARRIO SAN PABLO HASTA LA CONFEDERACIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA**

| Posición | Conceptos | Importes Autorizados | | Importes Certificados | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Hasta Certificado Anterior | | Presente Certificado | | Total Certificado a la Fecha | |
| | | % | (1) | % Avance de Obra | (2) | % Avance de Obra | (3) | % Avance de Obra | (2+3) |
| A | Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario | | | | | | | | |
| A.I | CONSTRUCCION DE CAMINERO SOBRE LA AVENIDA MARCIAL SAMANIEGO DESDE EL BARRIO SAN PABLO HASTA LA CONFEDERACIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA | 100.00% | 449.222.012 | 8.12% | 36.496.671 | 44.62% | 200.461.472 | 52.75% | 236.958.143 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **A** | **Total por Contrato** | **100%** | **449.222.012** | **8.12%** | **36.496.671** | **44.62%** | **200.461.472** | **52.75%** | **236.958.143** |

| | |
|---|---|
| **Certificado Básico Nº** | **2** |
| Mes: | **NOVIEMBRE** |
| Contrato N°: | **17/2024** |
| Monto Básico: | **449.222.012** |
| Contratista: | **Jorge Omar García Rolín** |
| Fecha de Inicio: | **1-oct-24** |
| Plazo de Ejecución: | **90** |
| Fecha de terminación prevista: | **1-ene-25** |
| Prórroga: | . |
| Fecha de terminación con prórroga: | . |

| | | | | Hasta Certificado Anterior | Presente Certificado | Total Certificado a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | **Deducciones a la fecha** | | | **Hasta Certificado Anterior** | **Presente Certificado** | **Total Certificado a la Fecha** |
| B.I | Devolución de Anticipo | *20.00%* | 89.844.402 | 7.299.334 | 40.092.294 | 47.391.629 |
| B.II | Para Fondo de Reparo | *5.00%* | 22.461.101 | 1.824.834 | 10.023.074 | 11.847.907 |
| **B** | **Total Deducciones** | | **112.305.503** | **7.299.334** | **50.115.368** | **59.239.536** |
| **C.I** | **Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)** | | | | 150.346.104 | |
| **C.II** | Multas | | | | - | |
| **C** | **Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)** | | | | **150.346.104** | |

**SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO.-**

Jorge Omar García Rolín
**Contratista-Representante Legal**
**METALÚRGICA PIRAPO**
METALÚRGICA PIRAPO
CONSTRUCCIÓN EN GRAL.
RUC: 1736680-3

Ing. Civil René V. Ayala Maidana
**Fiscal de Obras**
**MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA**

*Ing. Rene Ayala Maidana*
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

**CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 2**
**PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO**
**MES: NOVIEMBRE**

**CONSTRUCCION DE CAMINERO SOBRE LA AVENIDA MARCIAL SAMANIEGO DESDE EL BARRIO SAN PABLO HASTA LA CONFEDERACIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | Jorge Omar García Rolín | **FECHA DE INICIO:** | 1-oct-24 |
| **MONTO DE LA OFERTA:** | 449.222.012 | **FECHA DE TERMIACION PREVISTA:** | 1-ene-25 |
| **CONTRATO N°:** | 17/2024 | **PRÓRROGA:** | . |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | 90 | **FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:** | . |

| CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS | | | | | | INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL | PLANILLA DE MEDICIÓN | | | | | | PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EN PORCENTAJE | | | EN INCIDENCIA | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | CANTIDAD EJECUTADA EN GS. | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL |
| 1 | Preparación de obra: Cartel de Obra 2mx1m - (Ver EETT) | und | 1.00 | 1.404.436 | 1.404.436 | 0.31% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.003 | - | 0.003 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.404.436 | 0 | 1.404.436 |
| 2 | Replanteo Topográfico | ml | 1.292.00 | 5.092 | 6.578.864 | 1.46% | 30.11% | 40.00% | 70.11% | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 389.00 | 516.80 | 905.80 | 1.980.788 | 2.631.546 | 4.612.334 |
| 3 | Desmonte de Suelo para Nivelación | m3 | 199.00 | 47.151 | 9.383.049 | 2.09% | 30.15% | 40.00% | 70.15% | 0.006 | 0.008 | 0.015 | 60.00 | 79.60 | 139.60 | 2.829.060 | 3.753.220 | 6.582.280 |
| 4 | Relleno y Compactación de Suelo | m3 | 157.00 | 50.570 | 7.939.490 | 1.77% | 29.94% | 40.00% | 69.94% | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 47.00 | 62.80 | 109.80 | 2.376.790 | 3.175.796 | 5.552.586 |
| 5 | Mamposteria de Ladrillos comunes e: 15 cm, Tres hiladas (21 cm) escondidas en el terreno | m2 | 543.00 | 88.579 | 48.098.397 | 10.71% | 30.02% | 35.91% | 65.93% | 0.032 | 0.038 | 0.071 | 163.00 | 195.00 | 358.00 | 14.438.377 | 17.272.905 | 31.711.282 |
| 6 | Piso de Hormigon Armado Terminacion Peinado con brocha Fck: 180 kg/cm2. Espesor 5 cm, con malla electrosoldada 4,2 mm 15x15 cm, juntas de contraccion cada 3 metros y juntas de construcción cada 9 metros | m2 | 1.939.00 | 103.594 | 200.868.766 | 44.71% | 6.70% | 51.32% | 58.02% | 0.030 | 0.229 | 0.259 | 130.00 | 995.00 | 1.125.00 | 13.467.220 | 103.076.030 | 116.543.250 |
| 7 | Mamposteria de Contencion 0,30 cm de Piedra Bruta colocada una cara Vista y arista superior revocada, en sectores requeridos según topografía | m3 | 49.50 | 358.562 | 17.748.819 | 3.95% | 0.00% | 20.20% | 20.20% | - | 0.008 | 0.008 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 3.585.620 | 3.585.620 |
| 8 | Puente de Madera con estructura metalica s/ plano | m2 | 12.00 | 12.628.167 | 151.538.004 | 33.73% | 0.00% | 41.67% | 41.67% | - | 0.141 | 0.141 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 63.140.835 | 63.140.835 |
| 9 | Zapata de Hº Aº s/ plano | m3 | 0.60 | 2.114.948 | 1.268.969 | 0.28% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | - | 0.003 | 0.003 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0 | 1.268.969 | 1.268.969 |
| 10 | Columnas de Hº Aº s/ plano | m3 | 0.40 | 2.156.296 | 862.518 | 0.19% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | - | 0.002 | 0.002 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0 | 862.518 | 862.518 |
| 11 | Viga de Encadenado de HºAº | m3 | 0.20 | 2.301.238 | 460.248 | 0.10% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | - | 0.001 | 0.001 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0 | 460.248 | 460.248 |
| 12 | Muro de Piedra Bruta Colocada | m3 | 3.00 | 411.262 | 1.233.786 | 0.27% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | - | 0.003 | 0.003 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.233.786 | 1.233.786 |
| 13 | Limpieza final de obra | gl | 1.00 | 1.836.666 | 1.836.666 | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **Total:** | **449.222.012** | **100.00%** | | | | **8.12%** | **44.62%** | **52.75%** | | | | **36.496.671** | **200.461.472** | **236.958.143** |

**JORGE OMAR GARCIA ROLIN**
**Contratista-Representante Legal**

*METALURGICA PIRAPO*
*CONSTRUCCIÓN EN GRAL.*
RUC: 1736600-3

**Ing. Civil René V. Ayala Maidana**
**Fiscal de Obras**
**Municipalidad de Bella Vista**

*Ing. Rene Ayala Maidana*
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista