MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obras y Servicios Municipales

DIRECCION DE OBRAS
FONACIDE
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

INFORME DE FIZCALIZACIÓN DE OBRA

Obra: Construcción de aula en planta baja con techo de H°A°.
Institución Educativa: Esc. Bás. N° 4839 Medalla Milagrosa.
Ubicación: Isla Bogado.
Contratista: PAVINOMICO.
Contrato: 98/2022

Se realiza el presente informe de acuerdo a la verificación del avance de la obra en ejecución, por pedido de la empresa contratista para su Certificado N°1 conforme al avance registrado en la planilla de certificación adjunta.

Por lo que se pudo constatar, que la obra se encuentra culminada sin inconvenientes, con un avance del 100%, por ende, fueron ejecutados en su totalidad los siguientes rubros:

-**Preparación de la obra;** Cartel metálico con soporte, Limpieza y preparación del terreno, Replanteo, Vallado de obra –**Cimiento de PBC;** Excavación para carga de cimiento de PBC, Carga de Cimiento de PBC (0,50x0,60) –**Estructura de Hº Aº;** Excavación para zapata de H°A°, Carga de zapatas de H°A°, Pilar de H°A°, Vigas de H°A°, Losa de H°A°, Loseta de H°A°, Encadenado Inferior de H°A° –**Muro de nivelacion;** De 0,30 mts, Relleno y apisonado de interiores –**Aislacion Asfaltica de Muros;** De paredes, De losa (incluye aislación con impacril asfáltico y tela bidim; una capa de alisada con pend. 1%) –**Revoque;** De Paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo, Envarillado Bajo Aberturas 3Ø8 por hilada (2 hiladas), Servicio de pintura de paredes y murallas, De pilares de H°A° con azotada impermeable, De Losas y Vigas de H°A° con azotada impermeable –**Piso;** Contrapiso de H° de cascotes (de 0,10mts. p/ planta baja), Carpeta de regularización, Piso cerpamico (PEI5 o PEI4 de alto tránsito y antideslizante) incluye material y mano de obra, Zócalo Cerámico Piso de Baldosón de H° (40x40x3cm de primera) - incluye material y mano de obra, Colocación de piso inclusivo táctil, 30x30x3 - direccional y alerta - incluye contrapiso de base y carpeta.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS
FONACIDE

aola Miranda Acevedo
ARQUITECTA

PROCESADO

INFORME DE FIZCALIZACIÓN DE OBRA

Obra: Construcción de aula en planta baja con techo de H°A°.
Institución Educativa: Esc. Bás. N° 4839 Medalla Milagrosa.
Ubicación: Isla Bogado.
Contratista: PAVINOMICO.
Contrato: 98/2022

– **Aberturas Metálicas;** Puerta de dos hojas de 1,20 x 2,10m (con colocación), Ventana tipo Balancín de 1,50 x 1,20 - con colocación -**Pintura;** De paredes revocadas interior y exterior al agua blanco o Color, De pilares al agua, De Losas y Vigas a la cal, De Aberturas Metálicas con pintura sintética **-Provisión y colocación Vidrios crudos ; -Instalacion Electrica;** Provisión y colocación de TABLERO SECCIONAL, Tablero comando de las luces
Tablero comando de ventiladores, Provisión y colocación de focos de bajo consumo 85W, Tomas, Instalación de artefacto eléctrico – ventilador, Alimentación de los circuitos de luves, tomas y ventiladores **–Mobiliario;** Pizarrón acrílico Fijo 3,00x1,20m (incluye material y colocación) **–Limpieza Final de la Obra y Retiro de Escombros.**

Cabe mencionar que cualquier inconveniente o problema que pudieran aparecer, el contratista se compromete a resolver para su recepción definitiva.

Se adjunta fotografías del proceso y del estado actual del avance de la obra.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS * DIRECCION DE OBRAS FONACIDE

Paola Miranda Acevedo
ARQUITECTA

Arq. Paola Miranda.
Fiscal de Obras – Fonacide
Municipalidad de Luque

PROCESADO