A : **ESCR. SERGIO GODOY AYALA**

INTENDENTE MUNICIPAL

DE : **ING. ANA GABRIELA DURÉ ZELAYA**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Asunto: Informe sobre la Primera Certificación de la Obra **"RESTAURACIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN DE DOS PABELLONES CON CUATRO AULAS, TRES PABELLONES CON TRES AULAS, UN PABELLÓN CON DOS AULAS, UNA COCINA-COMEDOR, UNA SALA DE DIRECCIÓN, UN TINGLADO Y RESTAURACIÓN DE TECHO DE LA SALA DEL PREESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 4306 SAN JOSÉ OBRERO" - ID Nº 406230, Contrato Nº 79/2022**. Adjudicado a la Firma **Auto Servicios Serginho de Sergio Rodrigues Da Cruz - RUC: 6545240-2**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: CARTEL DE OBRA	**0%**
Rubro Nº 2: RED DE BAJA TENSION TIPO AEREA	**100%**
Rubro Nº 2.1: Cable preensamblado 4x35/25	100%
Rubro Nº 2.2: Conjunto retención metálico para preensamblado	100%
Rubro Nº 2.3: Cinta Aisladora millón común	100%
Rubro Nº 2.4: Disyuntor regulable 3x100 A	100%
Rubro Nº 2.5: Fotocélula	100%
Rubro Nº 2.6: Cable Multifilar 1x16 mm NYY varios colores	100%
Rubro Nº 2.7: Caja externa metal con puerta chapa	100%
Rubro Nº 2.8: Disyuntor 3x50	100%
Rubro Nº 2.9: Electroducto PVC para bajada	100%
Rubro Nº 2.10: Caño Galvanizado para bajada 2,5"	100%
Rubro Nº 2.11: Rack tipo metálico 1x1, reforzado con aislado tipo porcelana de alta resistencia	100%
Rubro Nº 2.12: Abrazadera tipo D zincado 2,5"	100%
Rubro Nº 2.13: Cable multifilar 1x16mm negro	100%
Rubro Nº 2.14: Cable multifilar 1x16mm rojo	100%
Rubro Nº 2.15: Jabalina para aterramiento tipo alta camada 5/8 con conector	100%
Rubro Nº 2.16: Columna Cementada 12/300 Kg Hº Aº	100%
Rubro Nº 2.17: Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	100%
Rubro Nº 3: RED ELÉCTRICA EXTERNA PARA AIRE ACONDICIONADO	**100%**
Rubro Nº 3.1: Cable preensamblado 4x10/16	100%
Rubro Nº 3.2: Conjunto retención metálico para preensamblado	100%
Rubro Nº 3.3: Rack tipo metálico 1x1, reforzado con aislado tipo porcelana de alta resistencia	100%
Rubro Nº 3.4: Cables tipo taller 2x6mm	100%
Rubro Nº 3.5: Prensa dentada 16x95	100%
Rubro Nº 3.6: Conector dentado 16-95	100%
Rubro Nº 3.7: Disyuntor Din 1x16 A	100%
Rubro Nº 3.8: Disyuntor termo magnético riel	100%
Rubro Nº 3.9: Tubo PVC 25mm	100%

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro N° 3543

Rubro Nº 3.10: Abrazadera de 2"	100%
Rubro Nº 3.11: Tablero externo 2 módulos sistema Din c/ tapa	100%
Rubro Nº 3.12: Tomada Tipo Schuko, Para para equipos superior a 10 ampere con adaptador para pared	100%
Rubro Nº 3.13: Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, tomas y llaves para aire acondicionado	100%
Rubro Nº 4: RED AEREA PARA PABELLONES DE CLASE	**100%**
Rubro Nº 4.1: Tablero metálico preparado para 24 disyuntores, de embutir	100%
Rubro Nº 4.2: Tablero metálico Din adosar neutro para 24 disyuntores	100%
Rubro Nº 4.3: Cable multifilar 1x6mm rojo	100%
Rubro Nº 4.4: Cable taller 1x1,5mm	100%
Rubro Nº 4.5: Cable multifilar 1x16mm negro/ amarillo/ blanco/ rojo NYY	100%
Rubro Nº 4.6: Unión zincada 3/4	100%
Rubro Nº 4.7: Abrazadera tipo D 1/2	100%
Rubro Nº 4.8: Caño electroducto 2"	100%
Rubro Nº 4.9: Tornillo mitofix 4.5x40	100%
Rubro Nº 4.10: Tornillo con tarugo 12mm	100%
Rubro Nº 4.11: Disyuntor termo magnético para Din 3x32 A	100%
Rubro Nº 4.12: Disyuntor termo magnético para Din 3x040 A	100%
Rubro Nº 4.13: Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	100%
Rubro Nº 5: INSTALACION ELÉCTRICA EN EL TINGLADO POLIDEPORTIVO	**47%**
Rubro Nº 5.1: Tablero metálico Din adosar neutro para 24 disyuntores	0%
Rubro Nº 5.2: Cable Multifilar 1x10mm negro/rojo	100%
Rubro Nº 5.3: Cables tipo taller 2x6mm	100%
Rubro Nº 5.4: Cables multifilar, para bajadas de tomadas tipo 1x4mm rojo "fase"	100%
Rubro Nº 5.5: Cable Multifilar 1x16 mm NYY varios colores	100%
Rubro Nº 5.6: Tomada Tipo chusco, para para equipos superior a 10 Amp con adaptador para pared	100%
Rubro Nº 5.7: Interruptor simples	0%
Rubro Nº 5.8: Placa 1 módulo	100%
Rubro Nº 5.9: Caja externa	0%
Rubro Nº 5.10: Tornillo metofix 20mm	0%
Rubro Nº 5.11: Contactor tipo 32 A 220V	0%
Rubro Nº 5.12: Disyuntor termo magnético para Din 3x32 A	0%
Rubro Nº 5.13: Disyuntor termo magnético para Din 3x040 A	0%
Rubro Nº 5.14: Corrugado de alta resistencia negro	0%
Rubro Nº 5.15: Reflector 100w 6500k	0%
Rubro Nº 5.16: Caño plástico bajada canaleta	0%
Rubro Nº 5.17: Condulete múltiple con tapa	0%
Rubro Nº 5.18: Condulete múltiple tipo 2" c/ tapa	0%
Rubro Nº 5.19: Abrazadera tipo U	100%
Rubro Nº 5.20: Tornillo mitofix p/ tarugo 6mm	0%
Rubro Nº 5.21: Tarugo 6mm con tope	0%
Rubro Nº 5.22: Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	100%
Rubro Nº 6: READECUACIÓN DE ALUMBRADO EN EL PATIO ESCOLAR	**100%**
Rubro Nº 6.1: Columnas Cementadas 12/300 Kg Hº Aº	100%
Rubro Nº 6.2: Prensa dentada 16x95	100%

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Ing. Civil Obras

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro Nº 3543

Rubro Nº 6.3: Cable preensamblado 4x10/16	100%
Rubro Nº 6.4: Bulón para electricidad, 5/8 x 8" tipo para electricidad con tuerca y arandela, abrazadera tipo Metálico	100%
Rubro Nº 6.5: Conector dentado 16-95	100%
Rubro Nº 6.6: Canalina Adesivada	0%
Rubro Nº 6.7: Disyuntor 3x50	0%
Rubro Nº 6.8: Cable Multifilar 1x10mm negro/rojo	0%
Rubro Nº 6.9: Fotocélula	0%
Rubro Nº 6.10: Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	0%
Rubro Nº 7: MURO DE ELEVACIÓN PARA CONTENCIÓN ATRÁS DEL PABELLON 5	**100%**
Rubro Nº 7.1: Mampostería de nivelación 0,30 cm para Muro de Contención (PABELLON 5)	100%
Rubro Nº 8: RESTAURACION DEL TECHO EN EL PABELLON 2 Y 6	**100%**
Rubro Nº 8.1: Restauración de techo de Teja (Retiro y Reposición) (PABELLON 6)	100%
Rubro Nº 8.2: Restauración de Techo de Chapa Zinc (Retiro y Reposición) (PABELLON 2)	100%
Rubro Nº 9: Limpieza de obra	**0%**

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Primera Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor al 18 día del mes de julio del año 2022.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Fiscal de Obra

.....

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya.
Dirección y Fiscalización de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

AUTO SERVICIOS SERGINHO
SERVICIOS ELECTRICOS EN GENERAL
Residencial - Comercial
Predia Media y Baja TENCIÓN
Sergio Rodrigues Da Cruz
Profecinal Matricula Nº 7791
DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN EN PADRONES EN GRAL.
* Solicitud de abastecimiento eléctrico
* Aumento de Carga
* Manutencion de lineas y otros
0983-296972
0973-878404

DE SERGIO RODRIGUES DA CRUZ
RUC: 6545240-2
CELULAR: 0973-878404
Calle Guayaivi c/ Laurel - Nueva Esperanza

OBRA: "Restauración de Red de Baja Tensión de Dos Pabellones con Cuatro Aulas, Tres Pabellones con Tres Aulas, Un Pabellón con Dos Aulas, Una Cocina-Comedor, Una Sala de Dirección, Un Tinglado y Restauración de Techo de la Sala del Preescolar en la Escuela Básica Nº 4306 San José Obrero"
CONTRATO Nº: 79/2022 - ID N° 406230
UBICACIÓN: Calle Peróba c/ Cedro y Palma, Local de la Escuela Básica Nº 4306 "San José Obrero" de Nueva Esperanza
FECHA: 18 de julio de 2022

						PRIMERA CERTIFICACION								
	DESCRIPCION DE OBRA	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Porcentajes			Cantidades Certificadas			Monto Certificado		
						% Anterior	% Presente	% Acumul.	Anterior	Presente	Acumulado	Presente	Anterior	Acumulado
1	**CARTEL DE OBRA**	**Un**	**1**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0%**	**0%**	**0%**	-	-	-	**-**	0	**0**
2	**RED DE BAJA TENSION TIPO AEREA**	**Gl**	**1**		**32.614.900**	**0%**	**100%**	**100%**	-	-	-	**32.614.900**		**32.614.900**
2.1	Cable preensamblado 4x35/25	Ml	100	23.500	2.350.000	0%	100%	100%	-	100	100	2.350.000	0	2.350.000
2.2	Conjunto retención metálico para preensamblado	Un	4	55.000	220.000	0%	100%	100%	-	4	4	220.000	0	220.000
2.3	Cinta Aisladora millón común	Un	12	9.200	110.400	0%	100%	100%	-	12	12	110.400	0	110.400
2.4	Disyuntor regulable 3x100 A	Un	3	625.000	1.875.000	0%	100%	100%	-	3	3	1.875.000	0	1.875.000
2.5	Fotocélula	Un	20	40.000	800.000	0%	100%	100%	-	20	20	800.000	0	800.000
2.6	Cable Multifilar 1x16 mm NYY varios colores	Ml	40	40.000	1.600.000	0%	100%	100%	-	40	40	1.600.000	0	1.600.000
2.7	Caja externa metal con puerta chapa	Un	3	720.000	2.160.000	0%	100%	100%	-	3	3	2.160.000	0	2.160.000
2.8	Disyuntor 3x50	Un	9	340.000	3.060.000	0%	100%	100%	-	9	9	3.060.000	0	3.060.000
2.9	Electroducto PVC para bajada	Un	30	35.400	1.062.000	0%	100%	100%	-	30	30	1.062.000	0	1.062.000
2.10	Caño Galvanizado para bajada 2,5"	Un	5	550.000	2.750.000	0%	100%	100%	-	5	5	2.750.000	0	2.750.000
2.11	Rack tipo metálico 1x1, reforzado con aislado tipo porcelana de alta resistencia	Un	7	52.500	367.500	0%	100%	100%	-	7	7	367.500	0	367.500
2.12	Abrazadera tipo D zincado 2,5"	Un	100	7.500	750.000	0%	100%	100%	-	100	100	750.000	0	750.000
2.13	Cable multifilar 1x16mm negro	Ml	100	21.000	2.100.000	0%	100%	100%	-	100	100	2.100.000	0	2.100.000
2.14	Cable multifilar 1x16mm rojo	Ml	100	21.000	2.100.000	0%	100%	100%	-	100	100	2.100.000	0	2.100.000
2.15	Jabalina para aterramiento tipo alta camada 5/8 con conector	Un	4	160.000	640.000	0%	100%	100%	-	4	4	640.000	0	640.000
2.16	Columna Cementada 12/300 Kg Hº Aº	Un	3	1.890.000	5.670.000	0%	100%	100%	-	3	3	5.670.000	0	5.670.000
2.17	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	Gl	1	5.000.000	5.000.000	0%	100%	100%	-	1	1	5.000.000	0	5.000.000
3	**RED ELÉCTRICA EXTERNA PARA AIRE ACONDICIONADO**	**Gl**	**1**		**11.942.000**	**0%**	**100%**	**100%**	-			**11.942.000**	0	**11.942.000**
3.1	Cable preensamblado 4x10/16	Ml	100	11.500	1.150.000	0%	100%	100%	-	100	100	1.150.000	0	1.150.000

AUTO SERVICIOS SERGINHO R.U.C.: 6545240 - 2 Sergio Rodrigues Da Cruz

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA Fiscal de Obras

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro N° 3543

3.2	Conjunto retención metálico para preensamblado	Un	7	55.000	385.000	0%	100%	100%	-	7	7	385.000	0	385.000
3.3	Rack tipo metálico 1x1, reforzado con aislado tipo porcelana de alta resistencia	Un	7	54.000	378.000	0%	100%	100%	-	7	7	378.000	0	378.000
3.4	Cables tipo taller 2x6mm	Ml	100	7.000	700.000	0%	100%	100%	-	100	100	700.000	0	700.000
3.5	Prensa dentada 16x95	Un	20	37.500	750.000	0%	100%	100%	-	20	20	750.000	0	750.000
3.6	Conector dentado 16-95	Un	20	15.200	304.000	0%	100%	100%	-	20	20	304.000	0	304.000
3.7	Disyuntor Din 1x16 A	Un	10	45.000	450.000	0%	100%	100%	-	10	10	450.000	0	450.000
3.8	Disyuntor termo magnético riel	Un	1	135.000	135.000	0%	100%	100%	-	1	1	135.000	0	135.000
3.9	Tubo PVC 25mm	Un	100	13.500	1.350.000	0%	100%	100%	-	100	100	1.350.000	0	1.350.000
3.10	Abrazadera de 2"	Un	100	6.000	600.000	0%	100%	100%	-	100	100	600.000	0	600.000
3.11	Tablero externo 2 módulos sistema Din c/ tapa	Un	7	20.000	140.000	0%	100%	100%	-	7	7	140.000	0	140.000
3.12	Tomada Tipo Schuko, Para para equipos superior a 10 ampere con adaptador para pared	Un	10	85.000	850.000	0%	100%	100%	-	10	10	850.000	0	850.000
3.13	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, tomas y llaves para aire acondicionado	Gl	1	4.750.000	4.750.000	0%	100%	100%	-	1	1	4.750.000	0	4.750.000
4	**RED AEREA PARA PABELLONES DE CLASE**	**Gl**	**1**		**33.122.500**	**0%**	**100%**	**100%**	-			**33.122.500**	0	**33.122.500**
4.1	Tablero metálico preparado para 24 disyuntores, de embutir	Un	1	565.000	565.000	0%	100%	100%	-	1	1	565.000	0	565.000
4.2	Tablero metálico Din adosar neutro para 24 disyuntores	Un	5	312.500	1.562.500	0%	100%	100%	-	5	5	1.562.500	0	1.562.500
4.3	Cable multifilar 1x6mm rojo	Ml	100	21.000	2.100.000	0%	100%	100%	-	100	100	2.100.000	0	2.100.000
4.4	Cable taller 1x1,5mm	Ml	100	7.000	700.000	0%	100%	100%	-	100	100	700.000	0	700.000
4.5	Cable multifilar 1x16mm negro/ amarillo/ blanco/ rojo NYY	Ml	900	21.000	18.900.000	0%	100%	100%	-	900	900	18.900.000	0	18.900.000
4.6	Unión zincada 3/4	Un	100	3.500	350.000	0%	100%	100%	-	100	100	350.000	0	350.000
4.7	Abrazadera tipo D 1/2	Un	250	3.000	750.000	0%	100%	100%	-	250	250	750.000	0	750.000
4.8	Caño electroducto 2"	Un	150	6.100	915.000	0%	100%	100%	-	150	150	915.000	0	915.000
4.9	Tornillo mitofix 4.5x40	Un	100	300	30.000	0%	100%	100%	-	100	100	30.000	0	30.000
4.10	Tornillo con tarugo 12mm	Un	900	1.000	900.000	0%	100%	100%	-	900	900	900.000	0	900.000
4.11	Disyuntor termo magnético para Din 3x32 A	Un	15	38.000	570.000	0%	100%	100%	-	15	15	570.000	0	570.000
4.12	Disyuntor termo magnético para Din 3x040 A	Un	4	195.000	780.000	0%	100%	100%	-	4	4	780.000	0	780.000
4.13	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	Gl	1	5.000.000	5.000.000	0%	100%	100%	-	1	1	5.000.000	0	5.000.000
5	**INSTALACION ELÉCTRICA EN EL TINGLADO POLIDEPORTIVO**	**Gl**	**1**		**35.729.000**	**0%**	**47%**	**47%**	-			**16.610.000**	0	**16.610.000**

AUTO SERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro N° 3543

5.1	Tablero metálico Din adosar neutro para 24 disyuntores	Un	1	320.000	320.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
5.2	Cable Multifilar 1x10mm negro/rojo	Ml	200	11.000	2.200.000	0%	100%	100%	-	150	150	1.650.000	0	1.650.000
5.3	Cables tipo taller 2x6mm	Ml	400	7.800	3.120.000	0%	100%	100%	-	400	400	3.120.000	0	3.120.000
5.4	Cables multifilar, para bajadas de tomadas tipo 1x4mm rojo "fase"	Ml	200	6.500	1.300.000	0%	100%	100%	-	200	200	1.300.000	0	1.300.000
5.5	Cable Multifilar 1x16 mm NYY varios colores	Ml	200	25.000	5.000.000	0%	100%	100%	-	200	200	5.000.000	0	5.000.000
5.6	Tomada Tipo chusco, para para equipos superior a 10 Amp con adaptador para pared	Un	1	80.000	80.000	0%	100%	100%	-	1	1	80.000	0	80.000
5.7	Interruptor simples	Un	1	25.500	25.500	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
5.8	Placa 1 módulo	Un	1	10.000	10.000	0%	100%	100%	-	1	1	10.000	0	10.000
5.9	Caja externa	Un	1	14.500	14.500	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
5.10	Tornillo metofix 20mm	Un	1.000	300	300.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
5.11	Contactor tipo 32 A 220V	Un	2	565.000	1.130.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
5.12	Disyuntor termo magnético para Din 3x32 A	Un	12	33.000	396.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
5.13	Disyuntor termo magnético para Din 3x040 A	Un	2	192.500	385.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
5.14	Corrugado de alta resistencia negro	Ml	200	17.500	3.500.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
5.15	Reflector 100w 6500k	Un	12	600.000	7.200.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
5.16	Caño plástico bajada canaleta	Un	35	75.000	2.625.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
5.17	Condulete múltiple con tapa	Un	24	62.000	1.488.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
5.18	Condulete múltiple tipo 2" c/ tapa	Un	16	60.000	960.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
5.19	Abrazadera tipo U	Un	150	3.000	450.000	0%	100%	100%	-	150	150	450.000	0	450.000
5.20	Tornillo mitofix p/ tarugo 6mm	Un	150	1.000	150.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
5.21	Tarugo 6mm con tope	Un	150	500	75.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
5.22	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	Gl	1	5.000.000	5.000.000	0%	100%	100%	-	1	1	5.000.000	0	5.000.000
6	**READECUACIÓN DE ALUMBRADO EN EL PATIO ESCOLAR**	**Gl**	**1**		**16.916.000**	**0%**	**51%**	**51%**	-	-	-	**8.605.000**	0	**8.605.000**
6.1	Columnas Cementadas 12/300 Kg Hº Aº	Un	1	1.890.000	1.890.000	0%	100%	100%	-	1	1	1.890.000	0	1.890.000
6.2	Prensa dentada 16x95	Un	75	37.500	2.812.500	0%	100%	100%	-	75	75	2.812.500	0	2.812.500
6.3	Cable preensamblado 4x10/16	Ml	200	11.000	2.200.000	0%	100%	100%	-	200	200	2.200.000	0	2.200.000
6.4	Bulón para electricidad, 5/8 x 8" tipo para electricidad con tuerca y arandela, abrazadera tipo Metálico	Un	45	24.500	1.102.500	0%	100%	100%	-	45	-	1.102.500	0	1.102.500
6.5	Conector dentado 16-95	Un	40	15.000	600.000	0%	100%	100%	-	40	40	600.000	0	600.000
6.6	Canalina Adesivada	Un	30	25.700	771.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
6.7	Disyuntor 3x50	Un	3	330.000	990.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0

AUTO SERVICIO SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro N° 3543

6.8	Cable Multifilar 1x10mm negro/rojo	Ml	150	11.000	1.650.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
6.9	Fotocélula	Un	10	40.000	400.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
6.10	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	Gl	1	4.500.000	4.500.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
7	**MURO DE ELEVACIÓN PARA CONTENCIÓN ATRÁS DEL PABELLON 5**	**Gl**	**1**		**4.004.000**	**0%**	**100%**	**100%**	-			**4.004.000**	0	**4.004.000**
7.1	Mampostería de nivelación 0,30 cm para Muro de Contención (PABELLON 5)	M2	26	154.000	4.004.000	0%	100%	100%	-	26	26	4.004.000	0	4.004.000
8	**RESTAURACION DEL TECHO EN EL PABELLON 2 Y 6**	**Gl**	**1**		**37.780.000**	**0%**	**100%**	**100%**	-			**37.780.000**	0	**37.780.000**
8.1	Restauración de techo de Teja (Retiro y Reposición) (PABELLON 6)	M2	216	140.000	30.240.000	0%	100%	100%	-	216	216	30.240.000	0	30.240.000
8.2	Restauración de Techo de Chapa Zinc (Retiro y Reposición) (PABELLON 2)	M2	58	130.000	7.540.000	0%	100%	100%	-	58	58	7.540.000	0	7.540.000
9	**Limpieza de obra**	**Gl**	**1**	**1.300.000**	**1.300.000**	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
				TOTAL	**175.308.400**							**144.678.400**	**0**	**144.678.400**

TOTAL CERTIFICACION	**144.678.400**
FONDO DE REPARO (5%)	**7.233.920**
TOTAL A COBRAR	**137.444.480**
SON GUARANIES: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA.-	

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA

Ing. Ana Gabriela Duré Zelaya
Fiscal de Obras de la Municipalidad de Nueva Esperanza

Sergio Rodrigues Da Cruz
Contratista
RUC 6545240-2

AUTO SERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz