GFEN CONSTRUCCIONES

CERTIFICACION 2

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO CAMINERO Y HERMOSEAMIENTO DE LA PLAZA DE LA COLONIA KM. 13 MARANGATÚ, DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA

CONTRATO Nº 159/2023 - ID Nº 433628

FECHA: 08/11/2023

	DESCRIPCION DE OBRA	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Porcentajes			Cantidades Certificadas			Monto Certificado		
						% Anterior	% Presente	% Acumul.	Anterior	Presente	Acumulado	Presente	Anterior	Acumulado
1	Cartel de Identificación de Obra 2x1,5 ml	Un	1	1.900.000	1.900.000	0%	100%	100%	0	1,00	1,00	1.900.000	0	1.900.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	500	7.500	3.750.000	100%	0%	100%	500	-	500,00	0	3.750.000	3.750.000
3	Replanteo y marcación	M2	500	2.800	1.400.000	100%	0%	100%	500	-	500,00	0	1.400.000	1.400.000
4	Excavación estructural para desmonte de suelo con retiro	M3	300	29.000	8.700.000	100%	0%	100%	300	-	300,00	0	8.700.000	8.700.000
5	Nivelación de suelo con tierra roja compactada mecánicamente	M3	250	29.000	7.250.000	100%	0%	100%	250	-	250,00	0	7.250.000	7.250.000
6	Colchón de arena o triturada 6º en polvo de 4 a 5cm para colocación de adoquines (paver)	M3	20	45.000	900.000	50%	50%	100%	10	10,00	20,00	450.000	450.000	900.000
7	Colocación de Cordón de Hº 10x30x50	Ml	200	44.000	8.800.000	100%	0%	100%	200	-	200,00	0	8.800.000	8.800.000
8	Colocación de adoquines (paver)	M2	400	141.700	56.680.000	50%	50%	100%	200	200,00	400,00	28.340.000	28.340.000	56.680.000
9	Compactación mecánica de adoquines	M2	400	3.390	1.356.000	50%	50%	100%	200	200,00	400,00	678.000	678.000	1.356.000
10	Arena para cierre de juntas	M2	400	3.280	1.312.000	50%	50%	100%	200	200,00	400,00	656.000	656.000	1.312.000
11	Construcción e Instalación de asiento de hormigón	Un	4	1.100.000	4.400.000	0%	100%	100%	0	4,00	4,00	4.400.000	0	4.400.000
12	Hamaca de 4 asientos fabricado con tubos de acero al carbono	Un	2	4.969.400	9.938.800	50%	50%	100%	1	1,00	2,00	4.969.400	4.969.400	9.938.800
13	Remoción de pastos y tierra con retiro de los mismos	M2	200	6.700	1.340.000	50%	50%	100%	100	100,00	200,00	670.000	670.000	1.340.000
14	Pintura de Cordón de Hº	Ml	300	23.000	6.900.000	50%	50%	100%	150	150,00	300,00	3.450.000	3.450.000	6.900.000
15	Colocación de pasto natural alrededor del parque	Un	400	21.000	8.400.000	50%	50%	100%	200	200,00	400,00	4.200.000	4.200.000	8.400.000
	TOTAL				**123.026.800**							**49.713.400**	**73.313.400**	**123.026.800**

TOTAL CERTIFICACION	**49.713.400**
FONDO DE REPARO (5%)	**2.485.670**
TOTAL A COBRAR	**47.227.730**

SON GUARANIES: CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA.-

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA – DIRECCIÓN DE OBRAS

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Fiscal de Obras de la Municipalidad de Nueva Esperanza

Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur N.
Contratista
RUC 3182269-0

GFEN CONSTRUCCIONES RUC: 3.182.269 - 0

MUNICIPALIDAD DE
NUEVA ESPERANZA

ADMINISTRACIÓN
ESCRIBANO SERGIO
Capacidad para transformar

A : **ESCR. SERGIO GODOY AYALA**

INTENDENTE MUNICIPAL

DE : **ING. ANA GABRIELA DURÉ ZELAYA**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Asunto: Informe sobre la Certificación Final de la Obra **CONSTRUCCIÓN DE PISO CAMINERO Y HERMOSEAMIENTO DE LA PLAZA DE LA COLONIA KM. 13 MARANGATÚ, DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA,** del distrito de Nueva Esperanza, según **CONTRATO Nº 159/2023 - ID Nº 433628**. Adjudicado a la Firma **GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA - RUC: 3182269-0.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Cartel de Identificación de Obra 2x1,5 ml	100%
Rubro Nº 2: Limpieza y preparación del terreno	100%
Rubro Nº 3: Replanteo y marcación	100%
Rubro Nº 4: Excavación estructural para desmonte de suelo con retiro	100%
Rubro Nº 5: Nivelación de suelo con tierra roja compactada mecánicamente	100%
Rubro Nº 6: Colchón de arena o triturada 6º en polvo de 4 a 5cm para colocación de adoquines (paver)	100%
Rubro Nº 7: Colocación de Cordón de Hº 10x30x50	100%
Rubro Nº 8: Colocación de adoquines (paver)	100%
Rubro Nº 9: Compactación mecánica de adoquines	100%
Rubro Nº 10: Arena para cierre de juntas	100%
Rubro Nº 11: Construcción e Instalación de asiento de hormigón	100%
Rubro Nº 12: Hamaca de 4 asientos fabricado con tubos de acero al carbono	100%
Rubro Nº 13: Remoción de pastos y tierra con retiro de los mismos	100%
Rubro Nº 14: Pintura de Cordón de Hº	100%
Rubro Nº 15: Colocación de pasto natural alrededor del parque	100%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Certificación Final y autoriza el pago de la misma quedando como garantía el Fondo de Reparo de 5% de valor total del contrato.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

MUNICIPALIDAD DIRECCIÓN DE OBRA

.....

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya.
Dirección y Fiscalización de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

Cedro esq. Yvyrapyta e/ Palmas
Telefax. +595 464 20120
Nueva Esperanza – Canindeyú – Paraguay

OK
Autorizado
el pago
21/11/23.