SCDE CONSTRUCTORA

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N N.º 11/25 CONTRATO N.º 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.º 472.587

OBRA LOTE 26 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. Nº 5415 FORJADORES DE LA PATRIA - KM 6 1/2 MBURUKUJA - CAROLINA

SCDE S.A **FECHA: 11/02/2026**

			ADJUDICACIÓN			CERTIFICADO Nº 1		
Ítem	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	UN	1,00	2.110.000	2.110.000	1,00	2.110.000	0,00
2	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	GL	1,00	2.459.080	2.459.080	0,00	0	1,00
3	Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	52,00	11.308	588.016	0,00	0	52,00
4	Destronque y desraizado de árboles. Según EE.TT	UN	1,00	793.874	793.874	0,00	0	1,00
5	Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT	M2	63,44	32.173	2.041.055	63,44	2.041.055	0,00
6	Desmonte de revestimiento. Según EE.TT.	M2	6,00	16.785	100.710	6,00	100.710	0,00
7	Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	UN	3,00	60.049	180.147	3,00	180.147	0,00
8	Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	UN	1,00	59.923	59.923	1,00	59.923	0,00
9	Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	M2	16,00	18.504	296.064	16,00	296.064	0,00
10	Demolición de muros. Según EE.TT.	M2	38,00	26.719	1.015.322	38,00	1.015.322	0,00
11	Desmonte de viga metálica - Cabriada. Según EE.TT.	ML	12,20	43.118	526.040	12,20	526.040	0,00
12	Remoción de pintura. Según EE.TT.	M2	188,00	6.258	1.176.504	0,00	0	188,00
13	Excavación. Según EE.TT.	M3	1,92	86.779	166.616	1,28	111.077	0,64
14	Estructura de Hº Aº- Zapatas. Según EE.TT.	M3	0,19	3.542.715	673.116	0,19	673.116	0,00
15	Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº. Según EE.TT.	M3	0,27	3.609.038	974.440	0,25	902.260	0,02
16	Estructura de Hº Aº Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	1,54	3.830.647	5.899.196	0,71	2.719.759	0,83
17	Estructura de Hº Aº Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	0,09	3.830.647	344.758	0,09	344.758	0,00
18	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	5,62	77.753	436.972	0,00	0	5,62
19	Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	20,00	160.056	3.201.120	5,88	941.129	14,12
20	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	58,87	285.871	16.829.226	0,00	0	58,87
	SUB - TOTALES				**39.872.179**		**12.021.360**	

FERNANDO OLMEDO
Fiscal de Obras
MCDE

Ing. Juan Carlos Olmedo
Reg. MOPC 5566

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N N.º 11/25 CONTRATO N.º 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.º 472.587

OBRA LOTE 26 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. Nº 5415 FORJADORES DE LA PATRIA - KM 6 1/2 MBURUKUJA - CAROLINA

SCDE S.A **FECHA: 11/02/2026**

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		
Ítem	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
21	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	58,87	376.921	22.189.339	0,00	0	58,87
22	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	6,10	234.676	1.431.524	0,00	0	6,10
23	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	2,00	68.761	137.522	0,00	0	2,00
24	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	19,00	50.309	955.871	0,00	0	19,00
25	Provisión y colocación de pisos cerámicos. Según EE.TT.	M2	45,00	140.102	6.304.590	0,00	0	45,00
26	Provisión y colocación de zócalo cerámico. Según EE.TT.	ML	38,00	45.470	1.727.860	0,00	0	38,00
27	Revoque de paredes. Según EE.TT.	M2	47,00	66.277	3.115.019	9,24	612.399	37,76
28	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	30,50	60.672	1.850.496	6,20	376.166	24,30
29	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	222,00	59.472	13.202.784	0,00	0	222,00
30	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	27,20	57.814	1.572.541	0,00	0	27,20
31	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	5,06	54.075	273.620	0,00	0	5,06
32	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	1,00	3.125.464	3.125.464	0,00	0	1,00
33	Provisión y colocación de Ventana Metálica. Según EE.TT.	M2	2,18	797.512	1.738.576	0,00	0	2,18
34	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	2,20	887.902	1.953.384	0,00	0	2,20
35	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	5,06	565.626	2.862.068	0,00	0	5,06
36	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	17,90	59.892	1.072.067	0,00	0	17,90
37	Provisión y colocación de azulejos cerámicos. Según EE.TT.	M2	11,40	146.497	1.670.066	0,00	0	11,40
38	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1,00	2.824.190	2.824.190	0,00	0	1,00
39	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	GL	1,00	3.054.628	3.054.628	0,00	0	1,00
40	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	UN	1,00	2.029.693	2.029.693	0,00	0	1,00
	SUB - TOTALES				**73.091.302**		**988.565**	

Fiscalizador Obras
MCDE

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Ing. Juan Carlos Olmedo
Reg. MOPC 5566

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC 80105163 - 0
CDE - PY

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.° 11/25 CONTRATO N.° 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.° 472.587

OBRA LOTE 26 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. N° 5415 FORJADORES DE LA PATRIA - KM 6 1/2 MBURUKUJA - CAROLINA

SCDE S.A **FECHA: 11/02/2026**

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO N° 1		
Ítem	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
41	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	641.311	641.311	0,00	0	1,00
42	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.452.170	3.452.170	1,00	3.452.170	0,00
43	Provisión y Colocación de desengrasador. Según EE.TT	UN	2,00	678.973	1.357.946	0,00	0	2,00
44	Provisión y Colocación de pileta de 2 bachas de acero inoxidables. Según EE.TT.	UN	1,00	834.096	834.096	0,00	0	1,00
45	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	12,00	888.435	10.661.220	0,00	0	12,00
46	Provisión e instalación de mueble de MDF. Según EE.TT.	ML	18,00	1.329.201	23.925.618	0,00	0	18,00
47	Provisión e instalación de Extintor 6kg. Según EE.TT.	UN	2,00	495.000	990.000	0,00	0	2,00
48	Provisión y colocación de Canaleta - D.40 cm. Según EE.TT.	ML	22,20	108.152	2.400.974	0,00	0	22,20
49	Provisión y colocación de Canaleta embutida- D. 60cm. Según EE.TT.	ML	7,75	125.100	969.525	0,00	0	7,75
50	Provisión y colocación de registro pluvial de 0,30x0,30. Según EE.TT.	UN	4,00	308.475	1.233.900	0,00	0	4,00
51	Provisión y colocación de caño de PVC de 150 mm para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	28,00	77.306	2.164.568	0,00	0	28,00
52	Acometida. Según EE.TT	UN	1,00	2.011.065	2.011.065	0,00	0	1,00
53	Instalación eléctrica para cocina. Según EE.TT.	UN	1,00	1.894.950	1.894.950	0,00	0	1,00
54	Instalación eléctrica para despensa. Según EE.TT.	UN	1,00	1.596.450	1.596.450	0,00	0	1,00
55	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	6,00	226.872	1.361.232	0,00	0	6,00
56	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	2,00	830.241	1.660.482	0,00	0	2,00
57	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. Según EE.TT	UN	1,00	5.925.905	5.925.905	0,00	0	1,00
58	Provisión e instalación de extractor tipo campana para cocina de 90 cm. Según EE.TT	UN	1,00	2.045.200	2.045.200	0,00	0	1,00
59	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	2.250.300	2.250.300	0,00	0	1,00
	SUB - TOTALES				**67.376.912**		**3.452.170**	
	MONTO TOTAL				**180.340.392**		**16.462.095**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	**16.462.095**	**9%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**3.292.419**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**823.105**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**12.346.571**	

SON GUARANIES: DOCE MIILONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS SETENTA Y UNO.

ING. FERNANDO OLMEDO
FISCAL DE OBRA

ING. JUAN CARLOS OLMEDO
FISCAL DE OBRA

Municipalidad de C. del Este
División de Obras

ING. ABIGAIL ALEGRE
JEFA DE FISCALIZACION

PODER REPRESENTATIVO
SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ARQ. JUAN CABRERA
DIRECTOR DE AREA URBANA

Scanned with CamScanner