	Obra: Ampliación de la Estructura Edilicia del Palacio de Justicia de Pilar PAC:370996													
94	Sensor de movimiento	Unidad	2	234.541	469.081	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
95	Detector magnético de apertura	Unidad	24	250.750	6.018.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
96	Luz autónoma de emergencia	Unidad	3	255.558	766.673	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
97	Cartel para señalización salidas de emergencia - Luminoso	Unidad	2	191.820	383.639	0,00	0,00	0,00				0	-	0
98	Video cámara de seguridad (conectado a la sala de control)	Unidad	2	229.500	459.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
99	Pintura: Tratamiento de revestido de ladrillo semi prensado, limpieza con ácido muriático, con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	223	13.447	2.998.681	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
100	Pintura: Enduido de pared interior revocada	Metros cuadrados	164	9.350	1.533.400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
101	Pintura: De pared interior revocada, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA	Metros cuadrados	164	12.750	2.091.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
102	Carpinteria Metalica: Bandeja Colectora de desague autoportante en chapa negra de 2mm de espesor desarrollado 125 cm	Metro lineal	12	136.000	1.632.000	0,00	0,00	0,00				0	-	0
103	Carpinteria Metalica: Aislación de la unión de bandeja colectora con pilar de arriostramiento	Unidad	1	51.000	51.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
104	Bocas para conexiones de caños de 100 mm	Unidad	1	25.500	25.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
105	Techo: Cobertura de chapa prepintada Nº 25 (incluye estructura completa, pilares, vigas, correas y tensores	Metros cuadrados	70	240.000	16.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
106	Techo: Baveta de terminación de estructura en chapa negra Nº 20, desarrollo 72 cm	Metro lineal	12	51.000	612.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
107	Desague pluvial: Bajadas caño PVC Tipo R de 100 mm	Metro lineal	3,5	51.000	178.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
108	Desague pluvial: Rejilla de piso 30 cm de ancho de hierro fundido o equivalente incluye construcción de canaleta revocada	Metro lineal	1	153.000	153.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
109	Pintura de la estructura metálica en dos manos de esmalte sintetico previa aplicación de "primer" antes de la colocación de las chapas prepintadas	Metros cuadrados	70	18.700	1.309.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
110	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
				SUB TOTAL	492.562.981				0,00%	18,35%	18,35%	0	90.366.106	90.366.106

Master Arq. Silvana Trochez
Administradora de Contrato

MSc. Silvana Trochez Servín de D.
Jefa Obras Civiles

ADMINISTRADOR DE CONTRATO
SUBSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

Fiscal o Supervisor de Obras
Representante Técnico
Arq. Rosanna Vazquez
Fiscal de Obra

Empresa Contratista
Representante Legal

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

Obra: Ampliación de la Estructura Edilicia del Palacio de Justicia de Pilar PAC:370996

24	Zócalo de Granito reconstituido h= 10cm	Metro lineal	17	62.900	1.069.300	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
25	Dinteles: Envarillado con 02 varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre vano para ventanas y puertas	Metro lineal	15	22.100	331.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
26	Dinteles: Envarillado con 02 varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, bajo vano para ventanas	Metro lineal	9	22.100	198.900	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
27	Carpinteria metálica: Puerta metalica tipo persiana de chapa N° 16, 1.40m x 2.10m	Unidad	1	1.020.000	1.020.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
28	Carpinteria metálica: Reja para Ventana de 1.20 m x 1.20 m, de varilla de 1/2"	Unidad	6	269.280	1.615.680	0,00	0,00	0,00				0	-	0
29	Carpinteria metálica: Ventana v1 - 1.20m x 1.20m. Estructura aluminio anonizado color oscuro, dos hojas corredizas, vidrio templado de 6 mm,incluye herrajes y cerraduras.	Unidad	6	688.500	4.131.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
30	Carpinteria metálica: Puerta corrediza 1.60 m x 2.10m en cristal templado de 10 mm, estructura de aluminio anonizado color bronce de 100 mm x 50 mm, herrajes y cerradura cromada	Unidad	1	2.125.000	2.125.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
31	Carpinteria metálica: Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada s/especificaciones técnicas.	Metros cuadrados	14	301.750	4.224.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
32	Cielorraso. Provisión y colocación de placas de yeso desmontable 60,5 cm x 60,5 cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	16	85.000	1.360.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
33	Instalación Electrica - Bocas de tomas comunes, incluye cableado, fichas y accesorios	Unidad	8	78.661	629.286	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
34	Bocas de tomas estabilizadas - fotocopiadora	Unidad	3	88.400	265.200	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
35	Bocas de tomas telefonicas - fotocopiadora	Unidad	1	99.450	99.450	0,00	0,00	0,00				0	-	0
36	Bocas de Luces, incluye cableado, fichas y accesorios	Unidad	4	79.503	318.012	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
37	Provisión y montaje de Tablero Seccional de embutir para 30 disyuntores	Unidad	1	340.000	340.000	0,00	0,00	0,00				0	-	0
38	Colocación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerias de cobre con aislación, cableado de interconexion eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc.	Unidad	1	680.000	680.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
39	Provisión e Instalación de Equipos de 18000 BTU - Frio/Calor	Unidad	1	2.975.000	2.975.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
40	Provisión y montaje de llave TM de 1x32Amp.	Unidad	1	88.400	88.400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
41	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp	Unidad	2	88.400	176.800	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
42	Provisión y montaje de partantes adosados al techo	Unidad	2	68.000	136.000	0,00	0,00	0,00				0	-	0
43	Portalámpara focos led de 50 watts	Unidad	4	12.750	51.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
44	Artefacto tipo de embutir en cielorraso con 3 lámparas de bajo consumo de 36w 4PIN 2G. 11	Unidad	4	303.286	1.213.144	0,00	0,00	0,00				0	-	0
45	Canaleta de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 60cm	Metro lineal	4	110.500	442.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
46	Bajadas caño PVC de 100mm Tipo R	Metro lineal	40	51.000	2.040.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
47	Registros pluviales 40x40x50cm	Unidad	6	127.500	765.000	0,00	0,00	0,00				0	-	0
48	Caño PVC 100mm Pluvial	Metro lineal	30	42.500	1.275.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
49	Provision y colocación de caño de desague para equipos de aire acondicionado en PVC de 25 mm embutido hasta un registro de la red pluvial	Metro lineal	125	22.950	2.868.750	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
50	Detector Humo Calor	Unidad	5	217.711	1.088.553	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
51	Sensor de movimiento	Unidad	2	234.541	469.081	0,00	0,00	0,00				0	-	0
52	Detector mágnetico de apertura	Unidad	14	250.750	3.510.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
53	Cartel para señalización salidas de emergencia - Luminoso	Unidad	2	191.820	383.640	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
54	Luz autónoma de emergencia	Unidad	6	255.558	1.533.348	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
55	Video cámara de seguridad (conectado a la sala de control)	Unidad	3	229.500	688.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
56	Revestimiento de piedra basáltica tipo misiones	Metros cuadrados	21	91.375	1.918.875	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
57	Pintura: Tratamiento de revestido de ladrillo prensado laminado, limpieza con ácido muriático, con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	106	13.447	1.425.382	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
58	Pintura: Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	21	12.640	265.430	0,00	0,00	0,00				0	-	0

Arq. Rosana Vera

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 1366453-6

Obra: Ampliación de la Estructura Edilicia del Palacio de Justicia de Pilar PAC:370996

59	Pintura: Enduido de pared interior revocada	Metros cuadrados	175	9.350	1.636.250	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
60	Pintura: De pared interior revocada, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA	Metros cuadrados	175	15.300	2.677.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
61	Pintura de la reja metálica	Metros cuadrados	9	22.100	198.900	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
62	Mamposteria: Pared de 0,15 semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	210	135.600	28.476.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
63	Mamposteria de ladrillos comunes (Panderete)	Metros cuadrados	210	39.950	8.389.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
64	Alfeizar terminación de antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado, juntas al ras	Metro lineal	16,8	42.500	714.000	0,00	0,00	0,00				0	-	0
65	Contrapiso de hormigón de cascotes, altura promedio = 5cm de espesor.	Metros cuadrados	177	31.450	5.566.650	0,00	88,00	88,00	0,00%	49,72%	49,72%	0	2.767.600	2.767.600
66	Revoque: De pared interior 1 capa terminación fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	164	21.250	3.485.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
67	Revoque: De pared interior con hidrófugo a dos capas - 1ra. Azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. Azotada 1:4:12 + hidrófug, terminación fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	76	23.800	1.808.800	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
68	Piso Granito reconstituido	Metros cuadrados	172	107.087	18.418.964	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
69	Zócalo de Granito reconstituido h=10 cm	Metro lineal	69,5	18.204	1.265.209	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
70	Dinteles: Envarillado con 02 varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre vano para ventanas y puertas	Metro lineal	20	22.100	442.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
71	Dinteles: Envarillado con 02 varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, bajo vano para ventanas	Metro lineal	20	22.100	442.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
72	Ventana v1 - 1.20m x 1.20m. Estructura aluminio anonizado color oscuro, dos hojas corredizas, vidrio templado de 6 mm,incluye herrajes y cerraduras.	Unidad	12	758.200	9.098.400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
73	Techo: Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi., según especificaciones técnicas.	Metros cuadrados	165	355.000	58.575.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
74	Techo: Cumbrera desarrollo: 45cm	Metro lineal	20	46.750	935.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
75	Cielorraso. Provisión y colocación de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	162	85.000	13.770.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
76	Mampara: Provisión y colocación de mamparas ciegas de placa melaminico de 40 mm de espesor colocado sobre tubo de aluminio	Metros cuadrados	133	212.500	28.262.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
77	Provisión y colocación de perfileria, herrajes y cerraduras para puertas mamparas ciegas de placa melaminico de 40 mm de espesor medidas de 0.80 x 2.10m	Unidad	10	510.000	5.100.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
78	Bocas de Tomas comunes - incluye cableado, fichas y accesorios	Unidad	19	78.661	1.494.553	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
79	Bocas de Luces de embutir- incluye cableado, fichas y accesorios	Unidad	10	79.495	794.946	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
80	Bocas de tomas telefónicas	Unidad	10	100.045	1.000.450	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
81	Bocas de tomas estabilizadas	Unidad	9	88.400	795.600	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
82	Artefacto tipo de embutir en cielorraso con 3 lámparas de bajo consumo de 36w 4PIN 2G. 11	Unidad	29	303.286	8.795.293	0,00	0,00	0,00				0	-	0
83	Provisión y montaje de Tablero Seccional de embutir (primer piso)	Unidad	1	340.000	340.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
84	Colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerias de cobre con aislación, cableado de interconexion eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc.	Unidad	10	680.000	6.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
85	Provisión e Instalación de Equipos de 9000 BTU - Frio/Calor	Unidad	5	1.445.000	7.225.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
86	Provisión e Instalación de Equipos de 12000 BTU - Frio/Calor	Unidad	5	2.036.713	10.183.565	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
87	Provisión y montaje de llave TM de 1x32Amp	Unidad	1	88.400	88.400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
88	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp	Unidad	20	88.400	1.768.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
89	Punto de red	Unidad	31	204.000	6.324.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
90	Provisión y montaje de parlantes adosados al techo	Unidad	2	68.000	136.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
91	Canaleta de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 60cm	Metro lineal	34	110.500	3.757.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
92	Bajadas caño PVC de 100mm Tipo R	Metro lineal	40	51.000	2.040.000	0,00	0,00	0,00				0	-	0
93	Detector Humo Calor	Unidad	10	217.711	2.177.105	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0

Arq. Rosanna Vazquez
Fiscal de Obra

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
Actividades de Servicios Personales Ejecución de Proyectos Públicos y Privados
José Felix Bogado c/ Estero Bellaco, Bo. San José – Pilar
Cel. 0975_639.092.- robertodavidolmedo@gmail.com

Obra: Ampliación de la Estructura Edilicia del Palacio de Justicia de Pilar PAC:370996

Circunscripcion Judicial : Ñeembucu

Contrato Nº: 99/2019 | **FECHA INICIO OBRA: 18/05/2020** | **PERIODO : 18/05/2020 AL 05/06/2020**

Duración de Contrato: dias | **PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS: 120** | DÍAS

Empresa Contratista: PALMA MULTI SERVICIO

CERTIFICADO BASICO Nº 1

CONTRATADO

Item	Rubros	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cantidad acumulado anterior	Cantidad Ejecutada en el periodo	Cantidad acumulado Actual	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Certificado acumulado anterior (Gs)	Certificado actual (Gs)	Certificado acumulado (Gs)
1	Obrador (depósito para materiales)	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000	0,00	1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	1.700.000	1.700.000
2	Replanteo y Marcación de Obras	Metros cuadrados	81	2.267	183.623	0,00	81,00	81,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	183.623	183.623
3	Pilotes de H°A° - Diámetro 40cm; rotativo	Metro lineal	101	338.500	34.188.500	0,00	101,00	101,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	34.188.500	34.188.500
4	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	12	42.500	510.000	0,00	12,00	12,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	510.000	510.000
5	Hormigón de Limpieza (Limpieza de cabezales de pilotes)	Metros cúbicos	1,05	127.500	133.875	0,00	1,05	1,05	0,00%	100,00%	100,00%	0	133.875	133.875
6	Cabezales de Hormigón Armado - Cuantia: 75Kg/m3	Metros cúbicos	3,4	1.522.945	5.178.013	0,00	3,40	3,40	0,00%	100,00%	100,00%	0	5.178.013	5.178.013
7	Vigas de Fundaciones - Cuantia: 80Kg/m3	Metros cúbicos	8	1.780.325	14.242.600	0,00	8,00	8,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	14.242.600	14.242.600
8	Pilares - Cuantia:245 Kg/m3	Metros cúbicos	4	1.965.455	7.861.820	0,00	4,00	4,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	7.861.820	7.861.820
9	Vigas Planta Baja - Cuantia: 105 Kg/m3	Metros cúbicos	3,9	1.965.455	7.665.275	0,00	3,90	3,90	0,00%	100,00%	100,00%	0	7.665.275	7.665.275
10	Losas Planta Baja - Cuantia: 70 Kg/m3	Metros cúbicos	8	1.751.850	14.014.800	0,00	8,00	8,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	14.014.800	14.014.800
11	Vigas Planta Alta - Cuantia: 80 Kg/m3	Metros cúbicos	2,5	1.958.740	4.896.850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
12	Demolición de pared de 0,30m	Metros cuadrados	6	16.150	96.900	0,00	0,00	0,00				0	-	0
13	Mamposteria: Elevación de pared de 0,15 semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	370	135.600	50.172.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
14	Mamposteria: Elevación de pared de 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	24	80.000	1.920.000	0,00	24,00	24,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	1.920.000	1.920.000
15	Alfeizar terminación de antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado, juntas al ras	Metro lineal	7,2	42.500	306.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
16	Mamposteria de ladrillos comunes (Panderete)	Metros cuadrados	370	39.950	14.781.500	0,00	0,00	0,00				0	-	0
17	Colocación y macizada de marco	Unidad	2	85.000	170.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
18	Revoque De pared interior 1 capa terminación fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	175	21.250	3.718.750	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
19	Aislación Horizontal en U de mamposteria de ladrillos comunes. Alisado con mortero 1:3 + hidrófugo	Metros cuadrados	12,5	26.817	335.208	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
20	Aislación Horizontal en U sobre viga (alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación de elastómeros o equivalente)	Metros cuadrados	18	26.817	482.700	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
21	Contrapiso de hormigon de cascotes sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena Lavada: cascotes de ladrillos)	Metros cuadrados	21	40.133	842.788	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
22	Piso de H°A° rodillado, espesor 7 cm con trama de varilla de 8 mm, 20x20 cm o equivalente	Metros cuadrados	77	83.300	6.414.100	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
23	Piso Granito reconstituido	Metros cuadrados	16	107.087	1.713.392	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
Actividades de Servicios Personales Ejecución de Proyectos Públicos y Privados
José Felix Bogado c/ Estero Bellaco, Bo. San José – Pilar
Cel. 0975_639.092.- robertodavidolmedo@gmail.com

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS

Nº 1

Obra: Lote N°2 - Ampliación de la Estructura Edilicia del Palacio de Justicia de Pilar

Circunscripcion Judicial : Ñeembucu

Empresa Contratista: PALMA MULTI SERVICIOS

Contrato Nº:	**99/2019**	**PAC / ID: 370996**	**PERIODO : 18/05/2020 AL 05/06/2020**
Monto del contrato correspondiente a esta planilla:			**Gs 492.562.981**

DESCRIPCIÓN	Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
	monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Sub total	492.562.981	0,00%	18,35%	18,35%	0	90.366.106	90.366.106
					ESTE CERTIFICADO:	**Gs 90.366.106**	

DEDUCCIONES

	monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Retenciones para fondo de reparo (5%)	24.628.149	0	4.518.305	4.518.305
B) Devoluciones de anticipo (20%)	98.512.596	0	18.073.221	18.073.221
			Monto factura	**72.292.885**
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS				**Gs 4.518.305**

MULTAS

(Concepto de la multa Ej: Retraso de Obras según Clausula Nº 18 del Contrato)	Monto

Master Arq. Silvana Troche
Administradora de Contrato
MSc. Silvana Troche Servín
Jefa Obras Civiles

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE OBRAS CIVILES
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

Fiscal o Supervisor de Obras
Representante Técnico

Empresa Contratista
Representante Legal
Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9