CONTRATO Nº 168/2023 para la: Licitación Publica Nacional ID N. 432.939 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA			
EMPRESA CONTRATISTA: RICARDO DIAZ MARTINEZ	CERTIFICADO DE OBRA N° 4- CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	FECHA DE INICIO DE OBRA: 16-11-2023 PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 11/07/24 al 10/08/24	

RESUMEN GENERAL - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta Certificado anterior		Presente Certificado		Total Acumulado Certificado	
A	CERTIFICADO OBRAS EJECUTADAS	%	1	%	2	%	3	%	2+3
A1	SEGÚN PRECIO DEL CONTRATO	100,00%	796.313.124	99,71%	794.027.836	0,28%	2.266.600	100,00%	796.294.436
A2	EXCEDENTE	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
A3	**SUBTOTALES**	**100,00%**	**796.313.124**	**99,71%**	**794.027.836**	**0,28%**	**2.266.600**	**100,00%**	**796.294.436**

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta Certificado anterior		Presente Certificado		Total Acumulado Certificado	
B	**DEDUCCIÓN A LA FECHA**	%	4	%	5	%	6	%	6+5
B1	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO	0%	0						
B2	RETENCIÓN CAUCIONAL	5,00%	39.815.656	4,99%	39.701.392	0,01%	113.330	5,00%	39.814.722
B3	**SUBTOTALES**	**5,00%**	**39.815.656**	**4,99%**	**39.701.392**	**0,01%**	**113.330**	**5,00%**	**39.814.722**

TOTAL CERTIFICADO	**₲ 2.266.600**
TOTAL DEDUCCIONES	**₲ 113.330**
MULTAS	**₲ 0**
IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO	**₲ 2.153.270**

Son Guaraníes: Dos millones, ciento cincuenta y tres mil, doscientos setenta.-

Ing. Ricardo Diaz Martínez
Director y Representante Legal

Arq. Eladio Franco Navoni
Fiscal de Obras

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO

CONTRATO Nº 168/2023 para la: Licitación Publica Nacional ID N. 432.939 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA		
EMPRESA CONTRATISTA: RICARDO DIAZ MARTINEZ	CERTIFICADO DE OBRA - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 Nº 004	FECHA DE INICIO DE OBRA: 16-11-2023 PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 11/07/24 al 10/08/24

REPÚBLICA DEL PARAGUAY – VITUM IMPENDERE VERO – FISCAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY – FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

DIM. DIAZ MARTINEZ CONSTRUCTORA

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 4 - CONVENIO MODIFICATORIO 1

						CANTIDADES			%	MONTO		
Ítem	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO TOTAL	AVANCE	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO TOTAL
6	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (sujeto a estudio de suelo y calculo estructural)	GL			1.066.216.484							
6.1	FUNDACION	m3	-38,400	2.232.000	-85.708.800	-38,40	-	-38,400	100,00%	-85.708.800	-	-85.708.800
6.1.1	PILOTES TIPO STRAUSS - Ø=42cm	ml	950,000	425.200	403.940.000	950,00	-	950,00	100,00%	403.940.000	-	403.940.000
6.1.2	DESMOCHADO DE PILOTES	unidad	76,000	260.000	19.760.000	76,00	-	76,00	100,00%	19.760.000	-	19.760.000
6.1.3	CABEZALES DE H°A°	m3	27,810	2.480.000	68.968.800	27,80	0,010	27,81	100,00%	68.944.000	24.800	68.968.800
6.1.4	DADOS DE HA CICLOPEO EN VIGAS DE FUNDACIÓN	m3	7,780	1.100.000	8.558.000	7,78	-	7,78	100,00%	8.558.000	-	8.558.000
6.2	PILARES DE H°A°	m3	5,552	2.852.000	15.834.304	5,00	0,550	5,55	99,96%	14.260.000	1.568.600	15.828.600
6.3	VIGAS DE FUNDACION DE H°A°	m3	-3,723	2.480.000	-9.233.040	-3,72	-	-3,72	99,92%	-9.225.600	-	-9.225.600
6.4	VIGAS SUPERIORES DE H°A°	m3	-19,119	2.604.000	-49.785.876	-19,12	-	-19,12	100,01%	-49.788.480	-	-49.788.480
6.5	LOSAS SUPERIORES DE H°A°	m3	-71,586	2.604.000	-186.409.944	-71,59	-	-71,59	100,00%	-186.409.944	-	-186.409.944
6.5.1	LOSA SUPERIOR DE H°A° ALIVIANADO H=100 (casetonado)	m3	102,870	3.960.000	407.365.200	102,87	-	102,866	100,00%	407.347.380	-	407.347.380
6.5.2	LOSA SUPERIOR DE H°A° ALIVIANADO H=200 (casetonado)	m3	114,170	3.960.000	452.113.200	114,00	0,170	114,17	100,00%	451.440.000	673.200	452.113.200
6.6	ESCALERAS DE H°A°	m3	3,640	2.728.000	9.929.920	3,64	-	3,64	100,00%	9.929.920	-	9.929.920
6.7	RAMPA PEATONAL DE HA4-ESP. 10 CMS	m3	4,180	2.604.000	10.884.720	4,18	-	4,18	100,00%	10.884.720	-	10.884.720
10	TECHOS	GL			-269.903.360		-					
10.1	TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA AUTOPORTANTE TRAPEZOIDAL, ESPESOR DE 50 MM SOBRE ESTRUCTURA Y CORREAS METALICAS, CON PINTURA ANTIOXIDO Y SINTETICA PARA ESTRUCTURA METALICA	m2	-680,200	396.800	-269.903.360	-680,20	-	-680,20	100,00%	-269.903.360	-	-269.903.360
TOTAL CONTRATADO - CONVENIO MODIFICATORIO 1 - IVA INCLUIDO G$					796.313.124			TOTAL G$		794.027.836	2.266.600	796.294.436

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Director y Representante Legal

Arq. Eladio Franco Navoni
Fiscal de Obras
Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO