GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y OFICINA DE ATENCIÓN TURÍSTICA EN LA PLAZA CENTRAL DE GENERAL DÍAZ - PLURIANUAL con ID: 436916

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.

CONTRATISTA: Empresa Constructora A&R de Salvador Benitez

FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

FECHA: 15/03/2024

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS	182.561.960
ANTICIPO RECIBIDO	0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 3

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	175.838.160	6.723.800	182.561.960
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		6.723.800	

SON GUARANIES: Seis millones setecientos veinte y tres mil ochocientos----------

.....
p/ CONTRATISTA

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

CERTIFICADO DE OBRA Nº 3

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y OFICINA DE ATENCIÓN TURÍSTICA EN LA PLAZA CENTRAL DE GENERAL DÍAZ - PLURIANUAL con ID: 436916

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total							
1	72131601-002	a- limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	44	14.400	633.600	44	-	44,00	633.600	0	633.600	100%
2	72131601-002	b-replanteo de obra	Metros cuadrados	44	8.600	378.400	44	-	44,00	378.400	0	378.400	100%
3	72131601-004	a- Encadenados de HºAº 0,15 x 0,30 - Inferior	Metros cúbicos	1	2.969.000	2.969.000	1	-	1,00	2.969.000	0	2.969.000	100%
4	72131601-004	b- Encadenados de HºAº 0,15 x 0,20 - Superior	Metros cúbicos	1	2.969.000	2.969.000	1	-	1,00	2.969.000	0	2.969.000	100%
5	72131601-004	c-Zapatas de HºAº 1,00 x 1,00	Metros cúbicos	3	2.969.000	8.907.000	3	-	3,00	8.907.000	0	8.907.000	100%
6	72131601-004	d-Colummnas de HºAº(6 un)	Metros cúbicos	1	2.969.000	2.969.000	1	-	1,00	2.969.000	0	2.969.000	100%
7	72131601-005	a- Dintel (2ø8)	Metro lineal	13	44.400	577.200	13	-	13,00	577.200	0	577.200	100%
8	72131601-005	a-Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	12	122.600	1.471.200	12	-	12,00	1.471.200	0	1.471.200	100%
9	72131601-005	a-Aislación horizontal a 3 caras,revoque con hidrófugo y terminación con pintura asfáltica	Metro lineal	28	49.300	1.380.400	28	-	28,00	1.380.400	0	1.380.400	100%
10	72131601-005	a-De ladrillos comunes de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	90	194.600	17.514.000	90	-	90,00	17.514.000	0	17.514.000	100%
11	72131601-007	a- De Chapas sobre estructura de perfil de hierro tipo C	Metros cuadrados	48	263.700	12.657.600	48	-	48,00	12.657.600	0	12.657.600	100%
12	72131601-007	b-Cieloraso de Pvc,estructura de aluminio,color blanco hielo	Metros cuadrados	38	103.100	3.917.800		38	38,00	0	3.917.800	3.917.800	100%
13	72131601-007	c-Parapeto	Metro lineal	6	51.900	311.400	6	-	6,00	311.400	0	311.400	100%
14	72131601-008	a-Revoque de paredes interior y exterior	Metros cuadrados	180	50.400	9.072.000	180	-	180,00	9.072.000	0	9.072.000	100%
15	72131601-012	a-Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	180	30.900	5.562.000	180	-	180,00	5.562.000	0	5.562.000	100%
16	72131601-012	b-De aberturas con pintura sintética	Metros cuadrados	6	35.300	211.800	6	-	6,00	211.800	0	211.800	100%
17	72131601-009	a-zócalo	Metro lineal	18	44.700	804.600	18	-	18,00	804.600	0	804.600	100%
18	72131601-009	b-Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	Metros cuadrados	37	48.600	1.798.200	37	-	37,00	1.798.200	0	1.798.200	100%
19	72131601-009	c-Aisada de Cemento	Metros cuadrados	37	58.800	2.175.600	37	-	37,00	2.175.600	0	2.175.600	100%
20	72131601-009	d-Piso cerámico,color a definir	Metros cuadrados	37	146.200	5.409.400	37	-	37,00	5.409.400	0	5.409.400	100%
21	72131601-007	a-Canaleta de chapa zinc. y caño de bajada pvc	Metro lineal	31	109.300	3.388.300	31	-	31,00	3.388.300	0	3.388.300	100%
22	72131601-001	Electroductos	Unidad	1	945.000	945.000	1	-	1,00	945.000	0	945.000	100%
23	72131601-001	Cableado	Unidad	1	1.134.000	1.134.000	1	-	1,00	1.134.000	0	1.134.000	100%

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

24	72131601-001	Puntos y toma corriente	Unidad	8	159.900	1.279.200	8	-	8,00	1.279.200	0	1.279.200	100%
25	72131601-001	Panel led de 24w de iluminación	Unidad	8	245.300	1.962.400	8	-	8,00	1.962.400	0	1.962.400	100%
26	72131601-001	c-Tablero Principal	Unidad	1	754.000	754.000	1	-	1,00	754.000	0	754.000	100%
27	72131601-010	a- Puerta 0,80 x 2,10 de chapa doblada	Unidad	3	1.922.000	5.766.000	3	-	3,00	5.766.000	0	5.766.000	100%
28	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines con vidrios dobles,p/ baño	Unidad	1	323.800	323.800	1	-	1,00	323.800	0	323.800	100%
29	72131601-010	c- Puertas blindex,2 hojas batientes con freno hidráulico,color a definir, 1,80m x 2,10m	Unidad	1	4.217.000	4.217.000	1	-	1,00	4.217.000	0	4.217.000	100%
30	72131601-010	d-Ventanas Blíndex ,color a definir	Metros cuadrados	3	1.110.000	3.330.000	3	-	3,00	3.330.000	0	3.330.000	100%
31	72131601-011	c- Agua Corriente	Unidad	1	1.457.000	1.457.000	1	-	1,00	1.457.000	0	1.457.000	100%
32	72131601-011	d- Registro 0,60 x 0,60 con respiradero,Incluye desague para Inodoro,pileta de cocina y sanitario,ducha	Unidad	1	650.300	650.300	1	-	1,00	650.300	0	650.300	100%
33	72131601-011	e- Pileta de acero inox., 1 bacha, grifería y mesada	Unidad	1	1.152.000	1.152.000	1	-	1,00	1.152.000	0	1.152.000	100%
34	72131601-011	f-Artefactos sanitarios(Inodoro,lavatorio con pedestal,percha simple,jabonera y portarollo)	Unidad	1	1.016.000	1.016.000	1	-	1,00	1.016.000	0	1.016.000	100%
35	72131601-011	g-Revestido con azulejos	Metros cuadrados	15	163.000	2.445.000	15	-	15,00	2.445.000	0	2.445.000	100%
36	72131601-011	h-Ducha calefón	Unidad Medida Global	1	335.500	335.500	1	-	1,00	335.500	0	335.500	100%
37	72131601-011	i- Listel y guarda	Metro lineal	15	33.000	495.000	15	-	15,00	495.000	0	495.000	100%
38	72131601-002	Replanteo	Unidad Medida Global	1	222.800	222.800	1	-	1,00	222.800	0	222.800	100%
39	72131601-002	Excavación y Carga de Cimiento c/ PBC	Metros cúbicos	2,5	667.800	1.669.500	2,5	-	2,50	1.669.500	0	1.669.500	100%
40	72131601-004	Encadenado HºAº superior de (0,11 x 0,27)	Metros cúbicos	0,5	2.969.000	1.484.500	0,5	-	0,50	1.484.500	0	1.484.500	100%
41	72131601-005	De 0,30 armado con 4Ø6	Metros cuadrados	5,5	238.700	1.312.850	5,5	-	5,50	1.312.850	0	1.312.850	100%
42	72131601-005	Relleno y compactación	Metros cúbicos	1,5	105.900	158.850	1,5	-	1,50	158.850	0	158.850	100%
43	72131601-005	De 0,15 - Horizontal	Metros cuadrados	9	44.100	396.900	9	-	9,00	396.900	0	396.900	100%
44	72131601-005	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	21	172.500	3.622.500	21	-	21,00	3.622.500	0	3.622.500	100%
45	72131601-005	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	Metros cuadrados	35,6	172.500	6.141.000	35,6	-	35,60	6.141.000	0	6.141.000	100%
46	72131601-007	techo de chapa trapezoidal con aislante termico	Metros cuadrados	17	263.700	4.482.900	17	-	17,00	4.482.900	0	4.482.900	100%
47	72131601-008	Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	75	50.400	3.780.000	75	-	75,00	3.780.000	0	3.780.000	100%
48	72131601-008	Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	16,6	50.400	836.640	16,6	-	16,60	836.640	0	836.640	100%
49	72131601-009	Tipo Ceramico	Metros cuadrados	16,6	146.200	2.426.920	16,6	-	16,60	2.426.920	0	2.426.920	100%
50	72131601-009	Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	Metro lineal	14	62.100	869.400	14	-	14,00	869.400	0	869.400	100%

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

GOBERNACION DEL NEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

51	72131601-010	De marco o,15 y puerta de 0,80 x 2,10 tablero	Unidad	2	2.027.000	4.054.000	2	-	2,00	4.054.000	0	4.054.000	100%
52	72131601-010	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3	1.778.000	5.334.000	3	-	3,00	5.334.000	0	5.334.000	100%
53	72131601-010	Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40	Unidad	2	323.800	647.600	2	-	2,00	647.600	0	647.600	100%
54	72131601-008	Mocheta de revoque en aberturas	Metro lineal	12,5	47.900	598.750	12,5	-	12,50	598.750	0	598.750	100%
55	72131601-012	De paredes revocadas interior al latex - Blanco o color	Metros cuadrados	40	30.900	1.236.000	40	-	40,00	1.236.000	0	1.236.000	100%
56	72131601-012	De techo, maderamen y tejuelones al barníz	Metros cuadrados	17	35.300	600.100	17	-	17,00	600.100	0	600.100	100%
57	72131601-012	De aberturas de madera c/ barníz	Metros cuadrados	8,5	33.000	280.500	8,5	-	8,50	280.500	0	280.500	100%
58	72131601-012	Pintura exterior con silicona	Metros cuadrados	35,5	30.100	1.068.550	35,5	-	35,50	1.068.550	0	1.068.550	100%
59	72131601-012	Balancines	Unidad	2	94.500	189.000	2	-	2,00	189.000	0	189.000	100%
60	72131601-005	Azulejos h= 1,20	Metros cuadrados	23	163.800	3.767.400	23	-	23,00	3.767.400	0	3.767.400	100%
61	72131601-011	Instalación de agua corrientes en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	Unidad	1	3.060.000	3.060.000	1	-	1,00	3.060.000	0	3.060.000	100%
62	72131601-011	Desague cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros,dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50)	Unidad	1	4.858.000	4.858.000	1	-	1,00	4.858.000	0	4.858.000	100%
63	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	Unidad	1	997.600	997.600	1	-	1,00	997.600	0	997.600	100%
64	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad	1	2.427.000	2.427.000	1	-	1,00	2.427.000	0	2.427.000	100%
65	72131601-001	Acometida Ande	Unidad Medida Global	1	3.834.000	3.834.000	1	-	1,00	3.834.000	0	3.834.000	100%
66	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1	1.603.000	1.603.000		1	1,00	0	1.603.000	1.603.000	100%
67	82101502-004	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	Unidad	2	1.952.000	3.904.000	2	-	2,00	3.904.000	0	3.904.000	100%
68	82101502-004	Cartel de 0,40 x 0,60 con Base de Mampostería	Unidad	2	1.203.000	2.406.000	1	1	2,00	1.203.000	1.203.000	2.406.000	100%
69	82101502-004	c-Letrero (Secretaría de turismo)	Unidad	1	1.952.000	1.952.000	1	-	1,00	1.952.000	0	1.952.000	100%
					Precio Total	182.561.960				175.838.160	6.723.800	182.561.960	100,00

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**6.723.800**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**182.561.960**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**100,00**

Firma
Nombre: SALVADOR BENITEZ

En calidad de: PROPIETARIO - EMPRESA CONSTRUCTORA A&R

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCU
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACIÓN