GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Licitación: 474958 - SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - Lote 2 - SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EL CLUB 29 DE SETIEMBRE - SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCÚ

00000383

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.

CONTRATISTA: BAEZ CONSTRUCCIONES de RAMON BAEZ

FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

FECHA: 03 de Diciembre 2025

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 705.783.070

ANTICIPO RECIBIDO 0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		425.299.900	425.299.900
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		**425.299.900**	

SON GUARANIES: Cuatrocientos veinte y cinco millones doscientos noventa y nueve mil novecientos——

p/ CONTRATISTA

BÁEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Báez Espinoza
RUC.: 2292112-5
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati
Cel.: 0983-144 443 - Pilar - Paraguay

Ing Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernacion de Ñeembucu

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

Licitación: 474958 - SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ

Lote 2 - SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EL CLUB 29 DE SETIEMBRE - SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCÚ

Grupo 1 - SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DEL CLUB 29 DE SETIEMBRE Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

									CERTIFICADO DE OBRA Nº 1						
									Avance Fisico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-001	Adecuación de las instalaciones eléctricas de la entidad, para la implementación de luminica de una potencia de 24.000 watts. Acometida trifacica con pago de canon a la ANDE.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	21.511.500	21.511.500	procedencia: Nacional	-	1,0	1,00	0	21.511.500	21.511.500	100,00
2	72131601-001	Tablero principal metálico externo con accesorios y llaves TM para encendido de luminarias.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	9.833.000	9.833.000	procedencia: Nacional	-		0,00	0	-	-	-
3	72131601-001	TORRE 1. Cableado subterráneo de circuito nº 1 y 2 de iluminacion. Conductores Nyy de 6 y 10 mm2.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	95,00	-	100.400	9.538.000	procedencia: Nacional	-	60	60,00	0	6.024.000	6.024.000	63,16
4	72131601-001	TORRE 2. Cableado subterráneo de circuito nº 3 y 4 de iluminacion. Conductores Nyy de 6 y 10 mm2.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	39,00	-	100.400	3.915.600	procedencia: Nacional	-	30	30,00	0	3.012.000	3.012.000	76,92
5	72131601-001	TORRE 3. Cableado subterráneo de circuito nº 5 y 6 de iluminacion. Conductores Nyy de 10 mm2.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	119,00	-	117.200	13.946.800	procedencia: Nacional	-	100	100,00	0	11.720.000	11.720.000	84,03
6	72131601-001	Torre 4. Cableado subterráneo de circuito nº 7 y 8 de iluminacion. Conductores Nyy de 16 mm2.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	175,00	-	129.000	22.575.000	procedencia: Nacional	-	150	150,00	0	19.350.000	19.350.000	85,71
7	72131601-001	Alimentación a torre 1, línea con conductores forrados NYY de 6 mm² para fase y 10 mm² para neutro.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	-	176.600	3.532.000	procedencia: Nacional	-		0,00	0	-	-	-
8	72131601-001	Alimentación a torre 2, línea con conductores forrados NYY de 6 mm² para fase y 10 mm² para neutro.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	-	176.600	3.532.000	procedencia: Nacional	-		0,00	0	-	-	-

BÁEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Báez Espinoza
RUC.: 2292112-5
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

0000384

9	72131601-001	Alimentación a torre 3, línea subterránea con conductores forrados NYY de 6 mm² para fase y 10 mm² para neutro.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	-	176.600	3.532.000	procedencia: Nacional	-		0,00	0	-	-	-
10	72131601-001	Alimentación a torre 4, línea subterránea con conductores forrados NYY de 6 mm² para fase y 10 mm² para neutro.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	-	176.600	3.532.000	procedencia: Nacional	-		0,00	0	-	-	-
11	72131601-002	Excavación de zanjas y tendido de electroducto para instalación de conductores.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	240,00	-	100.500	24.120.000	procedencia: Nacional	-	240	240,00	0	24.120.000	24.120.000	100,00
12	72131601-005	Registro de 60x60x70 cm en mamposteria, revoque y tapa de hormigón.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	15,00	-	1.184.000	17.760.000	procedencia: Nacional	-	15	15,00	0	17.760.000	17.760.000	100,00
13	72131601-001	Provisión y montaje de proyectores LED de 500 wats a torre 1	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	-	6.743.000	80.916.000	procedencia: Nacional	-	4	4,00	0	26.972.000	26.972.000	33,33
14	72131601-001	Provisión y montaje de proyectores LED de 500 ways a torre 2	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	-	6.743.000	80.916.000	procedencia: Nacional	-	4	4,00	0	26.972.000	26.972.000	33,33
15	72131601-001	Provisión y montaje de proyectores de LED 500 wats a torre 3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	-	6.743.000	80.916.000	procedencia: Nacional	-	4	4,00	0	26.972.000	26.972.000	33,33
16	72131601-001	Provisión y montaje de proyectores LED de 500 wats a torre 4	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	-	6.743.000	80.916.000	procedencia: Nacional	-	4	4,00	0	26.972.000	26.972.000	33,33
17	72131601-001	Provisión e instalación de compensador múltiple de campo eléctrico.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	23.278.000	23.278.000	procedencia: Nacional	-		0,00	0	-	-	-
18	72131601-001	DPS trifásico, cable aislado de 10 mm² de 15 m, jabalina de 2,40 m (3 un), soldadura exotérmica.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	6.421.970	6.421.970	procedencia: Nacional	-		0,00	0	-	-	-

BÁEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Báez Espinoza
RUC.: 2292112-5
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati
Cel.: 0983-144 34 [illegible] Paraguay

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

0000038 5

19	72131601-004	Cimiento de H°A°	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	-	9.632.000	38.528.000	procedencia: Nacional	-	4	4,00	0	38.528.000	38.528.000	100,00
20	72101903-001	Provisión y montaje de torre metálica de 15 m, reticulado de perfil ángulo, con parrilla de perfiles para soporte de reflectores, cimiento de hormigón armado 210 Kgf/mm2.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	-	32.107.000	128.428.000	procedencia: Nacional	-	4	4,00	0	128.428.000	128.428.000	100,00
21	72101903-001	Parrilla para soporte de reflectores con plataforma de maniobra y baranda de proteccion	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	-	11.238.000	44.952.000	procedencia: Nacional	-	4	4,00	0	44.952.000	44.952.000	100,00
22	82101502-007	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	2.006.400	2.006.400	procedencia: Nacional	-	1	1,00	0	2.006.400	2.006.400	100,00
23	82101502-007	Cartel de 0,40 x 0,60 con base de mamposteria	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.176.800	1.176.800	procedencia: Nacional	-		0,00	0	-	-	-
						Total por Grupo:	705.783.070						425.299.900	425.299.900	60,26

.....
p/ CONTRATISTA

BÁEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Báez Espinoza
RUC.: 2292112-5
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati
Cel.: 0983-144 340 - Pilar - Paraguay

.....
Ing Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernacion de Ñeembucu

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	425.299.900
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	705.783.070
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	60,26

000003 86