"BOGADO" Construcciones

de Juan Ramón Bogado López

CONTRATISTA DE OBRAS

Alejo García a ½ cuadra del Club Carlos A. López – B° Empalado

Tel.: 0981-398981 - Caaguazú – Paraguay

Caaguazú, 16 de Noviembre de 2022

Señor:
ALEJO RIOS MEDINA, Gobernador
GOBERNACION DEL CAAGUAZU
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obras Nº 1 "**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE J.EULOGIO ESTIGARRIBIA"** con ID Nº 417649 según Contrato Nº 25/2022, y a la vez, solicitar el pago correspondiente.----------

Sin otro particular, me despido de Usted respetuosamente, deseándole éxitos en sus funciones.----------

.....

Juan Ramón Bogado López
Oferente

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC. 3.703.340 0

GOBERNACIÓN DEL DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Lucia Alegre
Nº 5.257
FECHA: 16 - 11 - 2022 HORA: 11:10

CERTIFICADO DE OBRAS - BOGADO CONSTRUCCIONES

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA - 1º CERTIFICADO - ID Nº 417649

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MOTO TOTAL
							Presente Certificado	Acum hasta el Certificado Anterior	Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
		FECHA 16/11/2022								
1	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado B° La Fortuna**	Gl	1	0					
1.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Un	1	1.200.000	1.200.000	0%	0%	0%	0
1.2		Replanteo de obra	M2	1.860	2.000	3.720.000	0%	0%	0%	0
1.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	1.860	3.000	5.580.000	0%	0%	0%	0
1.4		Cordón de hormigón	Ml	465	30.000	13.950.000	0%	0%	0%	0
1.5		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	1.860	7.500	13.950.000	0%	0%	0%	0
1.6		Pavimento tipo empedrado	M2	1.860	55.000	102.300.000	0%	0%	0%	0
1.7		Colocación de triturada 6ta terminación	M2	1.860	4.500	8.370.000	0%	0%	0%	0
1.8		Limpieza Final	M2	1.860	1.000	1.860.000	0%	0%	0%	0
2	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado B° San Blas**	Gl	1		0				
2.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Un	1	1.200.000	1.200.000	100%	0%	100%	1.200.000
2.2		Replanteo de obra	M2	808	2.000	1.616.000	100%	0%	100%	1.616.000
2.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	808	3.000	2.424.000	100%	0%	100%	2.424.000
2.4		Cordón de hormigón	Ml	220	30.000	6.600.000	100%	0%	100%	6.600.000
2.5		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	808	7.500	6.060.000	100%	0%	100%	6.060.000
2.6		Pavimento tipo empedrado	M2	808	55.000	44.440.000	100%	0%	100%	44.440.000
2.7		Colocación de triturada 6ta terminación	M2	808	4.500	3.636.000	100%	0%	100%	3.636.000
2.8		Limpieza Final	M2	808	1.000	808.000	100%	0%	100%	808.000
3	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado B° San Blas c/ Avda. Fulgencio Moreno**	Gl	1		0				
3.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Un	1	1.200.000	1.200.000	0%	0%	0%	0
3.2		Replanteo de obra	M2	1.602	2.000	3.204.000	0%	0%	0%	0
3.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	1.602	3.000	4.806.000	0%	0%	0%	0
3.4		Cordón de hormigón	Ml	460	30.000	13.800.000	0%	0%	0%	0
3.5		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	1.602	7.500	12.015.000	0%	0%	0%	0
3.6		Pavimento tipo empedrado	M2	1.602	55.000	88.110.000	0%	0%	0%	0

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramon Bogado Lopez RUC. 3.703.340 0

3.7		Colocación de triturada 6ta terminación	M2	1.602	4.500	7.209.000	0%	0%	0%	0
3.8		Limpieza Final	M2	1.602	1.000	1.602.000	0%	0%	0%	0
4	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado B° San Blas c/ Avda. Carlos A. López**	Gl	1		0				
4.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Un	1	1.200.000	1.200.000	100%	0%	100%	1.200.000
4.2		Replanteo de obra	M2	3.500	2.000	7.000.000	100%	0%	100%	7.000.000
4.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	3.500	3.000	10.500.000	100%	0%	100%	10.500.000
4.4		Cordón de hormigón	Ml	484	30.000	14.520.000	100%	0%	100%	14.520.000
4.5		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	3.500	7.500	26.250.000	100%	0%	100%	26.250.000
4.6		Pavimento tipo empedrado	M2	3.500	55.000	192.500.000	100%	0%	100%	192.500.000
4.7		Colocación de triturada 6ta terminación	M2	3.500	4.500	15.750.000	100%	0%	100%	15.750.000
4.8		Limpieza Final	M2	3.500	1.000	3.500.000	100%	0%	100%	3.500.000
5	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado Fracción Feliza**	Gl	1		0				
5.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Un	1	1.200.000	1.200.000	0%	0%	0%	0
5.2		Replanteo de obra	M2	3.108	2.000	6.216.000	0%	0%	0%	0
5.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	3.108	3.000	9.324.000	0%	0%	0%	0
5.4		Cordón de hormigón	Ml	888	30.000	26.640.000	0%	0%	0%	0
5.5		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	3.108	7.500	23.310.000	0%	0%	0%	0
5.6		Pavimento tipo empedrado	M2	3.108	55.000	170.940.000	0%	0%	0%	0
5.7		Colocación de triturada 6ta terminación	M2	3.108	4.500	13.986.000	0%	0%	0%	0
5.8		Limpieza Final	M2	3.108	1.000	3.108.000	0%	0%	0%	0
						875.604.000				**338.004.000**

PORCENTAJE CERTIFICACION	**38,60**	
DESC. ANTICIPO 20%		**67.600.800**
NETO A COBRAR		**270.403.200**
FONDO DE REPARO 5%		**16.900.200**
TOTAL A COBRAR		**253.503.000**

Arq. Victor Mena eta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC. 3.703.340 - 1